Заказчик ГУ "Управление строительства города Шымкент"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Корпорация Атамекен"
(организация, адрес, телефон)

Инженер ТОО "Мир-Строй и Компания"
(наименование, адрес)

Авторский надзор: ТОО "JeR Group"
(наименование, адрес)

Стройка Строительство 9-ти этажных 56 квартирных жилых домов в АДЦ г. Шымкент,без наружных сетей(повторное применение проекта на 8 домов)Жилой дом №41,42,43
(наименование, адрес)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.12.2020 г.	31.12.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 7

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТА 2-2-2.Общестроительные работы. АР.										
				Наружная отделка от отм. +3.900 до +26.350						
1	Е11-080701-0102 11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	3719,1	527,22	1,25	1960766	4657	736035	0,44	1618
		м2 вертикальной проекции		330,93	0,59	1230748	2208	50,8	--	3
2	Е11-080701-0104 11-080701-0104 РСНБ РК 2015 К=2	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102	3719,1	182,80	0,72	679844	2661	227260	0,13	491
		м2 вертикальной проекции		100,42	0,34	373468	1262	50,8	--	1
3	Е11-150108-1701 11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка на металлическом каркасе	2065,89	2309,49	19,43	4771147	40137	2915000	2,70	5578
		м2 поверхности облицовки		2290,06	8,63	4731010	17828	54,8	0,01	22
4	Прайс-лист стр.9	Линеарная панель Primepanel со всеми ее комплектующими с доставкой до объекта	1,5	16212593,63	--	24318890	--	1031121	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Утепление стен на отм. -2.100						

5	Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	34,416	27124,01	1679,44	933500	57799	388401	20,04	690
		м3 изоляции		16997,33	585,24	584980	20142	55,3	0,69	24
6	С121-110101-0104 21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	33,38352	22209,68	--	741437	--	31437	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	430,2	1564,41	23,19	673008	9976	260006	1,15	495
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	400499	4712	54,8	0,01	6
8	С121-050308-0387 21-050308-0387 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	0,735642	858,78	--	632	--	27	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34079224	115230			8871
			Тенге			7320705	46151			55
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42841992				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			42841992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8926
		Сметная заработная плата -	Тенге				7366856			

РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы

				на отм. +3.900						
				Потолок						
14	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	705,015	478,11	4,25	337073	3000	156628	0,45	317
		м2 оштукатуриваемой поверхности		351,18	2,25	247584	1589	54,8	--	2
15	Е11-150212-0209 11-150212-0209 РСНБ РК 2015	Отделка потолков, АЛИНЕКС	705,015	652,97	5,33	460355	3758	156881	0,36	251
		м2		338,57	2,51	238699	1767	54,8	--	2
				Стены и перегородки						
17	Е11-150212-0205 11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	1805,55	562,18	4,64	1015044	8375	327430	0,30	534
		м2		273,56	2,18	493926	3929	54,8	--	5

19	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	351,75	3760,23	17,04	1322660	5995	305831	1,52	535
		м2 поверхности облицовки		1230,49	12,47	432823	4387	54,8	0,02	6
20	С121-130503-0101 21-130503-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сетка стеклянная строительная СС-1	194,925	363,12	--	70781	--	3001	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				на отм. +6.700						
				Потолок						
21	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	705,015	478,11	4,25	337073	3000	156628	0,45	317
		м2 оштукатуриваемой поверхности		351,18	2,25	247584	1589	54,8	--	2
22	Е11-150212-0209 11-150212-0209 РСНБ РК 2015	Отделка потолков, АЛИНЕКС	705,015	652,97	5,33	460355	3758	156881	0,36	251
		м2		338,57	2,51	238699	1767	54,8	--	2
				Стены и перегородки						
24	Е11-150212-0205 11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	1805,55	562,18	4,64	1015044	8375	327430	0,30	534
		м2		273,56	2,18	493926	3929	54,8	--	5
26	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	351,75	3760,23	17,04	1322660	5995	305831	1,52	535
		м2 поверхности облицовки		1230,49	12,47	432823	4387	54,8	0,02	6
27	С121-130503-0101 21-130503-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сетка стеклянная строительная СС-1	194,925	363,12	--	70781	--	3001	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				на отм. +9.500						
				Потолок						
28	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	705,015	478,11	4,25	337073	3000	156628	0,45	317
		м2 оштукатуриваемой поверхности		351,18	2,25	247584	1589	54,8	--	2
29	Е11-150212-0209 11-150212-0209 РСНБ РК 2015	Отделка потолков, АЛИНЕКС	705,015	652,97	5,33	460355	3758	156881	0,36	251

		м2		338,57	2,51	238699	1767	54,8	--	2
				Стены и перегородки						
31	Е11-150212-0205 11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	1805,55	562,18	4,64	1015044	8375	327430	0,30	534
		м2		273,56	2,18	493926	3929	54,8	--	5
33	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	351,75	3760,23	17,04	1322660	5995	305831	1,52	535
		м2 поверхности облицовки		1230,49	12,47	432823	4387	54,8	0,02	6
34	С121-130503-0101 21-130503-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сетка стеклянная строительная СС-1	194,925	363,12	--	70781	--	3001	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				на отм. +12.300						
				Потолок						
35	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	711,195	478,11	4,25	340028	3026	158001	0,45	320
		м2 оштукатуриваемой поверхности		351,18	2,25	249754	1603	54,8	--	2
36	Е11-150212-0209 11-150212-0209 РСНБ РК 2015	Отделка потолков, АЛИНЕКС	711,195	652,97	5,33	464390	3791	158257	0,36	253
		м2		338,57	2,51	240791	1782	54,8	--	2
				Стены и перегородки						
38	Е11-150212-0205 11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	1821,735	562,18	4,64	1024143	8450	330366	0,30	539
		м2		273,56	2,18	498354	3964	54,8	--	5
40	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	352,41	3760,23	17,04	1325142	6006	306405	1,52	536
		м2 поверхности облицовки		1230,49	12,47	433635	4396	54,8	0,02	6
41	С121-130503-0101 21-130503-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сетка стеклянная строительная СС-1	200,925	363,12	--	72960	--	3093	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				на отм. +15.100						
				Потолок						

42	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	711,195	478,11	4,25	340028	3026	158001	0,45	320
		м2 оштукатуриваемой поверхности		351,18	2,25	249754	1603	54,8	--	2
				Стены и перегородки						
45	Е11-150212-0205 11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	1821,735	562,18	4,64	1024143	8450	330366	0,30	539
		м2		273,56	2,18	498354	3964	54,8	--	5
47	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	352,41	3760,23	17,04	1325142	6006	306405	1,52	536
		м2 поверхности облицовки		1230,49	12,47	433635	4396	54,8	0,02	6
48	С121-130503-0101 21-130503-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сетка стеклянная строительная СС-1	200,925	363,12	--	72960	--	3093	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				на отм. +17.900						
				Потолок						
49	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	711,195	478,11	4,25	340028	3026	158001	0,45	320
		м2 оштукатуриваемой поверхности		351,18	2,25	249754	1603	54,8	--	2
				Стены и перегородки						
52	Е11-150212-0205 11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	1821,735	562,18	4,64	1024143	8450	330366	0,30	539
		м2		273,56	2,18	498354	3964	54,8	--	5
54	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	352,41	3760,23	17,04	1325142	6006	306405	1,52	536
		м2 поверхности облицовки		1230,49	12,47	433635	4396	54,8	0,02	6
55	С121-130503-0101 21-130503-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сетка стеклянная строительная СС-1	200,925	363,12	--	72960	--	3093	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				на отм. +20.700						
				Потолок						

56	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	1422,39	478,11	4,25	680055	6052	316002	0,45	640
		м2 оштукатуриваемой поверхности		351,18	2,25	499509	3206	54,8	--	4
57	Е11-150212-0209 11-150212-0209 РСНБ РК 2015	Отделка потолков, АЛИНЕКС	1422,39	652,97	5,33	928780	7583	316513	0,36	507
		м2		338,57	2,51	481583	3564	54,8	--	4
				Двери						
93	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	632,4511819	9059,22	--	5729514	--	242931	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
94	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	311,6426114	8707,42	--	2713603	--	115057	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
95	С121-090102-0105 21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	39,7191563	7386,72	--	293394	--	12440	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
96	С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	228,6215726	38720,99	--	8852454	--	375344	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	С121-090202-1302 21-090202-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	6,8744694	36203,57	--	248880	--	10553	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	С121-090202-1402 21-090202-1402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	4,9648945	36424,91	--	180846	--	7668	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

99	С121-090202-1304 21-090202-1304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 25-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	296,802487	36203,57	--	10745310	--	455601	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
100	С121-090404-0303 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	687	3869,00	--	2658003	--	112699	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	120	2690,72	--	322886	--	13690	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	120	4072,21	--	488665	--	20719	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
103	С121-090404-1101 21-090404-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	120	761,69	--	91403	--	3875	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	1317	428,37	--	564163	--	23921	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			52866904	133258			10493
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9006211	73457			93
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50508644				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14610049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			65118693				
		Сметная заработная плата -	Тенге							10585
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				9079668			
			Тенге			86946128	248488			19364
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16326916	119609			148
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			93350635				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14610049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			107 960 685				
										19512

		Сметная заработная плата -	Тенге				16446524			
СМЕТА 2-2-5.Водопровод и канализация										
		Подвал								
		Водопровод хозяйственно-питьевой, В1								
				Трубы						
6	**Е11-160301-0208 11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**7,290891**	**2978,99**	**30,76**	**21719**	**224**	**3040**	**0,56**	**4**
		м трубопровода		**449,29**	**12,33**	**3276**	**90**	**60,4**	**0,01**	**--**
7	**Е11-160301-0206 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**2,430297**	**2242,61**	**23,18**	**5450**	**56**	**807**	**0,43**	**1**
		м трубопровода		**367,26**	**9,36**	**893**	**23**	**60,4**	**0,01**	**--**
8	**Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**28,353465**	**1396,55**	**314,77**	**39597**	**8925**	**22567**	**1,22**	**35**
		м трубопровода		**1066,45**	**103,67**	**30238**	**2939**	**60,4**	**0,14**	**4**
9	**С123-010601-0106 23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**26,8223779**	**971,90**	**--**	**26069**	**--**	**1105**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**60,757425**	**1381,77**	**140,33**	**83953**	**8526**	**52159**	**1,40**	**85**
		м трубопровода		**1223,80**	**46,66**	**74355**	**2835**	**60,4**	**0,06**	**4**
11	**С123-010601-0105 23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**56,9297072**	**563,52**	**--**	**32081**	**--**	**1360**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**6,3568469**	**511,02**	**--**	**3248**	**--**	**138**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Жилой дом 2-9 этажи								
		Водопровод хозяйственно-питьевой, В1								
				Трубы						

180	Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	252	1381,77	140,33	348206	35364	216336	1,40	353
		м трубопровода		1223,80	46,66	308397	11758	60,4	0,06	15
181	С123-010601-0105 23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	236,124	563,52	--	133061	--	5642	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
182	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	150	1040,61	113,52	156092	17027	96842	1,05	158
		м трубопровода		917,85	37,49	137677	5623	60,4	0,05	7
183	С123-010601-0104 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	140,7	321,02	--	45168	--	1915	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
184	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	750	1330,75	193,63	998063	145225	604846	1,29	968
		м трубопровода		1127,64	63,63	845730	47725	60,4	0,08	63
185	С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	696,75	181,51	--	126467	--	5362	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
186	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	1350	1759,98	313,81	2375975	423645	1406672	1,64	2214
		м трубопровода		1433,59	102,85	1935346	138845	60,4	0,14	184
187	С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1213,65	114,02	--	138380	--	5867	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
189	С123-020403-2601 23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	2889	90,81	--	262350	--	11124	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

190	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	183	25,53	--	4672	--	198	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
191	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	696	15,50	--	10788	--	457	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
192	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	600	21,88	--	13128	--	557	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляционные работы								
194	С121-110403-0312 21-110403-0312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	252	331,45	--	83525	--	3541	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
195	С121-110403-0310 21-110403-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	150	291,94	--	43791	--	1857	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
196	С121-110403-0308 21-110403-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	75	249,69	--	18727	--	794	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4970510	638993			3817
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3335911	209837			278
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			164414				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7842378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8006792				
		Сметная заработная плата -	Тенге				3545748			4095

РАЗДЕЛ 2. Водопровод противопожарный, В2

				Трубы						
197	Е11-160301-0206 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	144	404,36	23,18	58228	3338	36615	0,43	62
		м трубопровода		367,26	9,36	52885	1348	60,4	0,01	2
198	С123-010103-0206 23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	144	1443,01	--	207793	--	8810	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			266022	3338			62
			Тенге			52885	1348			2
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			336363				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			336363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				54233			

РАЗДЕЛ 3. Водопровод горячей воды (подающий), Т3

				Трубы						
221	Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	150	1381,77	140,33	207266	21050	128771	1,40	210
		м трубопровода		1223,80	46,66	183569	6999	60,4	0,06	9
222	С123-010601-0105 23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	140,55	563,52	--	79203	--	3358	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
223	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	51	1040,61	113,52	53071	5789	32926	1,05	54
		м трубопровода		917,85	37,49	46810	1912	60,4	0,05	3
224	С123-010601-0104 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	47,838	321,02	--	15357	--	651	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

225	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	54	1330,75	193,63	71861	10456	43549	1,29	70
		м трубопровода		1127,64	63,63	60893	3436	60,4	0,08	5
226	С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50,166	181,51	--	9106	--	386	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
227	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	1350	1759,98	313,81	2375975	423645	1406672	1,64	2214
		м трубопровода		1433,59	102,85	1935346	138845	60,4	0,14	184
228	С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1213,65	114,02	--	138380	--	5867	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
230	С123-020403-2601 23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	1935	90,81	--	175717	--	7450	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
231	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	183	25,53	--	4672	--	198	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
232	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	600	15,50	--	9300	--	394	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
233	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	456	21,88	--	9977	--	423	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

234	С123-020401-2402 23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	168	31,92	--	5363	--	227	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляционные работы								
236	С121-110403-0312 21-110403-0312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	150	331,45	--	49718	--	2108	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
237	С121-110403-0310 21-110403-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	51	291,94	--	14889	--	631	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
238	С121-110403-0308 21-110403-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	54	249,69	--	13483	--	572	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3233336	460940			2547
			Тенге			2226618	151192			200
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87913				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5169011				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5256924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2377810			2748

РАЗДЕЛ 4. Водопровод горячей воды (циркуляционный). Т4

				Трубы						
239	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	150	1040,61	113,52	156092	17027	96842	1,05	158
		м трубопровода		917,85	37,49	137677	5623	60,4	0,05	7

240	С123-010601-0104 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	140,7	321,02	--	45168	--	1915	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
241	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	51	1330,75	193,63	67868	9875	41130	1,29	66
		м трубопровода		1127,64	63,63	57510	3245	60,4	0,08	4
242	С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	47,379	181,51	--	8600	--	365	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
243	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	12	1759,98	313,81	21120	3766	12504	1,64	20
		м трубопровода		1433,59	102,85	17203	1234	60,4	0,14	2
244	С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10,788	114,02	--	1230	--	52	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
246	С123-020403-2601 23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	174	90,81	--	15801	--	670	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Изоляционные работы						
248	С121-110403-0310 21-110403-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	150	291,94	--	43791	--	1857	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
249	С121-110403-0308 21-110403-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	51	249,69	--	12734	--	540	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--
250	С121-110403-0306 21-110403-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	12	200,22	--	2403	--	102	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
251	С121-110403-6702 21-110403-6702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	33	1714,48	--	56578	--	2399	--	--
			рулон		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			431384	30668			243
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			212390	10103			13
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			130035				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			506903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			636939				
		Сметная заработная плата -	Тенге				222493			256

РАЗДЕЛ 5. Канализация хозяйственно-бытовая, К1

				Трубы						
261	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	1098	513,51	0,86	563831	940	377015	0,58	641
			м трубопровода	510,50	0,28	560527	311	60,4	--	--
262	С123-010801-0103 23-010801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	1095,804	263,66	--	288920	--	12250	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
263	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	957	496,37	2,07	475024	1985	315486	0,56	536
			м трубопровода	489,52	0,65	468469	624	60,4	--	1
264	С123-010801-0108 23-010801-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	955,086	794,76	--	759064	--	32184	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--

265	Е11-160501-0210 11-160501-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка	30	1306,53	304,41	39196	9132	21628	1,14	34
		м трубопровода		956,07	101,00	28682	3030	60,4	0,13	4
266	С123-010801-0118 23-010801-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 125, толщина стенки 4 мм	29,76	1005,22	--	29915	--	1268	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
267	С123-020403-2601 23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	120	90,81	--	10897	--	462	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
268	С123-020403-2602 23-020403-2602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	210	133,70	--	28077	--	1190	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
269	С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	240	117,80	--	28272	--	1199	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
270	С123-020601-0501 23-020601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	120	127,82	--	15338	--	650	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
271	С123-020601-0506 23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	150	432,66	--	64899	--	2752	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
272	С123-020601-1103 23-020601-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	102	941,88	--	96072	--	4073	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

273	С123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	384	66,16	--	25405	--	1077	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
274	С123-020601-0301 23-020601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	120	59,78	--	7174	--	304	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
275	С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	306	247,97	--	75879	--	3217	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
276	С123-020601-0303 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	318	198,34	--	63072	--	2674	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
277	С123-020601-0602 23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	222	143,20	--	31790	--	1348	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
278	С123-020601-0609 23-020601-0609 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 125x100	12	561,41	--	6737	--	286	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
279	С123-020601-0801 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	48	325,48	--	15623	--	662	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
280	С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	84	716,75	--	60207	--	2553	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2685393	12057			1211
			Тенге			1057678	3965			5

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3745088				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3745088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1216
		Сметная заработная плата -	Тенге				1061643			
		РАЗДЕЛ 6. Внутренний водосток, К2								
				Изоляционные работы						
294	С121-110403-0324 21-110403-0324 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77**	60	1246,55	--	74793	--	3171	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
295	С121-110403-0310 21-110403-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	6	291,94	--	1752	--	74	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
296	С121-110403-6702 21-110403-6702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77**	24	1714,48	--	41148	--	1745	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			117692	--			--
			Тенге			--	--			--
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			132497				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			132497				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			11704337	1145997			7880
			Тенге			6885481	376445			498
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			514859				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17599743				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18 114 602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8379
		Сметная заработная плата -	Тенге				7261926			
СМЕТА 2-2-6. Отопление и вентиляция.ОВ										
				Трубы						
1	Е11-160501-0207 11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы из полипропилена, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка**	1,7816973	1594,39	399,32	2841	711	1585	1,40	2

		м трубопровода		1174,12	131,14	2092	234	60,4	0,17	--
2	С123-010602-0208 23-010602-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1,7353732	2348,46	--	4075	--	173	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полипропилена, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	27,972648	1396,55	314,77	39065	8805	22264	1,22	34
		м трубопровода		1066,45	103,67	29831	2900	60,4	0,14	4
4	С123-010602-0206 23-010602-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26,462125	826,20	--	21863	--	927	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полипропилена, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	13,36273	1381,77	140,33	18464	1875	11472	1,40	19
		м трубопровода		1223,80	46,66	16353	623	60,4	0,06	1
6	С123-010602-0205 23-010602-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12,520878	487,94	--	6109	--	259	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полипропилена, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	23,162065	1040,61	113,52	24103	2629	14954	1,05	24
		м трубопровода		917,85	37,49	21259	868	60,4	0,05	1
8	С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	21,726017	313,74	--	6816	--	289	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полипропилена, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	481,05827	1330,75	193,63	640168	93149	387955	1,29	621
		м трубопровода		1127,64	63,63	542461	30611	60,4	0,08	41
10	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	446,90313	202,45	--	90476	--	3836	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выш.	Трубопроводы из полипропилена, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	54,341768	1759,98	313,81	95640	17053	56623	1,64	89
		м трубопровода		1433,59	102,85	77904	5589	60,4	0,14	7
12	С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48,853249	125,85	--	6148	--	261	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Монтажные работы								
27	С123-041008-0429 23-041008-0429 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	672	6797,91	--	4568196	--	193691	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С123-040905-1309 23-040905-1309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, Т 120°С, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	144	1066,22	--	153536	--	6510	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С123-040905-1310 23-040905-1310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, Т 120°С, PN 30, DN 32 ГОСТ 21345-2005	6	2759,58	--	16557	--	702	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С123-040905-1311 23-040905-1311 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, Т 120°С, PN 30, DN 40 ГОСТ 21345-2005	18	4239,86	--	76317	--	3236	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С123-040902-0507 23-040902-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	6	18212,57	--	109275	--	4633	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С123-041006-2001 23-041006-2001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	96	18655,08	--	1790888	--	75934	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С123-041009-0301 23-041009-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	84	55675,19	--	4676716	--	198293	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С123-041009-0302 23-041009-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	3	59742,19	--	179227	--	7599	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С123-041009-0303 23-041009-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	6	76398,40	--	458390	--	19436	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С123-041009-0103 23-041009-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	3	54561,65	--	163685	--	6940	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С123-040902-2513 23-040902-2513 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	6	59806,02	--	358836	--	15215	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С123-041009-0701 23-041009-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	168	10550,88	--	1772548	--	75156	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С123-041009-0704 23-041009-0704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	3	23449,07	--	70347	--	2983	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С123-041009-0705 23-041009-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	9	25699,55	--	231296	--	9807	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

51	С123-041013-1104 23-041013-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	24	55989,03	--	1343737	--	56974	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С123-041013-1105 23-041013-1105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	72	63195,47	--	4550074	--	192923	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С123-051501-1003 23-051501-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss**	168	92100,56	--	15472894	--	656051	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**36948289**	**124223**			**789**
			Тенге			**689901**	**40825**			**54**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42092966				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			42092966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							843
		Сметная заработная плата -	Тенге				730726			
		РАЗДЕЛ 2. Обвязка БТП								
75	С123-040902-0501 23-040902-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	12	7344,01	--	88128	--	3737	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**88128**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			88128				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88128				
		Накладные расходы -	Тенге			3737				
		Сметная прибыль -	Тенге			7349				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			99214				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			99214				
		РАЗДЕЛ 3. Узел распределительный этажный TDU-2-32шт								

105	С123-041009-0101 23-041009-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	96	41847,95	--	4017403	--	170338	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	С123-041006-2001 23-041006-2001 РСНБ РК 2015 в ценах II	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С,PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	96	18655,08	--	1790888	--	75934	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	С123-041009-0701 23-041009-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	192	10550,88	--	2025769	--	85893	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	С123-051501-1001 23-051501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажнойдлиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B,установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	192	92100,52	--	17683300	--	749772	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			25517360	--			--
			Тенге			--	--			--
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28727239				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			28727239				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			62553777	124223			789
			Тенге			689901	40825			54
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			70919419				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			70 919 419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							843
		Сметная заработная плата -	Тенге				730726			
		ИТОГО:	Тенге			196 994 706				

	Всего:		196 994 706
	в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ		
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	0,90%	1 772 952
	Итого		198 767 656
НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время года	0,35%	695 687
	Итого		199 463 343
	в том числе на 2017 год - 65 %	65%	129 651 173
	в том числе на 2018 год - 35 %	35%	69 812 170
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 65 %, К=1	1	129 651 173
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 35 %, К=1,0599383	1,0599383	73 996 593
	Итого:		203 647 765

	Поправочный коэфф.	0,899999999	183 282 989
	НДС на 2020 год, - 12 %	12%	21 993 959
	Всего:		205 276 947

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Атамекен"

Директор **М.Толтебаев**

Нач.участка **М.Амирсейтов**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Мир Строй и Компания"

Директор **М.Раматуллаев**

Инженер-эксперт **С.Маханбетов**

Исключить

СМЕТА 2-2-6.Отопление и вентиляция

		Отопление.Расход на 3 дома								
		Монтажные работы.Жилая часть								
27	С123-041008-0429 23-041008-0429 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	672	6797,91	--	4568196	--	193691	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С123-040902-0507 23-040902-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	6	18212,57	--	109275	--	4633	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С123-041006-2001 23-041006-2001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	96	18655,08	--	1790888	--	75934	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С123-041009-0301 23-041009-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	84	55675,19	--	4676716	--	198293	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С123-041009-0302 23-041009-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	3	59742,19	--	179227	--	7599	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

39	С123-041009-0303 23-041009-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	6	76398,40	--	458390	--	19436	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С123-041009-0103 23-041009-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	3	54561,65	--	163685	--	6940	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С123-040902-2513 23-040902-2513 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	6	59806,02	--	358836	--	15215	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С123-041009-0701 23-041009-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	168	10550,88	--	1772548	--	75156	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С123-041009-0704 23-041009-0704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	3	23449,07	--	70347	--	2983	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С123-041009-0705 23-041009-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	9	25699,55	--	231296	--	9807	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	С123-041013-1104 23-041013-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	24	55989,03	--	1343737	--	56974	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С123-041013-1105 23-041013-1105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	72	63195,47	--	4550074	--	192923	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

105	С123-041009-0101 23-041009-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	96	41847,95	--	4017403	--	170338	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	С123-041006-2001 23-041006-2001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	96	18655,08	--	1790888	--	75934	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	С123-041009-0701 23-041009-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	192	10550,88	--	2025769	--	85893	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			28107274	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28107274				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28107274				
		Накладные расходы -	Тенге			1191748				
		Сметная прибыль -	Тенге			2343922				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31642944				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			31 642 944				
		РАЗДЕЛ 3.Двери ПХВ (Внутри балконов 192 шт).Расход на 3 дома								
1	С121-090202-1304 21-090202-1304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 24-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	198,88	36203,57	--	7200166	--	305287	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7200166	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7200166				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7200166				
		Накладные расходы -	Тенге			305287				
		Сметная прибыль -	Тенге			600436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8105889				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8 105 889				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			39 748 833				

Включить

		Фасад.Расход на 3 дома								
1	Е11-150108-1807 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	5132,03	404,16	2,23	2074166	11435	615407	0,24	1210
		м2		179,31	0,61	920218	3153	54,8	--	3
2	С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	513,203	13065,42	--	6705213	--	284301	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8779379	11435			1210
			Тенге			920218	3153			3
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10453414				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10453414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1212
		Сметная заработная плата -	Тенге				923371			

РАЗДЕЛ 2.Устроиство Линеарной панели вместо витража ВН-8,9,10,11.Расход на 3 дома

3	Е11-150108-1808 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	542,487895	601,57	1,70	326346	921	97257	0,35	189
		м2		268,58	0,61	145700	333	54,8	--	--
4	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Линеарная панель со всеми ее комплектующими с доставкой до объекта	0,2387056	16212593,63	--	3870037	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Стены из газоблоков (без 1-го этажа).Расход на 3 дома								
5	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	404,3172607	5939,99	1595,38	2401642	645039	787637	3,72	1504
		м3 кладки		2829,99	373,19	1144214	150889	50,8	0,44	178
6	С121-030301-0121 21-030301-0121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	371,9718798	15222,48	--	5662335	--	240083	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С122-050110-0102 22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	16172,69043	29,90	--	483563	--	20503	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

8	С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	646,907617	982,74	--	635742	--	26955	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	24,0263213	32126,27	6665,93	771876	160158	271234	17,30	416
		т конструкций		14333,57	1303,72	344383	31324	60,9	1,34	32
10	С121-050205-0704 21-050205-0704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	24,0263213	386166,90	--	9278170	--	393394	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	1,4555392	45402,52	1388,52	66085	2021	37079	56,40	82
		т металлических изделий		44014,00	458,01	64064	667	50,8	0,54	1
12	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,8490633	201861,25	--	171393	--	7267	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С121-050301-2707 21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,6064759	196245,13	--	119018	--	5046	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23786207	808139			2191
			Тенге			1698361	183213			211
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22420278				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1126559				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			3870037				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			27416874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2402
		Сметная заработная плата -	Тенге				1881574			

РАЗДЕЛ 3.Стены из газоблоков (вместе витражей).Расход на 3 дома

14	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	32,895	5939,99	1595,38	195396	52480	64082	3,72	122
		м3 кладки		2829,99	373,19	93093	12276	50,8	0,44	14

15	С121-030301-0121 21-030301-0121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	30,2634	15222,48	--	460684	--	19533	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С122-050110-0102 22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	1315,8	29,90	--	39342	--	1668	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	52,632	982,74	--	51724	--	2193	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	1,9548	32126,27	6665,93	62800	13031	22068	17,30	34
		т конструкций		14333,57	1303,72	28019	2549	60,9	1,34	3
19	С121-050205-0704 21-050205-0704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	1,9548	386166,90	--	754879	--	32007	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,1184	45402,52	1388,52	5376	164	3016	56,40	7
		т металлических изделий		44014,00	458,01	5211	54	50,8	0,54	--
21	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0691	201861,25	--	13949	--	591	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С121-050301-2707 21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,0493	196245,13	--	9675	--	410	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1593825	65675			163
			Тенге			126323	14879			17
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1786887				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			91658				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1878545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180

		Сметная заработная плата -	Тенге				141202			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			34159411	885249			3563
			Тенге			2744902	201244			231
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34660579				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1218217				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			3870037				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			39 748 833				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3794
		Сметная заработная плата -	Тенге				2946147			

	Всего:		**39 748 833**
	в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ		
НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения**	**0,90%**	**357 739**
	Итого		**40 106 572**
НДЗ РК 8.04-06-2015	**Производство работ в зимнее время года**	**0,35%**	**140 373**
	Итого		**40 246 946**
	в том числе на 2017 год - 65 %	**65%**	**26 160 515**
	в том числе на 2018 год - 35 %	**35%**	**14 086 431**
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 65 %, К=1	**1**	**26 160 515**
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 35 %, К=1,0599383	**1,0599383**	**14 930 748**
	Итого:		**41 091 262**
	Поправочный коэфф.	**0,899999999**	**36 982 136**
	НДС на 2020 год, - 12 %	**12%**	**4 437 856**
	Всего:		**41 419 992**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Атамекен"

Директор **М.Толтебаев**

Нач.участка **М.Амирсейтов**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Директор **М.Раматуллаев**

Инженер-эксперт **С.Маханбетов**