Заказчик ГУ "Управление строительства города Шымкент"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Корпорация Атамекен"
(организация, адрес, телефон)

Инженер ТОО "Мир-Строй и Компания"
(наименование, адрес)

Авторский надзор: ТОО "JeR Group"
(наименование, адрес)

Стройка Строительство 9-ти этажных 56 квартирных жилых домов в АДЦ г. Шымкент,без наружных сетей(повторное применение проекта на 8 домов)Жилой дом №41,42,43
(наименование, адрес)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.06.2021 г.	30.06.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 8

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.СМЕТА 2-2-2.Общестроительные работы.АР.										
				на отм. +15.100						
				Потолок						
42	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	711,195	478,11	4,25	340028	3026	158001	0,45	320
		м2 оштукатуриваемой поверхности		351,18	2,25	249754	1603	54,8	--	2
43	Е11-150212-0209 11-150212-0209 РСНБ РК 2015	**Отделка потолков, АЛИНЕКС**	1422,39	652,97	5,33	928780	7583	316513	0,36	507
		м2		338,57	2,51	481583	3564	54,8	--	4
				Стены и перегородки						
45	Е11-150212-0205 11-150212-0205 РСНБ РК 2015	**Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС**	1821,735	562,18	4,64	1024143	8450	330366	0,30	539
		м2		273,56	2,18	498354	3964	54,8	--	5
47	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	352,41	3760,23	17,04	1325142	6006	306405	1,52	536
		м2 поверхности облицовки		1230,49	12,47	433635	4396	54,8	0,02	6

48	С121-130503-0101 21-130503-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сетка стеклянная строительная СС-1	200,925	363,12	--	72960	--	3093	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				на отм. +17.900						
				Потолок						
49	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	711,195	478,11	4,25	340028	3026	158001	0,45	320
		м2 оштукатуриваемой поверхности		351,18	2,25	249754	1603	54,8	--	2
50	Е11-150212-0209 11-150212-0209 РСНБ РК 2015	Отделка потолков, АЛИНЕКС	1422,39	652,97	5,33	928780	7583	316513	0,36	507
		м2		338,57	2,51	481583	3564	54,8	--	4
				Стены и перегородки						
49	Е11-150212-0205 11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	1821,735	562,18	4,64	1024143	8450	330366	0,30	539
		м2		273,56	2,18	498354	3964	54,8	--	5
54	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	352,41	3760,23	17,04	1325142	6006	306405	1,52	536
		м2 поверхности облицовки		1230,49	12,47	433635	4396	54,8	0,02	6
55	С121-130503-0101 21-130503-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сетка стеклянная строительная СС-1	200,925	363,12	--	72960	--	3093	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				на отм. +20.700						
				Стены и перегородки						
59	Е11-150212-0205 11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	3643,47	562,18	4,64	2048286	16901	660731	0,30	1077
		м2		273,56	2,18	996708	7929	54,8	--	9
61	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	704,82	3760,23	17,04	2650283	12012	612810	1,52	1071
		м2 поверхности облицовки		1230,49	12,47	867271	8791	54,8	0,02	12

62	С121-130503-0101 21-130503-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сетка стеклянная строительная СС-1	401,85	363,12	--	145920	--	6187	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				на отм. +23.500						
				Потолок						
63	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	1422,39	478,11	4,25	680055	6052	316002	0,45	640
		м2 оштукатуриваемой поверхности		351,18	2,25	499509	3206	54,8	--	4
64	Е11-150212-0209 11-150212-0209 РСНБ РК 2015	Отделка потолков, АЛИНЕКС	1422,39	652,97	5,33	928780	7583	316513	0,36	507
		м2		338,57	2,51	481583	3564	54,8	--	4
				Стены и перегородки						
66	Е11-150212-0205 11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	3643,47	562,18	4,64	2048286	16901	660731	0,30	1077
		м2		273,56	2,18	996708	7929	54,8	--	9
68	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	704,82	3760,23	17,04	2650283	12012	612810	1,52	1071
		м2 поверхности облицовки		1230,49	12,47	867271	8791	54,8	0,02	12
69	С121-130503-0101 21-130503-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сетка стеклянная строительная СС-1	401,85	363,12	--	145920	--	6187	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				на отм. +0.000 +26.350 (Лестнично-лифтовой холл)						
				Потолок						
70	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	647,52	478,11	4,25	309584	2755	143855	0,45	291
		м2 оштукатуриваемой поверхности		351,18	2,25	227393	1459	54,8	--	2
71	Е11-150212-0209 11-150212-0209 РСНБ РК 2015	Отделка потолков, АЛИНЕКС	647,52	652,97	5,33	422812	3452	144087	0,36	231
		м2		338,57	2,51	219233	1623	54,8	--	2
73	С121-130503-0101 21-130503-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сетка стеклянная строительная СС-1	5,91	363,12	--	2146	--	91	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--	
				Стены и перегородки							
74	Е11-150212-0205 11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	1645,59	562,18	4,64	925118	7633	298422	0,30	486
		м2		273,56	2,18	450168	3581	54,8	--	4
				на отм. +26.350 (Чердак)						
				Потолок						
77	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	1594,62	478,11	4,25	762400	6785	354266	0,45	718
		м2 оштукатуриваемой поверхности		351,18	2,25	559991	3594	54,8	--	5
79	С121-130503-0101 21-130503-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сетка стеклянная строительная СС-1	52,08	363,12	--	18911	--	802	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Стены и перегородки						
80	Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	1905,06	393,93	3,55	750454	6755	344260	0,37	705
		м2 оштукатуриваемой поверхности		285,23	1,88	543379	3578	54,8	--	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21871345	148971			11676
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10035865	81099			102
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30864084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			30864084				
		Сметная заработная плата -	Тенге							11778
							10116964			

РАЗДЕЛ 2. Проемы

				Окна						
88	Е11-100501-0403 11-100501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	79,2	648,49	4,11	51360	325	10161	0,21	17
		п/м		159,72	1,99	12649	157	59,8	--	--
				Двери						
91	Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	1000,005	1822,91	333,93	1822922	333930	586499	0,90	899
		м2 проемов		727,77	89,11	727771	89110	59,8	0,10	101
92	Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	254,565	2701,29	118,15	687655	30078	141092	0,83	212

		м2 проемов		651,00	54,39	165722	13847	59,8	0,07	17
93	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	410,8288181	9059,22	--	3721789	--	157804	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
94	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	202,4373886	8707,42	--	1762707	--	74739	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
95	С121-090102-0105 21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	25,8008437	7386,72	--	190584	--	8081	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
96	С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	148,5084274	38720,99	--	5750393	--	243817	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	С121-090202-1302 21-090202-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	4,4655306	36203,57	--	161668	--	6855	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	С121-090202-1402 21-090202-1402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	3,2251055	36424,91	--	117474	--	4981	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
99	С121-090202-1304 21-090202-1304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 25-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	192,797513	36203,57	--	6979958	--	295950	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
100	С121-090404-0303 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	450	3869,00	--	1741050	--	73821	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

101	С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011									
		шт.	60	2690,72	--	161443	--	6845	--	--	
102	С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80									
		пара	60	4072,21	--	244333	--	10360	--	--	
103	С121-090404-1101 21-090404-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78									
		шт.	60	761,69	--	45701	--	1938	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23439038	364333			1128	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			906143	103115			118	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18124861					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8942076					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			27066937					
		Сметная заработная плата -	Тенге				1009257			1247	
		РАЗДЕЛ 3. Витражи									
105	Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1									
		м2	1300,067766	5101,64	309,28	6632479	402090	4358626	5,48	7122	
				4788,54	151,91	6225425	197496	60,9	0,20	254	
		Полы									
126	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство									
		м	48,7632082	2522,34	8,11	122997	395	10928	0,23	11	
				181,67	2,86	8859	140	60,9	--	--	
				на отм. 0.000							
				Полы из керамогранитной плитки -29,22м2							
125	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях									
		м2 покрытия	59,3692059	4661,28	88,02	276737	5226	36508	0,80	48	
				625,09	32,25	37111	1915	60,9	0,04	2	
				на отм. +3.900							
				Полы из керамогранитной плитки -29,9м2							

130	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	60,7508302	4661,28	88,02	283177	5347	37358	0,80	49
		м2 покрытия		625,09	32,25	37975	1959	60,9	0,04	2
131	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	95,332072	2522,34	8,11	240460	773	21363	0,23	22
		м		181,67	2,86	17319	273	60,9	--	--
				Полы из керамической плитки -32,83м2						
135	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	66,7040052	2848,06	49,85	189977	3325	43619	1,06	71
		м2 покрытия		817,14	22,71	54507	1515	60,9	0,03	2
136	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	135,3179026	448,31	1,07	60664	145	19618	0,24	32
		м плинтусов		197,92	0,51	26783	69	60,9	--	--
				Полы из керамогранитной плитки -79,11м2						
145	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	160,7357249	4661,28	88,02	749235	14148	98842	0,80	129
		м2 покрытия		625,09	32,25	100475	5184	60,9	0,04	6
146	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	84,6854382	2522,34	8,11	213605	687	18978	0,23	19
		м		181,67	2,86	15385	242	60,9	--	--
				на отм. +6.700						
				Полы из керамогранитной плитки -29,9м2						
150	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	60,7508302	4661,28	88,02	283177	5347	37358	0,80	49
		м2 покрытия		625,09	32,25	37975	1959	60,9	0,04	2
151	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	95,332072	2522,34	8,11	240460	773	21363	0,23	22
		м		181,67	2,86	17319	273	60,9	--	--
				Полы из керамической плитки -32,83м2						
155	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	66,7040052	2848,06	49,85	189977	3325	43619	1,06	71
		м2 покрытия		817,14	22,71	54507	1515	60,9	0,03	2
156	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	135,3179026	448,31	1,07	60664	145	19618	0,24	32
		м плинтусов		197,92	0,51	26783	69	60,9	--	--
				Полы из керамогранитной плитки -79,11м2						

165	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	160,7357249	4661,28	88,02	749235	14148	98842	0,80	129
		м2 покрытия		625,09	32,25	100475	5184	60,9	0,04	6
166	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	84,6854382	2522,34	8,11	213605	687	18978	0,23	19
		м		181,67	2,86	15385	242	60,9	--	--
				на отм. +9.500						
				Полы из керамогранитной плитки -29,9м2						
170	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	60,7508302	4661,28	88,02	283177	5347	37358	0,80	49
		м2 покрытия		625,09	32,25	37975	1959	60,9	0,04	2
171	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	95,332072	2522,34	8,11	240460	773	21363	0,23	22
		м		181,67	2,86	17319	273	60,9	--	--
				Полы из керамической плитки -32,83м2						
175	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	66,7040052	2848,06	49,85	189977	3325	43619	1,06	71
		м2 покрытия		817,14	22,71	54507	1515	60,9	0,03	2
176	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	135,3179026	448,31	1,07	60664	145	19618	0,24	32
		м плинтусов		197,92	0,51	26783	69	60,9	--	--
				Полы из керамогранитной плитки -79,11м2						
185	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	160,7357249	4661,28	88,02	749235	14148	98842	0,80	129
		м2 покрытия		625,09	32,25	100475	5184	60,9	0,04	6
186	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	84,6854382	2522,34	8,11	213605	687	18978	0,23	19
		м		181,67	2,86	15385	242	60,9	--	--
				на отм. +12.300						
				Полы из керамогранитной плитки -29,64м2						
190	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	60,2225621	4661,28	88,02	280714	5301	37033	0,80	48
		м2 покрытия		625,09	32,25	37645	1942	60,9	0,04	2
191	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	94,1129917	2522,34	8,11	237385	763	21090	0,23	22

		м		181,67	2,86	17098	269	60,9	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**12761664**	**487053**			**8215**
			Тенге			**7083469**	**229487**			**293**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7510402**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11870394**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**19380796**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8507**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7312956**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**58072047**	**1000356**			**21019**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**56499347**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**20812470**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**77 311 817**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21532**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18439177**			

	Всего:		**77 311 817**
	в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ		
НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения**	**0,90%**	**695 806**
	Итого		**78 007 623**
НДЗ РК 8.04-06-2015	**Производство работ в зимнее время года**	**0,35%**	**273 027**
	Итого		**78 280 650**
	в том числе на 2017 год - 65 %	**65%**	**50 882 422**
	в том числе на 2018 год - 35 %	**35%**	**27 398 227**
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 65 %, К=1	**1**	**50 882 422**
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 35 %, К=1,0599383	**1,0599383**	**29 040 431**
	Итого:		**79 922 853**
	Поправочный коэфф.	**0,899999999**	**71 930 567**
	НДС на 2020 год, - 12 %	**12%**	**8 631 668**
	Всего:		**80 562 235**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Атамекен"

Директор **М.Толтебаев**

Нач.участка **М.Амирсейтов**

ИСКЛЮЧИТЬ

Двери ПХВ (Внутри балконов 192 шт).Расход на 3 дома

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Директор **М.Раматуллаев**

Инженер-эксперт **С.Маханбетов**

92	Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	254,565	2701,29	118,15	687655	30078	141092	0,83	212
		м2 проемов		651,00	54,39	165722	13847	59,8	0,07	17
99	С121-090202-1304 21-090202-1304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 25-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	192,797513	36203,57	--	6979958	--	295950	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 11.Витражи.Расход на 3 дома								
		ВН-8,9,10,11								
105	Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1.1	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1.1	632,61	5101,64	309,28	3227349	195656	2120898	5,48	3465
		м2		4788,54	151,91	3029278	96101	60,9	0,20	124
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10894962	225734			3678
			Тенге			3195000	109948			141
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8753028				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5776106				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14 529 134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3819
		Сметная заработная плата -	Тенге				3304948			

Включить

		Устроиство Линеарной панели вместо витража ВН-8,9,10,11.Расход								
1	Е11-150108-1808 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	90,142105	601,57	1,70	54227	153	16161	0,35	31
		м2		268,58	0,61	24210	55	54,8	--	--
2	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Линеарная панель со всеми ее комплектующими с доставкой до объекта	0,0396644	16212593,63	--	643063	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			697290	153			31
			Тенге			24210	55			--
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76019				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			643063				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			719081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				24266			

РАЗДЕЛ 2.Кровля

3	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	4,4673556	16771,66	7682,02	74925	34318	30244	9,35	42
		т конструкций		7569,11	1975,12	33814	8824	60,9	2,03	9
4	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	4,4673556	2187,15	521,10	9771	2328	4374	1,34	6
		т		1395,42	0,85	6234	4	60,9	--	--
5	Е11-090301-0301 11-090301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	7,932534	29466,10	13495,83	233741	107056	84125	14,30	113
		т конструкций		11576,28	3161,16	91829	25076	60,9	3,24	26
6	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	7,932534	9579,18	1961,84	75987	15562	32893	5,25	42
		т		5889,50	2,54	46719	20	60,9	--	--
7	Е11-090302-0402 11-090302-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 50 м. Монтаж	7,7572899	25774,81	11609,77	199943	90060	79137	14,60	113
		т конструкций		11254,99	3093,60	87308	23998	60,9	2,96	23
8	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	7,7572899	9579,18	1961,84	74308	15219	32166	5,25	41
		т		5889,50	2,54	45687	20	60,9	--	--
9	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	20,1571795	346298,35	--	6980398	--	295969	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е11-090302-0302 11-090302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж	0,8278459	69703,05	20412,34	57703	16898	29787	61,80	51
		т конструкций		47641,00	4383,70	39439	3629	60,9	3,89	3
11	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,8283022	9579,18	1961,84	7934	1625	3435	5,25	4
		т		5889,50	2,54	4878	2	60,9	--	--
12	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1916732	346298,35	--	66376	--	2814	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

13	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,636629	345850,53	--	220178	--	9336	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	608,541548	114,32	1,67	69569	1014	14784	0,04	26
		м2		34,08	0,34	20740	206	54,2	--	--
15	Е11-130301-1706 11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	608,541548	1880,41	21,00	1144310	12777	104590	0,19	118
		м2		155,50	7,59	94628	4616	54,2	0,03	16
16	Е11-090401-0202 11-090401-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 50 м. Монтаж	780,3839106	497,44	169,42	388195	132213	166739	0,35	269
		м2 покрытия		265,96	37,39	207549	29179	60,9	0,03	26
17	С121-050109-0223 21-050109-0223 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	780,3839106	2291,81	--	1788492	--	75832	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	41,0728374	68,78	16,09	2825	661	1327	0,06	2
		м ограждения		46,04	3,97	1891	163	56,4	--	--
19	С121-050106-9902 21-050106-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,4846595	200986,58	--	97410	--	4130	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0679984	381819,66	--	25963	--	1101	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,5526578	2187,15	521,10	1209	288	541	1,34	1
		т		1395,42	0,85	771	--	60,9	--	--
22	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	16,0174939	57,16	0,83	916	13	195	0,02	--
		м2		17,04	0,17	273	3	54,2	--	--

23	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	79,4074856	2507,23	8,50	199093	675	42638	0,97	77
		м2 покрытия		730,22	2,29	57985	182	56,4	--	--
24	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	9,857481	2507,23	8,50	24715	84	5293	0,97	10
		м2 покрытия		730,22	2,29	7198	23	56,4	--	--
25	С121-050106-9905 21-050106-9905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0415292	200986,58	--	8347	--	354	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,0137822	2187,15	521,10	30	7	13	1,34	--
		т		1395,42	0,85	19	--	60,9	--	--
27	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,0415292	2187,15	521,10	91	22	41	1,34	--
		т		1395,42	0,85	58	--	60,9	--	--
28	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,2006959	57,16	0,83	69	1	15	0,02	--
		м2		17,04	0,17	20	--	54,2	--	--
29	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Воронка выпускная Д100	2,7381892	1127,87	--	3088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Труба выпускная Д100	5,4763783	1324,39	--	7253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Колена трубы Д100	2,7381892	1238,95	--	3392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11766231	430822			916
			Тенге			747040	95945			104
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3900923				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9895396				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			13734				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13810053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1021
		Сметная заработная плата -	Тенге				842985			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12463521	430975			948
			Тенге			771250	96000			104
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3976941				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9895396				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			656796				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14 529 134				1052
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				867250			

	Всего:		**14 529 134**
	в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ		
НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения**	**0,90%**	**130 762**
	Итого		**14 659 896**
НДЗ РК 8.04-06-2015	**Производство работ в зимнее время года**	**0,35%**	**51 310**
	Итого		**14 711 205**
	в том числе на 2017 год - 65 %	**65%**	**9 562 283**
	в том числе на 2018 год - 35 %	**35%**	**5 148 922**
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 65 %, К=1	**1**	**9 562 283**
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 35 %, К=1,0599383	**1,0599383**	**5 457 539**
	Итого:		**15 019 823**
	Поправочный коэфф.	**0,899999999**	**13 517 841**
	НДС на 2020 год, - 12 %	**12%**	**1 622 141**
	Всего:		**15 139 982**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Атамекен"

Директор **М.Толтебаев**

Нач.участка **М.Амирсейтов**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Директор **М.Раматуллаев**

Инженер-эксперт **С.Маханбетов**