Заказчик ГУ "Управление строительства города Шымкент"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Корпорация Атамекен"
(организация, адрес, телефон)

Инженер ТОО "Мир-Строй и Компания"
(наименование, адрес)

Авторский надзор: ТОО "JeR Group"
(наименование, адрес)

Стройка Строительство 9-ти этажных 56 квартирных жилых домов в АДЦ г. Шымкент,без наружных сетей(повторное применение проекта на 8 домов)Жилой дом №41,42,43
(наименование, адрес)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.08.2021 г.	31.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 10

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТА 2-2-2.Общестроительные работы.АР.										
				на отм. +15.100						
				Полы из керамогранитной плитки -79,24м2						
225	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	27,4889899	4661,28	88,02	128134	2420	16904	0,80	22
		м2 покрытия		625,09	32,25	17183	887	60,9	0,04	1
226	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	14,4591254	2522,34	8,11	36471	117	3240	0,23	3
		м		181,67	2,86	2627	41	60,9	--	--
				на отм. +17.900						
230	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	88,92	4661,28	88,02	414481	7827	54680	0,80	71
		м2 покрытия		625,09	32,25	55583	2868	60,9	0,04	3
231	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	138,96	2522,34	8,11	350504	1127	31140	0,23	32
		м		181,67	2,86	25246	398	60,9	--	--
				Полы из керамической плитки -32,96м2						

	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	98,88	2848,06	49,85	281616	4929	64659	1,06	105
		м2 покрытия		817,14	22,71	80799	2245	60,9	0,03	3
236	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	200,4	448,31	1,07	89841	215	29054	0,24	47
		м плинтусов		197,92	0,51	39664	102	60,9	--	--
				Полы из керамогранитной плитки -79,24м2						
245	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	237,72	4661,28	88,02	1108080	20925	146182	0,80	190
		м2 покрытия		625,09	32,25	148597	7667	60,9	0,04	9
246	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	125,04	2522,34	8,11	315393	1014	28021	0,23	29
		м		181,67	2,86	22717	358	60,9	--	--
				на отм. +20.700						
				Полы из керамогранитной плитки -29.64м2						
250	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	88,92	4661,28	88,02	414481	7827	54680	0,80	71
		м2 покрытия		625,09	32,25	55583	2868	60,9	0,04	3
251	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	138,96	2522,34	8,11	350504	1127	31140	0,23	32
		м		181,67	2,86	25246	398	60,9	--	--
				Полы из керамической плитки -32,96м2						
255	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	98,88	2848,06	49,85	281616	4929	64659	1,06	105
		м2 покрытия		817,14	22,71	80799	2245	60,9	0,03	3
256	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	200,4	448,31	1,07	89841	215	29054	0,24	47
		м плинтусов		197,92	0,51	39664	102	60,9	--	--
				Полы из керамогранитной плитки -79,24м2						
265	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	237,72	4661,28	88,02	1108080	20925	146182	0,80	190
		м2 покрытия		625,09	32,25	148597	7667	60,9	0,04	9
266	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	125,04	2522,34	8,11	315393	1014	28021	0,23	29
		м		181,67	2,86	22717	358	60,9	--	--
				на отм. +23.500						

				Полы из керамогранитной плитки -29,64м2						
270	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	88,92	4661,28	88,02	414481	7827	54680	0,80	71
		м2 покрытия		625,09	32,25	55583	2868	60,9	0,04	3
271	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	138,96	2522,34	8,11	350504	1127	31140	0,23	32
		м		181,67	2,86	25246	398	60,9	--	--
				Полы из керамической плитки -32,96м2						
275	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	98,88	2848,06	49,85	281616	4929	64659	1,06	105
		м2 покрытия		817,14	22,71	80799	2245	60,9	0,03	3
276	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	200,4	448,31	1,07	89841	215	29054	0,24	47
		м плинтусов		197,92	0,51	39664	102	60,9	--	--
				Полы из керамогранитной плитки -79,24м2						
285	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	237,72	4661,28	88,02	1108080	20925	146182	0,80	190
		м2 покрытия		625,09	32,25	148597	7667	60,9	0,04	9
286	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	125,04	2522,34	8,11	315393	1014	28021	0,23	29
		м		181,67	2,86	22717	358	60,9	--	--
		Ограждения ОГ-2								
301	Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	314,01	68,78	16,09	21597	5054	10148	0,06	19
		м ограждения		46,04	3,97	14458	1245	56,4	--	1
302	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	1,04667	299949,74	--	313948	--	13311	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
303	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	1,04667	2187,15	521,10	2289	545	1025	1,34	1
		т		1395,42	0,85	1461	1	60,9	--	--
304	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	30,35343	114,32	1,67	3470	51	737	0,04	1
		м2		34,08	0,34	1034	10	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8185655	116296			1470

			Тенге			1154579	43095			52
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9678586				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			357020				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10035605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1522
		Сметная заработная плата -	Тенге				1197675			
		РАЗДЕЛ 2. Металлические решетки МР-1-32шт								
311	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1,15296	40289,86	2355,00	46453	2715	27811	46,60	54
		т		35008,25	297,67	40363	343	60,9	0,31	--
312	С121-050308-0122 21-050308-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80	38,4	531,12	--	20395	--	865	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
313	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,09984	165024,85	--	16476	--	699	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
314	С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,97056	403945,86	--	392054	--	16623	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
315	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выш.	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	33,45	599,98	0,68	20069	23	10490	0,65	22
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	16863	11	54,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			495447	2738			75
			Тенге			57226	354			--
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74513				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			521575				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			596089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				57581			
		РАЗДЕЛ 3. Жалюзийные решетки ЖР-1-19шт								
316	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1,88442	40289,86	2355,00	75923	4438	45455	46,60	88
		т		35008,25	297,67	65970	561	60,9	0,31	1

317	С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	1,88442	403945,86	--	761204	--	32275	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
318	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	54,64818	599,98	0,68	32788	37	17138	0,65	35
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	27550	18	54,8	--	--
				Вывоз мусора						
335	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II	Мусор строительный. Погрузка	107,928	73,00	--	7879	--	334	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
336	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	107,928	249,76	--	26956	--	1143	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			904749	4475			123
			Тенге			93520	579			1
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93137				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			988045				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1081181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				94099			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9585851	123509			1668
			Тенге			1305326	44029			53
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9846236				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1866640				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11 712 876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1721
		Сметная заработная плата -	Тенге				1349354			

СМЕТА №2-2-3. Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудование не учтенные расценками на монтаж

36	51-080401-0402 51-080401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	3	156059,00	--	468177	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

37	51-080401-0305 51-080401-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	3	169735,00	--	509205	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	51-080401-0735 51-080401-0735 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	3	74687,00	--	224061	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С123-070201-0603 23-070201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	24	17802,65	--	427264	--	18116	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С123-070201-0602 23-070201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	24	17802,49	--	427260	--	18116	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				ЩРН-12						
41	С123-070201-0105 23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	3	3206,22	--	9619	--	408	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С123-070204-0745 23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах II	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1359,93	--	4080	--	173	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	15	433,74	--	6506	--	276	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩРВ-П-12 56шт								
44	С123-070201-1003 23-070201-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12	168	1264,28	--	212399	--	9006	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

45	С123-070204-0716 23-070204-0716 РСНБ РК 2015 в ценах II	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	168	456,51	--	76694	--	3252	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С123-070204-1614 23-070204-1614 РСНБ РК 2015 в ценах II	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	168	3168,13	--	532246	--	22567	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	336	433,74	--	145737	--	6179	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С123-070204-0611 23-070204-0611 РСНБ РК 2015 в ценах II	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	504	451,95	--	227783	--	9658	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С123-070203-0802 23-070203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54	3	9452,29	--	28357	--	1202	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	Прайс-лист стр.15	Шкаф управления двумя электроприводами ШУЗ-2-380-1	3	85892,86	--	257679	--	10926	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С123-070203-0603 23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	9	6823,87	--	61415	--	2604	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	С123-070220-0506 23-070220-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II	Розетка одноместная с заземляющим контактом, брызгозащищенная для скрытой установки,модели РС16-126Б	183	279,53	--	51154	--	2169	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	С123-070220-0508 23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	6	320,34	--	1922	--	81	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С123-061709-0401 23-061709-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сжим У731М 1,5-10/4-10мм2	744	73,52	--	54699	--	2319	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	С123-070219-0102 23-070219-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II	Патроны карболитовые подвесные модели Е14 ГОСТ IEC 60238-2012	408	150,98	--	61600	--	2612	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	С123-070219-0101 23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	216	195,86	--	42306	--	1794	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-004	1872	340,73	--	637847	--	27045	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057	1302	201,05	--	261767	--	11099	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	С123-070218-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С56-043	168	229,62	--	38576	--	1636	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	С123-070218-1802 23-070218-1802 РСНБ РК 2015 в ценах II	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 А110-015	9	669,19	--	6023	--	255	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	С123-070218-1601 23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 А14-116	36	186,71	--	6722	--	285	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

71	С123-070218-1603 23-070218-1603 РСНБ РК 2015 в ценах II	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 А54-001	6	199,97	--	1200	--	51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	С121-050106-0601 21-050106-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,2133	178218,14	--	38014	--	1612	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С123-060902-0109 23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилойПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	1,8	90281,03	--	162506	--	6890	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
92	С123-060903-0104 23-060903-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ПШВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,795	70325,21	--	55909	--	2371	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5038722	--			--
			Тенге			--	--			--
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1352575				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4277182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42796				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5672553				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5038722	--			--
			Тенге			--	--			--
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1352575				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4277182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42796				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5 672 553				

СМЕТА 2-2-6.Отопление и вентиляция.ОВ.С

				Изоляционные работы						
13	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выш.	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1086	278,98	46,07	302976	50027	145448	0,22	236
		м трубопровода		189,98	21,84	206315	23719	55,3	0,03	28
		Монтажные работы								

22	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Радиаторы алюминиевые. Установка	732,6	780,44	55,55	571754	40693	24242	0,61	446
		кВт		480,83	26,42	352256	19359	--	0,03	24
25	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Краны воздушные. Установка	696	209,58	--	145866	--	54902	0,12	86
		комплект		111,17	--	77377	--	60,4	--	--
31	Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	6	2869,20	230,32	17215	1382	8967	2,68	16
		шт.		2142,45	37,93	12855	228	60,4	0,04	--
33	Ц13-110204-0102 13-110204-0102 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования	96	2368,12	1054,24	227340	101207	66808	1,15	111
		шт.		889,30	409,08	85373	39271	44	0,41	40
35	Ц13-110204-0102 13-110204-0102 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования	87	2368,12	1054,24	206027	91719	60545	1,15	100
		шт.		889,30	409,08	77369	35590	44	0,41	36
38	Ц13-110204-0103 13-110204-0103 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования	6	2718,74	1054,24	16312	6325	4265	1,15	7
		шт.		889,30	409,08	5336	2454	44	0,41	2
42	Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	6	2869,20	230,32	17215	1382	8967	2,68	16
		шт.		2142,45	37,93	12855	228	60,4	0,04	--
44	Ц13-110204-0102 13-110204-0102 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования	168	2368,12	1054,24	397845	177112	116914	1,15	194
		шт.		889,30	409,08	149402	68725	44	0,41	69
46	Ц13-110204-0103 13-110204-0103 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования	3	2718,74	1054,24	8156	3163	2132	1,15	3
		шт.		889,30	409,08	2668	1227	44	0,41	1
48	Ц13-110204-0104 13-110204-0104 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования	9	4863,33	1265,09	43770	11386	11257	2,32	21
		шт.		1786,54	490,89	16079	4418	44	0,49	4
50	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	96	776,05	122,33	74500	11744	43763	0,77	74
		фильтр		640,04	31,75	61444	3048	60,4	0,04	4

58	Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка/гильзы	528,96	1939,37	31,18	1025849	16495	240893	0,68	357
		м трубопровода		581,65	11,07	307667	5856	60,4	0,01	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3054825	512634			1668
			Тенге			1366995	204122			215
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1254280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			484298				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2412865				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4151443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1883
		Сметная заработная плата -	Тенге				1571117			

РАЗДЕЛ 2. Блочный тепловой пункт

59	Е11-180801-0101 11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Блок узла ввода. Установка	3	15743,78	691,49	47231	2074	2003	9,79	29
		узел		8299,34	265,69	24898	797	--	0,28	1
60	Е11-180801-0101 11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Блок системы отопления. Установка	3	15743,78	691,49	47231	2074	2003	9,79	29
		узел		8299,34	265,69	24898	797	--	0,28	1
61	Е11-180801-0103 11-180801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Блок системы ГВС. Установка	3	32297,85	1424,20	96894	4273	4108	13,70	41
		узел		11619,08	475,78	34857	1427	--	0,50	2
62	51-040201-0609 51-040201-0609 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Пункт блочный тепловой модели БТП 3в-125/250_3к2-250/400, с зависимым отоплением мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	3	5608085,00	--	16824255	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	Е11-150601-0102 11-150601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	6	1600,45	105,59	9603	634	5049	1,51	9
		шт.		1211,31	17,47	7268	105	60,4	0,02	--
72	С123-040102-0202 23-040102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	6	18683,56	--	112101	--	4753	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

73	Е11-180701-0103 11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	6	10825,01	376,60	64950	2260	14317	3,69	22
		шт.		3020,09	40,91	18121	245	60,4	0,04	--
74	С123-051205-0104 23-051205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 80, типа ЭнКо	6	66320,69	--	397924	--	16872	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выш.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,2184	633298,66	300960,28	138312	65730	63712	322,08	70
		т фасонных частей		314592,62	94580,71	68707	20656	62,1	97,13	21
87	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,1443	72415,47	7201,80	10450	1039	5861	73,60	11
		т конструкций		58881,47	260,85	8497	38	60,9	0,27	--
88	С121-050201-0127 21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,1443	173312,06	--	25009	--	1060	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	117	65,73	1,06	7690	124	2167	0,03	3
		м2		27,67	0,17	3238	20	54,2	--	--
90	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	117	78,06	1,37	9133	160	1250	0,02	2
		м2		12,80	0,25	1498	30	54,2	--	--
				Изоляционные работы						
92	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выш.	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	555	272,11	44,72	151020	24822	72196	0,21	117
		м трубопровода		184,44	21,20	102366	11768	55,3	0,03	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17941804	103189			334
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			294347	35884			39
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18940612				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			509274				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17615				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			891043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			20358543				373
		Сметная заработная плата -	Тенге				330231			

РАЗДЕЛ 3. Вентиляция

				ВЕ Вентблоки						
98	Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	97,767312	3237,10	26,65	316482	2605	59750	0,96	94
		м2 поверхности воздуховодов		743,06	9,62	72647	940	60,4	0,01	1
99	С121-050308-0375 21-050308-0375 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	0,5976115	646,00	--	386	--	16	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			316868	2605			94
			Тенге			72647	940			1
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			435				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			406331				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			406766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				73587			95
		Сметная заработная плата -	Тенге			21313497	618429			2097
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1733989	240946			255
			Тенге			18940612				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			1254280				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			994006				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17615				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3710239				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24 916 752				2351
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				1974935			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			42 302 181				

	Всего:		42 302 181
	в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ		20 293 187
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	0,90%	198 081
	Итого		42 500 262
НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время года	0,35%	77 725
	Итого		42 577 987
	в том числе на 2017 год - 65 %	65%	27 675 691
	в том числе на 2018 год - 35 %	35%	14 902 295
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 65 %, К=1	1	27 675 691
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 35 %, К=1,0599383	1,0599383	15 795 514
	Итого:		**43 471 205**
	Поправочный коэфф.	**0,899999999**	**39 124 084**

	НДС на 2020 год, - 12 %	12%	4 694 890
	Всего:		43 818 975

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Атамекен"

Директор М.Толтебаев

Нач.участка М.Амирсейтов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Директор М.Раматуллаев

Инженер-эксперт С.Маханбетов

ИСКЛЮЧИТЬ

335	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II	Мусор строительный. Погрузка	107,928	73,00	--	7879	--	334	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
336	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	107,928	249,76	--	26956	--	1143	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			34835	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			34835	--			--
			Тенге			--	--			--
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39217				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			39 217				

Включить

		Утепление покрытия на отм +26,350								
1	Е11-120101-1305 11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	13,4978076	393,44	83,06	5311	1121	2223	0,30	4
		м2 утепляемого покрытия		225,38	26,37	3042	356	56,4	0,03	--
2	С121-020201-0101 21-020201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	1,3497808	20453,85	--	27608	--	1171	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			32919	1121			4
			Тенге			3042	356			--
			Тенге			39217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39217				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч							4
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				3398			
		Сметная заработная плата -	Тенге			32919	1121			4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3042	356			--
			Тенге			39217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39 217				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч							4
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				3398			
		Сметная заработная плата -								

	Всего:		39 217
	в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ		
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	0,90%	353
	Итого		39 570
НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время года	0,35%	138
	Итого		39 708
	в том числе на 2017 год - 65 %	65%	25 810
	в том числе на 2018 год - 35 %	35%	13 898
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 65 %, К=1	1	25 810
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 35 %, К=1,0599383	1,0599383	14 731
	Итого:		40 541
	Поправочный коэфф.	0,899999999	36 487
	НДС на 2020 год, - 12 %	12%	4 378
	Всего:		40 866

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Атамекен"

Директор М.Тлятбаев

Нач.участка М.Амирсейтов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Директор М.Раматуллаев

Инженер-эксперт С.Маханбетов