Заказчик (застройщик) Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района", Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханов,8

Подрядчик (субподрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН", г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция административного здания южного регианального антикоррупционного агенства в с. Отеген батыр Илийского района, с. Отеген батыр, ул. Титова, участок 33а

Договор подряда (контракт) № 02 то к договору 467/20-68 от 23.10.2020 от 24.12.20 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за Декабрь 2020г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них			дополнительные затраты		
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие дополн затраты	
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция административного здания южного регианального антикоррупционного агенства в с. Отеген батыр Илийского района, с. Отеген батыр, ул. Титова, участок 33а	375 606 789	375 606 789	34 606 791		30 898 921					3 707 870
Итого к оплате	375 606 789	375 606 789	34 606 791		30 898 921					3 707 870

Заказчик
Руководитель ГУ Отдела строительства Илийского района

_____ **Е.Ж. Туруспаев**

Подрядчик:
Исполнительный Директор ТОО РСП "Эталон"

_____ **С. Ш.Шакиров**

Директор "КгауИнжиниринг"

_____ **О.А. Кравченко**

Эксперт(ы) технического надзора:

Специалист ТОО "Проект Альянс"

_____ **С.Б. Байшуаков**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района", Алматинская область, Илийский район. с.Отеген батыра, Батталханов,8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Ремонтно-строительное предприятие "Эталон", г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 2020/7712 Реконструкция административного здания южного регианального антикоррупционного агенства в с. Отеген батыр Илийского района

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 02 то к договору 467/20-68 от 23.10.2020 от 24.12.20 г.

Акт выполненных работ 7

за декабрь 2020 (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1255. Канализация бытовая К1									
1	103	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	7	3917,93 3201,24	185,66 96,33	27426 22409	1299 674	3717	22621 4004	54051
2	104	С123-030102-0305	Унитаз с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	7	49581		347067		347067	27765	374832
3	105	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	3163,61 2854,8	93,21 48,15	15818 14274	466 241	1078	14224 2403	32445
4	106	С123-030102-3210	Умывальник керамический	шт.	5	9536		47680		47680	3814	51494
5	107	С123-030102-1302	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников ГОСТ 23289-94	шт.	5	976		4880		4880	390	5270
6	108	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	5	1055,98 1024,8	0,14 0	5280 5124	1 0	155	5022 824	11126
7	109	С123-030102-3331	Смеситель для умывальника	шт.	5	6992		34960		34960	2797	37757
			Итого по разделу: 1255. Канализация бытовая К1									566975
			Раздел: 1256. Канализация производственная напорнаяя К3Н									
8	137	Е11-180501-0101	Насосы центробежные. Установка	насос	1	22534 18665,66	455,97 152,98	22534 18666	456 153	3412	18442 3278	44254
9	138	Ком.предл. "WILO Central Asi"	Погружной дренажный насос со встроенным датчиком уровня (поплавковым выключателем) Q=6 м3/ч, H=3 м, N=0,4 кВт TMW 32/8	шт	1	58928,57		58929		58929		58929
			Отпускная цена			58929		58929				
			Сметная стоимость оборудования					*58929*				
10	139	С123-040902-3217	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40,DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10470		10470		10470	838	11308

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	140	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2399,94 1978,62	123,39 29,28	2400 1979	123 29	298	1968 349	4717
12	141	С123-041001-5404	Клапан обратный, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 33423-2015	шт.	1	4614		4614		4614	369	4983
13	142	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	2035,55 1993,24	26,55 0,43	6107 5980	79 1	47	5861 957	12925
14	143	С123-010601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные	м	2,97	621		1844		1844	148	1992
15	144	С123-020101-2004	Ниппель латунный с наружной резьбой 1 1/4	шт.	1	1284		1284		1284	103	1387
16	145	С123-020401-1010	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 40x1 1/4	шт.	1	1146		1146		1146	92	1238
17	146	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	94,73 92,84	1,22 0	284 279	4 0	2	273 45	602
			Итого по разделу: 1256. Канализация производственная напорнаяя КЗН									142335
			ИТОГО:					592723 68711	2428 1098	462654 58929	68411 48176	709310
			Смета: 2-1-5 Отопление и вентиляция									
			Раздел: 1257. Отопление									
			Раздел: 1258. Теплоснабжение									
			Раздел: 1259. Вентиляция									
1	55	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные. Установка	камера	1	66413,63 57683,85	3261,05 990,53	66414 57684	3262 991	5469	57501 9913	133828
2	56	5105-0501-0207 РСНБ РК 2015	Камера приточная вентиляционная UTR 80-50 A.3.35-2.2x3OM.R	комплект	1	882183		882183		882183		882183
			Отпускная цена			882183		882183				
			Сметная стоимость оборудования					*882183*				
3	57	Е11-200301-0205	Решетки регулирующие. Установка	решетка	33	1677,72 1485,27	57,83 15,37	55365 49014	1908 507	4442	48531 8312	112208
4	58	С123-050306-1826	Решетки регулируемые RAR, размерами 150 мм x 100 мм	шт.	12	2803		33636		33636	2691	36327
5	59	С123-050306-1828	Решетки регулируемые RAR, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	3	2803		8409		8409	673	9082
6	60	С123-050306-1851	Решетки регулируемые RAR, размерами 200 мм x 150 мм	шт.	11	2603		28633		28633	2291	30924
7	61	С123-050306-1905	Решетки регулируемые RAR, размерами 300 мм x 150 мм	шт.	5	3360		16800		16800	1344	18144
8	62	С123-050306-1907	Решетки регулируемые RAR, размерами 300 мм x 200 мм	шт.	2	3748		7496		7496	600	8096
9	63	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,9	5546,76 2060,06	55,47 23,41	149208 55416	1492 630	92300	54925 16331	220464
10	64	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45,6	5361,37 1886,16	44,06 18,39	244478 86009	2009 838	156460	85110 26367	355955
11	65	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		7,2	5941,59	46,28	42779	333	28866	13418	60693

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 поверхности воздуховодов		1886,16	15,44	13580	111		4496	
12	66	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		32,6	5657,18	44,06	184424	1436	129785	52726	256122
				м2 поверхности воздуховодов		1631,99	18,39	53203	599		18972	
13	67	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		44	5239,22	41,07	230526	1807	174687	53689	306952
				м2 поверхности воздуховодов		1228,01	17,1	54032	753		22737	
14	68	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		164	655		107420		107420	8594	116014
				кг								
15	69	С123-050301-0502	Заглушки шкометражных лючков		2	612		1224		1224	98	1322
				шт.								
16	70	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов		2,1337485	52423,08	2529,68	111857	5398	43859	49215	173958
				м3		29338,56	1010,16	62601	2156		12886	
17	72	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		85	1916,1	24,86	162868	2113	137626	15985	193161
				м2		272,11	0,44	23129	37		14308	
18	85	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		30,5	5546,76	55,47	169176	1692	104653	62275	249967
				м2 поверхности воздуховодов		2060,06	23,41	62832	714		18516	
19	86	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм, 1000 мм. Прокладка		45,3	5361,37	44,06	242870	1996	155431	84550	353614
				м2 поверхности воздуховодов		1886,16	18,39	85443	833		26194	
20	87	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		4,5	5941,59	46,28	26737	208	18041	8386	37933
				м2 поверхности воздуховодов		1886,16	15,44	8488	69		2810	
21	88	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		74,4	5657,18	44,06	420894	3278	296196	120332	584524
				м2 поверхности воздуховодов		1631,99	18,39	121420	1368		43298	
22	89	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		16	5239,22	41,07	83828	657	63522	19523	111619
				м2 поверхности воздуховодов		1228,01	17,1	19648	274		8268	
23	94	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		120	1916,1	24,86	229932	2983	194296	22567	272699
				м2		272,11	0,44	32653	53		20200	
24	102	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		31,5	5546,76	55,47	174723	1748	108084	64317	258163
				м2 поверхности воздуховодов		2060,06	23,41	64892	738		19123	
			Итого по разделу: 1259. Вентиляция									**4783953**
			ИТОГО:					**3681881**	**32319**	**2379989**	**881461**	**5493262**
								850044	**10670**	**941112**	**337198**	
			Объект: 2-2 Общестроительные работы по дополнительным работам									
			Смета: 2-1-2 Общестроительные работы по дополнительным работам									
			Раздел: 1260. Холодный склад									
1	1	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас склада. Монтаж		3,7020672	57195,19	17679,25	211740	65450	37894	88041	323763
				т конструкций		29280	5185,98	108397	19199		23982	
2	2	С121-060405-2602	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		3,59424	584899		2102267		2102267	168181	2270448
				т								
3	3	Е11-100108-0101 Изм. и доп. вып. 19	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка		16	34585,29	572,81	553365	9165	498253	44144	645310
				м2 полотна		2871,64	193,89	45946	3102		47801	
4	4	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с зашелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011		1	5659		5659		5659	453	6112
				шт.								
5	5	С121-090404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011		1	1959		1959		1959		2116

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							157	
6	6	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	218,474136	95,38 49,06	2,45 0,29	20838 10718	535 63	9584	7439 2262	30539
7	7	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	218,474136	79,99 28,67	1,74 0,29	17476 6264	380 63	10832	4366 1747	23589
			Итого по разделу: 1260. Холодный склад									3301877
			Раздел: 1261. Козырек над воротами									
8	8	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,9	1823,36 1823,36	0 0	1641 1641	0 0	0	1182 226	3049
9	9	Е11-010205-0502	Траншеи, навуха котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1	951,59 951,59	0 0	95 95	0 0	0	69 13	177
10	10	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,8	20749,83 2194,54	1731,74 427,49	16600 1756	1385 342	13459	1909 1481	19990
11	11	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0334118	224534		7502		7502	600	8102
12	12	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас козырька. Монтаж	т конструкций	0,35844	57195,19 29280	17679,25 5185,98	20501 10495	6337 1859	3669	8524 2322	31347
13	13	С121-060405-2602	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,348	584899		203545		203545	16284	219829
14	14	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,7246	95,38 49,06	2,45 0,29	546 281	14 2	251	195 59	800
15	15	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,7246	79,99 28,67	1,74 0,29	458 164	10 2	284	114 46	618
16	16	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	10	807,5 748,65	21,11 8,72	8075 7486	211 87	377	6968 1203	16246
17	17	С121-100104-0102	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,5	1592		18308		18308	1465	19773
			Итого по разделу: 1261. Козырек над воротами									319931
			Раздел: 1262. Входная группа									
18	18	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас козырька. Демонтаж	т конструкций	4	35061,44 17568	12375,47 3630,19	140246 70272	49502 14521	20472	58507 15900	214653
19	19	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	25	3908,33 339,25	233,22 29,51	97708 8481	5831 738	83396	8666 8510	114884
20	20	Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3 К=5	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	25	978,5 90,5	35,4 12,96	24462 2262	885 324	21315	2431 2152	29045
21	21	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,5	726,08 375,52	30,03 15,57	36667 18964	1516 786	16187	18565 4419	59651
22	22	Е11-110101-1104 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	50,5	179,21 9,02	10,42 5,15	9050 456	526 260	8068	673 778	10501

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	Е11-110101-3109	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	м2 покрытия	50,5	6034,4 5443,44	98,78 38,82	304737 274894	4988 1960	24855	260243 45198	610178
24	24	С122-010101-0323	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	50,5	5617		283658		283658	22693	306351
25	25	С122-050102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	505	59		29795		29795	2384	32179
26	26	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Пандус. Устройство	м3	2	23181,83 4739,82	1039,94 398,32	46364 9480	2080 797	34804	9351 4457	60172
27	27	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас козырька. Монтаж	т конструкций	3	57195,19 29280	17679,25 5185,98	171586 87840	53038 15558	30708	71345 19434	262365
28	28	С121-060405-2602	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3	584899		1754697		1754697	140376	1895073
29	29	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,676	95,38 49,06	2,45 0,29	1877 965	49 6	863	670 204	2751
30	30	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,676	79,99 28,67	1,74 0,29	1574 564	35 6	976	393 157	2124
31	31	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами в один слой	м2 утепляемого покрытия	18	966,28 581,13	53,48 13,41	17393 10460	962 241	5970	9846 2179	29418
32	32	С121-070509-0507	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм	м2	18,36	1334		24492		24492	1959	26451
33	33	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	20	346,35 88,42	12,83 3,39	6927 1768	257 68	4902	1689 689	9305
34	34	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	22,12	91		2013		2013	161	2174
35	35	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	18	966,28 581,13	53,48 13,41	17393 10460	962 241	5970	9846 2179	29418
36	36	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	18	11479,49 581,13	53,48 13,41	206631 10460	962 241	195208	9846 17318	233795
37	37	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	20	346,35 88,42	12,83 3,39	6927 1768	257 68	4902	1689 689	9305
38	38	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	22,12	91		2013		2013	161	2174
39	39	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами в один слой	м2 утепляемого покрытия	18	966,28 581,13	53,48 13,41	17393 10460	962 241	5970	9846 2179	29418
40	40	С121-070509-0507	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм	м2	18,36	1334		24492		24492	1959	26451
41	41	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	18	847,26 195,68	14,64 4,56	15251 3522	263 82	11465	3316 1485	20052
42	42	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желобов	3	6564,4 919,5	153,7 51,54	19693 2758	461 155	16474	2680 1790	24163
43	43	Е11-100501-0703 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами		26,7	58920,92	29	1573189	774	1529797	38489	1740612

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		1596,15	5,56	42617	148		128934	
44	44	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Установка металлических ограждений		8	12912,68	82,97	103301	664	97930	5905	117942
				м		588,47	37,01	4708	296		8736	
45	45	СКомпредз. ТОО "GDA Group"	Ограждение хромированное h=900мм		12	25000		300000		300000		324000
				м							24000	
46	46	Е11-202601-1614 Изм. и доп. вып. 19	Теплозавеса мощностью свыше 8 кВт. Установка		1	10661,88	25,75	10662	26	451	9981	22294
				компл		10185	0	10185	0		1651	
47	47	Прайс-Лист	Тепловая завеса 18кВт		1	160714,29		160714				160714
				компл						160714		
			Отпускная цена			160714		160714				
			Сметная стоимость оборудования					*160714*				
48	48	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж		34,3	2391,49	958,45	82028	32875	5756	36831	128368
				м2		1265,24	290,98	43398	9981		9509	
49	49	СПрайс-Лист	Покрытие из сайдинга		1	164083,93		164084		164084		177211
				компл							13127	
			Итого по разделу: 1262. Входная группа									**6713193**
			Раздел: 1263. Фасад									
50	50	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		303,98	1511,84	5,74	459569	1745	305822	121908	627995
				м		500,04	1,26	152002	383		46518	
			Итого по разделу: 1263. Фасад									**627995**
			Раздел: 1264. Комплект для оформления									
51	51	СПрайс-Лист	Комплект для оформления		1	1696768,75		1696769		1696769		1832511
				комл							135742	
			Итого по разделу: 1264. Комплект для оформления									**1832511**
			Раздел: 1265. Установка счетчика в тепловом узле									
52	52	Е11-160901-0504	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка		1	8462,63	221,22	8463	221	5434	2795	12159
				счетчик (водомер)		2807,64	43,92	2808	44		901	
53	53	Коммерческое предложение F D Co	Счетчик на тепловой узел		1	554166,96		554167		554167		598500
				компл							44333	
			Итого по разделу: 1265. Установка счетчика в тепловом узле									**610659**
			Раздел: 1266. Детская группа									
54	54	Прайс-Лист	Детская группа		1	133928,57	0	133929	0	0	0	133929
				комл		0	0	0	0		0	
			Итого по разделу: 1266. Детская группа									**133929**
			Раздел: 1267. Установка душевой кабины									
55	55	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Установка блоков из ПВХ профилей		2	1740,8	185,31	3482	370	945	2114	6044
				м2		1082,79	91,62	2166	183		448	
56	56	СПрайс-Лист	Дверь в душевую кабину		1	107000	0	107000	0	107000	0	107000
				компл		0	0	0	0		0	
			Итого по разделу: 1267. Установка душевой кабины									**113044**
			Раздел: 1268. Прокладка кабеля									
57	57	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		336	2237,76	0	751887	0	0	541359	1396706
				м3 грунта		2237,76	0	751887	0		103460	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	336	951,59 951,59	0 0	319734 319734	0 0	0	230209 43995	593138
59	59	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	800	507 87,84	419,16 177,44	405600 70272	335328 141952	0	152801 44672	603073
60	60	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	24	1778		42672		42672	3414	46086
61	61	Ц13-100904-0101	Прокладка сигнальной ленты	км	0,8	29597,44 9758,7	19838,74 4799,33	23678 7807	15871 3839	0	7104 2463	33245
62	62	СПрайс-Лист	Сигнальная лента	м	800	24 0	0 0	19200 0	0 0	19200	0 0	19200
63	63	С123-060137-0735	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,8	3556701		2845361		2845361	227629	3073990
64	64	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,005	711692,84 159999	0 0	3558 800	0 0	2758	608 333	5499
			Итого по разделу: 1268. Прокладка кабеля									5760737
			Раздел: 1269. Укладка брусчатки									
65	65	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	55	3767,74 156,24	1098,78 263,55	207226 8593	60433 14495	138200	24936 18573	250735
66	66	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,85	1778		6845		6845	548	7393
67	67	Е11-270501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Мостовые брусчатые, высота брусчатки 10 см. Устройство с заполнением швов битумной мастикой	м2 мостовой	55	1744,32 1297,8	113,96 28,01	95938 71379	6268 1541	18291	78753 13975	186666
68	68	С121-040509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	55	1806		99330		99330	7946	107276
69	69	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	12	1770,53 1164	32,69 13,35	21246 13968	392 160	6886	15258 2920	40424
70	70	С121-040503-0105	Камни бортовые из гранита марки 5ГП ГОСТ 32018-2012	м	12	5875		70500		70500	5640	96140
			Итого по разделу: 1269. Укладка брусчатки									609634
			Раздел: 1270. Тип 2(Исключение)									
			Раздел: 1271. Тип 2(Включение. Замена)									
			Раздел: 1272. Система безопасности (ВКС, для видеозвонка, Cisco)									
71	84	Прайс-Лист	SX20 Quickw	компл	1	2265178,57		2265179		2265179		2265179
			Отпускная цена			2265179		2265179				
			Сметная стоимость оборудования					*2265179*				
72	85	Прайс-Лист	SNTC-8X5XNBD SX20	компл	1	434991,07		434991		434991		434991
			Отпускная цена			434991		434991				
			Сметная стоимость оборудования					*434991*				
73	86	Прайс-Лист	Pwr Cord Euro	компл	1	92857,14		92857		92857		92857
			Отпускная цена			92857		92857				
			Сметная стоимость оборудования					*92857*				
74	87	Прайс-Лист	Pwr Cord Euro	компл	1	158178,57		158179		158179		158179
			Отпускная цена			158179		158179				
			Сметная стоимость оборудования					*158179*				
75	88	Прайс-Лист	SNTC-8X5XNBD SF-352		1	13562,5		13562				13562

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				компл						13562		
			Отпускная цена			13563		13562				
			Сметная стоимость оборудования					*13562*				
			Итого по разделу: 1272. Система безопасности (ВКС, для видеозвонка, Cisco)									2964768
			Раздел: 1273. Охранная сигнализация									
76	89	Ц13-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	35972,98 / 35627	2,24 / 0	35973 / 35627	2 / 0	344	21732 / 4616	62321
77	90	Прайс-Лист	Контрольная панель Paradox SP7000	компл	1	24107,14		24107		24107		24107
			Отпускная цена			24107		24107				
			Сметная стоимость оборудования					*24107*				
78	91	Ц13-100701-0111 Изм. и доп. вып. 18	Устройства промежуточные на количество лучей 10. Монтаж оборудования	шт.	27	6995,44 / 6745,2	1,82 / 0	188877 / 182120	49 / 0	6707	111093 / 23998	323968
79	92	Прайс-Лист	Клавиатура Paradox K32	компл	27	24107,14		650893		650893		650893
			Отпускная цена			24107		650893				
			Сметная стоимость оборудования					*650893*				
80	93	Ц13-080103-0301 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор. Монтаж оборудования	шт.	1	2604 / 1464	504 / 213,36	2604 / 1464	504 / 213	636	1208 / 305	4117
81	94	Прайс-Лист	Бокс для панели с трансформатором	компл	1	8928,57		8929		8929		8929
			Отпускная цена			8929		8929				
			Сметная стоимость оборудования					*8929*				
82	95	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8022,04 / 7890	1,82 / 0	8022 / 7890	2 / 0	130	4813 / 1027	13862
83	96	Прайс-Лист	Блок питания ИБП CCTV	компл	1	8928,57		8929		8929		8929
			Отпускная цена			8929		8929				
			Сметная стоимость оборудования					*8929*				
84	97	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	18	2997,97 / 2928	2,24 / 0	53963 / 52704	40 / 0	1219	32149 / 6889	93001
85	98	Прайс-Лист	Извещатель оптико-электронный GSN PATROL 201	компл	18	5803,57		104464		104464		104464
			Отпускная цена			5804		104464				
			Сметная стоимость оборудования					*104464*				
86	99	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	23	1581,47 / 1464	0 / 0	36374 / 33672	0 / 0	2702	20540 / 4553	61467
87	100	Прайс-Лист	Детектор разбития стекла BG 2000	компл	23	6250		143750		143750		143750
			Отпускная цена			6250		143750				
			Сметная стоимость оборудования					*143750*				
88	101	Ц13-100701-0113 Изм. и доп. вып. 18	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования	шт.	1	1986,48 / 1893,6	1,82 / 0	1986 / 1894	2 / 0	91	1155 / 251	3392
89	102	Прайс-Лист	Тревожная сигализация ACS	компл	1	15178,57		15179		15179		15179
			Отпускная цена			15179		15179				
			Сметная стоимость оборудования					*15179*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	103	Ц13-100701-0206	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования		5	571	22,68	2855	113	180	1563	4771
				шт.		512,4	0	2562	0		353	
91	104	СПрайс-Лист	Кронштейн для датчика движения		5	1339,29		6696		6696	536	7232
				компл								
92	105	Ц13-080105-0102	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2. Монтаж оборудования		2	3493,3	0	6987	0	1131	4216	12099
				шт.		2928	0	5856	0		896	
93	106	Прайс-Лист	Аккумулятор 12 в7.2 а/ч		2	6696,43		13393		13393		13393
				компл								
			Отпускная цена			6696		13393				
			Сметная стоимость оборудования					*13393*				
94	107	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования		2	834,23	4,4	1668	9	21	1001	2883
				шт.		819,31	1,46	1639	3		214	
95	108	Прайс-Лист	Сирена		2	2232,14		4464		4464		4464
				компл								
			Отпускная цена			2232		4464				
			Сметная стоимость оборудования					*4464*				
			Итого по разделу: 1273. Охранная сигнализация									1563221
			Раздел: 1274. Система видеонаблюдения									
96	109	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж		6	4595,39	5,66	27572	34	0	16798	47920
				камера		4589,73	0	27538	0		3550	
97	110	Прайс-Лист	Сирена		6	61607,14		369643		369643		369643
				компл								
			Отпускная цена			61607		369643				
			Сметная стоимость оборудования					*369643*				
98	111	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок		350	897,03	26,75	313960	9363	86226	159468	511302
				м кабеля		623,92	8,89	218372	3112		37874	
99	112	СПрайс-Лист	Кабель UTP 5e		350	160,71		56248		56248	4500	60748
				м								
100	113	Ц13-100701-0111 Изм. и доп. вып. 18	Устройства промежуточные на количество лучей 10. Монтаж оборудования		2	6995,44	1,82	13991	4	497	8229	23998
				шт.		6745,2	0	13490	0		1778	
101	114	Прайс-Лист	POE коммутатор		2	20535,71		41071		41071		41071
				компл								
			Отпускная цена			20536		41071				
			Сметная стоимость оборудования					*41071*				
102	115	Ц13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования		2	3546,77	46,77	7094	93	0	4288	12293
				шт.		3500	14,64	7000	29		911	
103	116	Прайс-Лист	Регистратор 32-канальный		2	107142,86		214286		214286		214286
				компл								
			Отпускная цена			107143		214286				
			Сметная стоимость оборудования					*214286*				
104	117	Прайс-Лист	Жесткий диск 6 Тб		2	85714,29		171429		171429		171429
				компл								
			Отпускная цена			85714		171429				
			Сметная стоимость оборудования					*171429*				
105	118	Ц13-110101-0105 Изм. и доп. вып. 19	Конструкция для установки приборов, масса до 10 кг. Монтаж оборудования		2	4300,21	652,27	8600	1305	4254	2830	12344
				шт.		1521	366	3042	732		914	
106	119	СПрайс-Лист	Кронштейн		2	22321,43		44643		44643	3571	48214
				компл								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	120	Ц13-110301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		2	1604,11	0	3208	0	166	2282	5929
				шт.		1521	0	3042	0		439	
108	121	Прайс-Лист	Телевизор LG Smart		2	134821,43		269643		269643		269643
				компл		134821		269643				
			Отпускная цена					*269643*				
			Сметная стоимость оборудования									
109	122	Прайс-Лист	Монитор LG 24		3	66964,29		200893		200893		200893
				компл		66964		200893				
			Отпускная цена					*200893*				
			Сметная стоимость оборудования									
110	123	Ц13-100701-0111 Изм. и доп. вып. 18	Устройства промежуточные на количество лучей 10. Монтаж оборудования		1	6995,44	1,82	6995	2	248	4115	11999
				шт.		6745,2	0	6745	0		889	
111	124	Прайс-Лист	Коммутатор 8 канальный		1	13392,86		13393		13393		13393
				компл		13393		13393				
			Отпускная цена					*13393*				
			Сметная стоимость оборудования									
			Итого по разделу: 1274. Система видеонаблюдения									**2015106**
			Раздел: 1275. Система СКД									
112	126	Прайс-Лист	Турникет моторизованный		1	417857,14		417857		417857		417857
				компл		417857		417857				
			Отпускная цена					*417857*				
			Сметная стоимость оборудования									
113	127	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Установка металлических ограждений без поручня		2,2	12912,68	82,97	28408	182	26931	1624	32435
				м		588,47	37,01	1295	81		2403	
114	128	СПрайс-Лист	Ограждение с калиткой		1	58035,71		58036		58036		62679
				компл							4643	
115	129	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		3	8022,04	1,82	24066	5	391	14439	41585
				шт.		7890	0	23670	0		3080	
116	130	Прайс-Лист	Блок питания 12В 5А		3	8928,57		26786		26786		26786
				компл		8929		26786				
			Отпускная цена					*26786*				
			Сметная стоимость оборудования									
117	131	Ц13-080105-0102	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2. Монтаж оборудования		3	3493,3	0	10480	0	1696	6324	18148
				шт.		2928	0	8784	0		1344	
118	132	Прайс-Лист	Аккумулятор 12 в7.2 а/ч		3	4017,86		12054		12054		12054
				компл		4018		12054				
			Отпускная цена					*12054*				
			Сметная стоимость оборудования									
119	133	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок		230,5473108	897,03	26,75	206808	6167	56798	105043	336799
				м кабеля		623,92	8,89	143843	2050		24948	
120	134	СПрайс-Лист	Кабель UTP		305	97,61		29771		29771		32153
				м							2382	
121	135	СПрайс-Лист	Кабель UTP		250	66,96		16740		16740		18079
				м							1339	
			Итого по разделу: 1275. Система СКД									**998575**
			Раздел: 1276. Уличный стенд и буквы на фасаде									
			Раздел: 1277. Установка спирального барьера									
			Раздел: 1278. Решетки на окнах									
			Раздел: 1279. Облицовка откосов									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					23602302	679867	16328197	3317975	33127440
								3003650	240254	6777757	1932560	
			Итого по объекту:									23602304
			Итого по стройке:									27876908
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							6777757		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		313075				
			Итого с временными									33440517
			Зимние удорожания			1,35 %		356436				
			Итого с зимними удорожаниями									33796953
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		535181				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34332134
			Скидка			10%		3433213				
			Итого со скидкой									30898921
			НДС			12%		3707870				
			Итого с НДС									34606791

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ремонтно-строительное предприятие "Эталон", г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор С.Ш. Шакиров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района", Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Баталханов,8

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Е.Ж. Туруспаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Специалист "КгауИнжиниринг" И. Куатулы

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ё

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Специалист ТОО "АльянсПроект" С.Б. Байшуаков

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик (застройщик) Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района", Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханов,8

Подрядчик (субподрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН", г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция административного здания южного регианального антикоррупционного агенства в с. Отеген батыр Илийского района, с. Отеген батыр, ул. Титова, участок 33а

Договор подряда (контракт) № 02 то к договору 467/20-68 от 23.10.2020 от 24.12.20 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за Декабрь 2020г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них			дополнительные затраты		
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие дополн затраты	
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция административного здания южного регианального антикоррупционного агенства в с. Отеген батыр Илийского района, с. Отеген батыр, ул. Титова, участок 33а	375 606 789	375 606 789	34 606 791		30 898 921					3 707 870
Итого к оплате	375 606 789	375 606 789	34 606 791		30 898 921					3 707 870

Заказчик
Руководитель ГУ Отдела строительства Илийского района

_____ **Е.Ж. Туруспаев**

Подрядчик:
Исполнительный Директор ТОО РСП "Эталон"

_____ **С. Ш.Шакиров**

Директор "КгаИнжиниринг"

_____ **О.А. Кравченко**

Эксперт(ы) технического надзора:

Специалист ТОО "Проект Альянс"

_____ **С.Б. Байшуаков**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района", Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханов,8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Ремонтно-строительное предприятие "Эталон", г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 2020/7712 Реконструкция административного здания южного регианального антикоррупционного агенства в с. Отеген батыр Илийского района

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 02 то к договору 467/20-68 от 23.10.2020 от 24.12.20 г.

Акт выполненных работ 7

за декабрь 2020 (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1255. Канализация бытовая К1									
1	103	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	7	3917,93 3201,24	185,66 96,33	27426 22409	1299 674	3717	22621 4004	54051
2	104	С123-030102-0305	Унитаз с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	7	49581		347067		347067	27765	374832
3	105	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	3163,61 2854,8	93,21 48,15	15818 14274	466 241	1078	14224 2403	32445
4	106	С123-030102-3210	Умывальник керамический	шт.	5	9536		47680		47680	3814	51494
5	107	С123-030102-1302	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников ГОСТ 23289-94	шт.	5	976		4880		4880	390	5270
6	108	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	5	1055,98 1024,8	0,14 0	5280 5124	1 0	155	5022 824	11126
7	109	С123-030102-3331	Смеситель для умывальника	шт.	5	6992		34960		34960	2797	37757
			Итого по разделу: 1255. Канализация бытовая К1									566975
			Раздел: 1256. Канализация производственная напорнаяя К3Н									
8	137	Е11-180501-0101	Насосы центробежные. Установка	насос	1	22534 18665,66	455,97 152,98	22534 18666	456 153	3412	18442 3278	44254
9	138	Ком.предл. "WILO Central Asi"	Погружной дренажный насос со встроенным датчиком уровня (поплавковым выключателем) Q=6 м3/ч, H=3 м, N=0,4 кВт TMW 32/8	шт	1	58928.57		58929		58929		58929
			Отпускная цена			58929		58929				
			Сметная стоимость оборудования					*58929*				
10	139	С123-040902-3217	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +120°С , PN 40,DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10470		10470		10470	838	11308

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	140	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2399,94 1978,62	123,39 29,28	2400 1979	123 29	298	1968 349	4717
12	141	С123-041001-5404	Клапан обратный, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 33423-2015	шт.	1	4614		4614		4614	369	4983
13	142	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	2035,55 1993,24	26,55 0,43	6107 5980	79 1	47	5861 957	12925
14	143	С123-010601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные	м	2,97	621		1844		1844	148	1992
15	144	С123-020101-2004	Ниппель латунный с наружной резьбой 1 1/4	шт.	1	1284		1284		1284	103	1387
16	145	С123-020401-4010	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 40x1 1/4	шт.	1	1146		1146		1146	92	1238
17	146	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	94,73 92,84	1,22 0	284 279	4 0	2	273 45	602
			Итого по разделу: 1256. Канализация производственная напорнаяя КЗН									142335
			ИТОГО:					592723 68711	2428 1098	462654 58929	68411 48176	709310
			Смета: 2-1-5 Отопление и вентиляция									
			Раздел: 1257. Отопление									
			Раздел: 1258. Теплоснабжение									
			Раздел: 1259. Вентиляция									
1	55	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные. Установка	камера	1	66413,63 57683,85	3261,05 990,53	66414 57684	3262 991	5469	57501 9913	133828
2	56	5105-0501-0207 РСНБ РК 2015	Камера приточная вентиляционная UTR 80-50 A.3.35-2.2x3OM.R	комплект	1	882183		882183		882183		882183
			Отпускная цена			882183		882183				
			Сметная стоимость оборудования					*882183*				
3	57	Е11-200301-0205	Решетки регулирующие. Установка	решетка	33	1677,72 1485,27	57,83 15,37	55365 49014	1908 507	4442	48531 8312	112208
4	58	С123-050306-1826	Решетки регулируемые RAR, размерами 150 мм x 100 мм	шт.	12	2803		33636		33636	2691	36327
5	59	С123-050306-1828	Решетки регулируемые RAR, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	3	2803		8409		8409	673	9082
6	60	С123-050306-1851	Решетки регулируемые RAR, размерами 200 мм x 150 мм	шт.	11	2603		28633		28633	2291	30924
7	61	С123-050306-1905	Решетки регулируемые RAR, размерами 300 мм x 150 мм	шт.	5	3360		16800		16800	1344	18144
8	62	С123-050306-1907	Решетки регулируемые RAR, размерами 300 мм x 200 мм	шт.	2	3748		7496		7496	600	8096
9	63	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,9	5546,76 2060,06	55,47 23,41	149208 55416	1492 630	92300	54925 16331	220464
10	64	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45,6	5361,37 1886,16	44,06 18,39	244478 86009	2009 838	156460	85110 26367	355955
11	65	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		7,2	5941,59	46,28	42779	333	28866	13418	60693

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 поверхности воздуховодов		1886,16	15,44	13580	111		4496	
12	66	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,6	5657,18 1631,99	44,06 18,39	184424 53203	1436 599	129785	52726 18972	256122
13	67	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44	5239,22 1228,01	41,07 17,1	230526 54032	1807 753	174687	53689 22737	306952
14	68	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	164	655		107420		107420	8594	116014
15	69	С123-050301-0502	Заглушки нитометражных лючков	шт.	2	612		1224		1224	98	1322
16	70	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	2,1337485	52423,08 29338,56	2529,68 1010,16	111857 62601	5398 2156	43859	49215 12886	173958
17	72	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	85	1916,1 272,11	24,86 0,44	162868 23129	2113 37	137626	15985 14308	193161
18	85	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,5	5546,76 2060,06	55,47 23,41	169176 62832	1692 714	104653	62275 18516	249967
19	86	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45,3	5361,37 1886,16	44,06 18,39	242870 85443	1996 833	155431	84550 26194	353614
20	87	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,5	5941,59 1886,16	46,28 15,44	26737 8488	208 69	18041	8386 2810	37933
21	88	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	74,4	5657,18 1631,99	44,06 18,39	420894 121420	3278 1368	296196	120332 43298	584524
22	89	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16	5239,22 1228,01	41,07 17,1	83828 19648	657 274	63522	19523 8268	111619
23	94	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	120	1916,1 272,11	24,86 0,44	229932 32653	2983 53	194296	22567 20200	272699
24	102	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,5	5546,76 2060,06	55,47 23,41	174723 64892	1748 738	108084	64317 19123	258163
			Итого по разделу: 1259. Вентиляция									**4783953**
			ИТОГО:					**3681881** **850044**	**32319** **10670**	**2379989** **941112**	**881461** **337198**	**5493262**
			Объект: 2-2 Общестроительные работы по дополнительным работам									
			Смета: 2-1-2 Общестроительные работы по дополнительным работам									
			Раздел: 1260. Холодный склад									
1	1	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас склада. Монтаж	т конструкций	3,7020672	57195,19 29280	17679,25 5185,98	211740 108397	65450 19199	37894	88041 23982	323763
2	2	С121-060405-2602	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,59424	584899		2102267		2102267	168181	2270448
3	3	Е11-100108-0101 Изм. и доп. вып. 19	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	16	34585,29 2871,64	572,81 193,89	553365 45946	9165 3102	498253	44144 47801	645310
4	4	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5659		5659		5659	453	6112
5	5	С121-090404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011		1	1959		1959		1959		2116

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							157	
6	6	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	218,474136	95,38 49,06	2,45 0,29	20838 10718	535 63	9584	7439 2262	30539
7	7	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	218,474136	79,99 28,67	1,74 0,29	17476 6264	380 63	10832	4366 1747	23589
			Итого по разделу: 1260. Холодный склад									3301877
			Раздел: 1261. Козырек над воротами									
8	8	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,9	1823,36 1823,36	0 0	1641 1641	0 0	0	1182 226	3049
9	9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1	951,59 951,59	0 0	95 95	0 0	0	69 13	177
10	10	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,8	20749,83 2194,54	1731,74 427,49	16600 1756	1385 342	13459	1909 1481	19990
11	11	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0334118	224534		7502		7502	600	8102
12	12	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас козырька. Монтаж	т конструкций	0,35844	57195,19 29280	17679,25 5185,98	20501 10495	6337 1859	3669	8524 2322	31347
13	13	С121-060405-2602	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,348	584899		203545		203545	16284	219829
14	14	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,7246	95,38 49,06	2,45 0,29	546 281	14 2	251	195 59	800
15	15	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,7246	79,99 28,67	1,74 0,29	458 164	10 2	284	114 46	618
16	16	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	10	807,5 748,65	21,11 8,72	8075 7486	211 87	377	6968 1203	16246
17	17	С121-100104-0102	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,5	1592		18308		18308	1465	19773
			Итого по разделу: 1261. Козырек над воротами									319931
			Раздел: 1262. Входная группа									
18	18	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас козырька. Демонтаж	т конструкций	4	35061,44 17568	12375,47 3630,19	140246 70272	49502 14521	20472	58507 15900	214653
19	19	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	25	3908,33 339,25	233,22 29,51	97708 8481	5831 738	83396	8666 8510	114884
20	20	Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3 К=5	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	25	978,5 90,5	35,4 12,96	24462 2262	885 324	21315	2431 2152	29045
21	21	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,5	726,08 375,52	30,03 15,57	36667 18964	1516 786	16187	18565 4419	59651
22	22	Е11-110101-1104 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	50,5	179,21 9,02	10,42 5,15	9050 456	526 260	8068	673 778	10501

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	Е11-110101-3109	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	м2 покрытия	50,5	6034,4 5443,44	98,78 38,82	304737 274894	4988 1960	24855	260243 45198	610178
24	24	С122-010101-0323	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	50,5	5617		283658		283658	22693	306351
25	25	С122-050102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	505	59		29795		29795	2384	32179
26	26	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Пандус. Устройство	м3	2	23181,83 4739,82	1039,94 398,32	46364 9480	2080 797	34804	9351 4457	60172
27	27	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас козырька. Монтаж	т конструкций	3	57195,19 29280	17679,25 5185,98	171586 87840	53038 15558	30708	71345 19434	262365
28	28	С121-060405-2602	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3	584899		1754697		1754697	140376	1895073
29	29	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,676	95,38 49,06	2,45 0,29	1877 965	49 6	863	670 204	2751
30	30	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,676	79,99 28,67	1,74 0,29	1574 564	35 6	976	393 157	2124
31	31	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами в один слой	м2 утепляемого покрытия	18	966,28 581,13	53,48 13,41	17393 10460	962 241	5970	9846 2179	29418
32	32	С121-070509-0507	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм	м2	18,36	1334		24492		24492	1959	26451
33	33	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	20	346,35 88,42	12,83 3,39	6927 1768	257 68	4902	1689 689	9305
34	34	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	22,12	91		2013		2013	161	2174
35	35	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	18	966,28 581,13	53,48 13,41	17393 10460	962 241	5970	9846 2179	29418
36	36	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	18	11479,49 581,13	53,48 13,41	206631 10460	962 241	195208	9846 17318	233795
37	37	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	20	346,35 88,42	12,83 3,39	6927 1768	257 68	4902	1689 689	9305
38	38	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	22,12	91		2013		2013	161	2174
39	39	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами в один слой	м2 утепляемого покрытия	18	966,28 581,13	53,48 13,41	17393 10460	962 241	5970	9846 2179	29418
40	40	С121-070509-0507	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм	м2	18,36	1334		24492		24492	1959	26451
41	41	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	18	847,26 195,68	14,64 4,56	15251 3522	263 82	11465	3316 1485	20052
42	42	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желобов	3	6564,4 919,5	153,7 51,54	19693 2758	461 155	16474	2680 1790	24163
43	43	Е11-100501-0703 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами		26,7	58920,92	29	1573189	774	1529797	38489	1740612

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		1596,15	5,56	42617	148		128934	
44	44	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Установка металлических ограждений		8	12912,68	82,97	103301	664	97930	5905	117942
				м		588,47	37,01	4708	296		8736	
45	45	С Комп.предл. ТОО "GDA Group"	Ограждение хромированное h=900мм		12	25000		300000		300000		324000
				м							24000	
46	46	Е11-202601-1614 Изм. и доп. вып. 19	Теплозавеса мощностью свыше 8 кВт. Установка		1	10661,88	25,75	10662	26	451	9981	22294
				компл		10185	0	10185	0		1651	
47	47	Прайс-Лист	Тепловая завеса 18кВт		1	160714,29		160714		160714		160714
				компл								
			Отпускная цена			160714		160714				
			Сметная стоимость оборудования					*160714*				
48	48	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж		34,3	2391,49	958,45	82028	32875	5756	36831	128368
				м2		1265,24	290,98	43398	9981		9509	
49	49	СПрайс-Лист	Покрытие из сайдинга		1	164083,93		164084		164084		177211
				компл							13127	
			Итого по разделу: 1262. Входная группа									6713193
			Раздел: 1263. Фасад									
50	50	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		303,98	1511,84	5,74	459569	1745	305822	121908	627995
				м		500,04	1,26	152002	383		46518	
			Итого по разделу: 1263. Фасад									627995
			Раздел: 1264. Комплект для оформления									
51	51	СПрайс-Лист	Комплект для оформления		1	1696768,75		1696769		1696769		1832511
				комл							135742	
			Итого по разделу: 1264. Комплект для оформления									1832511
			Раздел: 1265. Установка счетчика в тепловом узле									
52	52	Е11-160901-0504	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка		1	8462,63	221,22	8463	221	5434	2795	12159
				счетчик (водомер)		2807,64	43,92	2808	44		901	
53	53	Коммерческое предложение F D Co	Счетчик на тепловой узел		1	554166,96		554167		554167		598500
				компл							44333	
			Итого по разделу: 1265. Установка счетчика в тепловом узле									610659
			Раздел: 1266. Детская группа									
54	54	Прайс-Лист	Детская группа		1	133928,57	0	133929	0	0	0	133929
				комл		0	0	0	0		0	
			Итого по разделу: 1266. Детская группа									133929
			Раздел: 1267. Установка душевой кабины									
55	55	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Установка блоков из ПВХ профилей		2	1740,8	185,31	3482	370	945	2114	6044
				м2		1082,79	91,62	2166	183		448	
56	56	СПрайс-Лист	Дверь в душевую кабину		1	107000	0	107000	0	107000	0	107000
				компл		0	0	0	0		0	
			Итого по разделу: 1267. Установка душевой кабины									113044
			Раздел: 1268. Прокладка кабеля									
57	57	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		336	2237,76	0	751887	0	0	541359	1396706
				м3 грунта		2237,76	0	751887	0		103460	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	Е11-010205-0502	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	336	951,59 951,59	0 0	319734 319734	0 0	0	230209 43995	593938
59	59	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	800	507 87,84	419,16 177,44	405600 70272	335328 141952	0	152801 44672	603073
60	60	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	24	1778		42672		42672	3414	46086
61	61	Ц13-100904-0101	Прокладка сигнальной ленты	км	0,8	29597,44 9758,7	19838,74 4799,33	23678 7807	15871 3839	0	7104 2463	33245
62	62	СПрайс-Лист	Сигнальная лента	м	800	24 0	0 0	19200 0	0 0	19200	0 0	19200
63	63	С123-060137-0735	Кабели силовые АВЬбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,8	3556701		2845361		2845361	227629	3072990
64	64	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,005	711692,84 159999	0 0	3558 800	0 0	2758	608 333	4499
			Итого по разделу: 1268. Прокладка кабеля									5769737
			Раздел: 1269. Укладка брусчатки									
65	65	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	55	3767,74 156,24	1098,78 263,55	207226 8593	60433 14495	138200	24936 18573	250735
66	66	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,85	1778		6845		6845	548	7393
67	67	Е11-270501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Мостовые брусчатые, высота брусчатки 10 см. Устройство с заполнением швов битумной мастикой	м2 мостовой	55	1744,32 1297,8	113,96 28,01	95938 71379	6268 1541	18291	78753 13975	188666
68	68	С121-040509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	55	1806		99330		99330	7946	107276
69	69	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	12	1770,53 1164	32,69 13,35	21246 13968	392 160	6886	15258 2920	39424
70	70	С121-040503-0105	Камни бортовые из гранита марки 5ГП ГОСТ 32018-2012	м	12	5875		70500		70500	5640	76140
			Итого по разделу: 1269. Укладка брусчатки									669634
			Раздел: 1270. Тип 2(Исключение)									
			Раздел: 1271. Тип 2(Включение. Замена)									
			Раздел: 1272. Система безопасности (ВКС, для видеозвонка, Cisco)									
71	84	Прайс-Лист	SX20 Quickw	компл	1	2265178,57		2265179		2265179		2265179
			Отпускная цена			2265179		2265179				
			Сметная стоимость оборудования					*2265179*				
72	85	Прайс-Лист	SNTC-8X5XNBD SX20	компл	1	434991,07		434991		434991		434991
			Отпускная цена			434991		434991				
			Сметная стоимость оборудования					*434991*				
73	86	Прайс-Лист	Pwr Cord Euro	компл	1	92857,14		92857		92857		92857
			Отпускная цена			92857		92857				
			Сметная стоимость оборудования					*92857*				
74	87	Прайс-Лист	Pwr Cord Euro	компл	1	158178,57		158179		158179		158179
			Отпускная цена			158179		158179				
			Сметная стоимость оборудования					*158179*				
75	88	Прайс-Лист	SNTC-8X5XNBD SF-352		1	13562,5		13562				13562

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				компл						13562		
			Отпускная цена			13563		13562				
			Сметная стоимость оборудования					*13562*				
			Итого по разделу: 1272. Система безопасности (ВКС, для видеозвонка, Cisco)									2964768
			Раздел: 1273. Охранная сигнализация									
76	89	Ц13-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	35972,98	2,24	35973	2	344	21732	62321
						35627	0	35627	0		4616	
77	90	Прайс-Лист	**Контрольная панель Paradox SP7000**	компл	1	24107,14		24107		24107		24107
			Отпускная цена			24107		24107				
			Сметная стоимость оборудования					*24107*				
78	91	Ц13-100701-0111 Изм. и доп. вып. 18	**Устройства промежуточные на количество лучей 10. Монтаж оборудования**	шт.	27	6995,44	1,82	188877	49	6707	111093	323968
						6745,2	0	182120	0		23998	
79	92	Прайс-Лист	**Клавиатура Paradox K32**	компл	27	24107,14		650893		650893		650893
			Отпускная цена			24107		650893				
			Сметная стоимость оборудования					*650893*				
80	93	Ц13-080103-0301 Изм. и доп. вып. 18	**Трансформатор. Монтаж оборудования**	шт.	1	2604	504	2604	504	636	1208	4117
						1464	213,36	1464	213		305	
81	94	Прайс-Лист	**Бокс для панели с трансформатором**	компл	1	8928,57		8929		8929		8929
			Отпускная цена			8929		8929				
			Сметная стоимость оборудования					*8929*				
82	95	Ц13-100701-0303 Изм. я доп. вып. 18	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1	8022,04	1,82	8022	2	130	4813	13862
						7890	0	7890	0		1027	
83	96	Прайс-Лист	**Блок питания ИБП CCTV**	компл	1	8928,57		8929		8929		8929
			Отпускная цена			8929		8929				
			Сметная стоимость оборудования					*8929*				
84	97	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	18	2997,97	2,24	53963	40	1219	32149	93001
						2928	0	52704	0		6889	
85	98	Прайс-Лист	**Извещатель оптико-элктронный GSN PATROL 201**	компл	18	5803,57		104464		104464		104464
			Отпускная цена			5804		104464				
			Сметная стоимость оборудования					*104464*				
86	99	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19	**Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования**	шт.	23	1581,47	0	36374	0	2702	20540	61467
						1464	0	33672	0		4553	
87	100	Прайс-Лист	**Детектор разбития стекла BG 2000**	компл	23	6250		143750		143750		143750
			Отпускная цена			6250		143750				
			Сметная стоимость оборудования					*143750*				
88	101	Ц13-100701-0113 Изм. и доп. вып. 18	**Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования**	шт.	1	1986,48	1,82	1986	2	91	1155	3392
						1893,6	0	1894	0		251	
89	102	Прайс-Лист	**Тревожная сигализация ACS**	компл	1	15178,57		15179		15179		15179
			Отпускная цена			15179		15179				
			Сметная стоимость оборудования					*15179*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	103	Ц13-100701-0206	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	5	571 512,4	22,68 0	2855 2562	113 0	180	1563 353	4771
91	104	СПрайс-Лист	Кронштейн для датчика движения	компл	5	1339,29		6696		6696	536	7232
92	105	Ц13-080105-0102	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2. Монтаж оборудования	шт.	2	3493,3 2928	0 0	6987 5856	0 0	1131	4216 896	12099
93	106	Прайс-Лист	Аккумулятор 12 в7,2 а/ч	компл	2	6696,43		13393		13393		13393
			Отпускная цена			6696		13393				
			Сметная стоимость оборудования					*13393*				
94	107	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	834,23 819,31	4,4 1,46	1668 1639	9 3	21	1001 214	2883
95	108	Прайс-Лист	Сирена	компл	2	2232,14		4464		4464		4464
			Отпускная цена			2232		4464				
			Сметная стоимость оборудования					*4464*				
			Итого по разделу: 1273. Охранная сигнализация									**1563221**
			Раздел: 1274. Система видеонаблюдения									
96	109	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	6	4595,39 4589,73	5,66 0	27572 27538	34 0	0	16798 3550	47920
97	110	Прайс-Лист	Сирена	компл	6	61607,14		369643		369643		369643
			Отпускная цена			61607		369643				
			Сметная стоимость оборудования					*369643*				
98	111	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	350	897,03 623,92	26,75 8,89	313960 218372	9363 3112	86226	159468 37874	511302
99	112	СПрайс-Лист	Кабель UTP 5e	м	350	160,71		56248		56248	4500	60748
100	113	Ц13-100701-0111 Изм. и доп. вып. 18	Устройства промежуточные на количество лучей 10. Монтаж оборудования	шт.	2	6995,44 6745,2	1,82 0	13991 13490	4 0	497	8229 1778	23998
101	114	Прайс-Лист	POE коммутатор	компл	2	20535,71		41071		41071		41071
			Отпускная цена			20536		41071				
			Сметная стоимость оборудования					*41071*				
102	115	Ц13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	2	3546,77 3500	46,77 14,64	7094 7000	93 29	0	4288 911	12293
103	116	Прайс-Лист	Регистратор 32-канальный	компл	2	107142,86		214286		214286		214286
			Отпускная цена			107143		214286				
			Сметная стоимость оборудования					*214286*				
104	117	Прайс-Лист	Жесткий диск 6 Тб	компл	2	85714,29		171429		171429		171429
			Отпускная цена			85714		171429				
			Сметная стоимость оборудования					*171429*				
105	118	Ц13-110101-0105 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции для установки приборов, масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	4300,21 1521	652,27 366	8600 3042	1305 732	4254	2830 914	12344
106	119	СПрайс-Лист	Кронштейн	компл	2	22321,43		44643		44643	3571	48214

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	120	Ц13-110301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		2	1604,11	0	3208	0	166	2282	5929
				шт.		1521	0	3042	0		439	
108	121	Прайс-Лист	Телевизор LG Smart		2	134821,43		269643		269643		269643
				компл		134821		269643				
			Отпускная цена					*269643*				
			Сметная стоимость оборудования									
109	122	Прайс-Лист	Монитор LG 24		3	66964,29		200893		200893		200893
				компл		66964		200893				
			Отпускная цена					*200893*				
			Сметная стоимость оборудования									
110	123	Ц13-100701-0111 Изм. и доп. вып. 18	Устройства промежуточные на количество лучей 10. Монтаж оборудования		1	6995,44	1,82	6995	2	248	4115	11999
				шт.		6745,2	0	6745	0		889	
111	124	Прайс-Лист	Коммутатор 8 канальный		1	13392,86		13393		13393		13393
				компл		13393		13393				
			Отпускная цена					*13393*				
			Сметная стоимость оборудования									
			Итого по разделу: 1274. Система видеонаблюдения									**2015106**
			Раздел: 1275. Система СКД									
112	126	Прайс-Лист	Турникет моторизованный		1	417857,14		417857		417857		417857
				компл		417857		417857				
			Отпускная цена					*417857*				
			Сметная стоимость оборудования									
113	127	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Установка металлических ограждений без поручня		2,2	12912,68	82,97	28408	182	26931	1624	32435
				м		588,47	37,01	1295	81		2403	
114	128	СПрайс-Лист	Ограждение с калиткой		1	58035,71		58036		58036		62679
				компл							4643	
115	129	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		3	8022,04	1,82	24066	5	391	14439	41585
				шт.		7890	0	23670	0		3080	
116	130	Прайс-Лист	Блок питания 12В 5А		3	8928,57		26786		26786		26786
				компл		8929		26786				
			Отпускная цена					*26786*				
			Сметная стоимость оборудования									
117	131	Ц13-080105-0102	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2. Монтаж оборудования		3	3493,3	0	10480	0	1696	6324	18148
				шт.		2928	0	8784	0		1344	
118	132	Прайс-Лист	Аккумулятор 12 в7.2 а/ч		3	4017,86		12054		12054		12054
				компл		4018		12054				
			Отпускная цена					*12054*				
			Сметная стоимость оборудования									
119	133	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок		230,5473108	897,03	26,75	206808	6167	56798	105043	336799
				м кабеля		623,92	8,89	143843	2050		24948	
120	134	СПрайс-Лист	Кабель UTP		305	97,61		29771		29771		32153
				м							2382	
121	135	СПрайс-Лист	Кабель UTP		250	66,96		16740		16740		18079
				м							1339	
			Итого по разделу: 1275. Система СКД									**998575**
			Раздел: 1276. Уличный стенд и буквы на фасаде									
			Раздел: 1277. Установка спирального барьера									
			Раздел: 1278. Решетки на окнах									
			Раздел: 1279. Облицовка откосов									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					23602302	679867	16328197	3317975	33127440
								3003650	240254	6777757	1932560	
			Итого по объекту:									23602304
			Итого по стройке:									27876908
			В том числе :							6777757		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,2 %		313075				33440517
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		356436				33796953
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		535181				34332134
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Скидка			10%		3433213				30898921
			Итого со скидкой									
			НДС			12%		3707870				34606791
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ремонтно-строительное предприятие "Эталон", г.Алматы, МАЙБОРОДЫ,29

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор С.Ш. Шакиров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района", Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Баталханов,8

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Е.Ж. Туруспаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Специалист "Жау Инжиниринг" И. Куатулы

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ё

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Специалист ТОО "АльянсПроект" С.Б.Байшуаков

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)