Заказчик :- **"Управление строительства ЗКО"**

Подрядчик: - **ТОО ПМК -117**

Наименование стройки Строительство инженерно -коммуникационных сетей и благоустройство ж/домов пятно 53,54,55

Адрес: г. Уральск ЗКО

Акт выполненных работ №4
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Покрытие проездов - АСФАЛЬТОБЕТОНОМ											
		Смета 2-7. Покрытие тротуаров,дорожек , площадок									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка крупнозернистого /толщиной 10 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	132,1	2879,05	1040,37	380323	137433	224134	53043	468035
		НР - 108%; СП - 8%			141,98	229,81	18756	30358		34669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	145,31	1538,00				223487		
1.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	6,605	98,00				647		
2	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня М600 фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1321	1554,60	173,62	2053627	229352	1779718	119670	2347161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			33,73	50,15	44557	66248		173864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	249,669	6538,00				1632336		
2.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	39,63	98,00				3884		
3	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня М600 фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 до толщины 16 см	м2 основания	1321	92,24	9,86	121849	13026	108823	4180	136112
		НР - 108%; СП - 8%			--	2,93	--	3871		10082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	16,6446	6538,00				108822		
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов вязкого битума, с расходом 0,5т на 1000 м2	т	0,6605	108097,79	1790,46	71399	1182	70217	658	77822
		НР - 108%; СП - 8%			--	922,78	--	609		5765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,68032	103211,00				70216		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных среднезернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	298	2392,36	125,94	712923	37530	662066	24264	796234
		НР - 108%; СП - 8%			44,72	30,67	13327	9140		58975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	28,7868	22928,00				660024		
5.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00185	216144,00				399		
5.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0447	25046,00				1120		
5.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00322	162959,00				524		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**				**3340121**	**418523**	**2844958**	**201815**	**3825364**
							76640	**110226**	**--**	**283355**	
		Итого по акту:-									**3 825 364**
		Временные здания и сооружения 1%								**38254**	**3 863 618**
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,53%								**59113**	**3 922 731**
		Непредвиденные затраты 2%:								**78455**	**4 001 186**
		Итого в текущих ценах									**4 001 186**
		Сметная стоимость в текущем уровне цен на 2021 г. К= 1,050036									**4 201 389**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Итого в текущих ценах									**4 001 186**			4001185,61	
		Сметная стоимость в текущем уровне цен на 2021 г. К= 1,050036									**4 201 389**			4201388,933	
		Коэффициент перехода на сумму договора К-0,9									**3 781 250,0**			3781250,04	✓
		НДС 12 %::									**453 750,0**			453750,0047	✓
		Всего по акту:									**4 235 000,0**			4 235 000,04	✓

И.О. Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Уральска" ЗКО

Ибасов А.К.

Директор ТОО "ПМК-117"

Попова О.И.

Технадзор ТОО "Аймереке"

Батыров С.

Эксперт авторского надзора ТОО "Гипрогаз"

Чекалин В.Г.