Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Pride grup»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «ПСИ Каз Нур»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 9-ти этажного железобетонного Монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11 -ти Многоэтажного жилых домов(всего 12 дома) в административно-деловом центре

Жилой дом №26 ф-2

АКТ

Выполненных работ за 25 НОЯБРЬ 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	11383,2	23,36	22,08	265902	251332	67957	0,01	101				
				1,28	5,56	14570	63272	87,3	0,02	220				
2	E0101-38-2	-Срезка недобора грунта 2 группы в выемках м3	104,04	123,98	51,24	12899	5332	7808	0,48	50				
				72,23	13,74	7515	1429	87,3	0,05	5				
3	E0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, K=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	856,8	262,72	-	225095	-	228922	1,85	1583				
				262,72	-	225095	-	101,7	-	-				
4	E0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы	1556	21,55	4,52	33526	7027	23133	0,11	168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				17,03	-	26499	-	87,3	-	-
5	Е0101-24-6	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2828,8	6,01	6,01	16991	16991	5146	-	-
				-	2,08	-	5895	87,3	0,01	19
6	Е0101-24-14 К=4	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2828,8	19,02	19,02	53792	53792	16292	-	-
				-	6,6	-	18663	87,3	0,02	61
7	Е0101-17-2	м3 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	7378	29,6	28,58	218363	210826	67969	0,01	51
				0,99	9,56	7304	70552	87,3	0,04	258
8	Е010334-А10 К=0,9	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км	12911,5	22,14	22,14	285861	285861	51455	-	-
				-	4,43	-	52172	90	0,09	1201
9	Е0101-139-1	т -Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	7378	89	88,73	656663	654671	160123	-	13
				0,25	24,61	1845	181573	87,3	0,08	626
10	Е0101-12-7 т.ч. п-1.7 п-3.33 К=1,25	м3 -Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы	360,2	23,14	21,88	8336	7881	2129	0,01	3
				1,26	5,51	455	1984	87,3	0,02	7
11	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	360,2	21,55	4,52	7761	1627	5355	0,11	39
				17,03	-	6134	-	87,3	-	-
12	Е0101-27-5	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы	1442,28	3,35	3,35	4834	4834	1464	-	-
				-	1,16	-	1677	87,3	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 5 м								
13	Е0101-27-11-К=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1442,28 м3	2,96 -	2,96 1,03	4274 -	4274 1483	1295 87,3	- -	- 5
14	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1442,28 м3	21,55 17,03	4,52 -	31075 24562	6513 -	21443 87,3	0,11 -	156 -
15	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1442,28 м3	14,12 1,62	12 2,75	20361 2036	17304 3959	5496 87,3	0,01 0,01	18 18
16	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	618,12 м3	134,1 134,1	- -	82890 82890	- -	84299 101,7	0,97 -	601 -
17	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1385 м3	23,36 1,28	22,08 5,56	32352 1773	30580 7698	8268 87,3	0,01 0,02	12 27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1960976	1558844			2795
			Тенге			400978	415357			2451
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1960976	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	816335	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1101	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			758554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		379
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	113783	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163172	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2882702	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5626
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	930118	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2882702	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5626
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	930118	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаментные плиты								
18	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	64,71	1276,77	100,89	82620	6529	11133	0,85	55
				123,75	38,25	8008	2475	106,2	0,18	12
		м3								
19	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	509,44	6837,11	196,62	3483098	100166	166822	1,79	912
				272,25	74,27	138695	37836	94,5	0,36	185
		м3								
		Каркас/ФК-1/								
20	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,914	68800	-	338083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		/Каркас /КП-1,КП-1.1,КП-2,КП-2.1/								
21	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	9,3392	59900	-	559418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,42884	68800	-	29504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,15288	66000	-	208090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4218	45800	-	19318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Нижнее и верхнее армирование основное								
25	С12041-73 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	11,81809	65900	-	778812	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 12 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		Нижнее и верхнее армирование дополнительное								
26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,69535	52400 -	- -	88836 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,34768	51000 -	- -	17732 -	- -	- -	- -	- -
28	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,82816	50900 -	- -	42153 -	- -	- -	- -	- -
		Поперечная арматура								
29	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,348	50900 -	- -	17713 -	- -	- -	- -	- -
		Анкерные выпуски для лестницы								
30	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,18966	126994,77 5535	680,89 256,5	24086 1050	129 49	1038 94,5	33,1 1,26	6 -
31	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,18966	52400 -	- -	9938 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фрагменты /1,2,2н,3,3н,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16								
32	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	5,30029	126994,77 5535	680,89 256,5	673109 29337	3609 1360	29008 94,5	33,1 1,26	175 7
		1т								
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,07601	65900 -	- -	70909 -	- -	- -	- -	- -
		т								
34	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,41992	61300 -	- -	25741 -	- -	- -	- -	- -
		т								
35	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,77094	61200 -	- -	47182 -	- -	- -	- -	- -
		т								
36	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0444	58700 -	- -	2606 -	- -	- -	- -	- -
		т								
37	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,2814	52102 -	- -	14662 -	- -	- -	- -	- -
		т								
38	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,51084	52400 -	- -	26768 -	- -	- -	- -	- -
		т								
39	С12041-25	-Арматурные заготовки, не	0,15102	51000	-	7702	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
40	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2472	50900	-	12582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,61508	59900	-	96743	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,09612	64400	-	6190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,08736	66000	-	5766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Приямок								
44	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02764	5239,08	327,33	145	9	53	11,6	-
				1890	123,75	52	3	94,5	0,6	-
		1т								
45	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02764	65900	-	1821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0171	70437,87	304,24	1204	5	158	58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9675	114,75	165	2	94,5	0,56	-
		1т Решетка /Р-1/								
47	ЕО109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,05941	9850,48	1162,95	585	69	359	46,6	3
				7357,5	108	437	6	81	0,53	-
		т								
48	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,05941	134000	-	7961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	ЕО113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,5832	40,72	0,04	24	-	4	0,04	-
				8,32	-	5	-	81	-	-
		м2 Боковая гидроизоляция								
50	ЕО108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	82,08	245,44	3,82	20146	314	3381	0,21	17
				37,35	1,44	3066	118	106,2	0,01	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6721249	110830			1170
			Тенге			180815	41849			204
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6712703	-	-		-
		Материалы -	Тенге			790508	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	222221	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2428272	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3202785	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			211597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31740	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			415458	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7339758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1477
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	253961	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8546	-	-		-
		Материалы -	Тенге			79	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	444	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7961	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			359	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			534	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	497	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7349198	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1480
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	254458	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ								
		Колонна К-1 (4шт)								
51	ЕО106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	5,1467	10891,18	990,15	56054	5096	9819	10,4	54
				1644,75	374,04	8465	1925	94,5	1,83	9
		м3								
52	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2043	59900	-	12238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0275	64400	-	1771	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05453	66000	-	3599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0138	45800	-	632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00128	50900	-	65	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
57	С12041-5 Изм. и	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,0138	52102	-	719	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Колонна К-2 (6шт)								
58	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	7,72	10891,18 1644,75	990,15 374,04	84080 12697	7644 2888	14728 94,5	10,4 1,83	80 14
		м3								
59	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4174	59900 -	-	25002 -	-	-	-	-
		т								
60	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02115	64400 -	-	1362 -	-	-	-	-
		т								
61	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0818	66000 -	-	5399 -	-	-	-	-
		т								
62	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0304	45800 -	-	1392 -	-	-	-	-
		т								
63	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00096	50900 -	-	49 -	-	-	-	-
		т								
64	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ	0,02024	52102 -	-	1055 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5781-82								
		т								
		Колонна К-3 (2шт)								
65	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	2,5733	10891,18 1644,75	990,15 374,04	28026 4232	2548 963	4909 94,5	10,4 1,83	27 5
		м3								
66	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,20392	59900 -	- -	12215 -	- -	- -	- -	- -
		т								
67	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02726	66000 -	- -	1799 -	- -	- -	- -	- -
		т								
68	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,015223	45800 -	- -	697 -	- -	- -	- -	- -
		т								
69	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,013779	52102 -	- -	718 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Колонна К-4 (4шт)								
70	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	5,1467	10891,18 1644,75	990,15 374,04	56054 8465	5096 1925	9819 94,5	10,4 1,83	54 9
		м3								
71	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,32049	59900 -	- -	19197 -	- -	- -	- -	- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		004								
72	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,05453	66000 -	- -	3599 -	- -	- -	- -	- -
73	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,02368	45800 -	- -	1085 -	- -	- -	- -	- -
74	С12041-5 Изм.и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,013779	52102 -	- -	718 -	- -	- -	- -	- -
		Колонна К-5 (4шт)								
75	30106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	5,1467	10891,18 1644,75	990,15 374,04	56054 8465	5096 1925	9819 94,5	10,4 1,83	54 9
76	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,2796	59900 -	- -	16748 -	- -	- -	- -	- -
77	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,01407	64400 -	- -	906 -	- -	- -	- -	- -
78	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0579	66000 -	- -	3821 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,020297	45800 -	- -	930 -	- -	- -	- -	- -
80	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,00672	50900 -	- -	342 -	- -	- -	- -	- -
81	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,014369	52102 -	- -	749 -	- -	- -	- -	- -
		Колонна К-6 (2шт)								
82	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	2,5733	10891,18 1644,75	990,15 374,04	28026 4232	2548 963	4909 94,5	10,4 1,83	27 5
83	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,20444	59900 -	- -	12246 -	- -	- -	- -	- -
84	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0291	66000 -	- -	1921 -	- -	- -	- -	- -
85	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,015223	45800 -	- -	697 -	- -	- -	- -	- -
86	С12041-5	-Сталь арматурная	0,013779	52102	-	718	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.19	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
87	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,023704	93997,62	304,24	2228	7	743	198	5
				33075	114,75	784	3	94,5	0,56	-
		1т								
88	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	0,01879	95320,62	304,24	1791	6	613	205,92	4
				34398	114,75	646	2	94,5	0,56	-
		1т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			444700	28041			303
			Тенге			47988	10593			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			444700	-	-		-
	Материалы -		Тенге			62086	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	58581	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			132388	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			174198	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			55359	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8304	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			30004	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			530063	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		382
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	66884	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			530063	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		382
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	66884	-		-
		РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ								
89	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	25,347	13646,02	407,3	345886	10324	60813	14,4	365
				2385	153,86	60453	3900	94,5	0,75	19
		м3								
90	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,0263	59900	-	121375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		004								
91	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,4305	62100 - -	- -	26734 - -	- -	- -	- -	- -
92	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,03121	64400 - -	- -	2010 - -	- -	- -	- -	- -
93	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,508	66000 - -	- -	33528 - -	- -	- -	- -	- -
94	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0456	45800 - -	- -	2088 - -	- -	- -	- -	- -
95	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,00456	48300 - -	- -	220 - -	- -	- -	- -	- -
96	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,003	50900 - -	- -	153 - -	- -	- -	- -	- -
97	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1008	53000 - -	- -	5342 - -	- -	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	О2, СН РК 8.02-04С-2 О04	т									
98	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно		0,04978	60300	-	3002	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		т ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ									
99	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,036	93997,62	304,24	3384	11	1129	198	7
					33075	114,75	1191	4	94,5	0,56	-
		1т									
100	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м		0,024	95320,62	304,24	2288	7	783	205,92	5
					34398	114,75	826	3	94,5	0,56	-
		1т									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				546010	10342			377
			Тенге				62469	3907			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				546010	-	-		-
	Материалы -		Тенге				125067	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	66376	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				194453	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				153679	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				62725	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		31
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	9409	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				36524	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				645259	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		428
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	75784	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				645259	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		428
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	75784	-		-
	РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВИД 1-12										
101	Е0106-17-3	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм		61,9467	11944,98	442,42	739952	27406	148084	14	867
					2362,5	167,13	146349	10353	94,5	0,82	51
		м3									
102	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		2,0738	65900	-	136663	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
103	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,254094	61200 -	-	76751 -	-	-	-	-
104	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,547556	61300 -	-	33565 -	-	-	-	-
105	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,05286	58700 -	-	3103 -	-	-	-	-
106	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,076063	69000 -	-	5248 -	-	-	-	-
107	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,115647	55620 -	-	6432 -	-	-	-	-
108	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,015984	52400 -	-	838 -	-	-	-	-
109	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0028	48300 -	-	135 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		Каркас /Кп-1/								
110	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,06	64400 -	- -	3864 -	- -	- -	- -	- -
111	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00776	69000 -	- -	535 -	- -	- -	- -	- -
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ								
112	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01872	93997,62 33075	304,24 114,75	1760 619	6 2	587 94,5	198 0,56	4 -
		1т								
	У	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		1008846	27412			871
				Тенге		146968	10355			51
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1008846	-	-		-
		Материалы -		Тенге		186115	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	157324	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		267135	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		381217	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		148671	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	22301	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		69451	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1226968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		996
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	179624	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		1226968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		996
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	179624	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ								
		На отм.-1,550								
113	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади	0,94	11275,35 1282,5	241,1 91,08	10599 1206	227 86	1220 94,5	8,06 0,44	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 6 м								
114	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм м3 т	0,0892	65900 - -	- - -	5878 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
115	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,00885	53000 -	- -	469 -	- -	- -	- -	- -
		На отм.-0,150								
116	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	87,4	11275,35 1282,5	241,1 91,08	985465 112091	21072 7960	113448 94,5	8,06 0,44	704 39
117	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	9,0602	65900 -	- -	597067 -	- -	- -	- -	- -
		Обрамление отверстий								
118	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,41116	5239,08 1890	327,33 123,75	2154 777	135 51	782 94,5	11,6 0,6	5 -
119	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,41116	52400 -	- -	21545 -	- -	- -	- -	- -
		Каркасы КП-1 (61п.м),КП (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт)								
120	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,624168	64400 -	- -	104596 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2004	т								
121	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,25635	69000 -	- -	17688 -	- -	- -	- -	- -
122	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,89208	53000 -	- -	47280 -	- -	- -	- -	- -
123	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т Дополнительная арматура	0,029	93997,62 33075	304,24 114,75	2726 959	9 3	910 94,5	198 0,56	6 -
124	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,44093	52400 -	- -	23105 -	- -	- -	- -	- -
125	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,37772	51000 -	- -	19264 -	- -	- -	- -	- -
		Выпуски для лестницы								
126	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,07548	126994,77 5535	680,89 256,5	9586 418	51 19	413 94,5	33,1 1,26	2 -
127	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,7548	52400 -	- -	39552 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1886974	21494			725
			Тенге			115450	8120			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1886974	-	-		-
		Материалы -	Тенге			329947	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	123570	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			876444	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			543640	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			116773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17516	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120225	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2123972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		823
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141086	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2123972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		823
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141086	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			12568756	1750962			6241
			Тенге			954668	490181			2816
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12560210	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1493776	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1444406	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3898691	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4456619	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1353679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		677
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	203052	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			834833	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14748723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9732
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1647458	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8546	-	-		-
		Материалы -	Тенге			79	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	444	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7961	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			359	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			534	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	497	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			14758162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9735
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1647955	-		-
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			162340				

Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге	14920502
Доп.затраты при производстве работ зимнее время 0,49%	Тенге	73110
Затраты на выслуга лет,1%	Тенге	149205
Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге	59682
Итого с доп.затратами на строительство	Тенге	15202499
Пересчет в текущих цена на 2015г К=2,73677	Тенге	41605743
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	41605743
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	832115
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	42437858
Итого с понижающими коэффициентами К=0,97	Тенге	41164722
НДС 12%	Тенге	4939767
Итого с НДС	Тенге	46104489

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Prade group» Мурат Максат

Инженер-эксперт Т.Карабаев

Справка

форма 3

о стоимости выполненных работ и затрат 20 декабрь 2017г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"
Технадзор: ТОО «Prade group»
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО ПСИ Каз Нур "
Наименование объекта: "Строительство 9-ти этажного железобетонного Монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11 –ти Многоэтажного жилых домов(всего 12 дома) в административно-деловом центре Жилой дом №26

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	83617864	93652008	42010721	47052008
	в т.ч. Оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	83617864	93652008	42010721	47052008

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
_____ Турханов А.

Технадзор:
Директор
ТОО"Prade group"
_____ М.Максат
Инженер-эксперт
_____ Т.Карабаев

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ Ш.Тюлтебаев