Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Pride group»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «ПСИ Каз Нур»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 9-ти этажного железобетонного Монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11 -ти Многоэтажного жилых домов(всего 12 дома) в административно-деловом центре ф-2

Жилой дом №26

АКТ

Выполненных работ за 20 декабрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ								
		Колонна К-1 (4шт)								
1	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	4,43	10891,18	990,15	48248	4386	8451	10,4	46
				1644,75	374,04	7286	1657	94,5	1,83	8
		м3								
2	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,585	59900	-	35042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,07872	64400	-	5070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
4	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1562	66000 -	- -	10309 -	- -	- -	- -	- -
5	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0395	45800 -	- -	1809 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,00366	50900 -	- -	186 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0386	52102 -	- -	2011 -	- -	- -	- -	- -
		Колонна К-2 (6шт)								
8	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	6,6545	10891,18 1644,75	990,15 374,04	72475 10945	6589 2489	12695 94,5	10,4 1,83	69 12
9	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,1952	59900 -	- -	71592 -	- -	- -	- -	- -
10	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,06058	64400 -	- -	3901 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
11	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,23423	66000 -	-	15459 -	-	-	-	-
12	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,08718	45800 -	-	3993 -	-	-	-	-
13	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,01008	50900 -	-	513 -	-	-	-	-
14	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,05796	52102 -	-	3020 -	-	-	-	-
		Колонна К-3 (2шт)								
15	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	2,2182	10891,18 1644,75	990,15 374,04	24159 3648	2196 830	4232 94,5	10,4 1,83	23 4
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,58396	59900 -	-	34979 -	-	-	-	-
17	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,078	66000 -	-	5148 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,04359	45800 -	-	1996 -	-	-	-	-
19	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,03864	52102 -	-	2013 -	-	-	-	-
		Колонна К-4 (4шт)								
20	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	4,4364	10891,18 1644,75	990,15 374,04	48318 7297	4393 1659	8464 94,5	10,4 1,83	46 8
21	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,91776	59900 -	-	54974 -	-	-	-	-
22	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1562	66000 -	-	10309 -	-	-	-	-
23	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0678	45800 -	-	3105 -	-	-	-	-
24	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,03864	52102 -	-	2013 -	-	-	-	-
		Колонна К-5 (4шт)								
25	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке	4,4364	10891,18	990,15	48318	4393	8464	10,4	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высотой до 4 м, периметром до 2 м		1644,75	374,04	7297	1659	94,5	1,83	8
		м3								
26	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,801	59900	-	47980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04029	64400	-	2595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1658	66000	-	10943	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,05812	45800	-	2662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00672	50900	-	342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,04115	52102	-	2144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Колонна К-6 (2шт)								
32	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до	2,2182	10891,18	990,15	24159	2196	4232	10,4	23
				1644,75	374,04	3648	830	94,5	1,83	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 м								
		м3								
33	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5854	59900	-	35065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0833	66000	-	5498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,04359	45800	-	1996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,04165	52102	-	2170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ								
37	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,023704	93997,62	304,24	2228	7	743	198	5
				33075	114,75	784	3	94,5	0,56	-
		1т								
38	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	0,01879	95320,62	304,24	1791	6	613	205,92	4
				34398	114,75	646	2	94,5	0,56	-
		1т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			648534	24166			262
			Тенге			41552	9129			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			648534	-	-		-
	Материалы -		Тенге			53860	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	50681	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			378839	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			150117	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			47894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41786	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			738213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		331
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57865	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			738213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		331
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57865	-		-
		РАЗДЕЛ 2. РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ								
39	E0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	50,693	13646,02	407,3	691758	20647	121624	14,4	730
				2385	153,86	120903	7800	94,5	0,75	38
		м3								
40	C12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	5,5263	59900	-	331025	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	C12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	1,17421	62100	-	72918	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	C12041-116	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	0,08511	64400	-	5481	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	C12041-95	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	1,3858	66000	-	91463	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	C12041-28	-Арматурные заготовки, не	0,1243	45800	-	5693	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т		-	-	-	-	-	-	-
45	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,01244	48300 - -	-	601 - -	-	-	-	-
46	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,2749	53000 - -	-	14570 - -	-	-	-	-
47	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно т	0,13575	60890 - -	-	8186 - -	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1221695	20647		730
	Тенге	120903	7800		38
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1221695	-	-	-
Материалы -	Тенге	242856	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	128702	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	529937	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	307352	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	121624	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	61
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18244	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	80599	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1423917	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	829
Сметная заработная плата -	Тенге	-	146946	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1423917	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	829
Сметная заработная плата -	Тенге	-	146946	-	-

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВИД 1-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ЕО106-17-3	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	123,8933	11944,98	442,42	1479903	54813	296167	14	1735
				2362,5	167,13	292698	20706	94,5	0,82	101
		м3								
49	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,295	65900	-	546641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,0164	61200	-	307004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,190224	61300	-	134261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2114	58700	-	12409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3043	69000	-	20997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,46259	55620	-	25729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	0,063936	52400	-	3350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	класса А-III, d 12 мм т								
56	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,011232	48300 - -	-	543 - -	-	- -	-	- -
		Каркас /Кп-1/								
57	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,24	64400 - -	-	15456 - -	-	- -	-	- -
58	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,03104	69000 - -	-	2142 - -	-	- -	-	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	2548433	54813			1735
	Тенге	292698	20706			101
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2548433	-	-		-
Материалы -	Тенге	369959	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	313404	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1068531	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	762433	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	296167	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		148
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	44425	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	170676	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3015276	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1984
Сметная заработная плата -	Тенге	-	357829	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	3015276	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1984
Сметная заработная плата -	Тенге	-	357829	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На отм.+2,900								
59	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	87,2	11275,35	241,1	983210	21024	113188	8,06	703
				1282,5	91,08	111834	7942	94,5	0,44	39
		м3								
60	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002; СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,9534	65900	-	590029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Обрамление отверстий								
61	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,41116	5239,08	327,33	2154	135	782	11,6	5
				1890	123,75	777	51	94,5	0,6	-
		1т								
62	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,41116	52400	-	21545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт)								
63	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,624168	64400	-	104596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
64	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,25597	69000	-	17662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,89208	53000	-	47280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,029	93997,62	304,24	2726	9	910	198	6
				33075	114,75	959	3	94,5	0,56	-
		1т								
		Дополнительная арматура								
67	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,38594	52400	-	20223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	C12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,22308	51000	-	11377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Выпуски для лестницы								
69	E0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,07548	126994,77	680,89	9586	51	413	33,1	2
				5535	256,5	418	19	94,5	1,26	-
		1т								
70	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7548	52400	-	39552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		На отм.+5,900								
71	E0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	87,2	11275,35	241,1	983210	21024	113188	8,06	703
				1282,5	91,08	111834	7942	94,5	0,44	39
		м3								
72	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,0513	65900	-	596481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Обрамление отверстий								
73	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,41116	5239,08	327,33	2154	135	782	11,6	5
				1890	123,75	777	51	94,5	0,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
74	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,41116	52400	-	21545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт)								
75	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,624168	64400	-	104596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
76	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,25597	69000	-	17662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
77	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,89208	53000	-	47280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,029	93997,62	304,24	2726	9	910	198	6
				33075	114,75	959	3	94,5	0,56	-
		1т								
		Дополнительная арматура								
79	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,29696	52400	-	15561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
80	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,40053	51000	-	20427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004	Выпуски для лестницы								
81	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,07548	126994,77	680,89	9586	51	413	33,1	2
				5535	256,5	418	19	94,5	1,26	-
		1т								
82	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7548	52400	-	39552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			3710720	42437			1432
			Тенге			227976	16032			78
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3710720	-	-		-
	Материалы -		Тенге			651690	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	244008	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1715368	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1073248	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			230587	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		115
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	34588	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			236478	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4177785	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1625
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	278596	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			4177785	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1625
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	278596	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы								
83	Е0106-16-5	-Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	17,87	7174,38	170,88	128206	3054	14769	5,18	93
				810	64,55	14475	1154	94,5	0,32	6
		м3								
84	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,42064	65900	-	27720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
85	С12041-24	-Арматурные заготовки, не	1,1659	52400	-	61093	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	-	-	-	-	-	-	-	
86	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,19164	52102 -	- -	9985 -	- -	- -	- -	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				227004	3054			93
		Тенге				14475	1154			6
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				227004	-	-		-
	Материалы -	Тенге				23988	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	15628	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				98798	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				86690	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				14769	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	2215	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				14506	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				256279	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		106
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	17844	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				256279	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		106
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	17844	-		-

РАЗДЕЛ 6. Стены пенополистролфибробетонные

87	Е0107-64-2	-Устройство стен с окнами из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями	642,63	524,67 229,5	205,82 59,61	337166 147484	132264 38307	234096 126	1,37 0,23	880 148
		м2								
88	СПРАЙС-ЛИСТ	-Стеновые панели SP из пенополистролфибробетона толщ.210мм	642,63	3001,45 -	- -	1928822 -	- -	- -	- -	-
		м2								
89	СПРАЙС-ЛИСТ	-Самоклеющие серпянка для геретизации швов шириной 50мм(в рулоне 20 м)	51,72	180,09 -	- -	9314 -	- -	- -	- -	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	2,87336	93997,62	304,24	270089	874	90121	198	569
				33075	114,75	95036	330	94,5	0,56	2
		1т								
91	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2288	175710,1	1826,1	40202	418	2534	42,7	10
				8100	690,75	1853	158	126	3,37	1
		т								
92	Е0108-12-2	-Крепление сводов стальными затяжками	0,7804	6858,56	846,56	5352	661	5223	32,7	26
				5985	317,25	4671	248	106,2	1,55	1
		т								
93	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,774	172800	-	133747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
94	Е0108-7-3 Изм. и доп.№ 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Перегородки из кирпича толщ.120мм -Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 6 м	964,83	969,03	34,73	934948	33509	243877	1,43	1380
			225	13,01		210087	12552	106,2	0,06	61
		м2								
95	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5385,9	108,6	48,9	584909	263371	238536	0,22	1185
				39,6	12,2	213282	65708	85,5	0,07	381
		м								
96	СПРАЙС-ЛИСТ	-Трубы ПХВ с зондом наружный диаметр 25мм	5385,9	15,33	-	82566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			4327116	431095			4049

			Тенге			679412	117303			594
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			667475	-	-		-
	Материалы -		Тенге			108257	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	278990	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82566	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			238536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35780	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54361	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			960372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1685
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	314770	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3525894	-	-		-
		Материалы -	Тенге			836068	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	517726	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1938136	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			117835	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			575852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		288
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	86378	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246105	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4347850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3365
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	604103	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			133747	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			133747	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8025	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			141772	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5449994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5051
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	918874	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			12683501	576213			8300
			----			---	---			---
			Тенге			1377016	172123			862
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			667475	-	-		-
		Материалы -	Тенге			108257	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	278990	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82566	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			238536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35780	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54361	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			960372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1685
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	314770	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11882280	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2178421	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1270149	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5729608	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2497674	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1286892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	193034	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			790150	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13959322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8240
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1463183	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			133747	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			133747	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8025	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			141772	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			15061465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		9925
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1777953	-		-
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			165676				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			15227141				
		Доп.затраты при производстве работ зимнее время 0,49%	Тенге			74613				
		Затраты на выслугу лет,1%	Тенге			152271				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			60909				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			15514934				
		Пересчет в текущих цена на 2017г К=2,73677	Тенге			42460806				
		Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге			42460806				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			849216				
		Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге			43310022				
		Итого с понижающими коэффициентами К=0,97	Тенге			42010721				
		НДС	Тенге			5041287				
		Итого с НДС	Тенге			47052008				

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Тюлтебаев

Начальник участка объекта Ж.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Prade group» Мурат Максат

Инженер-эксперт Т.Карабаев