Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Pride group»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «ПСИ Каз Нур»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 9-ти этажного железобетонного Монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11 -ти Многоэтажного жилых домов(всего 12 дома) в административно-деловом центре ф-2

Жилой дом №26

АКТ

Выполненных работ за 26 ДЕКАВРЬ 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей			ЗП рабочих строителей			%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ										
		Колонна К-1 (4шт)										
1	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	4,43	10891,18	990,15	48248	4386	8451	10,4	46		
				1644,75	374,04	7286	1657	94,5	1,83	8		
		м3										
2	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,585	59900	-	35042	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
3	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,07872	64400	-	5070	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
4	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1562	66000 -	-	10309 -	-	-	-	-
5	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0395	45800 -	-	1809 -	-	-	-	-
6	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,00366	50900 -	-	186 -	-	-	-	-
7	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0386	52102 -	-	2011 -	-	-	-	-
		Колонна К-2 (6шт)								
8	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	6,6545	10891,18 1644,75	990,15 374,04	72475 10945	6589 2489	12695 94,5	10,4 1,83	69 12
9	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,1952	59900 -	-	71592 -	-	-	-	-
10	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,06058	64400 -	-	3901 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
11	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,23423	66000 -	- -	15459 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,08718	45800 -	- -	3993 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,01008	50900 -	- -	513 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,05796	52102 -	- -	3020 -	- -	- -	- -	- -
		Колонна К-3 (2шт)								
15	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	2,2182	10891,18 1644,75	990,15 374,04	24159 3648	2196 830	4232 94,5	10,4 1,83	23 4
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,58396	59900 -	- -	34979 -	- -	- -	- -	- -
17	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,078	66000 -	- -	5148 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,04359	45800 -	-	1996 -	-	-	-	-
19	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,03864	52102 -	-	2013 -	-	-	-	-
		Колонна К-4 (4шт)								
20	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	4,4364	10891,18 1644,75	990,15 374,04	48318 7297	4393 1659	8464 94,5	10,4 1,83	46 8
21	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,91776	59900 -	-	54974 -	-	-	-	-
22	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1562	66000 -	-	10309 -	-	-	-	-
23	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0678	45800 -	-	3105 -	-	-	-	-
24	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,03864	52102 -	-	2013 -	-	-	-	-
		Колонна К-5 (4шт)								
25	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке	4,4364	10891,18	990,15	48318	4393	8464	10,4	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высотой до 4 м, периметром до 2 м		1644,75	374,04	7297	1659	94,5	1,83	8
		м3								
26	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,801	59900	-	47980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04029	64400	-	2595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1658	66000	-	10943	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,05812	45800	-	2662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00672	50900	-	342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,04115	52102	-	2144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Колонна К-6 (2шт)								
32	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до	2,2182	10891,18	990,15	24159	2196	4232	10,4	23
				1644,75	374,04	3648	830	94,5	1,83	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 м								
		м3								
33	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5854	59900	-	35065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0833	66000	-	5498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,04359	45800	-	1996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,04165	52102	-	2170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ								
37	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,023704	93997,62	304,24	2228	7	743	198	5
				33075	114,75	784	3	94,5	0,56	-
		1т								
38	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	0,01879	95320,62	304,24	1791	6	613	205,92	4
				34398	114,75	646	2	94,5	0,56	-
		1т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			648534	24166			262
			Тенге			41552	9129			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			648534	-	-		-
	Материалы -		Тенге			53860	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	50681	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			378839	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			150117	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			47894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41786	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			738213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		331
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57865	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			738213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		331
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57865	-		-
		РАЗДЕЛ 2. РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ								
39	Е0106-18-2 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	20	13741,42	407,3	274828	8146	49788	14,98	300
				2480,4	153,86	49608	3077	94,5	0,75	15
		м3								
40	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,5263	59900	-	331025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,17421	62100	-	72918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,08511	64400	-	5481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,3858	66000	-	91463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	С12041-28	-Арматурные заготовки, не	0,1243	45800	-	5693	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т		-	-	-	-	-	-	-
45	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,01244	48300 -	-	601 -	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,2749	53000 -	-	14570 -	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно т	0,13575	60300 -	-	8186 -	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	804765	8146					300
			----	---	---					---
			Тенге	49608	3077					15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	804765	-	-				-
	Материалы -		Тенге	95814	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	52685	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	529937	-	-				-
	Местные материалы -		Тенге	121260	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	49788	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-				25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	7468	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	51273	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	905826	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				339
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	60153	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	905826	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				339
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	60153	-				-

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВИД 1-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	44,54	12039,48	442,42	536238	19705	110450	14,56	649
				2457	167,13	109435	7444	94,5	0,82	36
		м3								
49	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,295	65900	-	546641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,0164	61200	-	307004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,190224	61300	-	134261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2114	58700	-	12409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3043	69000	-	20997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,46259	55620	-	25729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	0,063936	52400	-	3350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 12 мм т								
56	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,011232	48300 -	- -	543 -	- -	- -	- -	- -
		Каркас /Кп-1/								
57	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,24	64400 -	- -	15456 -	- -	- -	- -	- -
58	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,03104	69000 -	- -	2142 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1604769	19705			649
		Тенге				109435	7444			36
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1604769	-	-		-
	Материалы -	Тенге				133001	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	116879	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1068531	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				274097	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				110450	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		55
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	16568	-		-
	Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				102913	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1818132	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		740
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	133446	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1818132	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		740
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	133446	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На отм.+8,900								
59	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	87,2	11275,35	241,1	983210	21024	113188	8,06	703
				1282,5	91,08	111834	7942	94,5	0,44	39
		м3								
60	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,0513	65900	-	596481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Обрамление отверстий								
61	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,55008	5239,08	327,33	2882	180	1047	11,6	6
				1890	123,75	1040	68	94,5	0,6	-
		1т								
62	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,55008	52400	-	28824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт)								
63	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,62164	64400	-	104434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
64	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,25597	69000	-	17662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,89208	53000	-	47280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,029	93997,62	304,24	2726	9	910	198	6
				33075	114,75	959	3	94,5	0,56	-
		1т								
		Дополнительная арматура								
67	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,37651	52400	-	19729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,39025	51000	-	19393	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Выпуски для лестницы								
69	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,07548	126994,77	680,89	9586	51	413	33,1	2
				5535	256,5	418	19	94,5	1,26	-
		1т								
70	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7548	52400	-	39552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		На отм.+11,900								
71	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	87,2	11275,35	241,1	983210	21024	113188	8,06	703
				1282,5	91,08	111834	7942	94,5	0,44	39
		м3								
72	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,9534	65900	-	590029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Обрамление отверстий								
73	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,55008	5239,08	327,33	2882	180	1047	11,6	6
				1890	123,75	1040	68	94,5	0,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
74	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,55008	52400	-	28824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт)								
75	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,62164	64400	-	104434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
76	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,25597	69000	-	17662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
77	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,885	53000	-	46905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,029	93997,62	304,24	2726	9	910	198	6
				33075	114,75	959	3	94,5	0,56	-
		1т								
		Дополнительная арматура								
79	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2557	52400	-	13399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
80	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,70407	51000	-	35908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004	Выпуски для лестницы								
81	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,07548	126994,77	680,89	9586	51	413	33,1	2
				5535	256,5	418	19	94,5	1,26	-
		1т								
82	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07548	52400	-	3955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			3711277	42528			1435
			Тенге			228501	16066			78
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3711277	-	-		-
	Материалы -		Тенге			652530	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	244567	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1714469	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1073248	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			231116	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		116
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	34667	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			236544	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4178936	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1629
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	279234	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			4178936	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1629
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	279234	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы								
83	Е0106-16-5	-Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	4,066	7174,38	170,88	29171	695	3360	5,18	21
				810	64,55	3293	262	94,5	0,32	1
		м3								
84	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,42064	65900	-	27720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
85	С12041-24	-Арматурные заготовки, не	0,1659	52400	-	8693	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		-	-	-	-	-	-	-
86	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,19164	52102	-	9985	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	75569	695					21
			Тенге	3293	262					1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	75569	-	-				-
		Материалы -	Тенге	5458	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	3556	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	46398	-	-				-
		Местные материалы -	Тенге	19725	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	3360	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	504	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4736	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	83665	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				24
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	4060	-				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	83665	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				24
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	4060	-				-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	6844914	95241					2666
			Тенге	432389	35979					176
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6844914	-	-				-
		Материалы -	Тенге	940663	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	468368	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3738174	-	-				-
		Местные материалы -	Тенге	1638447	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	442608	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	66391	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	437251	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7724773	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				3063
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	534759	-				-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	7724773	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				3063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	534759	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			84973				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			7809746				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			38268				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			78097				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			31239				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			7957350				
		Пересчет в текущих цена на 2017г								
		К=2,73677	Тенге			21777437				
		Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге			21777437				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			435549				
		Итого с налогами,сборами и обязательными								
		платежами	Тенге			22212986				
		Итого с понижающими коэффициентами К=0,97	Тенге			21546596				
		НДС	Тенге			2585592				
		Итого с НДС	Тенге			24132188				

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш. Бостебаев

Начальник участка объекта А. Ерангельдиев

Мастер объекта Е. Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Prade group» Ратрат Максат

Инженер-эксперт Т. Карабаев