Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Pride group»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «ПСИ Каз Нур»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 9-ти этажного железобетонного Монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11 -ти Многоэтажного жилых домов(всего 12 дома) в административно-деловом центре ф-2

Жилой дом №26

АКТ
Выполненных работ за 2 апрель 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих, обслуживающих машины | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ | | | | | | | | |
| | | Колонна К-1 (4шт) | | | | | | | | |
| 51 | Е0106-14-4 1-6001) | П-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м | 8,96 | 10891,18 | 990,15 | 97585 | 8872 | 17093 | 10,4 | 93 |
| | | | | 1644,75 | 374,04 | 14737 | 3351 | 94,5 | 1,83 | 16 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 53 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,57812 | 59900 | - | 34629 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 54 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0933 | 64400 | - | 6009 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-04С-2 004 | | | | | | | | | |
| 55 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм<br>т | 0,15423 | 66000<br>- | -<br>- | 10179<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм<br>т | 0,04 | 45800<br>- | -<br>- | 1832<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм<br>т | 0,00242 | 50900<br>- | -<br>- | 123<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82<br>т | 0,03 | 52102<br>- | -<br>- | 1563<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Колонна К-2 (6шт) | | | | | | | | |
| 60 | Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04 | -Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке. высотой до 4 м, периметром до 2 м<br>м3 | 13,44 | 10956,97<br>1710,54 | 990,15<br>374,04 | 147262<br>22990 | 13308<br>5027 | 26476<br>94,5 | 10,82<br>1,83 | 145<br>25 |
| 61 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм<br>т | 1,18095 | 59900<br>- | -<br>- | 70739<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм<br>т | 0,05541 | 64400<br>- | -<br>- | 3568<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 004 | | | | | | | | | |
| 63 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм<br>т | 0,23144 | 66000<br>- | -<br>- | 15275<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм<br>т | 0,08619 | 45800<br>- | -<br>- | 3948<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82<br>т | 0,06 | 52102<br>- | -<br>- | 3126<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Колонна К-3 (2шт) | | | | | | | | |
| 68 | Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04 | -Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м<br>м3 | 4,48 | 10956,97<br>1710,54 | 990,15<br>374,04 | 49087<br>7663 | 4436<br>1676 | 8825<br>94,5 | 10,82<br>1,83 | 48<br>8 |
| 69 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм<br>т | 0,57702 | 59900<br>- | -<br>- | 34563<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм<br>т | 0,07722 | 66000<br>- | -<br>- | 5097<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 71 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм<br>т | 0,04 | 45800<br>- | -<br>- | 1832<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | С12041-5<br>Изм. и доп.вып.19 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82<br>т | 0,04 | 52102<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 2084<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | Колонна К-4 (4шт) | | | | | | | | |
| 74 | Е0106-14-4<br>т.ч.<br>п-1.7,<br>п-3.1<br>К=1,04 | -Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м<br>м3 | 8,96 | 10956,97<br>1710,54 | 990,15<br>374,04 | 98174<br>15326 | 8872<br>3351 | 17651<br>94,5 | 10,82<br>1,83 | 97<br>16 |
| 75 | С12041-118<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм<br>т | 0,9064 | 59900<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 54293<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 76 | С12041-95<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм<br>т | 0,15423 | 66000<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 10179<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 77 | С12041-28<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм<br>т | 0,06 | 45800<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 2748<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 78 | С12041-5<br>Изм. и доп.вып.19 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82<br>т | 0,04 | 52102<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 2084<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | Колонна К-5 (4шт) | | | | | | | | |
| 80 | Е0106-14-4<br>т.ч.<br>п-1.7,<br>п-3.1<br>К=1,04 | -Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м<br>м3 | 8,96 | 10956,97<br>1710,54 | 990,15<br>374,04 | 98174<br>15326 | 8872<br>3351 | 17651<br>94,5 | 10,82<br>1,83 | 97<br>16 |
| 81 | С12041-118<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,79124 | 59900<br>- | -<br>- | 47395<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | т | | | | | | | | |
| 82 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм<br>т | 0,03011 | 64400<br>- | -<br>- | 1939<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм<br>т | 0,1685 | 66000<br>- | -<br>- | 11121<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм<br>т | 0,053083 | 45800<br>- | -<br>- | 2431<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 86 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82<br>т | 0,04 | 52102<br>- | -<br>- | 2084<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Колонна К-6 (2шт) | | | | | | | | |
| 88 | Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04 | -Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м<br>м3 | 4,48 | 10956,97<br>1710,54 | 990,15<br>374,04 | 49087<br>7663 | 4436<br>1676 | 8825<br>94,5 | 10,82<br>1,83 | 48<br>8 |
| 89 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм<br>т | 0,57855 | 59900<br>- | -<br>- | 34655<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 90 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм<br>т | 0,05986 | 66000<br>- | -<br>- | 3951<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | | | | | | | | | |
| 91 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм<br>т | 0,045 | 45800<br>- | -<br>- | 2061<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 92 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82<br>т | 0,031371 | 52102<br>- | -<br>- | 1634<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | | | | | | | | |
| 93 | Е0106-11-7 | -Установка закладных деталей весом до 4 кг<br>1т | 0,133338 | 93997,62<br>33075 | 304,24<br>114,75 | 12533<br>4410 | 41<br>15 | 4182<br>94,5 | 198<br>0,56 | 26<br>- |
| 94 | Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04 | -Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м<br>1т | 0,1057 | 95320,62<br>34398 | 304,24<br>114,75 | 10075<br>3636 | 32<br>12 | 3447<br>94,5 | 205,92<br>0,56 | 22<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге<br>Тенге | | 933123<br>91752 | 48867<br>18460 | | | 577<br>90 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | 933123 | - | - | | - |
| | Материалы - | | | Тенге | | 118093 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | - | 110212 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | 371144 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | | Тенге | | 303266 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | | Тенге | | 104150 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | | чел.-ч | | - | - | - | | 52 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | | Тенге | | - | 15623 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | | Тенге | | 62236 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | 1099509 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | - | - | - | | 720 |
| | Сметная заработная плата - | | | Тенге | | - | 125835 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | 1099509 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | - | - | - | | 720 |
| | Сметная заработная плата - | | | Тенге | | - | 125835 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ | | | | | | | | |
| 96 | Е0106-18-2 т.ч. | -Устройство балок для перекрытий, подкрановых и | 35,44 | 13741,42 | 407,3 | 486996 | 14435 | 88223 | 14,98 | 531 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | п-1.7, п-3.1 К=1,04 | обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | | 2480,4 | 153,86 | 87905 | 5453 | 94,5 | 0,75 | 27 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 97 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 5,74719 | 59900 | - | 344257 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 98 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 1,14452 | 62100 | - | 71075 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 99 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,08852 | 64400 | - | 5701 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 100 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 1,44134 | 66000 | - | 95128 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 101 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,12117 | 45800 | - | 5550 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 104 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,26805 | 53000 | - | 14207 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 105 | С12041-50 | -Детали закладные и накладные, | 0,23418 | 60300 | - | 14121 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1037034 | 14435 | | | 531 |
| | | | Тенге | | | 87905 | 5453 | | | 27 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1037034 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 169783 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 93358 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 550038 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 214873 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 88223 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 44 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 13234 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 67515 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1192773 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 601 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 106592 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1192773 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 601 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 106592 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВИД 1-12

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04 | -Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм | 71,26 | 12039,48 | 442,42 | 857933 | 31527 | 176711 | 14,56 | 1038 |
| | | | | 2457 | 167,13 | 175086 | 11910 | 94,5 | 0,82 | 58 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 110 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,65876 | 65900 | - | 109312 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | |
| 111 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 1,0032 | 61200 | - | 61396 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | |
| 112 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,438 | 61300 | - | 26849 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | т | | | | | | | | |
| 114 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | 0,056967 | 69000<br>- | -<br>- | 3931<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 115 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82<br>т | 0,411297 | 55620<br>- | -<br>- | 22876<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 116 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 0,06394 | 52400<br>- | -<br>- | 3350<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1085648 | 31527 | | | 1038 |
| | | Тенге | | | | 175086 | 11910 | | | 58 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 1085648 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | | 212790 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | - | 186995 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 227715 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | Тенге | | | | 438530 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 176711 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 88 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | - | 26507 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 75742 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 1338100 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 1184 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 213502 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1338100 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 1184 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 213502 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия

На отм.+17.900...+20,900

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | Е0106-22-1 т.ч. | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм | 174,4 | 11326,65 | 241,1 | 1975367 | 42048 | 234832 | 8,38 | 1462 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | п-1.7, п-3.1 К=1,04 | на высоте от опорной площади до 6 м | | 1333,8 | 91,08 | 232615 | 15884 | 94,5 | 0,44 | 78 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 197 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 17,9068 | 65900 | - | 1180058 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Обрамление отверстий | | | | | | | | |
| 198 | Е0106-11-10 | -Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1,10016 | 5314,68 | 327,33 | 5847 | 360 | 2172 | 12,06 | 13 |
| | т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04 | 1т | | 1965,6 | 123,75 | 2162 | 136 | 94,5 | 0,6 | 1 |
| 199 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,10016 | 52400 | - | 57648 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт) | | | | | | | | |
| 200 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 3,24328 | 64400 | - | 208867 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 201 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,51194 | 69000 | - | 35324 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 202 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 1,77 | 53000 | - | 93810 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 203 | Е0106-11-7 | -Установка закладных деталей | 0,058 | 93997,62 | 304,24 | 5452 | 18 | 1819 | 198 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | весом до 4 кг | | | | | | | | |
| | | | | 33075 | 114,75 | 1918 | 7 | 94,5 | 0,56 | - |
| | | 1т | | | | | | | | |
| | | Дополнительная арматура | | | | | | | | |
| 204 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,41344 | 52400 | - | 21664 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 205 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 1,25736 | 51000 | - | 64125 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Выпуски для лестницы | | | | | | | | |
| 206 | Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04 | -Установка закладных деталей на поддерживающие конструкции при бетонировании | 0,15096 | 35020,62 | 304,24 | 5287 | 46 | 4923 | 205,92 | 31 |
| | | | | 34398 | 114,75 | 5193 | 17 | 94,5 | 0,56 | - |
| | | 1т | | | | | | | | |
| 207 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,15096 | 52400 | - | 7910 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | На отм.+23,900 | | | | | | | | |
| 208 | Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 87,2 | 11326,65 | 241,1 | 987684 | 21024 | 117416 | 8,38 | 731 |
| | | | | 1333,8 | 91,08 | 116307 | 7942 | 94,5 | 0,44 | 39 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 209 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 8,9534 | 65900 | - | 590029 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Обрамление отверстий | | | | | | | | |
| 210 | Е0106-11-10 т.ч. п-1.7, | -Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,55008 | 5314,68 | 327,33 | 2923 | 180 | 1086 | 12,06 | 7 |
| | | | | 1965,6 | 123,75 | 1081 | 68 | 94,5 | 0,6 | - |
| | | 1т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | п-3.1 К=1,04 | | | | | | | | | |
| 211 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т | 0,55008 | 52400 | - | 28824 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт) | | | | | | | | |
| 212 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т | 1,62164 | 64400 | - | 104434 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 213 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т | 0,25597 | 69000 | - | 17662 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 214 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т | 0,885 | 53000 | - | 46905 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 215 | Е0106-11-7 | -Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т | 0,029 | 93997,62 | 304,24 | 2726 | 9 | 910 | 198 | 6 |
| | | | | 33075 | 114,75 | 959 | 3 | 94,5 | 0,56 | - |
| | | Дополнительная арматура | | | | | | | | |
| 216 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т | 0,4301 | 52400 | - | 22537 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 217 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,24336 | 51000 | - | 12411 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | т | | | | | | | | |
| | | Выпуски для лестницы | | | | | | | | |
| 218 | Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04 | -Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | 0,05106 | 35020,62 | 304,24 | 1788 | 16 | 1665 | 205,92 | 11 |
| | | | | 34398 | 114,75 | 1756 | 6 | 94,5 | 0,56 | - |
| | | 1т | | | | | | | | |
| 219 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,05106 | 52400 | - | 2676 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | На отм.+26,900 | | | | | | | | |
| 220 | Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 87,2 | 11326,65 | 241,1 | 987684 | 21024 | 117416 | 8,38 | 731 |
| | | | | 1333,8 | 91,08 | 116307 | 7942 | 94,5 | 0,44 | 39 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 221 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 8,9534 | 65900 | - | 590029 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Обрамление отверстий | | | | | | | | |
| 222 | Е0106-11-10 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04 | -Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,41116 | 5314,68 | 327,33 | 2185 | 135 | 812 | 12,06 | 5 |
| | | | | 1965,6 | 123,75 | 808 | 51 | 94,5 | 0,6 | - |
| | | 1т | | | | | | | | |
| 223 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,41116 | 52400 | - | 21545 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт) | | | | | | | | |
| 224 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 1,62164 | 64400 | - | 104434 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | т | | | | | | | | |
| 225 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | 0,25597 | 69000<br>- | -<br>- | 17662<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 226 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм<br>т | 0,885 | 53000<br>- | -<br>- | 46905<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Дополнительная арматура | | | | | | | | |
| 227 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 0,36704 | 52400<br>- | -<br>- | 19233<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Выпуски для лестницы | | | | | | | | |
| 228 | Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04 | -Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании<br>1т | 0,07548 | 35020,62<br>34398 | 304,24<br>114,75 | 2643<br>2596 | 23<br>9 | 2462<br>94,5 | 205,92<br>0,56 | 16<br>- |
| 229 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 0,07548 | 52400<br>- | -<br>- | 3955<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | На отм.+28,900 | | | | | | | | |
| 230 | Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м<br>м3 | 89 | 11326,65<br>1333,8 | 241,1<br>91,08 | 1008072<br>118708 | 21458<br>8106 | 119840<br>94,5 | 8,38<br>0,44 | 746<br>40 |
| 231 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 9,0958 | 65900<br>- | -<br>- | 599413<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | | | | | | | | | |
| | | Обрамление отверстий | | | | | | | | |
| 232 | Е0106-11-10 | -Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,41116 | 5314,68 | 327,33 | 2185 | 135 | 812 | 12,06 | 5 |
| | т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04 | 1т | | 1965,6 | 123,75 | 808 | 51 | 94,5 | 0,6 | - |
| 233 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,41116 | 52400 | - | 21545 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт) | | | | | | | | |
| 234 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 1,62164 | 64400 | - | 104434 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 235 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,25597 | 69000 | - | 17662 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 236 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,01329 | 45800 | - | 609 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 237 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,8909 | 53000 | - | 47218 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Дополнительная арматура | | | | | | | | |
| 238 | С12041-27 | -Арматурные заготовки, не | 0,56844 | 48300 | - | 27456 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 239 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 0,31913 | 52400<br>- | -<br>- | 16722<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Выпуски для лестницы | | | | | | | | |
| 240 | Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04 | -Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании<br>1т | 0,02704 | 35020,62<br>34398 | 304,24<br>114,75 | 947<br>930 | 8<br>3 | 882<br>94,5 | 205,92<br>0,56 | 6<br>- |
| 241 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 0,02704 | 52400<br>- | -<br>- | 1417<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Парапет на отм +28,900 | | | | | | | | |
| 242 | Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04 | -Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м<br>м3 | 25,7 | 12039,48<br>2457 | 442,42<br>167,13 | 309415<br>63145 | 11370<br>4295 | 63731<br>94,5 | 14,56<br>0,82 | 374<br>21 |
| 243 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 3,2666 | 65900<br>- | -<br>- | 215269<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 244 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82<br>т | 0,1068 | 55620<br>- | -<br>- | 5940<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 245 | Е0106-11-7 т.ч. | -Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте | 0,00511 | 35020,62 | 304,24 | 179 | 2 | 167 | 205,92 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | п-1.7, п-3.1 К=1,04 | (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м | | 34398 | 114,75 | 176 | 1 | 94,5 | 0,56 | - |
| 246 | С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | 1т -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм | 2,1 | 207 / - | - / - | 435 / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| | | м На отм +31,000 | | | | | | | | |
| 247 | Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м | 9,5 | 11326,65 / 1333,8 | 241,1 / 91,08 | 107603 / 12671 | 2290 / 865 | 12792 / 94,5 | 8,38 / 0,44 | 80 / 4 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 248 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,85173 | 65900 / - | - / - | 56129 / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| | | т | | | | | | | | |
| 249 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0885 | 50642 / - | - / - | 4482 / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| | | т Парапет на +31,000 | | | | | | | | |
| 250 | Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04 | -Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м | 4,3 | 12039,48 / 2457 | 442,42 / 167,13 | 51770 / 10565 | 1902 / 719 | 10663 / 94,5 | 14,56 / 0,82 | 63 / 4 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 251 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,65562 | 65900 / - | - / - | 43205 / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| | | т | | | | | | | | |
| 252 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0195 | 55620 / - | - / - | 1085 / - | - / - | - / - | - / - | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04 | -Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м | 0,00146 | 35020,62 | 304,24 | 51 | - | 48 | 205,92 | - |
| | | | | 34398 | 114,75 | 50 | - | 94,5 | 0,56 | - |
| 254 | С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм | 0,6 | 207 | - | 124 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 9921600 | 122047 | | | 4297 |
| | | | Тенге | | | 688758 | 46106 | | | 225 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 9921041 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1711725 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 734864 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 4461233 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2937278 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 694446 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 347 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 104167 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 636929 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 11252416 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4870 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 839030 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 559 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 559 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 34 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 592 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 11253008 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4870 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 839030 | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Лестницы** | | | | | | | | |
| 256 | Е0106-16-5 | -Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм | 12,198 | 7174,38 | 170,88 | 87513 | 2084 | 10081 | 5,18 | 63 |
| | | | | 810 | 64,55 | 9880 | 787 | 94,5 | 0,32 | 4 |
| 257 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,10516 | 65900 | - | 6930 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-04С-2 004 | | | | | | | | | |
| 258 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т | 1,70842 | 52400 | - | 89521 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 259 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т | 0,04792 | 52102 | - | 2497 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 186461 | 2084 | | | 63 |
| | | | Тенге | | | 9880 | 787 | | | 4 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 186461 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 16374 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 10668 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 98948 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 59174 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 10081 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1512 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 11793 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 208335 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 72 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 12180 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 208335 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 72 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 12180 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. Электроснабжения | | | | | | | | |
| 71 | Ц0108-409-1- | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м | 1077,2 | 108,6 | 48,9 | 116984 | 52675 | 47708 | 0,22 | 237 |
| | | | | 39,6 | 12,2 | 42657 | 13142 | 85,5 | 0,07 | 76 |
| 73 | СПРАЙС-ЛИСТ- | Трубы ПХВ с зондом наружный диаметр 25мм | 827,64 | 15,33 | - | 12688 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | С151601-120- 7 Изм. и доп. вып. | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ м | 5,93028 | 53341 | - | 316327 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | 16442-80 | | | | | | | | |
| 66 | С151601-120 | км<br>-Кабели силовые, не | 4,80522 | 33644 | - | 161667 | - | - | - | - |
| | 6 Изм. и доп. вып. 20 | распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | км | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | | 607666 | 52675 | | | 237 |
| | | | Тенге | | | 42657 | 13142 | | | 76 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 607666 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 21652 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 55799 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 490682 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 47708 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 24 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 7156 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 39322 | - | - | | - |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 694696 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 337 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 62955 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | | 694696 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 337 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 62955 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. Окна | | | | | | | | |
| 55 | Е0110-91-5 | -Установка оконных блоков из | 90,72 | 427,5 | 19,32 | 38783 | 1753 | 18833 | 1,11 | 101 |
| | Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 | ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | | 185,83 | 6,39 | 16858 | 580 | 108 | 0,03 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 56 | С12061-184 | -Блоки оконные из ПВХ профилей | 90,72 | 5206 | - | 472288 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 | толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 | двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | |
| 62 | С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 м2 | 12,39 | 5206<br>- | -<br>- | 64502<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2 | 12,48 | 472,81<br>217,73 | 19<br>6,18 | 5901<br>2717 | 237<br>77 | 3018<br>108 | 1,3<br>0,03 | 16<br>- |
| | | Двери | | | | | | | | |
| 42 | Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 | -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2 | 146,88 | 367,11<br>139,39 | 19,34<br>6,57 | 53921<br>20474 | 2840<br>966 | 23154<br>108 | 0,83<br>0,03 | 123<br>5 |
| 43 | С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 | -Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные | 103,68 | 13000<br>- | -<br>- | 1347840<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | м2 | | | | | | | | |
| 48 | С12022-2пр | -Двери однопольные металлические | 5 | 23152,38 | - | 115762 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 2098997 | 4830 | | | 240 |
| | | | Тенге | | | 40049 | 1622 | | | 8 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1983235 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 53725 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 41672 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1884631 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 45006 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 6751 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 121694 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2149935 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 270 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 48423 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 115762 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 115762 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6946 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 122708 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 2272643 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 270 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 48423 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. Стены пенополистролфибробетонные | | | | | | | | |
| 264 | Е0107-64-2 | -Устройство стен с окнами из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями | 1606,58 | 524,67 | 205,82 | 842918 | 330660 | 585243 | 1,37 | 2201 |
| | | | | 229,5 | 59,61 | 368710 | 95768 | 126 | 0,23 | 371 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 265 | СПРАЙС-ЛИСТ | -Стеновые панели SP из пенополистролфибробетона толщ.210мм | 1285,08 | 3001,45 | - | 3857103 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 266 | СПРАЙС-ЛИСТ | -Самоклеющие серпянка для геретизации швов шириной 50мм(в рулоне 20 м) | 268,485 | 180,09 | - | 48351 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 267 | С11011-1100 | -Состав грунтовочный на латексной основе | 148,768 | 265 | - | 39424 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 268 | Е0106-11-7 | кг<br>-Установка закладных деталей весом до 4 кг | 7,1834 | 93997,62<br>33075 | 304,24<br>114,75 | 675223<br>237591 | 2185<br>824 | 225302<br>94,5 | 198<br>0,56 | 1422<br>4 |
| 269 | Е0107-20-3 | 1т<br>-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,572 | 175710,1<br>8100 | 1826,1<br>690,75 | 100506<br>4633 | 1045<br>395 | 6336<br>126 | 42,7<br>3,37 | 24<br>2 |
| 270 | Е0108-12-2 | т<br>-Крепление сводов стальными затяжками | 1,95139 | 6858,56<br>5985 | 846,56<br>317,25 | 13384<br>11679 | 1652<br>619 | 13061<br>106,2 | 32,7<br>1,55 | 64<br>3 |
| 271 | С12021-245 | т<br>-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 1,93515 | 172800<br>- | -<br>- | 334394<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 272 | С11011-56 | т<br>-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой | 0,02904 | 136500<br>- | -<br>- | 3964<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 273 | Е0113-26-6<br>К=2 | т<br>-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 80,78037 | 40,72<br>8,32 | 0,04<br>- | 3289<br>672 | 3<br>- | 544<br>81 | 0,04<br>- | 3<br>- |
| | | м2<br>Перегородки из кирпича толщ.120мм | | | | | | | | |
| 274 | Е0108-7-3<br>Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006<br>т.ч.<br>п-3.1<br>К=0,77,<br>К=0,9 | -Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м<br>м2 | 1929,64 | 969,03<br>225 | 34,73<br>13,01 | 1869876<br>434169 | 67016<br>25105 | 487749<br>106,2 | 1,43<br>0,06 | 2759<br>123 |
| 275 | С11011-1163<br>Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл<br>шт | 218 | 530<br>- | -<br>- | 115540<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм<br>т | 0,9747792 | 50800<br>- | -<br>- | 49519<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 277 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм<br>т | 0,1624632 | 64100<br>- | -<br>- | 10414<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 278 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм<br>т | 0,3950352 | 41200<br>- | -<br>- | 16275<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 279 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм<br>т | 0,0423252 | 64100<br>- | -<br>- | 2713<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Перемычки монолитные | | | | | | | | |
| 280 | Е0106-18-9 | -Устройство перемычек<br>м3 | 4,44 | 13076,15<br>2202,75 | 367,51<br>138,83 | 58058<br>9780 | 1632<br>616 | 9825<br>94,5 | 13,1<br>0,68 | 58<br>3 |
| 281 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 0,89572 | 68800<br>- | -<br>- | 61626<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | 0,28608 | 69000<br>- | -<br>- | 19740<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 283 | Е0107-20-3 | -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий | 0,10944 | 175710,1 | 1826,1 | 19230 | 200 | 1212 | 42,7 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | массой до 20 кг | | 8100 | 690,75 | 886 | 76 | 126 | 3,37 | - |
| 284 | С12041-4<br>Изм. и доп.вып.19 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82<br>т | 0,324 | 55620<br>- | -<br>- | 18021<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 285 | Е0108-12-2 | -Крепление сводов стальными затяжками<br>т | 0,17581 | 161258,56<br>5985 | 846,56<br>317,25 | 28351<br>1052 | 149<br>56 | 1177<br>106,2 | 32,7<br>1,55 | 6<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге<br>----<br>Тенге | | | 8187917<br>1069173 | 404542<br>123459 | | | 6543<br>506 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7853524 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1876886 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1192632 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 4242689 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 260232 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1330448 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 665 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 199567 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 551038 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 9735010 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 7714 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1392200 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 334394 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 334394 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20064 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 354458 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 10089468 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 7714 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1392200 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На отм.-2,700<br>Потолки | | | | | | | | |
| 147 | Е0115-64-4 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков<br>м2 | 41,6 | 183,11<br>102,11 | 3,94<br>1,49 | 7994<br>4248 | 164<br>62 | 4073<br>94,5 | 0,55<br>0,01 | 23<br>- |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 149 | Е0115-61-1 | -Оштукатуривание простое поверхностей | 121,61 | 221,05 | 3,39 | 29039 | 412 | 13529 | 0,65 | 79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | | 117 | 0,72 | 14228 | 88 | 94,5 | 0,05 | 6 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 150 | Е0115-64-3 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | 81,83 | 143,24 | 3,43 | 12263 | 281 | 5803 | 0,46 | 37 |
| | | | | 73,73 | 1,31 | 6033 | 107 | 94,5 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | На отм.0,000 | | | | | | | | |
| | | Потолки | | | | | | | | |
| 152 | Е0115-64-4 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | 417,43 | 183,11 | 3,94 | 80212 | 1645 | 40867 | 0,55 | 231 |
| | | | | 102,11 | 1,49 | 42624 | 622 | 94,5 | 0,01 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 154 | Е0115-61-3 | -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 469,11 | 275,32 | 4,07 | 139463 | 1907 | 60578 | 0,74 | 347 |
| | | | | 135,68 | 0,97 | 63649 | 455 | 94,5 | 0,05 | 24 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 155 | Е0115-64-3 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | 1166,19 | 143,24 | 3,43 | 174765 | 4000 | 82698 | 0,46 | 531 |
| | | | | 73,73 | 1,31 | 85983 | 1528 | 94,5 | 0,01 | 7 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | На отм.+3,000...+24,000 | | | | | | | | |
| | | Потолки | | | | | | | | |
| 158 | Е0115-64-4 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | 1954,11 | 183,11 | 3,94 | 375494 | 7699 | 191311 | 0,55 | 1082 |
| | | | | 102,11 | 1,49 | 199534 | 2912 | 94,5 | 0,01 | 14 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 160 | Е0115-61-3 | -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 1574 | 275,32 | 4,07 | 467940 | 6399 | 203257 | 0,74 | 1165 |
| | | | | 135,68 | 0,97 | 213560 | 1527 | 94,5 | 0,05 | 81 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 161 | Е0115-64-3 | -Сплошное выравнивание | 3665 | 143,24 | 3,43 | 549237 | 12571 | 259895 | 0,46 | 1668 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | м2 | 73,73 | 1,31 | 270220 | 4801 | 94,5 | 0,01 | 23 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 1836407 | 35077 | | | 5163 |
| | | | Тенге | | | 900080 | 12101 | | | 160 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1836407 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 60545 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 912181 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 840704 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 862011 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 431 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 129302 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 161905 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2860323 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5754 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1041483 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 2860323 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5754 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1041483 | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Канализация хозяйственно-бытовая,К1** | | | | | | | | |
| 126 | E0116-13-1 | -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 257 620,54 | 0,64 | 159479 | 164 | 31516 | 0,58 | 150 |
| | | | | 106,2 | 0,25 | 27293 | 64 | 115,2 | - | - |
| 127 | E0116-13-2 | -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 561 748,88 | 1,43 | 420122 | 802 | 66514 | 0,56 | 314 |
| | | | | 102,38 | 0,54 | 57435 | 303 | 115,2 | - | 1 |
| 134 | E0116-7-10 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм | м | 42 1550,07 | 19,03 | 65103 | 799 | 6006 | 0,69 | 29 |
| | | | | 117 | 7,13 | 4914 | 299 | 115,2 | 0,03 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 644703 | 1766 | | | 493 |
| | | | Тенге | | | 89643 | 667 | | | 3 |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 644703 | - | - | | - |



| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | 553295 | - | - | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 90309 | - | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 104036 | - | - | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | 52 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 15605 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 44924 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 793664 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 548 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 105915 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 793664 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 548 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 105915 | - | | - |
| | **РАЗДЕЛ 2. Вентиляция** | | | | | | | | |
| 34 | E0120-3-2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 1003,56 | 1169,91 | 13,82 | 1174078 | 13867 | 306426 | 1623 |
| | | | | 259,88 | 5,18 | 260800 | 5195 | 115,2 | 25 |
| 35 | E0120-3-3 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 251,05 | 1144,51 | 11,11 | 287330 | 2789 | 70212 | 372 |
| | | | | 238,61 | 4,16 | 59904 | 1044 | 115,2 | 5 |
| 36 | C11011-338 -Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм | т | 0,003537 | 49000 | - | 173 | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 1461581 | 16656 | | 1994 |
| | | Тенге | | | | 320704 | 6239 | | 31 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 173 | - | - | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 173 | - | - | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 10 | - | - | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 184 | - | - | - |
| | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 1461408 | - | - | - |
| | Материалы - | Тенге | | | | 1124048 | - | - | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | - | 326943 | - | - |
| | Сдача и испытание - | Тенге | | | | 16065 | - | - | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 376638 | - | - | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | - | - | - | 188 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | - | 56496 | - | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 110283 | - | - | - |
| | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 1948328 | - | - | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | 2213 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 383438 | - | - |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 1948512 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2213 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 383438 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 28001136 | 734507 | | | 21177 |
| | | | Тенге | | | 3515688 | 239946 | | | 1188 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 607666 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 21652 | - | - | | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего заработная плата - | Тенге | | - | 55799 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | 490682 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | 47708 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | - | - | - | 24 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | - | 7156 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 39322 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | 694696 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | - | - | - | 337 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | - | 62955 | - | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 24836645 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | | 4219922 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | | - | 3282583 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | 11836571 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | | 5054058 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | 3311077 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | - | - | - | 1656 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | - | 496662 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 1688863 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 29836585 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | - | - | - | 21186 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | - | 3779244 | - | - |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | 450156 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | 450156 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 27009 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | 477165 | - | - | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | 2106670 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | | 1677342 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | | - | 417252 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | 559 | - | - | - |
| Сдача и испытание - | Тенге | | 16065 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | 480674 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | - | - | - | 240 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | - | 72101 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 155241 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | 2742585 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | - | - | - | 2762 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | - | 489353 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | 33751033 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | - | - | - | 24285 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4331552 | - | | - |
| | | Временные здания и сооржения 1,1% | Тенге | | | 371261 | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружение | Тенге | | | 34122294 | | | | |
| | | Доп.затраты при производстве работ | | | | | | | | |
| | | зимнее время 0,49% | Тенге | | | 167199 | | | | |
| | | Затраты на выслуга лет,1% | Тенге | | | 341223 | | | | |
| | | Затраты на доп.отпуска,0,4% | Тенге | | | 136489 | | | | |
| | | Итого с доп.затратами на строительство | Тенге | | | 34767205 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Итого в текущих ценах на 2015-2016годы | Тенге | 95149844 |
| Налоги,сборы,обязательными платежами | Тенге | 1902997 |
| Итого с налогами,сборами и обязательными платежами | Тенге | 97052841 |
| Итого с понижающими коэффициентами К=0,97 | Тенге | 94141256 |
| НДС | Тенге | 11296944 |
| Итого с НДС | Тенге | 105438200 |

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Телгебаев

Начальник участка объекта Б.Ешмельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Prade group» Мурат Максат

Инженер-эксперт Т.Карабаев