Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Pride group»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «ПСИ Каз Нур»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 9-ти этажного железобетонного Монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11 -ти Многоэтажного жилых домов(всего 12 дома) в административно-деловом центре ф-2

Жилой дом №26

АКТ

Выполненных работ за 25 май 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Окно												
49	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	221,76	346,04	136,44	18,87 / 6,39	76738 / 30257		4185 / 1417	34208 / 108	0,82 / 0,03	181 / 7		
51	Е0110-22-3	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2	221,76	158,66	64,58	3,84 / 1,44	35185 / 14321		852 / 319	15812 / 108	0,4 / 0,01	89 / 2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С12069-12	м2 -Доски подоконные, марка с ПД7-20 по ПД16-20, толщина 34 мм, шириной 200 мм	147,6	595 -	- -	87822 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	90,72	427,5 185,83	19,32 6,39	38783 16858	1753 580	18833 108	1,11 0,03	101 3
57	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	90,72	233,57 94,05	5,58 2,12	21189 8532	506 192	9423 108	0,59 0,01	53 1
58	С12069-12	м2 -Доски подоконные, марка с ПД7-20 по ПД16-20, толщина 34 мм, шириной 200 мм	64,8	595 -	- -	38556 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м -Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	2,4	498,09 230,97	19,17 6,18	1195 554	46 15	615 108	1,38 0,03	3 -
60	С12061-181 Изм. и доп.вып.16	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со	2,4	4472 -	- -	10733 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002	стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2								
		Двери								
32	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	68,4	4010	-	274284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
33	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	125,1	4250	-	531675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1116161	7341			428
			Тенге			70523	2523			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1116161	-	-		-
	Материалы -		Тенге			89669	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	73046	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			943070	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			5558	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			78890	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		39
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11834	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			71703	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1266754	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		479
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	84880	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1266754	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		479
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	84880	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка								
160	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2179	297,29	4,07	647802	8859	281384	0,74	1612
				135,68	0,97	295647	2114	94,5	0,05	113
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			647802	8859			1612
			Тенге			295647	2114			113
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			647802	-	-		-
	Материалы -		Тенге			61733	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	297760	-		-
		Местные материалы -	Тенге			281564	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			281384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42208	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55751	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			984937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1866
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	339968	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			984937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1866
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	339968	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Наружая отделка								
		Колонны и ригели								
174	Е0115-39-7	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	344	1487,8	1,02	511804	350	12369	0,24	81
	Изм. и доп. вып. 10			37,89	0,16	13034	55	94,5	-	-
			м2							
175	СПРАЙС-ЛИСТ	-Пеноплекс К 35-Г1 /50мм/	17,2	1487,8	-	25590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
176	С11011-764	-Сетка стеклянная строительная СС-1	344	142	-	48848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
177	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	344	227,63	3,43	78305	1180	24394	0,46	157
				73,73	1,31	25363	451	94,5	0,01	2
			м2							
		Стены								
178	С11011-764	-Сетка стеклянная строительная СС-1	2000	142	-	284000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
179	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2000	248	3,43	496005	6860	141826	0,46	910
				73,73	1,31	147460	2620	94,5	0,01	13
			м2							
180	Е0115-79-2	-Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм	2000	912,41	2,51	1824820	5020	202513	0,51	1026
				106,2	0,95	212400	1900	94,5	-	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е0115-158-1	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая м2	2000	101,33	1,65	202650	3300	33547	0,09	185
				17,12	0,63	34240	1260	94,5	-	6
182	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	2542,82	150,62	0,62	382994	1577	187170	0,43	1106
				69,08	0,23	175658	585	106,2	-	3
183	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=3,175	-На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять м2	2542,82	87,8	-	223255	-	89941	0,21	533
				33,31	-	84691	-	106,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4078271	18286			3998
			Тенге			692846	6871			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4052681	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1103536	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	699716	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			332848	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1905165	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			691761	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		346
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	103764	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			284667	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5029108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4377
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	803481	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			25590	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1535	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			27126	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5056234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4377
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	803481	-		-

РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение

		Кабельные изделия и провода								
63	Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в	5054	10,6	0,1	53572	505	38458	0,06	303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		8,8	0,1	44475	505	85,5	-	3
64	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 м	6318	14,6	0,2	92243	1264	64282	0,07	442
				11,8	0,1	74552	632	85,5	-	4
65	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах м	477	47,2	14,8	22514	7060	12480	0,16	76
				26,3	4,3	12545	2051	85,5	0,02	12
66	С151601-120-6 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 м	2,7701	33644	-	93197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С151601-124-3 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,34986	51548	-	18035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С151601-120-8 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,51408	81275	-	41782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С151607-121- Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,49131	23772	-	11679	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	С151601-124-9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0161	756724	-	12183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			345206	8829			822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			131573	3188			18
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			345206	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27928	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	134761	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			176876	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			115221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17283	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27626	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			488052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		898
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152044	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			488052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		898
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152044	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Диспетчеризация лифта								
41	Ц0103-560-3-	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	1	397320	115630	397320	115630	210868	1427	1427
				232200	28130,47	232200	28130	81	163,16	163
		лифт								
42	Ц0103-560-5-	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	1	-13878	-4455	-13878	-4455	-6909	-46	-46
				-7403	-1126,98	-7403	-1127	81	-6,54	-7
		остан.								
43	Ц0103-560-7-	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	1	-2213,8	-90	-2214	-90	-1702	-13	-13
				-2099	-2,3	-2099	-2	81	-0,01	-
		м								
44	СПРАЙС-ЛИСТ-	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ	1	1820850,47	-	1820850	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	108,6	48,9	1303	587	531	0,22	3
				39,6	12,2	475	146	85,5	0,07	1
		м								
46	СПРАЙС-ЛИСТ-	Трубы поливинилхлоридные Д-16мм	12,24	7,83	-	96	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
47	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	125,6	64,1	377	192	147	0,26	1
				41,4	15,8	124	47	85,5	0,09	-
		м								
48	С130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	3	112	-	336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
49	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П	1	59	-	59	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	45	72,9	-	3281	-	1943	0,33	15
				53,3	-	2399	-	81	-	-
		м								
51	СПРАЙС-ЛИСТ	-Кабель связи витая пара	45,9	0,04	-	2	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			2207532	111864			1386
			Тенге			225696	27195			158
	Стоимость оборудования -		Тенге			1820850	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1820850	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			386250	-	-		-
	Материалы -		Тенге			48629	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	252891	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			204877	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		102
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	30732	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			35468	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			626594	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1646
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	283622	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			336	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			336	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			356	-	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			96	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			102	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2447903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1646
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	283622	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8394972	155179			8246
			Тенге			1416284	41891			334
		Стоимость оборудования -	Тенге			1820850	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1820850	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			731455	-	-		-
		Материалы -	Тенге			76557	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	387652	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			176937	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			320098	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48015	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63093	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1114647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2544
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	435667	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5816644	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1254937	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1070523	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1275918	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2192286	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1052035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		526
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	157805	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			412121	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7280799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6722
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1228328	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			336	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			336	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			356	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			25686	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1541	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			27227	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10243880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9267
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1663995	-		-
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			92653				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			8515683				
		Доп.затраты при производстве работ								

зимнее время 0,49%	Тенге	41727
Затраты на выслуга лет,1%	Тенге	85156
Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге	34063
Итого с доп.затратами на строительство	Тенге	10497479
Пересчет в текущих цена на 2017г		
К=2,73677	Тенге	28729186
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	28729186
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	574584
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	29303770
Итого с понижающими коэффициентами К=0,97	Тенге	28424657
НДС	Тенге	3410959
Итого с НДС	Тенге	31835616

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Технадзор

Директор

ТОО «Pride group» Мурат Максат

Инженер-эксперт Т.Карабаев