Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2) 1 25180

Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Pride group»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «ПСИ Каз Нур»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Повторное применение рабочего проекта "Строительство 9-ти этажного железобетонного монолитного жилого дома 1-го класса комфортности с привязкой 11 -ти Многоэтажных жилых домов(всего 12 дома) в «административно-деловом центре ф-2

Жилой дом №26

АКТ

Выполненных работ 1 НОЯБРЬ 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Кровля								
		Чердак на отм +27,050								
	Е0112-15-3 К=2	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	390,2	75,86	1,98	29522	773	10631	0,15	58
				24,58	0,76	9630	297	107,1	-	1
		м2								
	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,1435936	1840,0	-	264,1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	390,2	194,43	4,72	75811	1842	32241	0,43	167
				75,47	1,78	29447	695	107,1	0,01	3
		м2								
	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	48,22872	1460,0	-	70419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
5	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	390,2	175,85	15,94	68618	6220	17908	0,26	101
				36,89	1,96	14395	2325	107,1	0,23	11
		м2								
6	Е0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	390,2	87,26	2,1	34048	819	1048	0,01	5
				1,76	0,75	685	293	107,1	-	2
		м2								
7	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,42922	5314,68	327,33	2281	140	847	12,06	5
	т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04			1965,6	121,75	844	53	94,5	0,6	-
		1т								
8	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,42922	64100	-	27513	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Кровля на отм +29,200								
9	Е0112-14-1	-Утепление покрытия /монолитное и засыпка/ керамзитом	74,[illegible]475	5044,9	24[illegible],72	374067	15220	39994	[illegible],91	216
				411,38	9[illegible],25	30503	6840	107,1	0,45	33
		м3								
10	Е0106-11-1[illegible]	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2[illegible]185	5314,68	32[illegible],33	1126	69	418	12,06	3
	т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04			1965,6	12[illegible],75	416	26	94,5	0,6	-
		1т								
11	С12041-4 Изм. и доп.вып.1[illegible]	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,2[illegible]185	55620	-	11783	-	-	-	-
				-		-	-	-	-	-
		т								
12	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	4[illegible]3,7	177,97	1[illegible],94	75406	754	19615	[illegible],26	111
				37,27	,96	15790	525	107,1	,03	12
		м2								
13	Е0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	4[illegible]3,7	89,02	2,1	37717	890	1146	[illegible],01	6
				1,77	[illegible],75	752	318	107,1	-	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	423,7	44,71	19,33	19014	7756	15095	0,15	63
				26,38	6,86	11179	2907	107,1	0,03	14
15	С11011-1225 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97 м2	487,255	166	-	80884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СПП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 м2	478,781	156	-	74690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком м	104,55	428,67	7,26	44818	759	8769	0,48	51
				77,21	1,1	8072	115	107,1	-	-
18	С11011-1225	Рулонные наплавляемые	67,9575	166	-	11281	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 21	кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97		-	-	-	-	-	-	-
19	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	м2 Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	88,8675	155 -	- -	13863 -	- -	- -	- -	- -
		м2 Кровля над лифтом на отм +31,300								
20	Е01-2-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	5,225	5016,0 382,5	245,72 92,25	26209 1999	1284 482	2657 107,1	2,71 0,45	14 2
21	Е01-6-11-10 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1.04	м3 Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0209	5314,6 1965,4	327,33 123,75	111 41	7 3	41 94,5	12,06 0,6	- -
22	С1-41-4 Изм. и доп. вып.19	1т Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0209	5562 -	- -	1162 -	- -	- -	- -	- -
23	Е01-8-17-1	т Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	41,8	178,3 37,6	15,94 5,96	7454 1573	666 249	1951 107,1	0,26 0,03	11 1
24	Е01-2-17-2 К=10	м2 добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	41,8	89,04 1,79	2,1 0,75	3722 75	88 31	114 107,1	0,01 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	41,8	44,97 26,64	18,33 6,66	1880 1114	766 287	1300 107,1	0,1 0,01	5 1
26	С11011-1225 Изм. и доп. вып. 21	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	48,07	166 -	- -	7980 -	- -	- -	- -	-
27	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -1[illegible]°С до -5[illegible], теплостойкость от -80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СУП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 м2	47,234	156 -	- -	7369 -	- -	- -	- -	-
28	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков м	26	135,68 44,42	3,31 0,8	3528 1155	8[illegible] 21	1259 107,1	0,2[illegible] -	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С11011-1225	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 м2	15,9	167	-	2655	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21			-	-	-	-		-	-
30	С11011-1229	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 м2	22,1	156	-	3448	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1778500	47150			82[illegible]
			Тенге			127665	17466			86
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			177850	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10259[illegible]	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	145134	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			973339	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			527752	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			155263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7[illegible]
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23290	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11602	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			204979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98[illegible]
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	168424	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			204979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	168424	-		-

РАЗДЕЛ 2. Заполнение проемов

31	С12062-14	Двери -Блоки дверные двупольные с	108,9	3900	-	424710	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
32	С12062-15	м2 Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	34,9	3500 -	- -	122150 -	- -	- -	- -	- -
33	С12062-1	м2 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	36	4010 -	- -	144360 -	- -	- -	- -	- -
34	С12062-14	м2 Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	21,78	3900 -	- -	84942 -	- -	- -	- -	- -
35	С11011-789	м2 Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	61	1500 -	- -	96900 -	- -	- -	- -	- -
36	С11011-791	комплект Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	148	1380 -	- -	204240 -	- -	- -	- -	- -
37	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект Двери входные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	17,28	13000 -	- -	224640 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	м2 Окно Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	426,8	659,44 64,13	2,01 0,4	281319 27358	862 203	26045 94,5	0,39 -	167 1
39	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	м Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	147,5	435,9 64,13	2,02 0,45	64339 9465	298 70	9011 94,5	0,39 -	58 -
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1646700	1160			225
			Тенге			36823	274			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1610706	-	-		-
		Материалы -	Тенге			377674	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				37097	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1301042	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5259	-		-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			103905	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1782662		-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42356	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1782662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42356	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
		На отм-2,700								
		Тип 12								
1	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	71,2	310,45	18,42	24240	1312	7319	0,42	30
				5,95	6,91	5120	492	10,7	0,03	2
		м2								
1	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	71,2	218,45	9,95	15553	708	4409	0,36	25
				52,2	3,74	3717	266	10,7	0,02	1
		м2								
1	Е0111-11-2 К=5,4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	71,2	147,19	3,62	11904	258	375	0,02	2
				3,4	1,35	242	96	10,7	0,01	-
		м2								
		На отм 0,000								
		Тип 1								
1	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит и матов минеральных или стекловолокнистых	19,02	48,53	5,55	923	106	949	0,26	5
				2,98	2,07	57	39	10,7	0,01	-
		м2								
1	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ3006 /4мм/ стр.17		19,5906	14,2	-	2825	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	19,02	4 5,71	2,07	3477	39	3465	1,38	26
				258,75	0,79	4921	15	10,7	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	E0151-[illegible]-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	19,02	290,56 184,28	0,3 0,11	5526 3505	6 2	3882 110,7	0,97 -	19 -
47	E0111-15-1	м2 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	19,02	271,75 52,43	14,76 9,54	5169 997	281 105	1221 110,7	0,36 0,03	7 1
48	E0111-15-2 К=3,2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	19,02	96,51 5,41	2,14 0,8	1836 103	41 15	131 110,7	0,03 -	1 -
49	E0111-9-1	м2 Тип1.1 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	8,9	48,53 42,98	5,55 2,07	432 383	49 18	444 110,7	0,26 0,01	2 -
50	СПРАЙС-ЛИСТ-Пеноплекс К /10 мм/ стр.17	м2	0,89	8156,11	-	7259	-	-	-	-
51	E0111-5-1	м2 -Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	8,9	- 445,71 258,75	- 2,07 0,79	- 3967 2303	- 18 7	- 2557 110,7	- 1,38 -	- 12 -
52	E0111-5-2	м2 -Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	8,9	290,56 184,28	0,3 0,11	2586 1640	3 1	1817 110,7	0,97 -	9 -
53	E0111-7-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,9	218,45 52,2	4,35 3,74	1944 465	39 33	551 110,7	0,36 0,02	3 -
54	E0111-1[illegible]-2 К=2,0	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	8,9	86,69 1,75	1,88 0,7	772 16	17 6	24 110,7	0,01 -	- -
55	E0111-9-1	м2 Тип 2 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	306,46	48,53 42,98	5,55 2,07	14873 13172	1701 634	15283 110,7	0,26 0,01	79 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	СПРАЙС-ЛИСТ стр.17	м2 Пеноплекс К /100мм/	30,546	8156,11	-	249952	-	-	-	-
58	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	305,46	218,45	9,95	66945	3049	1976	0,36	109
				52,2	3,74	15997	1146	110,7	0,02	6
59	Е0111-11-2 К=5,4	м2 добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	306,46	167,10	3,62	51238	1109	1612	0,02	7
				3,4	1,35	1043	414	110,7	0,01	2
59	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,337106	5239,08	327,33	1766	110	642	11,6	4
				1890	123,75	637	42	94,5	0,6	-
60	С12041-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,337106	64100	-	21608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тип 3								
61	Е0111-5-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минеральватных или стекловолокнистых	25,45	48,53	5,55	1235	141	1269	0,26	7
				42,98	2,07	1094	53	110,7	0,01	-
62	СПРАЙС-ЛИСТ стр.17	м2 Пеноплекс К /100мм/	2,545	8156,11	-	20757	-	-	-	-
63	Е0111-5-2	м2 -Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	25,45	290,56	0,3	7395	8	5195	0,97	25
				184,28	0,11	4690	3	110,7	-	-
64	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25,45	218,45	9,95	5559	253	1576	0,36	9
				52,2	3,74	1328	95	110,7	0,02	-
65	Е0111-11-2 К=2,8	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	25,45	86,69	1,88	2206	48	69	0,01	-
				1,76	0,7	45	18	110,7	-	-
66	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,027995	5239,08	327,33	147	9	53	11,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1890	123,75	93	3	94,5	0,6	-
67	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,027595	64100	-	1794	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Тип 7								
68	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	35,3	219,45	9,95	7711	351	2186	0,36	13
				52,2	3,74	1843	132	110,7	0,02	1
69	Е0111-11-2 К=4	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	35,3	123,85	2,68	4372	95	138	0,02	1
				2,52	1	89	35	110,7	-	-
		Тип 8								
70	Е0111-9-1	м2 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	22,3	48,53	5,55	1082	124	1112	0,26	6
				42,98	2,07	958	46	110,7	0,01	-
71	СПРАЙС-ЛИСТ-Пеноплекс К /100мм/ стр.17	м2	2,23	8156,11		18188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,3	218,45	9,95	4871	222	1381	0,36	8
				52,2	3,74	1164	83	110,7	0,02	-
73	Е0111-11-2 К=4	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	22,3	123,85	2,68	2762	60	87	0,02	-
				2,52	1	56	22	110,7	-	-
74	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02[illegible]3	5239,08	32[illegible],33	129	8	47	11,6	-
				1890	123,75	46	3	94,5	0,6	-
75	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,024[illegible]3	64100		1572	-	-	-	-
		т		-		-	-	-	-	-
		На отм.+3,000...+24,000 Тип 4								
76	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и	152,16	48,53	5,55	7384	844	7588	0,26	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		звукоизоляции сплошной из плит или матов минеральных или стекловолокнистых		42,99	2,07	6543	315	110,7	0,01	2
67	СПРАЙС ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006 /4мм стр.17	м2	156,724Р	144,2	-	22600	-	-	-	-
68	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	м2 152,14	- 581,44	- 2,07	- 89471	- 315	- 43717	- 1,38	- 210
				258,75	0,79	39371	120	110,7	-	1
70	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	м2 152,14	290,56	0,3	44212	46	31059	0,97	147
				184,28	0,11	28040	17	110,7	-	-
80	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2 152,14	271,75	14,76	41350	2246	9765	0,36	55
				52,43	5,4	7978	843	110,7	0,03	4
81	Е0111-15-2 М-3,2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2 152,14	96,51	2,14	14685	326	1046	0,03	5
				5,41	0,8	823	122	110,7	-	1
		Тип 11	м2							
5	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	71,2	218,45	9,45	15553	708	4409	0,36	25
				52,2	3,4	3717	266	110,7	0,02	1
6	Е0111-11-2 М-2,8	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2 71,2	86,69	1,48	6173	134	194	0,01	1
				1,76	0,7	126	50	110,7	-	-
8	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	м2 71,2	581,44	2,07	41398	147	20457	1,38	98
				258,75	0,79	18423	56	110,7	-	-
9	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	м2 71,2	290,56	0,3	20688	21	14533	0,97	69
				184,28	0,11	13121	8	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
94	Е0111-11-2	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	71,2	415,52	13,43	29585	956	2647	0,45	32
				66,6	5,04	4742	359	110,7	0,02	2
		м2								
97	Е0111-11-4 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	71,2	151,52	1,34	10788	95	139	0,01	1
				1,26	0,5	90	36	110,7	-	-
		м2								
		Тип 5								
98	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	2451,7	415,52	13,43	1019730	32924	194433	0,45	1103
				66,6	5,04	163283	12357	110,7	0,02	60
		м2								
99	Е0111-11-5 К=10	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	2451,7	757,6	6,7	1857408	16424	23883	0,04	108
				6,3	2,5	15446	6124	110,7	0,01	29
		м2								
100	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2451,7	218,45	9,95	535565	24394	151823	0,36	873
				52,2	3,74	127979	9164	110,7	0,02	45
		м2								
101	Е0111-11-2 К=1,6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2451,7	49,54	1,07	121454	2624	3821	0,01	17
				1,01	0,4	2471	981	110,7	-	5
		м2								
		Тип 6								
102	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	203,6	218,45	9,95	44476	2026	12608	0,36	72
				52,2	3,74	10628	761	110,7	0,02	4
		м2								
103	Е0111-11-2 К=2,8	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	203,6	86,69	1,88	17651	383	555	0,01	3
				1,76	0,7	359	143	110,7	-	1
		м2								
104	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	203,6	581,44	2,07	118380	421	58496	0,03	281
				258,75	0,75	52692	153	110,7	-	1
		м2								
105	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	203,6	290,56	0,3	59158	61	41559	0,07	197
				184,28	0,11	37519	22	110,7	-	-
		м2								
106	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого	203,6	415,52	13,43	84600	2734	16147	0,45	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона толщиной 20 мм		66,6	5,04	12580	1026	110,7	0,02	5
97	Е0111-11-2 К=2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	203,6	151,52 4,26	1,34 0,6	30849 257	273 102	337 110,7	0,01 -	2 -
98	Е0111-11-1	м2 Тип 9 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	282,4	218,45 52,2	9,95 3,74	61689 14741	2810 1056	17498 110,7	0,36 0,02	102 5
99	Е0111-11-2 К=2,8	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	282,4	86,69 1,76	1,89 0,7	24482 498	530 198	770 110,7	0,01 -	3 1
100	Е0111-11-[illegible]	м2 Тип 10 -Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	178,4	415,52 66,6	13,43 5,04	74129 11881	2396 899	14146 110,7	0,45 0,02	80 4
101	Е0111-11-[illegible] К=8	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	178,4	606,08 5,04	5,36 2	108125 899	956 357	1390 110,7	0,04 0,01	6 2
102	Е0111-11-[illegible]	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	178,4	218,45 52,2	9,95 3,74	38971 9312	1775 667	11049 110,7	0,36 0,02	64 3
103	Е0111-11-[illegible] К=2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	178,4	61,92 1,26	1,34 0,5	11047 225	239 89	348 110,7	0,01 -	2 -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5129177	107031			4093
			Тенге			652154	40136			195
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5129177	-	-		-
		Материалы -	Тенге			209377	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	592290	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			346557	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3814059	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			756239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		383
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	114936	-		-
		Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			353725	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6249140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4671
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	807225	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1431140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4671
		Фактная заработная плата -	Тенге			-	807227	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка								
104	С11011-764	-Сетка стеклянная строительная СС-1	154,04	142	-	21874	-	-	-	-
		м2								
105	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	154,04	248	3,43	38202	528	10923	0,46	70
				73,73	1,31	11357	202	94,5	0,01	1
		м2								
106	Е0115-79-2	-Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм	154,04	912,41	2,51	140548	387	15598	0,51	79
				106,2	0,95	16359	146	94,5	-	1
		м2								
107	Е0115-158-1	-Окраска фасадов с песов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	154,04	91,33	1,65	15608	254	2584	0,09	14
				17,12	0,63	2637	97	94,5	-	-
		м2								
		Парапет								
108	С11011-764	-Сетка стеклянная строительная СС-1	180,51	142	-	25632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
109	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	180,51	227,63	3,43	41089	619	12800	0,46	82
				73,73	1,31	13309	236	94,5	0,01	1
		м2								
110	Е0115-79-2	-Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм	180,51	912,41	2,51	164599	453	18278	0,51	93
				106,2	0,95	19170	171	94,5	-	1
		м2								
111	Е0115-158-1	-Окраска фасадов с песов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	180,51	91,33	1,65	18290	298	3028	0,09	17
				17,12	0,63	3090	114	94,5	-	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			465943	2539			355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			[illegible]	[illegible]			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			[illegible]	-	-		-
		Материалы -	Тенге			[illegible]	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	68890	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			[illegible]	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			306358	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			[illegible]	-	-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-			32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9482	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			[illegible]	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			500903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		391
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76372	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			500903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		391
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76372	-		-

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка

На отм.+3,000...+24,000

Потолок

112	Е011 64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1385,35	19[illegible],16	3,94	[illegible]	5459	135629	0,5	767
			м2	102,11	1,49	[illegible]1458	2064	94,5	0,0	10
		Стены								
113	Е011 64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	5664,64	[illegible]51	3,43	[illegible]5561	19430	401695	0,4	2579
			м2	73,73	1,31	[illegible]7854	7421	94,5	0,0	36
114	СПРАВ-ЛИСТ	Самоклеящаяся серпянка для герметизации швов шириной 50мм	371,925	18[illegible],39	-	[illegible]6980	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		На отм.+27,050								
		Потолки								
115	Е011 64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	35,5	19[illegible],16	3,94	6929	140	3476	0,5	20
			м2	102,11	1,49	[illegible]	53	94,5	0,0	-
		Стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0115-61-3	Выравнивание углубленных поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	315,55	591,29	4,07	54059	975	29934	0,14	44
				155,68	1,97	29244	209	94,5	0,07	21
117	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	м2 Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством жесткого каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	58,19	1487,8	1,02	87022	59	2103	0,24	14
				37,89	0,14	2216	0	94,5	-	
118	СПРАЙС-ЛИСТ-Пенотекс К 35-П1 /50мм/	м2	2,9245	666,74	-	22121	-	-	-	-
119	Е0115-64-3	м3 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	80,04	151	3,43	12086	275	5676	0,16	36
				73,73	1,31	5901	107	94,5	0,01	1
120	Е0115-65-1	м2 Откосы внутренние Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	195,365	617,96	6,12	119492	1221	57586	1,79	348
				312,75	2,39	60475	462	94,5	0,01	2
		м2 Водопровод и канализаций								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1500465	2746			3921
			Тенге			660574	10323			60
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1500465	-	-		-
		Материалы -	Тенге			91755	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				67085	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			89401	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			531273	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			633998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		317
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге			-	95100	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128068	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2262531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	765997	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2262531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	765997	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
121	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	105 м	364,67	4,19	38290	440	7431	0,34	35
				59,85	1,58	6284	166	115,2	0,01	1
122	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	10 м	362,67	4,19	3627	42	708	0,34	3
				59,85	1,58	599	16	115,2	0,01	-
123	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	16 м	471,67	4,19	7547	67	1132	0,34	5
				59,85	1,58	958	25	115,2	0,01	-
124	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	20 м	596,67	4,19	11933	84	1415	0,34	7
				59,85	1,58	1197	32	115,2	0,01	-
125	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	54 м	693,07	10,34	37426	558	5023	0,43	23
				76,95	3,87	4155	209	115,2	0,02	1
126	Е0116-7-7	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	15 м	965,42	12,21	14481	183	1685	0,56	8
				92,93	4,57	1394	69	115,2	0,02	-
127	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	590 м	336,95	7,9	198799	4661	159521	1,29	761
				231,75	2,95	136732	1741	115,2	0,01	8
128	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	594 м	439,78	12,19	261228	7241	203281	1,64	974
				292,5	4,57	173745	2715	115,2	0,02	13
129	С130804-192-8 Изм. и	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR	590 м	107	-	63130	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м		-	-	-	-	-	-	-
130	С130804-192-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	594	67	-	39798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			676260	13276			1818
			Тенге			325064	4971			24
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			676260	-	-		-
	Материалы -		Тенге			234992	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	330035	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102928	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			380201	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		190
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	57030	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			63388	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1119848	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2032
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	387065	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1119848	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2032
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	387065	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4								
131	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	153	264,48	3,96	40465	606	9463	0,3	45
				52,2	1,49	7987	228	115,2	0,01	1
132	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	40	343,48	3,96	13739	158	2474	0,3	12
				52,2	1,49	2088	60	115,2	0,01	-
133	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	28	422,48	3,96	11829	111	1732	0,3	8
				52,2	1,49	1462	42	115,2	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	59	472,48	3,96	27876	234	3649	0,3	18
				52,2	1,49	3080	88	115,2	0,01	-
135	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	27	606,31	7,95	16370	215	2129	0,37	10
				65,48	2,97	1768	80	115,2	0,01	-
136	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	588	336,95	7,9	198125	4645	158980	1,29	759
				231,75	2,95	136269	1735	115,2	0,01	8
137	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	688	439,78	12,19	302567	8387	235451	1,64	1128
				292,5	4,57	201240	3144	115,2	0,02	15
138	С130804-192-8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	588	107	-	62916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	С130804-192-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	688	67	-	46096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	719985	14355		1980
	Тенге	353893	5376		26
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	719985	-	-	-
Материалы -	Тенге	242725	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	359269	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	109012	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	413878	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	207
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	62082	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	68032	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1201895	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2213
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	421351	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1201895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2213
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	421351	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Отопление								
140	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	1900	439,78	12,19	835578	23161	650227	1,64	3116
				292,5	4,57	555750	8683	115,2	0,02	42
141	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	120	336,95	7,9	40434	948	32445	1,29	155
				231,75	2,95	27810	354	115,2	0,01	2
142	С130804-192-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	1900	67	-	127300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	С130804-192-8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	120	107	-	12840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	С130810-283-5 Изм. и доп.вып.19	-Уголок сантехнический с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti шт.	1450	233	-	337850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	2020	72,96	16,85	147387	34037	78029	0,21	426
				38,59	4,33	77952	8747	90	0,03	51
146	С11031-355 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 28 мм м	132	126	-	16632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	С11031-354	-Низкотемпературная гибкая	2090	100	-	209000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 22 мм	м	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1727021	58146			3697
			Тенге			661512	17784			95
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			373019	-	-		-
		Материалы -	Тенге			35398	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	86698	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			225632	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11704	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27063	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			478111	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		516
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98403	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1354002	-	-		-
		Материалы -	Тенге			268343	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	592597	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			477990	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			682672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		341
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	102401	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122200	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2158874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3656
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	694998	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2636985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4172
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	793400	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			13644052	271121			16914
			Тенге			2883611	97297			491
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10893805	-	-		-
		Материалы -	Тенге			790412	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1699007	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2983477	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5279442	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1731796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		866
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	259769	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			757536	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13383137	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1958776	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2750247	-	-		-
		Материалы -	Тенге			746060	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1281901	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			689930	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1476750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		738
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	221513	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253620	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4480617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7902
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1503414	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			17863754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19010
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3462190	-		-
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			196501				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			18060255				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			88495				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			180602				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			72241				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			18401593				
		Пересчет в текущих цена на 2017г								
		К=2,73677	Тенге			50360928				
		Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге			50360928				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			1007219				
		Итого с налогами,сборами и обязательными								

платежами	Тенге	51368147
Итого с понижающими коэффициентами К=0,97	Тенге	49827103
НДС	Тенге	5979252
Итого с НДС	Тенге	55806355

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Тасполатов

Технадзор

Директор

ТОО «Prade group» Мурат Максат

Инженер-эксперт Т.Карабаев

Инженер-эксперт Б.Пак

Инженер-эксперт Е.Еркеев