Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Pride group»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «ПСИ Каз Нур»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 9-ти этажного железобетонного Монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11 -ти Многоэтажного жилых домов(всего 12 дома) в административно-деловом центре ф-2

Жилой дом №26

АКТ

Выполненных работ НОЯБРЬ 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Разные								
1	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	240,3	3796,7	5,89	912347	1415	24898	0,42	100
				71,78	2,23	17249	536	140	0,01	3
		м								
2	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	5,00699	177400	-	888240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением	319,28	148,4	0,07	47380	22	36213	0,65	206
				108	0,02	34482	6	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Зонт над шахтами								
4	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	21,8148	575,05 153,23	1,24 0,47	12545 3343	27 10	3990 119	0,97 -	21 -
5	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	м2 -Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,64254	51027 -	- -	32787 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,8148	21,8 5,81	0,05 0,02	476 127	1 -	114 90	0,03 -	1 -
7	Е0113-26-6	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,8148	20,36 4,16	0,02 -	444 91	- -	82 90	0,02 -	- -
		м2 Металические решетки продухов								
8	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,61128	9850,48 7357,5	1162,95 108	6021 4497	711 66	4107 90	46,6 0,53	28 -
9	С12021-237	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,54288	154400 -	- -	83821 -	- -	- -	- -	- -
10	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	т -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0684	55620 -	- -	3804 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0115-172-4 К=0,5	т -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	16,7338	74,2 54	0,04 0,01	1242 904	1 -	949 105	0,32 -	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Люк Л-1 (36шт)								
12	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,60804	14806,01	1133,15	9003	689	7273	82,1	50
				12892,5	398,25	7839	242	90	1,95	1
		т								
13	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,6141204	154400	-	94820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	Е0115-172-2	-Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	34,2144	65,24	1,84	2232	63	688	0,11	4
				18,45	0,7	631	24	105	-	-
		м2 Стремянка ЛС-1 (36шт)								
15	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,96816	13711,47	5475,87	13275	5302	5745	28,9	28
				5040	1552,87	4880	1503	90	5,46	5
		т								
16	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,96816	133700	-	129443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	Е0115-172-4 К=0,5	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	67,62	74,2	0,04	5017	2	3835	0,32	22
				54	0,01	3651	1	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2242896	8234			466
			Тенге			77694	2389			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1018273	-	-		-
		Материалы -	Тенге			919672	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61055	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36591	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			70769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10615	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65343	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1154385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		398
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71671	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1224623	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4381	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19028	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1196324	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2569	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74505	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1316253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21597	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2470638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		519
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93267	-		-

РАЗДЕЛ 2. Крыльца,пандусы,лестницы

		Крыльцо/КР-1/								
18	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,4	6576,23 614,25	260,48 89,46	15783 1474	625 215	1773 105	3,94 0,35	9 1
19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм м3 т	0,03312	41200 -	-	1365 -	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17147	625			9
			Тенге			1474	215			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17147	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2041	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1689	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1365	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11643	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	266	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1135	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1955	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1955	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Двери								
20	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	302,4	636,69	31,85	192535	9631	73607	1,15	348
				190,8	12,04	57698	3641	120	0,06	18
			м2							
21	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	34,9	325,27	83,13	11352	2901	7036	0,8	28
				138,83	29,17	4845	1018	120	0,12	4
			м2							
22	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	57,28	400,18	102,53	22922	5873	12876	0,9	51
				151,65	35,67	8687	2043	120	0,14	8
			м2							
23	Е0110-93-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2	19,44	409,3	21,39	7957	416	4548	1,12	22
				187,54	7,43	3646	145	120	0,04	1
			м2							
24	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	116,368	330,85	32,08	38500	3733	39711	1,49	173
				272,25	12,13	31681	1412	120	0,06	7
			м2							
25	СПРАЙС-ЛИСТ	-Двери входные металлические утепленные	54	10439,82	-	563750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
26	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	234,15	965,99	28,84	226187	6754	197490	4,98	1166
				927	10,15	217057	2377	90	0,04	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1063204	29308			1788
			Тенге			323614	10635			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			273266	-	-		-
		Материалы -	Тенге			144155	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	114815	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			137778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20667	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24663	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			435707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		729
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135481	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			226187	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2376	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	219434	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			197490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29624	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25421	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			449098	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1274
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	249057	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			563750	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33825	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			597575	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1482380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2003
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	384539	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка								
27	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	141,69	1008,32	2,1	142868	298	49659	2	283
				333	0,79	47183	112	105	-	1
			м2							
28	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1193,86	1008,32	2,1	1203787	2507	418423	2	2388
				333	0,79	397555	943	105	-	5
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1346655	2805			2671
			Тенге			444738	1055			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1346655	-	-		-
		Материалы -	Тенге			783380	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	445793	-		-
		Местные материалы -	Тенге			115732	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			468083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70212	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108884	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1923622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2910
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	516006	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1923622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2910
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	516006	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка								
29	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	250,04	142	-	35506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2 250,04	310,08	3,43	77532	858	19701	0,46	114
				73,73	1,31	18435	328	105	0,01	2
31	Е0115-79-2	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм	м2 250,04	264,41	2,51	66113	628	28131	0,51	128
				106,2	0,95	26554	238	105	-	1
32	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2 250,04	101,33	1,65	25335	413	4660	0,09	23
				17,12	0,63	4281	158	105	-	1
		Цоколь	м2							
33	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	7,7652	1531,25	372,83	11890	2895	6721	3,72	29
				594	139,5	4613	1083	118	0,68	5
34	СПРАЙС-ЛИСТ	Брусок сплитерный рядовой 390x90x90	м3 2458,98	67,21	-	165268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	153,767 шт	575,05	1,24	88424	191	28124	0,97	149
				153,23	0,47	23562	72	119	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			470069	4984			444
			Тенге			77445	1878			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			304801	-	-		-
		Материалы -	Тенге			97541	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	79323	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35506	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			89326	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			87338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13101	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23528	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			415667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		496
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92423	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			165268	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9916	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			175184	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			590851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		496
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92423	-		-

РАЗДЕЛ 6. Водопровод хозяйственно-питьевой В1

36	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	108	659	-	71172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2 компл	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
38	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1 1шт	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1шт 2	3500	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	шт 1	5190	-	5190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт 54	473,47	39,24	25567	2119	18662	1,47	79
				254,25	15,75	13730	850	128	0,07	4
42	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15В3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	1шт 54	266	-	14364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С130804-203 5 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 54	173	-	9342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С130804-203 1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 54	108	-	5832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С130804-203 6 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 54	279	-	15066	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	СПРАЙС-ЛИСТ	-Коллектор с наружной резьбой 1 "4x3/4"	шт 9	414,98	-	3735	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С131206-582 Изм. и доп.вып.19	-Кронштейн для коллекторов, модель K588Y, типа Giacomini	шт 36	527	-	18972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и	шт. 1389	10,99	-	15265	-	19006	0,05	70
				10,69	-	14848	-	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
49	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	15	11,13 10,69	- -	167 160	- -	205 128	0,05 -	1 -
50	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	69	72,96 38,59	16,85 4,33	5035 2663	1163 299	2961 100	0,21 0,03	15 2
51	С11031-213 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 м	16,5	188 -	- -	3102 -	- -	- -	- -	- -
52	С11031-210 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 м	59,4	141 -	- -	8375 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	46,12	21,8 5,81	0,05 0,02	1005 268	2 1	242 90	0,03 -	1 -
54	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	46,12	43,6 11,62	0,1 0,04	2011 536	5 2	484 90	0,06 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	23,06	20,36 4,16	0,02 -	469 96	- -	86 90	0,02 -	- -
56	СПРАЙС-ЛИСТ	-Коллектор с наружной резьбой 1 "4x3/4" м2	9	736 -	- -	6624 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			220132	3458			174
			Тенге			33257	1217			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19997	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3787	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3864	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11477	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	566	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1426	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4430	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			189776	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10784	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30610	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			146938	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			72	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5877	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13737	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			242695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		179
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36487	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			10359	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			622	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			10980	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			278873	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		202
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40918	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Водопровод противопожарный В2								
57	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	64	935,75 130,5	20,8 7,79	59888 8352	1331 499	11329 128	0,73 0,04	46 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м 51	693,07	10,34	35347	527	5276	0,43	22
				76,95	3,87	3924	197	128	0,02	1
59	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	м 2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	-
60	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 80 мм	1шт 2	5190	-	10380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	шт 9	10263,47	23,09	92371	208	1918	0,9	8
				157,5	9	1418	81	128	0,04	-
62	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1кран 51	10,99	-	560	-	698	0,05	3
				10,69	-	545	-	128	-	-
63	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м 64	11,13	-	712	-	876	0,05	3
				10,69	-	684	-	128	-	-
64	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м 64	72,96	16,85	4670	1078	2747	0,21	14
				38,59	4,33	2470	277	100	0,03	2
65	С11031-215 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ	м 70,4	235	-	16544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16381-77								
		м								
66	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	48,2	43,6	0,1	2101	5	506	0,06	3
				11,62	0,04	560	2	90	-	-
		м2								
67	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24,1	20,36	0,02	491	-	90	0,02	1
				4,16	-	100	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			224848	3330			104
			Тенге			18949	1123			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23806	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3048	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3409	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	501	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1629	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28777	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3911	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			201042	-	-		-
		Материалы -	Тенге			172582	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16663	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10380	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3199	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13342	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			235714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19863	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			264491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23773	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4								
68	С130804-192-8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	588	107	-	62916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	м								
69	С130804-192	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	688	67	-	46096	-	-	-	-
	7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-
	02	м								
70	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	54	659	-	35586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
71	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		1шт								
72	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		1шт								
73	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
74	С130901-10	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	2	702	-	1404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
75	С130901-9	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	1	499	-	499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
76	С130901-8	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	2	403	-	806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
77	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	2	266	-	532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
78	С130804-203	-Муфта полипропиленовая PP-R	54	173	-	9342	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
79	С130804-203 6 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (шт)	54	279 -	- -	15066 -	- -	- -	- -	- -
80	СПРАЙС-ЛИСТ	Коллектор с наружной резьбой 1 "4x3/4" (шт)	9	414,98 -	- -	3735 -	- -	- -	- -	- -
81	СПРАЙС-ЛИСТ	Коллектор с наружной резьбой 1 "4x3/4" (шт)	9	736 -	- -	6624 -	- -	- -	- -	- -
82	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм (шт)	1583	10,99 10,69	- -	17397 16922	- -	21661 128	0,05 -	79 -
83	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex (м)	167	72,96 38,59	16,85 4,33	12185 6445	2814 723	7168 100	0,21 0,03	35 4
84	С11031-210 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 (м)	29,7	141 -	- -	4188 -	- -	- -	- -	- -
85	С11031-207 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или (м)	64,9	103 -	- -	6685 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77								
86	С11031-206 Изм. и доп.вып.18 К=1,1	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	30,8 м	92 -	- -	2834 -	- -	- -	- -	- -
87	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	44 м	83 -	- -	3652 -	- -	- -	- -	- -
88	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	14,3 м	70 -	- -	1001 -	- -	- -	- -	- -
89	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	54,4 м2	43,6 11,62	0,1 0,04	2372 632	5 2	571 90	0,06 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			240206	3133			130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			26033	851			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32916	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4661	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7802	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18359	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1161	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2439	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8963	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			196932	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1836	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19082	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			175747	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			79	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3664	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13281	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			234639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22746	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			10359	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			622	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			10980	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			288712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31709	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Электроосвещение								
90	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	9	2849	178	25641	1602	4502	3	27
				486	40,5	4374	365	95	0,23	2
91	С151803-678 Изм. и доп. вып. 22	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	9 шт	6084	-	54756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или	18 шт.	862	28	15516	504	5891	2	36
				340	4,5	6120	81	95	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонне, на ток до 100 А								
93	С151801-300 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	18	150 - -	- - -	2700 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
94	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	9	2849 486	178 40,5	25641 4374	1602 365	4502 95	3 0,23	27 2
95	С151803-680 Изм. и доп. вып. 22	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	9	6084 -	- -	54756 -	- -	- -	- -	- -
96	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	36	862 340	28 4,5	31032 12240	1008 162	11782 95	2 0,03	72 1
97	С151801-300 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	36	150 -	- -	5400 -	- -	- -	- -	- -
98	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	54	514 254	105 20,3	27756 13716	5670 1096	14072 95	2 0,12	108 6
99	С151803-616 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	54	1144 -	- -	61776 -	- -	- -	- -	- -
100	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	270	501,2 227	13,2 2,3	135324 61290	3564 621	58815 95	1 0,01	270 4
101	С151801-345 Изм. и доп. вып.	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р	54	102 -	- -	5508 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22	51327.1-2010								
102	С151801-704	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	216 шт.	572	-	123552	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
103	Ц0108-599-5	Освещение Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1 шт.	1197,1	10,1	1197	10	494	3	3
				518	2,3	518	2	95	0,01	-
104	С151803-605	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1 шт	1144	-	1144	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
105	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11 шт.	501,2	13,2	5513	145	2396	1	11
				227	2,3	2497	25	95	0,01	-
106	С151801-379	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1 шт	301	-	301	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
107	С151801-245	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 13А 4,5 кА характеристика B ГОСТ Р 51327.1-2010	10 шт.	305	-	3050	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
108	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1 шт.	1197,1	10,1	1197	10	494	3	3
				518	2,3	518	2	95	0,01	-
109	С151803-604	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12э-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1 шт	994	-	994	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
110	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или	10 шт.	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
				227	2,3	2270	23	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонне, на ток до 25 А								
111	С151801-379 Изм. и доп. вып. 22	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1 шт	301 -	- -	301 -	- -	- -	- -	- -
112	С151801-345 Изм. и доп. вып. 22	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	10 шт.	102 -	- -	1020 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			589087	14247			567
			Тенге			107917	2742			16
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			589087	-	-		-
		Материалы -	Тенге			151665	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	110659	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			315258	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15769	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41653	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			735866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		635
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	126428	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			735866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		635
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	126428	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Силовое электрооборудование								
113	У65-3-1 СКЦЭ	-Вводные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-11	1	78944,41 2790,49	399 91,08	78944 2790	399 91	2737 95	16 0,5	16 1
114	75-6-41 Изм. и доп. вып. 21	-Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	1 устр-во	67729 -	- -	67729 -	- -	- -	- -	- -
115	75-6-52 Изм. и доп. вып. 21	-Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ	1 шт.	31749 -	- -	31749 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30011.1-2012								
116	Ц0108-524-2	шт. -Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 250 А	4	1785,9 547	45,9 6,8	7144 2188	184 27	2104 95	3 0,04	12 -
117	75-6-6 Изм. и доп. вып. 21	шт -Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012	2	23279 -	- -	46558 -	- -	- -	- -	- -
118	75-6-38 Изм. и доп. вып. 21	шт. -Устройства (ящики) управления РУС М 5125-3274 с одним автоматическим выключателем на 2 фидера, количество управляемых фидеров -2, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012	3	22760 -	- -	68280 -	- -	- -	- -	- -
119	Ц0108-573-4	шт. -Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	261 95	2 0,12	2 -
120	С151803-605 Изм. и доп. вып. 22	шт -Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144 -	- -	1144 -	- -	- -	- -	- -
121	Ц0108-526-1	шт. -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2 227	13,2 2,3	501 227	13 2	218 95	1 0,01	1 -
122	Ц0108-526-2	шт -Автомат одно-, двух-,	4	862	28	3448	112	1309	2	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		340	4,5	1360	18	95	0,03	-
123	С151801-429 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт 1	926 -	- -	926 -	- -	- -	- -	- -
124	С151801-427 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт. 3	926 -	- -	2778 -	- -	- -	- -	- -
125	С151801-424 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт. 1	926 -	- -	926 -	- -	- -	- -	- -
126	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт. 1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	261 95	2 0,12	2 -
127	С151803-605 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт 1	1144 -	- -	1144 -	- -	- -	- -	- -
128	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт. 4	501,2 227	13,2 2,3	2005 908	53 9	871 95	1 0,01	4 -
129	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт 1	862 340	28 4,5	862 340	28 4	327 95	2 0,03	2 -
130	С151801-429 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт 1	926 -	- -	926 -	- -	- -	- -	- -
131	С151801-424 Изм. и	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА	шт. 4	926	-	3704	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 22	характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		-	-	-	-	-	-	-
132	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (шт.)	158	10,6 8,8	0,1 0,1	1675 1390	16 16	1336 95	0,06 -	9 -
133	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (м)	89	14,6 11,8	0,2 0,1	1299 1050	18 9	1006 95	0,07 -	6 -
134	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (м)	182	19,6 16,4	0,5 0,1	3567 2985	91 18	2853 95	0,1 -	18 -
135	Ц0108-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 (м)	72	36 27,9	1,4 0,4	2592 2009	101 29	1936 95	0,16 -	12 -
136	Ц0108-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 (м)	5	68,6 59,2	2,2 0,6	343 296	11 3	284 95	0,35 -	2 -
137	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 (км)	0,16116	52860 -	- -	8519 -	- -	- -	- -	- -
138	С151601-124-4 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (км)	0,03264	78043 -	- -	2547 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	С151601-127 2 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05814	93270	-	5423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
140	С151601-127 3 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12954	141785	-	18367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
141	С151601-127 4 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0561	200060	-	11223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
142	С151601-124 9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05224	756724	-	39531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
143	С151601-585 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х35+1х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0051	1107947	-	5651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
144	С151601-296 46 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х50+1х25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,0051	1192725	-	6083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
145	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	272	108,6	48,9	29539	13301	13385	0,22	60
				39,6	12,2	10771	3318	95	0,07	19
		м								
146	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПХВ с зондом наружный диаметр 25мм	277,44	15,33	-	4253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
147	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	32	125,6	64,1	4019	2051	1739	0,26	8
				41,4	15,8	1325	506	95	0,09	3
		м								
148	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	32,64	99	-	3231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	02 м	СПРАЙС-ЛИСТ-Наконечники медные М-50	6	62,96	-	378	-	-	-	-
150	шт	СПРАЙС-ЛИСТ-Наконечники медные М-50	6	50,89	-	305	-	-	-	-
151	шт	СПРАЙС-ЛИСТ-Наконечники медные М-50	2	31,32	-	63	-	-	-	-
152	шт	СПРАЙС-ЛИСТ-Наконечники медные М-50	2	25,12	-	50	-	-	-	-
153	шт	Ц0108-396-6-Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	21	142,3 43,9	91,8 26,1	2988 922	1928 548	1396 95	0,25 0,15	5 3
154	м	СПРАЙС-ЛИСТ-Лоток перфорированный 50х300х3000	7	443,36	-	3104	-	-	-	-
155	шт	С151803-85 -Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,00001	70800	-	1	-	-	-	-
156	1000шт	С151803-79 -Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 355х46х75 мм, тип К1162 У3	0,00001	60800	-	1	-	-	-	-
157	1000шт	СПРАЙС-ЛИСТ-Скоба 25мм плоская пластиковая	140	45,67	-	6394	-	-	-	-
158	шт	Ц0108-472-6-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	88,9 27,9	3,1 0,3	2223 698	78 7	670 95	0,16 -	4 -
	м									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			483165	18592			172
			Тенге			29767	4647			27
	Стоимость оборудования -		Тенге			214316	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			214316	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			251071	-	-		-
		Материалы -	Тенге			93818	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34414	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			108893	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4904	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17026	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			300791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39318	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3231	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3231	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3425	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			14546	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			873	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			15419	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			533951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39318	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Газоснабжение								
159	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	492	658,7 100,35	14,12 5,29	324080 49372	6947 2603	66528 128	0,55 0,03	272 13
160	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	200 м	56 -	- -	11200 -	- -	- -	- -	- -
161	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	72 м	173 -	- -	12456 -	- -	- -	- -	- -
162	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	180 м	204 -	- -	36720 -	- -	- -	- -	- -
163	С130806-66 Изм. и доп.вып.16	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57	40 м	279 -	- -	11160 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02	мм, толщина стенки 3,5 мм								
		м								
164	Ц0112-809-1	-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	114	420,3	1,6	47914	182	42476	3	342
				414	-	47196	-	90	-	-
		шт								
165	С130904-25	-Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 40 мм	6	567	-	3402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
166	С130904-23	-Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм	108	313	-	33804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
167	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	30	88,41	-	2652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
168	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	36	88,41	-	3183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
169	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	162	88,41	-	14322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
170	Ц0112-792-2	-Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм	1	669,2	64,3	669	64	553	4	4
				599	15,8	599	16	90	0,09	-
		шт								
171	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880	-	6880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	С131401-11	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности шт	54	30400 -	- -	1641600 -	- -	- -	- -	- -
173	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	176	43,6 11,62	0,1 0,04	7673 2045	18 7	1847 90	0,06 -	10 -
174	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	88	20,36 4,16	0,02 -	1792 366	2 -	329 90	0,02 -	2 -
175	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	44	148,4 108	0,07 0,02	6529 4752	3 1	4991 105	0,65 -	28 -
176	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,03084	175710,1 8100	1826,1 690,75	5419 250	56 21	380 140	42,7 3,37	1 -
177	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,13664	70437,87 9675	304,24 114,75	9625 1322	42 16	1405 105	58 0,56	8 -
178	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм м	6,2	384 -	- -	2381 -	- -	- -	- -	- -
179	С11011-457	-Пакля пропитанная кг	0,744	195 -	- -	145 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			2183606	7314			668
			Тенге			105902	2663			13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			48583	-	-		-
	Материалы -		Тенге			542	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	47811	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			43030	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6454	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5497	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			97110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		368
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54265	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31182	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22182	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8780	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			145	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1343	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2408	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10123	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2103841	-	-		-
		Материалы -	Тенге			267761	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51975	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1779760	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			66528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9979	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130222	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2300591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61954	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2440242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		740
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	126342	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9081018	96030			7193
			Тенге			1246789	29417			144
		Стоимость оборудования -	Тенге			214316	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			214316	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			888742	-	-		-
		Материалы -	Тенге			246025	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	192884	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			424151	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			180849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27127	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64175	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1133767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1218
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	220012	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3068044	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1980468	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	726530	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			119987	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			216700	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			789548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		395
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	118432	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			231456	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4089047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4688
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	844962	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1450810	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6758	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	238461	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1196324	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			214615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32192	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99926	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1765351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1396
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	270654	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2694823	-	-		-
		Материалы -	Тенге			452963	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	118331	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2116057	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			166	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			151463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22719	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170777	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3017063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		703
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141050	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			764282	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45857	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			810139	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11029684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8005
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1476677	-		-
		Временные здания и сооржения 1,1%	Тенге			121326				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			11151011				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			54640				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			111510				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			44604				

Итого с доп.затратами на строительство	Тенге	11361765
Пересчет в текущих цена на 2017г		
К=2,73677	Тенге	31094537
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	31094537
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	621891
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	31716428
Итого с понижающими коэффициентами К=0,97	Тенге	30764935
НДС	Тенге	3691792
Итого с НДС	Тенге	34456727

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Болтебаев

Начальник участка объекта Располатов

Технадзор

Директор

ТОО «Prade group» Макат

Инженер-эксперт Карабаев

Инженер-эксперт

Инженер-эксперт Еркеев