форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за 25 апреля 2016г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"
Технадзор: ТОО "Тұран құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в городе Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома /повторное применение на 8 домов/. Жилой дом №35

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	14051308	15737465	14051308	15737465
	в т.ч. Оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	189833	212613	189833	212613
3	Авторский надзор 0,2%	28103	31475	28103	31475
	Всего к оплате	14051308	15737465	14051308	15737465

Заказчик:
Зам. руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
Егетаев.Т

Технадзор:
Зам.ген-директор
ТОО "Тұран құрылыс"
С.Егембердиев

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
Ш.Толтебаев

Форма 2-В

Заказчик - ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Инженер - ТОО "Тұран Құрылыс"

Подрядчик - ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор - ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта - "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Повторное применение рабочего проекта на строительства двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов" (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

Акт
выполненных работ за апрель месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		Устройство котлована								
1	Е0101-24-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /срезка растительного слоя/**	1041	4,85	4,85	5050	5050	1699	--	--
		м3		--	1,68	--	1752	97	0,01	6
2	Е0101-24-13 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л .с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять н а каждые последующие 10 м**	1041	16,79	16,79	17482	17482	5883	--	--
		м3		--	5,83	--	6065	97	0,02	20
3	Е0101-16-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко вшом вместимостью 1,6 м3 /котлован/**	39750,99	27,24	26,47	1082993	1052241	302847	0,01	207
		м3		0,75	7,10	29813	282401	97	0,03	1002
4	Е010334-А2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозк и свыше 0,1 до 0,2 км /в отвал/**	35244,4	5,67	5,67	199836	199836	39967	--	--
		т		--	1,13	--	39967	100	0,02	839
5	Е0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерам и мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	2244,0075	6,01	6,01	13478	13478	4536	--	--
		м3		--	2,08	--	4676	97	0,01	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-24-14 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с .), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2244,0075	9,51	9,51	21336	21336	7180	--	--
		м3		--	3,30	--	7402	97	0,01	24
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после раз работки их механизированным способом/	748,0025	262,72	--	196512	--	222059	1,85	1382
		м3		262,72	--	196512	--	113	--	--
8	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дно к отлована/	532,2	12,51	12,51	6657	6657	2210	--	--
		м3		--	4,28	--	2278	97	0,01	7
9	Е0101-130-8 К=8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следупри цепными катками на пневмоколесном ходу, массой25 т, при толщине слоя 30 см	532,2	10,17	10,17	5411	5411	1580	--	--
		м3		--	3,06	--	1629	97	0,01	5
		Устройство въезда								
10	Е0101-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 1,6 м3	1342	19,32	18,72	25931	25126	7061	--	6
		м3		0,60	4,82	805	6474	97	0,02	23
11	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещенниг рунтов 2 группы до 5 м	268,4	3,35	3,35	900	900	303	--	--
		м3		--	1,16	--	312	97	--	1
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	268,4	21,55	4,52	5783	1212	4434	0,11	29
		м3		17,03	--	4571	--	97	--	--
		Устройство грунтовой подушки								
13	Е0101-16-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	10703,06	27,24	26,47	291599	283319	81542	0,01	56
		м3		0,75	7,10	8027	76037	97	0,03	270
14	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	18730,355	68,94	68,94	1291271	1291271	258254	--	--
		т		--	13,79	--	258254	100	0,29	5423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-139-1	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки /галечниковый грунт с песчаным заполнителем/**								
		м3	7423,09	89,00	88,73	660676	658672	179002	--	13
				0,25	24,61	1856	182682	97	0,08	630
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3824915**	**3581989**			**1693**
			Тенге			**241585**	**869930**			**8266**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3824915**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1111515**			
		Местные материалы -	Тенге			**1341**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1118558**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**559**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**167784**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**296608**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5240081**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10518**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1279298**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5240081**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10518**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1279298**			
	ИТОГО		Тенге			5240081				
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			**57641**				
	Итого с врменными зданиями и сооружениями		Тенге			**5297722**				
		Пересчет в текущих цена на 2015 год К=2,5574194 54%	Тенге			**7316188**				
		Пересчет в текущих цена на 2016 год К=2,7367742 46%	Тенге			**6669388**				
	Итого в текущих ценах на 2015-2016 годы		Тенге			**13985576**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			**279712**				
	Итого с налогами, сборами и обязательными платежами		Тенге			**14265287**				
	Итого с понижающим коэффициентам К=0,985		Тенге			**14051308**				
		НДС	Тенге			**1686157**				
	Итого с НДС		Тенге			**15737465**				

Подрядчик

Директор
ТОО "Корпорация Азамекен"
Н.К.Толтебаев

Начальник участка объекта
Т.А.Есенбельдиев

Прораб объекта
А.Ж.Башкараев

Мастер объекта
Б.Дуйсебеков

Инженер-эксперт
ТОО"Туран курылыс"
А.Тажиев

Тажиев А.К.
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»

А.Самбетов