форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за 13 мая 2016г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"
Технадзор: ТОО "Тұран құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"
Наименование объекта: "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Повторное применение рабочего проекта на стротительства двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов" (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	26082758	29212689	12031450	13475224
	в т.ч. Оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	352378	394663	162545	182050
3	Авторский надзор 0,2%	52166	58425	24063	26950
	Всего к оплате	26082758	29212689	12031450	13475224

Заказчик:
Зам. руководителя
ГУ"Отдел стротительства г.Шымкент"
Етегаев Т.

Технадзор:
Зам. Ген-директор
ТОО"Тұран құрылыс"
С.Егембердиев
Инженер-эксперт
Тажиев А.
Самбетов А.

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
Ш.Төлтебаев

Форма 2-В

Заказчик - ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Инженер - ТОО "Тұран Құрылыс"

Подрядчик - ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор - ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта - "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Повторное применение рабочего проекта на строительства двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов" (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

Акт
выполненных работ за 13 мая 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		Устройство въезда										
1	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 2 группы до 5 м**	1073,6	3,35	3,35	3598	3598	1211	--	--		
		м3		--	1,16	--	1248	97	--	4		
2	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	1073,6	21,55	4,52	23132	4848	17735	0,11	116		
		м3		17,03	--	18283	--	97	--	--		
3	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	1342	14,12	12,00	18946	16101	5682	0,01	16		
		м3		1,62	2,75	2174	3684	97	0,01	16		
		Устройство грунтовой подушки										
4	Е0101-16-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 /из отвала для грунтовой подушки из местного суглинистого грунта/**	12158,985	27,24	26,47	331265	321858	92635	0,01	63		
		м3		0,75	7,10	9119	86380	97	0,03	306		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E010334-A2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,1 до 0,2 км /из отвала/**	20670,2745	5,67	5,67	117200	117200	23440	--	--
		т		--	1,13	--	23440	100	0,02	492
6	E0101-139-1	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки /местный грунт/**	10856,2366	89,00	88,73	966236	963304	261789	--	20
		м3		0,25	24,61	2714	267172	97	0,08	921
7	E0101-16-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	6559,94	27,24	26,47	178722	173647	49978	0,01	34
		м3		0,75	7,10	4920	46603	97	0,03	165
8	E010333-A10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	11479,895	68,94	68,94	791424	791424	158285	--	--
		т		--	13,79	--	158285	100	0,29	3324
9	E0101-139-1	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки /галечниковый грунт с песчаным заполнителем/**	9839,91	89,00	88,73	875780	873123	237282	--	18
		м3		0,25	24,61	2460	242160	97	0,08	835
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3306302**	**3265104**			**267**
			Тенге			**39671**	**828973**			**6064**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3306302**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**868644**			
	Местные материалы -		Тенге			**1527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**848036**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**424**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**127205**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**249260**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4403598**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6755**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**995849**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4403598**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6755**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**995849**			
	ИТОГО		Тенге			4403598				
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			**48440**				
	Итого с врменными зданиями и сооружениями		Тенге			**4452038**				
		Дополнительные затраты при производстве работв зимнее время 0,49%	Тенге			**21815**				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			**44520**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			17808				
	Итого с дополнительными затратами на строительство		Тенге			**4536181**				
		Пересчет в текущих цена на 2015 год К=2,5574194 54%	Тенге			**6264495**				
		Пересчет в текущих цена на 2016 год К=2,7367742 46%	Тенге			**5710672**				
	Итого в текущих ценах на 2015-2016 годы		Тенге			**11975167**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге			**239503**				
	Итого с налогами, сборами и обязательными платежами		Тенге			**12214670**				
	Итого с понижающим коэффициентам К=0,985		Тенге			**12031450**				
		НДС	Тенге			**1443774**				
	Итого с НДС		Тенге			**13475224**				

Подрядчик

Директор
ТОО"Корпорация "Атамекен"
_____ Ш.К.Толтебаев

Начальник участка объекта
_____ С.А.Есенгельдиев

Прораб объекта
_____ А.Ж.Башкараев

Мастер объекта
_____ Б.Дуйсебеков

Инженер-эксперт

ТОО"Туран курылыс"
_____ А.Тажиев

_____ А.Самбетов