форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за 24 мая 2016г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"
Технадзор: ТОО "Тұран құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"
Наименование объекта: "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	61251575	68601764	35168817	39389075
	в т.ч. Оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	827508	926809	475131	532146
3	Авторский надзор 0,2%	122504	137204	70338	78779
	Всего к оплате	61251575	68601764	35168817	39389075

Заказчик:
Зам. руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент
_____ Егестаев Т.

Технадзор:
Зам. Тен-директор
ТОО"Туран құрылыс"
_____ С.Егембердиев
Инженер-эксперт
_____ Тажиев А.
_____ Самбетов А.

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ Ш.Төлтебаев

Форма 2-В

Заказчик - ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Инженер - ТОО "Тұран Құрылыс"

Подрядчик - ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор - ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта - "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

Акт
выполненных работ за 24 мая месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	532,2	14,12	12,00	7513	6385	2253	0,01	6
		м3		1,62	2,75	862	1461	97	0,01	6
		Устройство грунтовой подушки								
2	E0101-16-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 /из отвала для грунтовой подушки из местного суглинистого грунта/**	8573,015	27,24	26,47	233567	226935	65314	0,01	45
		м3		0,75	7,10	6430	60905	97	0,03	216
3	E010334-A2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,1 до 0,2 км /из отвала/**	14574,1255	5,67	5,67	82635	82635	16527	--	--
		т		--	1,13	--	16527	100	0,02	347
4	E0101-139-1	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки /местный грунт/**	7654,47768	89,00	88,73	681270	679203	184582	--	14
		м3		0,25	24,61	1914	188377	97	0,08	649
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ (КЖ-5-23)								
		Фундаментные плиты								
5	E0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	147,7	1633,10	--	241209	--	96467	3,24	479
		м3		531,00	--	78429	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /бетон кл. В20/	516,2	6514,34	196,62	3362703	101495	187817	1,79	924
		м3		272,25	74,27	140535	38338	105	0,36	187
		Каркас ФК-1								
7	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	13,4747	64400,00	--	867771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-2б	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0504	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Каркас КП-1, КП-2								
9	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	12,5780928	59900,00	--	753428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	42,6821824	62100,00	--	2650564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профил я класса А-III, d 16-18 мм	2,0572864	64400,00	--	132489	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	6,865343	66000,00	--	453113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 25-28 мм	0,21008	45800,00	--	9622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического проф иля класса А-III, d 20-22 мм	0,61776	48300,00	--	29838	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02184	50900,00	--	1112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Основная арматура								
16	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	9,3742	61300,00	--	574638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительная арматура								
17	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные за готовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь пер иодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,35448	45800,00	--	107835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,21682	48300,00	--	107072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,77344	50900,00	--	90268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранн ые в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,31873	52400,00	--	173901	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Поперечная арматура								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 14 мм	0,21924	51000,00	--	11181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического проф иля класса А-III, d 16-18 мм	0,89718	50900,00	--	45666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 20-22 мм	0,82345	48300,00	--	39773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,64975	44900,00	--	29174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фрагмент/1,1н,1.1,1.1н,2,2н,3,3н,4,4н,4.1,4.1н,5,6,6н,7, 8, 9,10, 11,12, 13,14,14н,15,15.1,16,16н,17,17н, 18,18.1,18н,18,1н,19,19.1,20,2 0.1,21/								
25	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,42186	65900,00	--	27801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пло ские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,61178	61300,00	--	37502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,05916	61200,00	--	64821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пло ские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4621	58700,00	--	27125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пло ские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,29572	56200,00	--	185219	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диа метром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,3522	52102,00	--	18350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготов ки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3393	52400,00	--	17779	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического проф иля класса А-III, d 14 мм	0,07002	51000,00	--	3571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в кар касы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,90504	50900,00	--	46067	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодиче ского профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,05208	48300,00	--	2515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перио дического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5604	45800,00	--	25666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фрагмент/22,23,24/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля клас са А-III, d 32-40 мм	4,82496	59100,00	--	285155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,89576	59900,00	--	113556	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь г ладкая класса А-I, d 8 мм	0,13308	66000,00	--	8783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонирова нии /Выпуски для лестницы/	0,04824	24078,76	587,63	1162	28	1014	118,00	6
		1т		19800,00	222,75	955	11	105	1,08	--
40	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профил я класса А-III, d 16-18 мм	0,04824	50900,00	--	2455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Приямок ПР-1,ПР-2								
41	Е0106-11-10	Армированиеподстилающих слоев и набетонок	0,13728	5239,08	327,33	719	45	290	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	259	17	105	0,60	--
42	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,13728	65900,00	--	9047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН 751-2,МН 713-2/	0,026	70437,87	304,24	1831	8	267	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	252	3	105	0,56	--
		Решетки Р-1								
44	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,15516	9850,48	1162,95	1528	180	1043	46,60	7
		т		7357,50	108,00	1142	17	90	0,53	--
45	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,15516	134000,00	--	20791	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	1,5028	40,72	0,04	61	--	11	0,04	--
		м2		8,32	--	13	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			10582863	101757			1419
			Тенге			221584	38386			188
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10560544				
		Материалы -	Тенге			112833				
		Всего заработная плата -	Тенге				258812			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6952858				
		Местные материалы -	Тенге			3172833				
		Накладные расходы -	Тенге			285868				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42880			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			650785				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11497196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1742
		Сметная заработная плата -	Тенге				301692			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22320				
		Материалы -	Тенге			206				
		Всего заработная плата -	Тенге				1158			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20791				
		Накладные расходы -	Тенге			1043				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				156			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1402				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1315			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11521960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1750
		Сметная заработная плата -	Тенге				303007			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			11587849	1096915			1483
			Тенге			230790	305655			1406
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11565529				
		Материалы -	Тенге			112833				
		Всего заработная плата -	Тенге				535287			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6952858				
		Местные материалы -	Тенге			3173455				
		Накладные расходы -	Тенге			554544				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83182			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			727204				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12847278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3160
		Сметная заработная плата -	Тенге				618468			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22320				
	Материалы -		Тенге			206				
	Всего заработная плата -		Тенге				1158			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20791				
		Накладные расходы -	Тенге			1043				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				156			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1402				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1315			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12872042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3168
		Сметная заработная плата -	Тенге				619783			
	ИТОГО		Тенге			12872042				
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			141592				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			13013634				
		Дополнительные затраты при производстве работв зимнее время 0,49%	Тенге			63767				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			130136				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			52055				
	Итого с дополнительными затратами на строительство		Тенге			13259592				
		Пересчет в текущих цена на 2015 год К=2,5574194 54%	Тенге			18311583				
		Пересчет в текущих цена на 2016 год К=2,7367742 46%	Тенге			16692714				
	Итого в текущих ценах на 2015-2016 годы		Тенге			35004297				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			700086				
	Итого с налогами, сборами и обязательными платежами		Тенге			35704383				
	Итого с понижающим коэффициентам К=0,985		Тенге			35168817				
		НДС	Тенге			4220258				
	Итого с НДС		Тенге			39389075				

Подрядчик

Инженер-эксперт

Директор

ТОО"Корпорация Атамекен" Ш.К.Төлтебаев

Начальник участка объекта А.Всенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

ТОО"Туран құрылыс"

А.Тажиев

А.Самбетов