форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за 13 июня 2016г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Технадзор: ТОО "Тұран құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта: "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	105212598	117838110	43961023	49236346
	в т.ч. Оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	1421421	1591992	593913	665183
3	Авторский надзор 0,2%	210425	235675	87921	98471
	Всего к оплате	105212598	117838110	43961023	49236346

Заказчик:
Зам. руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
_____ Егетаев.Т.

Технадзор:
И.О. ген-директор
ТОО"Тұран құрылыс"
_____ А.Тажиев

Инженер-эксперт
_____ А.Самбетов

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ Ш.Тюлтебаев

Форма 4

Форма 2-В

Заказчик - ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Инженер - ТОО "Тұран Құрылыс"

Подрядчик - ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор - ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта - "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

Акт
выполненных работ за 13 июня месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ (КЖ-5-23)								
2	E0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /бетон кл. В20/**	516,2	6514,34	196,62	3362703	101495	187817	1,79	924
		м3		272,25	74,27	140535	38338	105	0,36	187
		Каркас КП-1, КП-2								
8	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	1,595765	66000,00	--	105320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 25-28 мм**	0,21008	45800,00	--	9622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического проф иля класса А-III, d 20-22 мм**	0,61776	48300,00	--	29838	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02184	50900,00	--	1112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Основная арматура								
12	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	9,3742	61300,00	--	574638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительная арматура								
13	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные за готовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь пер иодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,35448	45800,00	--	107835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,21682	48300,00	--	107072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,77344	50900,00	--	90268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранн ые в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,31873	52400,00	--	173901	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Поперечная арматура								
17	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 14 мм	0,21924	51000,00	--	11181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического проф иля класса А-III, d 16-18 мм	0,89718	50900,00	--	45666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 20-22 мм	0,82345	48300,00	--	39773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,64975	44900,00	--	29174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фрагмент/1,1н,1.1,1.1н,2,2н,3,3н,4,4н,4.1,4.1н,5,6,6н,7, 8, 9,10, 11,12, 13,14,14н,15,15.1,16,16н,17,17н, 18,18.1,18н,18,1н,19,19.1,20,2 0.1,21/								
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,42186	65900,00	--	27801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пло ские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,61178	61300,00	--	37502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,05916	61200,00	--	64821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пло ские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4621	58700,00	--	27125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пло ские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,29572	56200,00	--	185219	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диа метром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,3522	52102,00	--	18350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготов ки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3393	52400,00	--	17779	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического проф иля класса А-III, d 14 мм	0,07002	51000,00	--	3571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в кар касы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,90504	50900,00	--	46067	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодиче ского профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,05208	48300,00	--	2515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перио дического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5604	45800,00	--	25666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фрагмент/22,23,24/								
32	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля клас са А-III, d 32-40 мм	4,82496	59100,00	--	285155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,89576	59900,00	--	113556	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь г ладкая класса А-I, d 8 мм	0,13308	66000,00	--	8783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонирова нии /Выпуски для лестницы/	0,04824	24078,76	587,63	1162	28	1014	118,00	6
		1т		19800,00	222,75	955	11	105	1,08	--
36	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профил я класса А-III, d 16-18 мм	0,04824	50900,00	--	2455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Гидроизоляция под стены								
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	551,88	245,44	3,82	135453	2108	25261	0,21	117
		м2		37,35	1,44	20613	795	118	0,01	4
		Приямок ПР-1,ПР-2								
38	Е0106-11-10	Армированиеподстилающих слоев и набетонок	0,13728	5239,08	327,33	719	45	290	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	259	17	105	0,60	--
39	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,13728	65900,00	--	9047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН 751-2,МН 713-2/	0,026	70437,87	304,24	1831	8	267	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	252	3	105	0,56	--
		Фундаменты под оборудование Фм-1, Фм-2 (4шт/4шт)								
44	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,16	7285,13	260,48	15736	563	1596	3,94	9
		м3		614,25	89,46	1327	193	105	0,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04336	5239,08	327,33	227	14	92	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	82	5	105	0,60	--
46	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d10 мм	0,04336	67700,00	--	2935	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонирова нии	0,03936	126994,77	680,89	4999	27	239	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	218	10	105	1,26	--
		Обратная засыпка наружных и внутренних пазух фундамента								
21	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10464,3	6,48	6,48	67803	67803	21353	--	--
		м3		--	2,10	--	22013	97	0,01	84
22	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10464,3	21,55	4,52	225464	47257	172861	0,11	1130
		м3		17,03	--	178207	--	97	--	--
23	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10464,3	14,12	12,00	147730	125545	44306	0,01	128
		м3		1,62	2,75	16952	28725	97	0,01	128
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1162,7	134,10	--	155918	--	176187	0,97	1130
		м3		134,10	--	155918	--	113	--	--
		Избыток грунта V=(43784-1041)-20732-11627=10384 м3								
25	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /избыток грунта/	4509,40776	68,94	68,94	310879	310879	62176	--	--
		т		--	13,79	--	62176	100	0,29	1306
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6634374	655772			3448
			Тенге			515318	152286			1710
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6634374				
	Материалы -		Тенге			232239				
	Всего заработная плата -		Тенге				667604			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2203750				
	Местные материалы -		Тенге			3027294				
		Накладные расходы -	Тенге			693460				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104019			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			439670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7767504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5505
		Сметная заработная плата -	Тенге				771623			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7767504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5505
		Сметная заработная плата -	Тенге				771623			
		РАЗДЕЛ 2. КАРКАСЫ								
		Колонны К-1(8шт), К-2(12шт), К-3(20шт), К-4(32шт) (КЖ-3-9.1)								
48	Е0106-14-4	**Устройствожелезобетонных колонн в деревянной опалубке высот ой до 4 м, периметром до 2 м /бетон, кл. В25 на вы соте до 15м/**	42,3	10891,18	990,15	460697	41883	89665	10,40	440
		м3		1644,75	374,04	69573	15822	105	1,83	77
50	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки простр анственные: сталь периодического профиля класса А- III, d 32-40 мм**	28,7	59100,00	--	1696170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	11,042	59900,00	--	661416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: с таль гладкая класса А-I, d 8 мм**	1,449	66000,00	--	95634	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			2913917	41883			440
			Тенге			69573	15822			77
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2913917				
	Материалы -		Тенге			88929				
	Всего заработная плата -		Тенге				85395			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2453220				
	Местные материалы -		Тенге			260312				
		Накладные расходы -	Тенге			89665				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13450			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180215				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3183796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							562
		Сметная заработная плата -	Тенге				98845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3183796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							562
		Сметная заработная плата -	Тенге				98845			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВИД 1-21 (КЖ-3-29)								
70	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /бетон, кл. В25/**	135,3	11944,98	442,42	1616155	59859	359372	14,00	1894
		м3		2362,50	167,13	319646	22613	105	0,82	110
72	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	25,817	56200,00	--	1450915	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического пр офиля класса А-III, d 20-22 мм**	2,963	58700,00	--	173928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	12,00736	61200,00	--	734850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	2,795	61300,00	--	171334	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодичес кого профиля класса А-III, d 12 мм**	3,664	65900,00	--	241458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная глад кая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	1,4302	52102,00	--	74516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /каркас Кп-1,2,3/**	0,28464	64400,00	--	18331	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d8 мм /каркас Кп-1,2,3/**	0,0648	66000,00	--	4277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0106-11-7	**Установка закладныхдеталей весом до 4 кг**	0,0213	93997,62	304,24	2002	6	742	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	704	2	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			4487766	59866			1898
			Тенге			320351	22615			110
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4487766				
	Материалы -		Тенге			405312				
	Всего заработная плата -		Тенге				342966			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2869609				
	Местные материалы -		Тенге			832629				
		Накладные расходы -	Тенге			360114				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54017			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5138753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2189
		Сметная заработная плата -	Тенге				396983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5138753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2189
		Сметная заработная плата -	Тенге				396983			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			14036057	757521			5786
			Тенге			905242	190723			1898
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14036057				
	Материалы -		Тенге			726480				
	Всего заработная плата -		Тенге				1095965			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7526579				
	Местные материалы -		Тенге			4120235				
		Накладные расходы -	Тенге			1143239				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							572
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				171486			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			910758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16090053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8256
		Сметная заработная плата -	Тенге				1267451			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			16090053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8256
		Сметная заработная плата -	Тенге				1267451			
	ИТОГО		Тенге			16090053				
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			176991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			16267044				
		Дополнительные затраты при производстве работв зимнее время 0,49%	Тенге			79709				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			162670				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			65068				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			16574491				
		Пересчет в текущих цена на 2015 год К=2,5574194 54%	Тенге			22889479				
		Пересчет в текущих цена на 2016 год К=2,7367742 46%	Тенге			20865894				
		Итого в текущих ценах на 2015-2016 годы	Тенге			43755373				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			875107				
		Итого с налогами, сборами и обязательными платежами	Тенге			44630480				
		Итого с понижающим коэффициентам К=0,985	Тенге			43961023				
		НДС	Тенге			5275323				
		Итого с НДС	Тенге			49236346				

Подрядчик

Директор
ТОО"Корпорация Атамекен" _____ Ш.К.Тюлтебаев

Начальник участка объекта _____ С.А.Есенгельдиев

Мастер объекта _____ Е.Б.Дуйсебеков

Технадзор

И.О. ген.директора
ТОО"Тұран құрылыс" _____ А.Тажиев

Инженер-эксперт _____ А.Самбетов