форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за 18 июля 2016г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Технадзор: ТОО "Тұран құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта: "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	166758029	186768993	38289673	42884434
	в т.ч. Оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	2252901	2523249	517293	579369
3	Авторский надзор 0,2%	333514	373536	76579	85768
	Всего к оплате	166758029	186768993	38289673	42884434

Заказчик:

Зам. Руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"

_____Естаев Т.

Технадзор:

Зам. ген-директор
ТОО "Тұран құрылыс"

_____А.Тажиев

Инженер-эксперт

_____А.Самбетов

Подрядчик:

Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"

_____Ш.Тюлтебаев

Форма 2-В

Заказчик - ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Инженер - ТОО "Туран Құрылыс"

Подрядчик - ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор - ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта - "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

Акт
выполненных работ за 18 июля 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАСЫ								
		Колонны К-1(8шт), К-2(12шт), К-3(20шт), К-4(32шт) (КЖ-3-9.1)								
48	Е0106-14-4	**Устройствожелезобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /бетон, кл. В25 на вы соте до 15м/**	67,2	10891,18	990,15	731887	66538	142446	10,40	699
		м3		1644,75	374,04	110527	25135	105	1,83	123
50	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А- III, d 32-40 мм**	30,784	59100,00	--	1819334	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	11,374	59900,00	--	681303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	3,484	66000,00	--	229944	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели монолитные на отм.+2,700...27,100 Рм-1(12+28шт), Рм-2(6+14шт), Рм-3(6+14шт), Рм-4(18+42шт), Рм -4.1(6+14шт), Рм-5(6+14шт), Рм-6(3 6+84шт), Рм-5.1(12+28шт), Рм-6.1(12+28шт), Рм-7(6+14шт) (КЖ-64-72)								
62	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /бетон, кл. В25/**	30,24	13646,02	407,30	412656	12317	80614	14,40	435
		м3		2385,00	153,86	72122	4653	105	0,75	23
64	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля кла сса А-III, d 25-28 мм**	11,355	59900,00	--	680165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,924	66000,00	--	60984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-50	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно**	0,864	60300,00	--	52099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки прос транственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/ХМ-1/**	0,252	66000,00	--	16632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/ОС-1/**	0,392	53000,00	--	20776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4705779**	**78855**			**1134**
			Тенге			**182650**	**29788**			**145**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4705779**				
	Материалы -		Тенге			**286148**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**212438**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3561237**				
	Местные материалы -		Тенге			**596890**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			223060				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33459			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			295730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5224569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1391
		Сметная заработная плата -	Тенге				245897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5224569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1391
		Сметная заработная плата -	Тенге				245897			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВИД 1-21 (КЖ-3-29)								
70	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /бетон, кл. В25/**	63,343	11944,98	442,42	756631	28024	168246	14,00	887
		м3		2362,50	167,13	149648	10587	105	0,82	52
72	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	20,56338	56200,00	--	1155662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического пр офиля класса А-III, d 20-22 мм**	1,586	58700,00	--	93098	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	9,10652	61200,00	--	557319	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная глад кая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	1,92508	52102,00	--	100301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /каркас Кп-1,2,3/**	0,42848	64400,00	--	27594	--	--	--	--
		гр		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d8 мм /каркас Кп-1,2,3/**								
		т	0,09792	66000,00	--	6463	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			2697067	28024			887
			Тенге			149648	10587			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2697067				
	Материалы -		Тенге			189149				
	Всего заработная плата -		Тенге				160234			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1940437				
	Местные материалы -		Тенге			389809				
		Накладные расходы -	Тенге			168246				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171919				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3037232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1023
		Сметная заработная плата -	Тенге				185471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3037232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1023
		Сметная заработная плата -	Тенге				185471			
		РАЗДЕЛ 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ-10-54)								
		На отм.+2,700								
104	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорно й площади до 6 м/из бетона кл.В25/**								
		м3	213,2	11275,35	241,10	2403904	51403	307490	8,06	1718
				1282,50	91,08	273429	19418	105	0,44	95
105	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /С-1, С-2/**								
		т	22,1432	65900,00	--	1459237	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Каркасы КП-1(190,5м), КП-2(202м), КП-3(2шт)								
106	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**								
		т	5,02176	64400,00	--	323401	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,79297	69000,00	--	54715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82/Ф -1/	2,18064	50642,00	--	110432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетони ровании /АВ-2/	0,11704	24078,76	587,63	2818	69	2461	118,00	14
		1т		19800,00	222,75	2317	26	105	1,08	--
110	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,11704	52400,00	--	6133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительная арматура								
111	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,9132	52400,00	--	100252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,68446	51000,00	--	34907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II I, d 16-18 мм	0,9743	50900,00	--	49592	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	5,60104	48300,00	--	270530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры п ри бетонировании /Выпуски для лестницы/	0,24256	24078,76	587,63	5841	143	5100	118,00	29
		1т		19800,00	222,75	4803	54	105	1,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,24256	50900,00	--	12346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий								
117	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,72768	5239,08	327,33	3812	238	1539	11,60	8
		1т		1890,00	123,75	1375	90	105	0,60	--
118	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,72768	52400,00	--	38130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4876051	51852			1769
			Тенге			281924	19588			96
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4876051				
	Материалы -		Тенге			770578				
	Всего заработная плата -		Тенге				301513			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2459676				
	Местные материалы -		Тенге			1312021				
		Накладные расходы -	Тенге			316588				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47488			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			311558				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5504198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2023
		Сметная заработная плата -	Тенге				349001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5504198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2023
		Сметная заработная плата -	Тенге				349001			
		РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-30-35)								
		Лестница Л-1								
246	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона В25 на отм. до 15м /	4,9563636	13179,49	379,21	65322	1880	11764	13,00	64
		м3		2117,25	143,26	10494	710	105	0,70	3
247	Е0106-22-5 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона В25 на от м. от 16м до 36м/	4,1890909	13264,18	379,21	55565	1589	10315	13,52	57
		м3		2201,94	143,26	9224	600	105	0,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркас ы и сетки плоские: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 16-18 мм								
		т	1,1242764	61200,00	--	68806	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
249	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 57 81-82								
		т	0,1229455	52102,00	--	6406	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
250	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодиче ского профиля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	0,0837073	45800,00	--	3834	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
251	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь пер иодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	0,0767691	48300,00	--	3708	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
252	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь пери одического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,0500873	50900,00	--	2549	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
253	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки : сталь периодического профиля клаеса А-III, d 12 мм								
		т	0,0568527	52400,00	--	2979	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
254	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /МН 101-6/								
		1т	0,0122182	93997,62	304,24	1148	4	426	198,00	2
				33075,00	114,75	404	1	105	0,56	--
255	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте (глубине) от повер хности земли от 16 до 35 м /МН 101-6/								
		1т	0,0108	95320,62	304,24	1029	3	391	205,92	2
				34398,00	114,75	371	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			211347	3475			126
			Тенге			20494	1313			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			211347				
	Материалы -		Тенге			42816				
	Всего заработная плата -		Тенге				21806			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88282				
	Местные материалы -		Тенге			56281				
		Накладные расходы -	Тенге			22897				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3435			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			248298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				25241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			248298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				25241			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12490245	162206			3916
			Тенге			634715	61276			299
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12490245				
	Материалы -		Тенге			1288691				
	Всего заработная плата -		Тенге				695991			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8049631				
	Местные материалы -		Тенге			2355001				
		Накладные расходы -	Тенге			730791				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							365
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109619			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			793262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14014298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4581
		Сметная заработная плата -	Тенге				805610			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14014298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4581
		Сметная заработная плата -	Тенге				805610			
	ИТОГО		Тенге			14014298				
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			154157				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			14168455				
		Дополнительные затраты при производстве работв зимнее время 0,49%	Тенге			69425				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			141685				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			56674				
	Итого с дополнительными затратами на строительство		Тенге			14436239				
		Пересчет в текущих цена на 2015 год К=2,5574194 54%	Тенге			19936540				
		Пересчет в текущих цена на 2016 год К=2,7367742 46%	Тенге			18174014				
	Итого в текущих ценах на 2015-2016 годы		Тенге			38110554				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			762211				
	Итого с налогами, сборами и обязательными платежами		Тенге			38872765				
	Итого с понижающим коэффициентам К=0,985		Тенге			38289674				
		НДС	Тенге			4594761				
	Итого с НДС		Тенге			42884434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Подрядчик

Директор
ТОО"Корпорация Атамекен" _____ Ш.К.Тюлтебаев

Начальник участка объекта _____ С.А.Есенгельдиев

Мастер объекта _____ Б.Дуйсебеков

Технадзор

Зам. генерального директора
ТОО"Туран құрылыс" _____ А.Тажиев

Инженер-эксперт _____ А.Самбетов