форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за 8 августа 2016г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Технадзор: ТОО "Тұран құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта: "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	198080682	221850364	31322653	35081371
	в т.ч. Оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	2676070	2997198	423169	473949
3	Авторский надзор 0,2%	396160	443699	62645	70163
	Всего к оплате	198080682	221850364	31322653	35081371

Заказчик:
Зам. Руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
_____ Егетаев Т.

Технадзор:
Зам.Ген.директор
ТОО"Тұран құрылыс"
_____ А.Тажиев
Инженер-эксперт
_____ А.Самбетов

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ Ш.Тюлтебаев

Форма 2-В

Заказчик - ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Инженер - ТОО "Тұран Құрылыс"

Подрядчик - ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор - ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта - "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

Акт
выполненных работ за 8 августа 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАСЫ								
		Колонны К-1(8шт), К-2(12шт), К-3(20шт), К-4(32шт) (КЖ-3-9.1)								
48	Е0106-14-4	**Устройствожелезобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /бетон, кл. В25 на вы соте до 15м/**	66,3	10891,18	990,15	722085	65647	140538	10,40	690
		мЗ		1644,75	374,04	109047	24799	105	1,83	121
50	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А- III, d 32-40 мм**	10,212	59100,00	--	603529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	10,063	59900,00	--	602774	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,798	66000,00	--	118668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели монолитные на отм.+5,500								
62	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /бетон, кл. В25/	30,24	13646,02	407,30	412656	12317	80614	14,40	435
		м3		2385,00	153,86	72122	4653	105	0,75	23
64	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля кла сса А-III, d 25-28 мм	11,355	59900,00	--	680165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,924	66000,00	--	60984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,864	60300,00	--	52099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки прос транственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/ХМ-1/	0,252	66000,00	--	16632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/ОС-1/	0,392	53000,00	--	20776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3290367	77964			1125
			Тенге			181169	29452			144
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3290367				
	Материалы -		Тенге			284256				
	Всего заработная плата -		Тенге				210621			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2155627				
	Местные материалы -		Тенге			591352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			221152				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33173			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3722210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1379
		Сметная заработная плата -	Тенге				243794			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3722210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1379
		Сметная заработная плата -	Тенге				243794			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВИД 1-21 (КЖ-3-29)								
70	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /бетон, кл. В25/**	62,7	11944,98	442,42	748950	27740	166538	14,00	878
		м3		2362,50	167,13	148129	10479	105	0,82	51
72	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	13,13062	56200,00	--	737941	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического пр офиля класса А-III, d 20-22 мм**	--	58700,00	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	3,71576	61200,00	--	227405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная глад кая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,33904	52102,00	--	17665	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /каркас Кп-1,2,3/**	0,21424	64400,00	--	13797	--	--	--	--
		гр		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d8 мм /каркас Кп-1,2,3/**	0,04896	66000,00	--	3231	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1748989	27740			878
			Тенге			148129	10479			51
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1748989				
	Материалы -		Тенге			187229				
	Всего заработная плата -		Тенге				158608			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1000038				
	Местные материалы -		Тенге			385852				
		Накладные расходы -	Тенге			166538				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24981			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2030458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1012
		Сметная заработная плата -	Тенге				183589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2030458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1012
		Сметная заработная плата -	Тенге				183589			
		РАЗДЕЛ 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ-10-54)								
		На отм.+5,500								
119	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорно й площади до 6 м/из бетона кл.В25/**	208,5	11275,35	241,10	2350910	50269	300711	8,06	1681
		м3		1282,50	91,08	267401	18990	105	0,44	93
120	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /С-1, С-2/**	21,7516	65900,00	--	1433430	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Каркасы КП-1(188м),КП-2(182м),КП-3(2шт)								
121	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	4,73736	64400,00	--	305086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,74972	69000,00	--	51731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82/Ф-1/	2,13344	50642,00	--	108042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетони ровании /АВ-2/	0,11704	24078,76	587,63	2818	69	2461	118,00	14
		1т		19800,00	222,75	2317	26	105	1,08	--
125	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,11704	52400,00	--	6133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительная арматура								
126	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодиче ского профиля класса А-III, d 12 мм	2,58554	52400,00	--	135482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кла сса А-III, d 14 мм	0,97376	51000,00	--	49662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,39634	50900,00	--	20174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	5,8642	48300,00	--	283241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодическ ого профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,59886	45800,00	--	27428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры п ри бетонировании /Выпуски для лестницы/	0,24256	24078,76	587,63	5841	143	5100	118,00	29
		1т		19800,00	222,75	4803	54	105	1,08	--
132	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,24256	50900,00	--	12346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий								
133	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,89552	5239,08	327,33	4692	293	1894	11,60	10
		1т		1890,00	123,75	1693	111	105	0,60	1
134	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,89552	52400,00	--	46925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4843940	50774			1733
			Тенге			276214	19181			94
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4843940				
	Материалы -		Тенге			754175				
	Всего заработная плата -		Тенге				295395			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2479680				
	Местные материалы -		Тенге			1283098				
		Накладные расходы -	Тенге			310165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46525			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			309246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5463351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1982
		Сметная заработная плата -	Тенге				341920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5463351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1982
		Сметная заработная плата -	Тенге				341920			

РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-30-35)

Лестница Л-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона В25 на отм. до 15м /	4,9563636	13179,49	379,21	65322	1880	11764	13,00	64
		м3		2117,25	143,26	10494	710	105	0,70	3
247	Е0106-22-5 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона В25 на от м. от 16м до 36м/	4,1890909	13264,18	379,21	55565	1589	10315	13,52	57
		м3		2201,94	143,26	9224	600	105	0,70	3
248	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркас ы и сетки плоские: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 16-18 мм	1,1242764	61200,00	--	68806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
249	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 57 81-82	0,1229455	52102,00	--	6406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
250	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодиче ского профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0837073	45800,00	--	3834	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
251	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь пер иодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0767691	48300,00	--	3708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
252	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь пери одического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0500873	50900,00	--	2549	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
253	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки : сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0568527	52400,00	--	2979	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
254	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /МН 101-6/	0,0122182	93997,62	304,24	1148	4	426	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	404	1	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	**Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте (глубине) от повер хности земли от 16 до 35 м /МН 101-6/**	0,0108	95320,62	304,24	1029	3	391	205,92	2
		1т		34398,00	114,75	371	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			211347	3475			126
			Тенге			20494	1313			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			211347				
		Материалы -	Тенге			42816				
		Всего заработная плата -	Тенге				21806			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88282				
		Местные материалы -	Тенге			56281				
		Накладные расходы -	Тенге			22897				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3435			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14055				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			248298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				25241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			248298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				25241			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10094643	159952			3862
			Тенге			626006	60425			295
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10094643				
		Материалы -	Тенге			1268476				
		Всего заработная плата -	Тенге				686430			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5723626				
		Местные материалы -	Тенге			2316582				
		Накладные расходы -	Тенге			720752				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				108113			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			648924				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11464318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4517
		Сметная заработная плата -	Тенге				794543			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11464318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4517
		Сметная заработная плата -	Тенге				794543			
	ИТОГО		Тенге			11464318				
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			126107				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			11590425				
		Дополнительные затраты при производстве работв зимнее время 0,49%	Тенге			56793				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			115904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			46362				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			11809485				
		Пересчет в текущих цена на 2015 год К=2,5574194 54%	Тенге			16308975				
		Пересчет в текущих цена на 2016 год К=2,7367742 46%	Тенге			14867151				
		Итого в текущих ценах на 2015-2016 годы	Тенге			31176125				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			623523				
		Итого с налогами, сборами и обязательными платежами	Тенге			31799648				
		Итого с понижающим коэффициентам К=0,985	Тенге			31322653				
		НДС	Тенге			3758718				
		Итого с НДС	Тенге			35081371				

Подрядчик

Директор

ТОО"Корпорация Атамекен" Ш.К.Тюлтебаев

Начальник участка объекта С.А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Зам. ген-директора

ТОО"Тұран құрылыс" А.Тажиев

Инженер-эксперт А.Самбетов

Самбетов А.К.
Инженер эксперт
ТОО «Тұран құрылыс»