форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017г.

согласно договора №19/3 от 16.02.2017г

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Технадзор: ТОО "Тұран құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта: "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	122223998	136890878	122223998	136890878
	в т.ч. Оборудование				
	оплата через заказчика				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	1651246	1849395	1651246	1849395
3	Авторский надзор 0,2%	244448	273781	244448	273781
	Всего к оплате	122223998	136890878	122223998	136890878

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
Кулбаев А.

Технадзор:
Зам. Ген-директор
ТОО"Тұран құрылыс"
Т.Кулбаев
Инженер эксперт
Самбетов А.

Самбетов А.К.
Инженер эксперт
ТОО «Тұран құрылыс»

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
Н.Тәлтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Туран Курылыс»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

Наименование объекта - Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повто рное применение на 8 домов). Жилой дом №35

ФОРМА 4

АКТ

Выполненных работ за Март 2017 года

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 2. КАРКАСЫ												
48	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	16,29 м3	10270	990,15	167298	16130	34530	10,4	169				
				1644,75	374,04	26793	6093	105	1,83	30				
49	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	74,88 м3	10335,79	990,15	773944	74142	163898	10,82	810				
				1710,54	374,04	128085	28008	105	1,83	137				
50	С12041-119 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса	7,3662	59100	-	435342	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А-III, d 32-40 мм т								
51	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	10,0272	59900 -	- -	600629 -	- -	- -	- -	- -
52	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	3,423	66000 -	- -	225918 -	- -	- -	- -	- -
53	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм т	4,9122	44900 -	- -	220558 -	- -	- -	- -	- -
54	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	2,6847	45800 -	- -	122959 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели монолитные на отм +2,700...27,100								
63	Е0106-18-2 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м м3	92,94	13129,42 2480,4	407,3 153,86	1220248 230528	37854 14300	257070 105	14,98 0,75	1392 70
64	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	29,415	59900 -	- -	1761959 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
65	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	2,322	66000 -	- -	153252 -	- -	- -	- -	- -
66	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,45	45800 -	- -	20610 -	- -	- -	- -	- -
67	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно т	2,15	60300 -	- -	129645 -	- -	- -	- -	- -
68	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3835	66000 -	- -	25311 -	- -	- -	- -	- -
69	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,65	53000 -	- -	34450 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	5892123	128126			2371
	Тенге	385407	48401			236
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5892123	-	-		-
Материалы -	Тенге	636919	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	433808	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3730633	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1011038	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	455498	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		228
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	68325	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			380857	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6728478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	502132	-		2835
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			6728478	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	502132	-		2835
		РАЗДЕЛ 3. Стены монолитные								-
70	E0106-17-3	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	6,7635	11323,8	442,42	76589	2992	17965	14	95
				2362,5	167,13	15979	1130	105	0,82	6
71	E0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	156,04	11418,3	442,42	1781711	69035	429943	14,56	2272
		м3		2457	167,13	383390	26079	105	0,82	127
72	C12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	15,09525	56200	-	848353	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
73	C12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,4756	58700	-	262718	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
74	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	23,795	61200	-	1456254	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
78	C12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,205	45800	-	238389	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
79	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,735	66000 -	- -	114510 -	- -	- -	- -	- -
80	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,014	51000 -	- -	714 -	- -	- -	- -	- -
81	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,7755	64400 -	- -	49942 -	- -	- -	- -	- -
82	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,178	66000 -	- -	11748 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге				4840928 399369	72028 27209			2367 133
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4840928	-	-		-
	Материалы -	Тенге				486150	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	426578	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2982628	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				900754	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				447907	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		224
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	67186	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				317330	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5606165	-	-		2723
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	493764	-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5606165	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -				Тенге				
						-	493764	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия								
151	E0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	208,5	10654,17	241,1	2221394	50269	300711	8,06	1681
				1282,5	91,08	267401	18990	105	0,44	93
167	E0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	521 м3	10705,47	241,1	5577549	125613	779481	8,38	4367
				1333,8	91,08	694910	47453	105	0,44	232
168	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	43,254 Устройст	65900	-	2850439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
169	C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	9,47472 т	64400	-	610172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,57344 т	69000	-	108567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
171	C12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	4,21968 т	50642	-	213693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
172	E0106-11-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	0,11704	148992,82	587,63	17438	69	2558	122,72	14
				20592	222,75	2410	26	105	1,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
173	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,11704	52400	-	6133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
174	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,2122	52400	-	220719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
175	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,40208	51000	-	122506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
176	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,45288	50900	-	175752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
177	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	10,59788	48300	-	511878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
178	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,65756	45800	-	259116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
179	Е0106-11-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	0,24256	148992,82	587,63	36140	143	5301	122,72	30
				20592	222,75	4995	54	105	1,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,24256	50900	-	12346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
181	Е0106-11-10 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Обрамление отверстий -Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	1,38936	5314,68	327,33	7384	455	3048	12,06	17
				1965,6	123,75	2731	172	105	0,6	1
182	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,38936	52400	-	72802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	13024028	176549			6109
	Тенге	972447	66695			326
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13024028	-	-		-
Материалы -	Тенге	2673167	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1039142	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5164123	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	4037742	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1091099	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		546
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	163665	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	846908	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14962035	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6980
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1202807	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	14962035	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6980
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1202807	-		-

РАЗДЕЛ 7. Лестницы

246	Е0106-22-5 -Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	14,869	12558,31	379,21	186730	5638	35292	13	193
			2117,25	143,26	31481	2130	105	0,7	10
		м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Е0106-22-5 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	12,5675	12643	379,21	158891	4766	30947	13,52	170
				2201,94	143,26	27673	1800	105	0,7	9
		м3								
248	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,373	61200	-	206428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
249	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,369	52102	-	19226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
250	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,251	45800	-	11496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
251	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2305	48300	-	11133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
252	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1505	50900	-	7660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
253	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1705	52400	-	8934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0365	93997,62	304,24	3431	11	1272	198	7
				33075	114,75	1207	4	105	0,56	-
		1т								
255	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	0,0325	95320,62	304,24	3098	10	1178	205,92	7
				34398	114,75	1118	4	105	0,56	-
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			617026	10425			377
			Тенге			61479	3938			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			617026	-	-		-
		Материалы -	Тенге			128445	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	65418	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			264877	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			151800	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10303	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41143	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			726858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		431
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75721	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			726858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		431
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75721	-		-

РАЗДЕЛ 1. Стены

Наружные стены пенополистиролфибробетонные

1	Е0107-64-2	-Устройство стен с окнами из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями	493,33	741,67	205,82	365886	101535	199677	1,37	676
				229,5	59,61	113219	29407	140	0,23	114
		м2								
2	СПрайс-лист	-Стеновой панел SP толщ.210мм	1500	3291,83	-	4937745	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	1,8947	93997,62	304,24	178097	576	66029	198	375
				33075	114,75	62667	217	105	0,56	1
		1т								
5	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1772	175710,1	1826,1	31136	324	2181	42,7	8
				8100	690,75	1435	122	140	3,37	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные и внутренние стены из газоблока								
6	Е0108-12-2	-Крепление сводов стальными затяжками	6,5136	161258,56	846,56	1050374	5514	48439	32,7	213
				5985	317,25	38984	2066	118	1,55	10
7	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т т	6,30124	162200	-	1022061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой т	0,1416	136500	-	19328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 т	99,8758	20,36	0,02	2033	2	374	0,02	2
				4,16	-	415	-	90	-	-
10	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций м2	0,38688	72779,65	422,15	28157	163	3842	56,4	22
				8257,5	157,5	3195	61	118	0,77	-
11	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,34944	41200	-	14397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,03744	64100	-	2400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0108-22-3	-Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м м3	288,15	1453,83	319,7	418921	92122	197380	3,07	885
				461,25	119,25	132909	34362	118	0,58	167
15	СПрайс-лист-Газоблок		650	5580,52	-	3627338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс-лист-Клей	кг	7204	10,15	-	73121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	162,17	530 -	- -	85950 -	- -	- -	- -	- -
		Перегородки из кирпича толщ.120мм								
18	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250x120x88 мм/ м2	2128,22	438,18 225	34,73 13,01	932539 478850	73913 27688	597714 118	1,43 0,06	3043 135
19	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	142,67	530 -	- -	75615 -	- -	- -	- -	- -
20	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,6657	50800 -	- -	33818 -	- -	- -	- -	- -
21	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,1109	64100 -	- -	7109 -	- -	- -	- -	- -
22	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,2779	41200 -	- -	11449 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
23	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,01985	64100 -	- -	1272 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0106-18-9	-Устройство перемычек м3	4,064	13076,15 2202,75	367,51 138,83	53141 8952	1494 564	9992 105	13,1 0,68	53 3
25	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	1,1087	64500 -	- -	71511 -	- -	- -	- -	- -
26	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1758	69000 -	- -	12130 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	13055530	275643			5277
	Тенге	840626	94489			431
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12033468	-	-		-
Материалы -	Тенге	1482177	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	935115	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8973183	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	461839	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1125628	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	168844	-		563
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	789546	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13948642	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1103960	-		6271
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1022061	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1022061	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	61324	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1083385	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	15032027	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1103960	-		6271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение								
62	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	10000	72,13	6,92	721314	69214	544936	0,29	2860
				46,13	4,33	461300	43270	108	0,02	189
64	СПрайс-лист-Труба ПХВ диаметр 25мм м		20000	15,9	-	318000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1039314	69214			2860
			Тенге			461300	43270			189
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			721314	-	-		-
		Материалы -	Тенге			190800	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	504570	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			544936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		272
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81740	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75975	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1342224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3321
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	586311	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			318000	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			318000	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19080	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			337080	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1679304	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3321
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	586311	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			38468948	731984			19360
			Тенге			3120628	284003			1334
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			721314	-	-		-
		Материалы -	Тенге			190800	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	504570	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			544936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		272
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81740	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75975	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1342224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3321
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	586311	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36725574	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5406857	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2900061	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21433445	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6563173	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3188821	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1594
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	478323	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2394864	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42309259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19240
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3378384	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1022061	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1022061	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61324	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1083385	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			44734868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22561
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3964695	-		-
		- Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			492084				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			45226952				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			221612				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			452270				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			180908				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			46081742				
		Пересчет в текущих цена на 2015г								
		К=2,5574194 54%	Тенге			63639184				
		Пересчет в текущих цена на 2016г								
		К=2,7367742 46%	Тенге			58013048				
		Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге			121652232				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			2433045				
		Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге			124085277				
		Итого с понижающими коэффициентами К=0,985	Тенге			122223998				

НДС	Тенге	14666880
Итого с НДС	Тенге	136890878

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Заказчик-директор

ТОО «Жарбек-Курылыс» Т.Кулбаев

Инженер-эксперт А.Самбетов