форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 25 ИЮНЬ 2017г.

по договору №19/3 от 16.02.2017г

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Технадзор: ТОО "Туран курылыс"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта: Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	377859053	506817991	89133577	99829606
	в т.ч. Оборудование				
	Всего к оплате	377859053	506817991	89133577	99829606

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
Турханов А.

Технадзор:
Зам.тех.директор
ТОО"Туран курылыс"
К.Дюсенбиев

Самбетов А.К.
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»

Инженер-эксперт
А.Самбетов

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
Ш.Толтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Туран Курылыс»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

Наименование объекта - Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повто рное применение на 8 домов). Жилой дом №35

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за ИЮНЬ 2017 года

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ (замена пеноплекса и изолона на ячейстый бетон)														
1	Е0111-11-5 Тип 2,3	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	832,58 м2	415,52	13,43	345954	11182	66028	0,45	375						
				66,6	5,04	55450	4196	110,7	0,02	20						
2	Е0111-11-6 К=16	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	832,58 м2	1212,16	10,72	1009220	8925	12977	0,07	59						
				10,08	4	8392	3330	110,7	0,02	16						
3	Е0111-11-2 К=2 Тип 7	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	718,92 м2	61,92	1,34	44518	963	1401	0,01	6						
				1,26	0,5	906	359	110,7	-	2						

4	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2 3993,257	415,52	13,43	1659278	53629	316687	0,45	1797
				66,6	5,04	265951	20126	110,7	0,02	98
5	E0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2 5925,92	-75,76	-0,67	-448948	-3970	-5773	-	-26
				-0,63	-0,25	-3733	-1481	110,7	-	-7
6	E0111-11-2	Тип 8 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2 607,68	-30,96	-0,67	-18815	-407	-592	-	-3
				-0,63	-0,25	-383	-152	110,7	-	-1
7	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2 607,68	415,52	13,43	252503	8161	48192	0,45	273
				66,6	5,04	40471	3063	110,7	0,02	15
8	E0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2 607,68	-75,76	-0,67	-46038	-407	-592	-	-3
				-0,63	-0,25	-383	-152	110,7	-	-1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2) 2 10300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2797673	78076			2479
			Тенге			366671	29289			143
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2797673	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5053	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	395961	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2347872	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			438329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65749	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194160	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3430161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2841
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	461710	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3430161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2841
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	461710	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка.утепление плит перекрытия								
9	С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	43,32	6632	-	287298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3 Ограждение балкона								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			287298	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			287298	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			287298	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17238	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			304536	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			304536	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Разное								
10	Е0109-53-1	Люк Л-1 -Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1,62144	14806,01	1133,15	24007	1837	19395	82,1	133
				12892,5	398,25	20904	646	90	1,95	3
11	С12021-237	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,6376544	154400	-	252854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0109-29-1	т -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	2,4672	13711,47	5475,87	33829	13510	14639	28,9	71
				5040	1552,87	12435	3831	90	5,46	13
13	С12021-267	т -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	2,4672	133700	-	329865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			640554	15347			204
			Тенге			33339	4477			17
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			640554	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9149	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37816	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			582718	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5105	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40475	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			715064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		238
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42921	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			715064	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		238
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42921	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ ОГ-1...ОГ-8								
14	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	224,68	89,04	5,89	20006	1323	20952	0,42	93
				71,78	2,23	16128	501	126	0,01	2
		м								
15	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	5,0628	133700	-	676896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			696902	1323			93
			Тенге			16128	501			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20006	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2555	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16629	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20952	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3143	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2457	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43415	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19771	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			676896	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			676896	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40614	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			717510	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			760925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19771	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Стены пенополистиролфибробетонные,кирпичные и из газобетонных блоков								
		Наружные стены пенополистиролфибробетонные								
16	Е0107-64-2	-Устройство стен с окнами из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями	310	741,67	205,82	229917	63803	125474	1,37	425
				229,5	59,61	71145	18479	140	0,23	72
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			229917	63803			425
			Тенге			71145	18479			72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			229917	-	-		-
		Материалы -	Тенге			94969	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	89624	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			125474	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18821	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21323	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			376714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		559
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108445	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			376714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		559
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108445	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Кровля								
		Чердак на отм.+25,250								
17	Е0112-15-3К=2	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	998,86	75,45	1,98	75366	1978	29992	0,15	146
				24,47	0,76	24444	759	119	-	4
18	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм м2	0,3675804	184000	-	67635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой т	999,96	189,45	4,72	189437	4720	86462	0,4	403
				70,88	1,78	70877	1780	119	0,01	9
20	СПРАЙС-ЛИСТ стр.11	-Утеплитель Техноруф тольщиной 120мм м2	123,659096	8656,23	-	1070422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м3	998,86	181,13	15,94	180920	15922	50567	0,26	256
				36,58	5,96	36540	5953	119	0,03	29
22	Е0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	998,86	92,83	2,1	92721	2098	2962	0,01	14
				1,74	0,75	1740	749	119	-	4
23	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м2	1,098746	5239,08	327,33	5756	360	2323	11,6	13
				1890	123,75	2077	136	105	0,6	1
24	С12041-88 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, 1т	1,098746	64100	-	70430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ВР-I, d 3 мм т								
		Кровля на отм +27,400								
25	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	182,5915	5016,02	245,72	915883	44866	103156	2,71	495
				382,5	92,25	69841	16844	119	0,45	82
26	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м м3	0,52169	5314,68	327,33	2773	171	1144	12,06	6
	т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04			1965,6	123,75	1025	65	105	0,6	-
27	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 1т	0,52169	55620	-	29016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм т	1043,38	166,63	15,94	173862	16631	50422	0,24	254
				34,65	5,96	36153	6219	119	0,03	30
29	Е0112-17-2Р 3.15)К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	1043,38	92,86	2,1	96889	2191	3137	0,01	15
				1,78	0,75	1853	783	119	-	-
		Кровля над лифтом на отм.+29,400 м2								
30	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	11,375	5016,02	245,72	57057	2795	6426	2,71	31
				382,5	92,25	4351	1049	119	0,45	5
31	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м м3	0,0455	5314,68	327,33	242	15	100	12,06	1
	т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04			1965,6	123,75	89	6	105	0,6	-
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 1т	0,0455	55620	-	2531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм т	91	166,63	15,94	15164	1451	4398	0,24	22
				34,65	5,96	3153	542	119	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0112-17-2Р-3.15)К=15	м2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	91	92,86 1,78	2,1 0,75	8450 162	191 68	274 119	0,01 -	1 -
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3054554	93388			1657
		Тенге				252306	34953			167
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3054554	-	-		-
	Материалы -	Тенге				174005	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	287259	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1240033	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				1294821	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				341363	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		171
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	51204	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				203755	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3599672	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1995
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	338464	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3599672	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1995
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	338464	-		-

РАЗДЕЛ 7. Полы

На отм.+2,750...+22,350(Тип квартиры 1-1)

		Тип 7								
35	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	842,88	218,45 52,2	9,95 3,74	184124 43998	8387 3152	57995 123	0,36 0,02	300 15
		м2								
		Тип 8								
36	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	77,28	218,45 52,2	9,95 3,74	16882 4034	769 289	5317 123	0,36 0,02	28 1
		м2								
		На отм.+2,750...+22,350 (Тип квартиры 2-1)								
		Тип 7								
37	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	732,32	218,45 52,2	9,95 3,74	159973 38227	7287 2739	50388 123	0,36 0,02	261 13
		м2								
		Тип 8								
38	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	65,76	218,45 52,2	9,95 3,74	14365 3433	654 246	4525 123	0,36 0,02	23 1
		м2								
		На отм.+2,750...+22,350 (Тип квартиры 2-2)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 7								
39	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	790,08	218,45	9,95	172590	7861	54362	0,36	281
				52,2	3,74	41242	2955	123	0,02	14
		м2								
		Тип 8								
40	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	65,76	218,45	9,95	14365	654	4525	0,36	23
				52,2	3,74	3433	246	123	0,02	1
		м2								
		На отм. +2,750...+22,350 (Тип квартиры 2-3)								
		Тип 7								
41	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	805,6	218,45	9,95	175980	8016	55430	0,36	287
				52,2	3,74	42052	3013	123	0,02	15
		м2								
		Тип 8								
42	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	73,28	218,45	9,95	16008	729	5042	0,36	26
				52,2	3,74	3825	274	123	0,02	1
		м2								
		На отм.+2,750...+22,350 (Тип квартиры 2-4)								
		Тип 7								
43	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	748	218,45	9,95	163398	7443	51467	0,36	266
				52,2	3,74	39046	2798	123	0,02	14
		м2								
		Тип 8								
44	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	67,2	218,45	9,95	14680	669	4624	0,36	24
				52,2	3,74	3508	251	123	0,02	1
		м2								
		На отм.+2,750...+22,350 (Тип квартиры 3-1)								
		Тип 7								
45	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1003,52	218,45	9,95	219215	9985	69048	0,36	357
				52,2	3,74	52384	3753	123	0,02	18
		м2								
		Тип 8								
46	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	181,12	218,45	9,95	39565	1802	12462	0,36	64
				52,2	3,74	9454	677	123	0,02	3
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1191145	54255			1941
			Тенге			284636	20393			99
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1191145	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5071	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	305030	-		-
		Местные материалы -	Тенге			847182	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			375186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56278	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93980	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1660311	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2228
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	361308	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1660311	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2228
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	361308	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка								
		На отм.+2,750...+5,550								
47	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1704	192,08	3,94	327304	6714	185361	0,55	943
				102,11	1,49	173995	2539	105	0,01	12
		м2								
48	E0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2071,68	238,79	3,39	494700	7013	256072	0,65	1347
				117	0,72	242387	1492	105	0,05	105
		м2								
49	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	4897,6	151	3,43	739538	16799	385892	0,46	2229
				73,73	1,31	361100	6416	105	0,01	31
		м2								
		На отм+8,350...+22,350								
50	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	2950,04	192,08	3,94	566644	11623	320905	0,55	1633
				102,11	1,49	301229	4396	105	0,01	22
		м2								
51	E0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2939,92	238,79	3,39	702029	9953	363392	0,65	1911
				117	0,72	343971	2117	105	0,05	148
		м2								
52	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	9699,03	151	3,43	1464554	33268	764206	0,46	4415
				73,73	1,31	715109	12706	105	0,01	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Двери								
53	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	705,48	636,69 190,8	31,85 12,04	449172 134606	22470 8494	171719 120	1,15 0,06	811 41
		м2								
54	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,6	400,18 151,65	102,53 35,67	1441 546	369 128	809 120	0,9 0,14	3 1
		м2								
55	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	333,6	4250 -	- -	1417800 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
56	С12062-11	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	259,2	3640 -	- -	943488 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
57	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	21,6	4010 -	- -	86616 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
58	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	94,68	3900 -	- -	369252 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
59	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	210,24	367,11 139,39	19,34 6,57	77180 29305	4065 1382	36825 120	0,83 0,03	175 7
		м2								
60	С12061-191	-Двери входные из ПХВ профилей	210,24	13000	-	2733120	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
61	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	69,3	328,76 124,24	20,41 7,13	22783 8610	1414 494	10925 120	0,74 0,03	52 2
62	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	69,3	13000 -	- -	900900 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2	67,52	363,03 153,73	22,07 7,58	24512 10380	1490 512	13070 120	0,92 0,04	62 2
64	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	67,52	13000 -	- -	877760 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	м2								
		Водопровод и канализация								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			12198792	115178			13582
			Тенге			2321237	40675			433
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12198792	-	-		-
		Материалы -	Тенге			434773	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2361912	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7328936	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1998668	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2509176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1255
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	376376	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			882478	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15590447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15269
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2738289	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			15590447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15269
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2738289	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
65	Е0116-14-8 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	72	277,47	14,49	19978	1043	20718	1,25	90
				219,38	5,42	15795	390	128	0,03	2
66	СПРАЙС-ЛИСТ	-Труба полипропиленовая PP-R SDR 11-90x8.2 м	70,128	845,53	-	59295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм м	496	283,58	9,63	140655	4776	139280	1,22	605
				215,78	3,6	107027	1786	128	0,02	9
68	СПРАЙС-ЛИСТ	-Труба полипропиленовая PP-R SDR 11-63x5,8 м	469,216	395,71	-	185673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			405601	5820			695
			Тенге			122822	2176			11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			405601	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31991	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	124998	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			244969	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			159998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24000	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33936	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			599535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		786
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148998	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			599535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		786
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148998	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Водапровод горячего водаснабжения Т3,Т4								
69	Е0116-14-8 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	48	277,47	14,49	13319	696	13812	1,25	60
				219,38	5,42	10530	260	128	0,03	1
70	СПРАЙС-ЛИСТ стр.36	м -Труба алюминиево-полимерная компазитная PPR-A1-PPR (W) 90x10,0/2,5	46,752	1691,07	-	79061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	518	283,58	9,63	146893	4988	145458	1,22	632
				215,78	3,6	111774	1865	128	0,02	9
72	С130804-187 8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	490,028	543	-	266085	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	454	412,02	6,65	187056	3019	147895	1,4	636
				252	2,5	114408	1135	128	0,01	6
74	СПРАЙС-ЛИСТ стр.36	м -Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4-40x5,5	425,398	226,6	-	96395	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
75	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	1872	336,74 / 292,5	12,19 / 4,57	630374 / 547560	22820 / 8555	711827 / 128	1,64 / 0,02	3070 / 42
76	С130804-1873 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	64,728	56 / -	- / -	3625 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
77	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1618,2	46 / -	- / -	74437 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
78	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	660	266,87 / 231,75	7,9 / 2,95	176133 / 152955	5214 / 1947	198275 / 128	1,29 / 0,01	851 / 10
79	С130804-1892 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	613,14	68 / -	- / -	41694 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
80	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	м -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	1072	72,96 / 38,59	16,85 / 4,33	78217 / 41368	18063 / 4642	46010 / 100	0,21 / 0,03	226 / 27
81	С11031-215 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	52,8	235 / -	- / -	12408 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С11031-210 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 м	598,9	141 -	- -	84445 -	- -	- -	- -	- -
83	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 м	528	92 -	- -	48576 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1938717	54800			5475
			Тенге			978596	18404			94
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			223646	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18786	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46010	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			145429	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6902	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16179	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			285836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		276
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52912	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1715071	-	-		-
		Материалы -	Тенге			179810	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	950989	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			561297	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1217266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		609
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	182590	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175940	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3108277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5925
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1133579	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3394113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6201
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1186491	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОТОПЛЕНИЕ								
84	СПРАЙС-ЛИСТ-Кран шаровый Dy 15		464	199,55	-	92591	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			92591	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			92591	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			92591	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5555	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			98147	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			98147	-	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Отопления								
85	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	200	249,83	7,9	49966	1580	60083	1,29	258
				231,75	2,95	46350	590	128	0,01	3
		м								
86	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	185,8	53	-	9847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
87	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	400	202,57	5,28	81028	2112	97551	1,05	420
				188,55	1,98	75420	792	128	0,01	4
		м								
88	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	375,2	90	-	33768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
89	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	210	274,41 252	6,65 2,5	57626 52920	1397 525	68410 128	1,4 0,01	294 3
90	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010	196,77	164 -	- -	32270 -	- -	- -	- -	- -
91	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	м -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	6510	72,96 38,59	16,85 4,33	474996 251221	109694 28188	279409 100	0,21 0,03	1374 163
92	С11031-189 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	6270	44 -	- -	275880 -	- -	- -	- -	- -
93	С11031-190 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	220	53 -	- -	11660 -	- -	- -	- -	- -
94	С11031-192 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом	440	72 -	- -	31680 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77								
95	С11031-193 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м 231	81	-	18711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		На внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1077432	114782			2346
			Тенге			425911	30095			172
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			812927	-	-		-
		Материалы -	Тенге			114081	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	279409	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			337931	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			279409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41911	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65540	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1157876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1676
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	321321	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			264506	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8842	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	176597	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75886	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			226044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33907	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29433	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			519983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1094
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	210504	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1677859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2770
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	531824	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Электроосвещение								
96	СПРАЙС-ЛИСТ-Коропка установочная К-201 стр.49Электрокомплект	шт	2815	12,18 / -	- / -	34287 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
97	С151803-52 -Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	1000шт	0,001609	60400 / -	- / -	97 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
98	С151803-51 -Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,001626	24200 / -	- / -	39 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
99	СПРАЙС-ЛИСТ-Розетка потолочная РП1-03	шт	810	28,75 / -	- / -	23288 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге / Тенге			57711 / -	- / -			- / -
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			57711	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57711	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3463	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			61173	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			61173	-	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Силовое электрооборудование								
100	У65-3-1 СКЦЭ -Вводные панели вводно-распределительных усстройств серии ВРУ1-11	устройст	2	78944,41 / 2790,49	399 / 91,08	157889 / 5581	798 / 182	5475 / 95	16 / 0,5	32 / 1
101	У65-5-9 СКЦЭ -Распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-47	устройст	2	63230,53 / 2766,01	399 / 91,08	126461 / 5532	798 / 182	5428 / 95	16 / 0,5	32 / 1
102	Ц0108-572-3-Блок управления шкафногоисполнение илираспределительный пункт,устанавливаемый на стене		2	1299,3 / 317	68,3 / 13,5	2599 / 634	137 / 27	628 / 95	2 / 0,08	4 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	СПРАЙС-ЛИСТ-Шкаф АВР-40	шт	2	18155,29	-	36311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				323259	1733			68
		Тенге				11747	391			2
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				323259	-	-		-
	Материалы -	Тенге				273469	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	12138	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				36311	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				11531	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1730	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				20087	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				354878	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		76
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	13868	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				354878	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		76
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	13868	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				24992146	598505			28965
		Тенге				4884539	199834			1211
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				380970	-	-		-
	Материалы -	Тенге				273469	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	12138	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				94021	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				11531	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1730	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				23550	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				416051	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		76
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	13868	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				20815957	-	-		-
	Материалы -	Тенге				849292	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	3781834	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				9339627	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				6488543	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				4135899	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2068
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	620385	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1497111	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				26448967	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		24950
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	4402219	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1317451	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9149	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37816	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1259615	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5105	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81089	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1432574	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		238
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42921	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2477769	-	-		-
		Материалы -	Тенге			220642	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1252584	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			974742	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1603308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		802
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	240496	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			244865	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4325942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7805
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1493081	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			32623530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33069
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5952089	-		-
		- Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			358859				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			32982394				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			161614				

Затраты на выслуга лет,1%	Тенге	329824
Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге	131929
Итого с доп.затратами на строительство	Тенге	33605761
Пересчет в текущих цена на 2015г		
К=2,5574194 54%	Тенге	46409774
Пересчет в текущих цена на 2016г		
К=2,7367742 46%	Тенге	42306835
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	88716609
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	1774332
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	90490941
Итого с понижающими коэффициентами К=0,985	Тенге	89133577
НДС	Тенге	10696029
Итого с НДС	Тенге	99829606

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Толтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Зам.ген-директор

ТОО «Туран курылыс» Н.Танатаров

Инженер-эксперт А.Самбетов

Самбетов А.К
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»