форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 25 ИЮЛЬ 2017г.

по договору №19/3 от 16.02.2017г

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Технадзор: ТОО "Туран курылыс"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта: Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	428781287	563850893	50922234	57032902
	в т.ч. Оборудование	8474188	9491090	8474188	9491090
	Всего к оплате	428781287	563850893	50922234	57032902

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Турганов А.

Технадзор:
Зам.ген-директор
ТОО"Туран курылыс"
К.Дисалиев

Самбетов А.К.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

Инженер-эксперт
А.Самбетов

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
М.Толтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Туран Курылыс»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

Наименование объекта - Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повто рное применение на 8 домов). Жилой дом №35

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за ИЮЛЬ 2017 года

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ (замена пеноплекса и изолона на ячеистый бетон)								
1	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	5207	61,92	1,34	322434	6977	10145	0,01	46
				1,26	0,5	6561	2603	110,7	-	12
2	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм м2	1932,663	415,52	13,43	803060	25956	153271	0,45	870
				66,6	5,04	128715	9741	110,7	0,02	48
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1125494	32933			916
			Тенге			135276	12344			60
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1125494	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1797	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	147620	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			955488	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			163416	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24512	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77335	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1366244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1057
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	172133	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1366244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1057
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	172133	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Полы								
		На отм -3,000								
		Тип 11								
3	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	120,4	340,45	18,42	40990	2218	13752	0,42	50
				85,95	6,91	10348	832	123	0,03	4
		м2								
4	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	120,4	218,45	9,95	26301	1198	8284	0,36	43
				52,2	3,74	6285	450	123	0,02	2
		м2								
5	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	120,4	123,85	2,68	14911	323	521	0,02	2
				2,52	1	303	120	123	-	1
		м2								
		На отм.0,000(Тип квартиры 1-1)								
		Тип 2								
6	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	114,32	218,45	9,95	24973	1137	7866	0,36	41
				52,2	3,74	5968	428	123	0,02	2
		м2								
7	Е0111-11-2 К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	114,32	154,81	3,35	17698	383	619	0,02	3
				3,15	1,25	360	143	123	0,01	1
		м2								
8	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,125752	5239,08	327,33	659	41	266	11,6	1
				1890	123,75	238	16	105	0,6	-
		1т								
9	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,125752	64100	-	8061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
		Тип 3								
10	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	19,28	445,71	2,07	8593	40	6155	1,38	27
				258,75	0,79	4989	15	123	-	-
		м2								
11	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	19,28	290,56	0,3	5602	6	4373	0,97	19
				184,28	0,11	3553	2	123	-	-
		м2								
12	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,28	218,45	9,95	4212	192	1327	0,36	7
				52,2	3,74	1006	72	123	0,02	-
		м2								
13	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,021208	5239,08	327,33	111	7	45	11,6	-
				1890	123,75	40	3	105	0,6	-
		1т								
14	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,021208	64100	-	1359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	19,28	926,93	11,72	17871	226	4175	1,06	20
				171,68	4,39	3310	85	123	0,02	-
		м2								
16	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	20,244	138,72	0,32	2808	6	1039	0,24	5
				41,63	0,11	843	2	123	-	-
		м								
		На отм.0,000(Тип квартиры 2-5)								
		Тип 2								
17	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	92,26	218,45	9,95	20154	918	6348	0,36	33
				52,2	3,74	4816	345	123	0,02	2
		м2								
18	Е0111-11-2 К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	92,26	154,81	3,35	14283	309	499	0,02	2
				3,15	1,25	291	115	123	0,01	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,101486	5239,08	327,33	532	33	215	11,6	1
				1890	123,75	192	13	105	0,6	-
		1т								
20	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,101486	64100	-	6505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Тип 3								
21	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	10,56	445,71	2,07	4707	22	3371	1,38	15
				258,75	0,79	2732	8	123	-	-
		м2								
22	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	10,56	290,56	0,3	3068	3	2395	0,97	10
				184,28	0,11	1946	1	123	-	-
		м2								
23	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,56	218,45	9,95	2307	105	727	0,36	4
				52,2	3,74	551	39	123	0,02	-
		м2								
24	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,011616	5239,08	327,33	61	4	25	11,6	-
				1890	123,75	22	1	105	0,6	-
		1т								
25	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,011616	64100	-	745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	10,56	926,93	11,72	9788	124	2287	1,06	11
				171,68	4,39	1813	46	123	0,02	-
		м2								
27	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	11,088	138,72	0,32	1538	4	569	0,24	3
				41,63	0,11	462	1	123	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На отм.0,000 (Тип квартиры 2-6)								
		Тип 2								
28	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	99,38	218,45	9,95	21709	989	6838	0,36	35
				52,2	3,74	5188	372	123	0,02	2
		м2								
29	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	99,38	24,13	0,54	2398	53	190	0,01	1
				1,35	0,2	134	20	123	-	-
		м2								
30	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,109318	5239,08	327,33	573	36	231	11,6	1
				1890	123,75	207	14	105	0,6	-
		1т								
31	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,109318	64100	-	7007	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Тип 3								
32	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	8,96	445,71	2,07	3994	19	2860	1,38	12
				258,75	0,79	2318	7	123	-	-
		м2								
33	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	8,96	290,56	0,3	2603	3	2032	0,97	9
				184,28	0,11	1651	1	123	-	-
		м2								
34	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,96	218,45	9,95	1957	89	617	0,36	3
				52,2	3,74	468	34	123	0,02	-
		м2								
35	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,009856	5239,08	327,33	52	3	21	11,6	-
				1890	123,75	19	1	105	0,6	-
		1т								
36	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,009856	64100	-	632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8,96	926,93	11,72	8305	105	1940	1,06	9
				171,68	4,39	1538	39	123	0,02	-
		м2								
38	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	9,408	138,72	0,32	1305	3	483	0,24	2
				41,63	0,11	392	1	123	-	-
		м								
		Отм.0,000 (Тип квартиры 2-7)								
		Тип 2								
39	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	101,12	218,45	9,95	22089	1006	6958	0,36	36
				52,2	3,74	5278	378	123	0,02	2
		м2								
40	Е0111-11-2 К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	101,12	154,81	3,35	15654	339	547	0,02	2
				3,15	1,25	319	126	123	0,01	1
		м2								
41	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,111232	5239,08	327,33	583	36	235	11,6	1
				1890	123,75	210	14	105	0,6	-
		1т								
42	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,111232	64100	-	7130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Тип 3								
43	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	8,96	445,71	2,07	3994	19	2860	1,38	12
				258,75	0,79	2318	7	123	-	-
		м2								
44	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	8,96	290,56	0,3	2603	3	2032	0,97	9
				184,28	0,11	1651	1	123	-	-
		м2								
45	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,96	218,45	9,95	1957	89	617	0,36	3
				52,2	3,74	468	34	123	0,02	-
		м2								
46	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,009856	5239,08	327,33	52	3	21	11,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев и набетонок		1890	123,75	19	1	105	0,6	-
47	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,009856	64100 -	- -	632 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	8,96	926,93 171,68	11,72 4,39	8305 1538	105 39	1940 123	1,06 0,02	9 -
49	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	9,408	138,72 41,63	0,32 0,11	1305 392	3 1	483 123	0,24 -	2 -
		На отм.0,000 (Тип квартиры 2-8) Тип 2								
50	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	93,9	218,45 52,2	9,95 3,74	20512 4902	934 351	6461 123	0,36 0,02	33 2
51	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	93,9	24,13 1,35	0,54 0,2	2266 127	50 19	179 123	0,01 -	1 -
52	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,10329	5239,08 1890	327,33 123,75	541 195	34 13	218 105	11,6 0,6	1 -
53	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,10329	64100 -	- -	6621 -	- -	- -	- -	- -
		Тип 3								
54	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой м2	10,56	445,71 258,75	2,07 0,79	4707 2732	22 8	3371 123	1,38 -	15 -
55	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из	10,56	290,56	0,3	3068	3	2395	0,97	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой		184,28	0,11	1946	1	123	-	-
56	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	10,56	218,45	9,95	2307	105	727	0,36	4
				52,2	3,74	551	39	123	0,02	-
57	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м2	0,011616	5239,08	327,33	61	4	25	11,6	-
				1890	123,75	22	1	105	0,6	-
58	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм 1т	0,011616	64100	-	745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов т	10,56	926,93	11,72	9788	124	2287	1,06	11
				171,68	4,39	1813	46	123	0,02	-
60	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	11,088	138,72	0,32	1538	4	569	0,24	3
				41,63	0,11	462	1	123	-	-
		На отм.0,000 (Тип квартиры 3-1) Тип 2 м								
61	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	250,64	218,45	9,95	54751	2494	17246	0,36	89
				52,2	3,74	13083	937	123	0,02	5
62	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	250,64	24,13	0,54	6047	134	478	0,01	2
				1,35	0,2	339	50	123	-	-
63	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м2	0,275704	5239,08	327,33	1444	90	583	11,6	3
				1890	123,75	521	34	105	0,6	-
64	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм 1т	0,275704	64100	-	17673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
		Тип 3								
65	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	22,64	445,71	2,07	10091	47	7227	1,38	31
				258,75	0,79	5858	18	123	-	-
		м2								
66	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	22,64	290,56	0,3	6578	7	5135	0,97	22
				184,28	0,11	4172	2	123	-	-
		м2								
67	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,64	218,45	9,95	4946	225	1558	0,36	8
				52,2	3,74	1182	85	123	0,02	-
		м2								
68	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,024904	5239,08	327,33	130	8	53	11,6	-
				1890	123,75	47	3	105	0,6	-
		1т								
69	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,024904	64100	-	1596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
70	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	22,64	926,93	11,72	20986	265	4903	1,06	24
				171,68	4,39	3887	99	123	0,02	-
		м2								
71	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	23,772	138,72	0,32	3298	8	1220	0,24	6
				41,63	0,11	990	3	123	-	-
		м								
		На отм.0,000								
		Тип 4								
72	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	37,46	218,45	9,95	8183	373	2577	0,36	13
				52,2	3,74	1955	140	123	0,02	1
		м2								
73	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	37,46	30,96	0,67	1160	25	41	-	-
				0,63	0,25	24	9	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Тип 5								
74	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	89,66	415,52	13,43	37256	1204	7901	0,45	40
				66,6	5,04	5971	452	123	0,02	2
		м2								
75	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	89,66	75,76	0,67	6793	60	97	-	-
				0,63	0,25	56	22	123	-	-
		м2								
76	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	89,66	218,45	9,95	19586	892	6169	0,36	32
				52,2	3,74	4680	335	123	0,02	2
		м2 На отм.+2,750...+22,350 (Тип квартиры 1-1) Тип 7 Тип 8								
77	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	77,28	218,45	9,95	16882	769	5317	0,36	28
				52,2	3,74	4034	289	123	0,02	1
		м2 На отм.+2,750...+22,350 (Тип квартиры 3-1) Тип 7								
78	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1003,52	218,45	9,95	219215	9985	69048	0,36	357
				52,2	3,74	52384	3753	123	0,02	18
		м2 Тип8								
79	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	181,12	926,93	11,72	167885	2123	39224	1,06	192
				171,68	4,39	31095	795	123	0,02	4
		м2								
80	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	190,176	138,72	0,32	26382	61	9764	0,24	45
				41,63	0,11	7917	21	123	-	-
		м На отм.+2,750...+22,350 Тип9								
81	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1023,04	218,45	9,95	223479	10179	70391	0,36	364
				52,2	3,74	53403	3826	123	0,02	19
		м2								
82	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1023,04	61,92	1,34	63350	1371	2215	0,01	9
				1,26	0,5	1289	512	123	-	2
		м2								
83	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в	1023,04	1950,96	30,36	1995909	31059	176554	0,8	819
				132,85	7,46	135911	7629	123	0,04	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	построечных условиях из плит керамогранитных м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3318449	72860			2609
			Тенге			415723	23325			115
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3318449	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1717703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	439048	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58705	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1053459	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			539697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		270
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	80955	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			231489	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4089635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2994
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	520002	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4089635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2994
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	520002	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка								
84	Е0115-61-1	Отм.0,000 -Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1038	238,79	3,39	247866	3514	128303	0,65	675
				117	0,72	121446	747	105	0,05	52
85	Е0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2138,75	151	3,43	322951	7336	168516	0,46	974
				73,73	1,31	157690	2802	105	0,01	13
86	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	м2 -Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	211,14	789,29	4,85	166650	1023	49720	1,29	272
				222,86	1,41	47055	298	105	0,01	1
87	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10прим.	м2 -Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100	422,28	174,89	1,02	73851	429	16871	0,24	100
				37,89	0,16	16000	68	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
88	СПРАЙС-ЛИСТ стр.11	м2 -Утеплитель Техновент толщиной 50мм.	22,1697	6016,14	-	133376	-	-	-	-
89	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	331,06	- 1026,06 333	- 2,1 0,79	- 339687 110243	- 695 262	- 116030 105	- 2 -	- 662 1
		м2 О тм.+2,750...+5,550								
90	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	662,12	1026,06 333	2,1 0,79	679375 220486	1390 523	232059 105	2 -	1324 3
		м2 Отм.+8,350...+22,350								
91	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	2205,72	1026,06 333	2,1 0,79	2263201 734505	4632 1743	773060 105	2 -	4411 9
		м2 На отм.+25,250...+27,400								
92	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	239,12	238,79 117	3,39 0,72	57100 27977	810 172	29557 105	0,65 0,05	155 12
		м2 Откосы внутренние								
93	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	685,5648	617,96 312,75	6,33 2,39	423652 214410	4340 1638	226851 105	1,79 0,01	1227 8
		м2								
94	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	362,87	659,44 64,13	2,02 0,48	239293 23271	733 173	22154 94,5	0,39 -	142 -
		м Водопровод и канализация								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4947001	24903			9943
			----			---	---			---
			Тенге			1673083	8425			100
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4947001	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2283790	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1681508	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			133376	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			831850	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1763122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		882
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	264468	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			402607	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7112730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10925
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1945976	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7112730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10925
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1945976	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
95	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	160	266	-	42560	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
96	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	288	367	-	105696	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4								
97	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	160	266	-	42560	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
98	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	288	367	-	105696	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			296512	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			296512	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			296512	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17791	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			314303	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			314303	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Внутренний водосток К2								
99	Е0116-21-1	-Установка водосточных воронок	10	8426,26	137,88	84263	1379	6624	2,58	26
		1воронка		465,75	51,75	4658	517	128	0,25	3
100	Е0116-7-10	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	348	1550,07	19,03	539424	6622	55292	0,69	240
		м		117	7,13	40716	2481	128	0,03	12
101	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
102	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	4	6480	-	25920	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
103	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	40,4	72,96	16,85	2948	681	1734	0,21	9
		м		38,59	4,33	1559	175	100	0,03	1
104	С11031-218 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	44,44	380	-	16887	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			673010	9043			285
			Тенге			48724	3309			16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19835	-	-		-
		Материалы -	Тенге			708	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1734	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16887	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	260	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1294	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1994	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			653175	-	-		-
		Материалы -	Тенге			571728	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50298	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25920	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9657	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43053	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			760610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		324
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59956	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			783473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61950	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Отопление								
105	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1316	5	-	6580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	С130804-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1000	6	-	6000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	С130804-219 3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	64	14	-	896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	С130804-219 6 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	128	29	-	3712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	СПРАЙС-ЛИСТ стр.27	-Вентиль полипропиленовый ЛАККО диаметром 25мм	288	329,76	-	94971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
110	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	6510	72,96	16,85	474996	109694	279409	0,21	1374
				38,59	4,33	251221	28188	100	0,03	163
		м								
111	С11031-189 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	6270	44	-	275880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Узел управления и тепловой пункт								
112	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	25	935,75	20,8	23394	520	4425	0,73	18
				130,5	7,79	3263	195	128	0,04	1
		м								
113	Е0118-18-1	-Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	2	2392,16	261,86	4784	524	4758	9,79	20
				1761,3	97,34	3523	195	128	0,47	1
		1узел								
114	75-1-230 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	-Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо 200/150-Ал-схема 01/отопление 200кВт-независимая,ГВС150 кВт-закрытая/	2	1350400	-	2700800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
115	С130901-9	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	32	499	-	15968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
116	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	32	266	-	8512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
117	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	32	48,96	1,62	1567	52	1709	0,23	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				41,72	-	1335	-	128	-	-
		комплект								
118	СПРАЙС-ЛИСТ	Монометр технический МПЗ-Уф стр.34	32	642,61	-	20564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
119	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправепрямых или угловых	16	64,62	-	1034	-	1139	0,32	5
				55,62	-	890	-	128	-	-
		комплект								
120	СПРАЙС-ЛИСТ	Термометр ТБП63-Тр38 стр.40	16	476,88	-	7630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
121	С12021-262	-Опоры скользящие	0,01092	107900	-	1178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
122	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	188	355,85	16,96	66899	3188	41956	1,12	211
				186,64	7,09	35088	1332	115,2	0,03	6
		шт								
					На внутренее электроосвещение и силовое электрооборудование					
123	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафногоисполнение или распределительный пункт,устанавливаемый на стене	36	1299,3	68,3	46775	2459	11303	2	72
				317	13,5	11412	486	95	0,08	3
		шт								
124	СПРАЙС-ЛИСТ	-Щитэтажаный учетно-распределительный ЩЭ-4	36	5749,63	-	206987	-	-	-	-
	СТР.49Электрокомплект			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
125	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной,высота,ширена и глубина до 600х600х350мм	144	514	105	74016	15120	37524	2	288
				254	20,3	36576	2923	95	0,12	17
		шт								
126	СПРАЙС-ЛИСТ	-Бокс ЩРВ-пластик18 стр.46	144	744,07	-	107146	-	-	-	-
	Электроком плект	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге			4150288	131556			1995
			Тенге			343307	33319			190
	Стоимость оборудования -		Тенге			2907787	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			2907787	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			120791	-	-		-
	Материалы -		Тенге			55224	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	51397	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			48827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7324	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			179795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		404
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58721	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			750876	-	-		-
		Материалы -	Тенге			114081	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	279409	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			275880	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			279409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41911	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61817	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1092102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1676
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	321321	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1178	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1178	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1249	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			262510	-	-		-
		Материалы -	Тенге			49296	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45820	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			164832	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2007	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8098	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18990	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			335487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		296
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53918	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			107146	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6429	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			113575	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4629995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2376
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	433960	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Электроосвещение								
127	Ц0108-573-4-Шкаф /пульт/ управления навесной,высота,ширена и глубина до 600х600х350мм		4	514	105	2056	420	1042	2	8
				254	20,3	1016	81	95	0,12	-
128	СПРАЙС-ЛИСТ-Бокс ЩРВ-пластик12	шт	2	574,96	-	1150	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.46									
	Электроком плект	шт		-	-	-	-	-	-	-
129	СПРАЙС-ЛИСТ-Бокс ЩРВ-пластик8 стр.46		2	372,03	-	744	-	-	-	-
	Электроком плект	шт		-	-	-	-	-	-	-
130	Ц0108-572-4-Блок управление шкафного исполнение или распределительный пунк,устанавливаемый на стене		36	2849	178	102564	6408	18006	3	108
				486	40,5	17496	1458	95	0,23	8
		шт								
131	СПРАЙС-ЛИСТ-Щит этажный учетно-распредилительный ЩЭ		36	5749,63	-	206987	-	-	-	-
	стр.46			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
132	СПРАЙС-ЛИСТ-Бокс ЩРВ-ПЛАСТИК 18 стр.46		128	744,07	-	95241	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			408742	6828			116
			Тенге			18512	1539			9
	Стоимость оборудования -		Тенге			302228	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			302228	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			104620	-	-		-
	Материалы -		Тенге			79280	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	20051	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			19049	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2857	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7420	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			131089	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		134
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	22909	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1894	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			114	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			2008	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			435324	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		134
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	22909	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			14919495	278122			15863
			Тенге			2634624	82262			491
	Стоимость оборудования -		Тенге			3210014	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			3210014	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			225411	-	-		-
		Материалы -	Тенге			134504	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	71448	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			67876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10181	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17597	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			310884	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		539
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81630	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10161655	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4118079	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2549319	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			484848	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2840796	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2747378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1374
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	412107	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			774542	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13683575	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16662
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2961426	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1178	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1178	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1249	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1212197	-	-		-
		Материалы -	Тенге			621025	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	96118	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			487264	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2007	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			118369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17755	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79834	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1410400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		620
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113873	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			109040	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6542	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			115582	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			18731729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17821
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3156929	-		-
		- Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			170739				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			15692454				
		Доп.затраты при производстве работ зимнее время0,49%	Тенге			76893				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			156924				

Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге	62770
Итого с доп.затратами на строительство	Тенге	19199055
Пересчет в текущих цена на 2015г		
К=2,5574194 54%	Тенге	26514019
Пересчет в текущих цена на 2016г		
К=2,7367742 46%	Тенге	24170000
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	50684019
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	1013680
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	51697699
Итого с понижающими коэффициентами К=0,985	Тенге	50922234
НДС	Тенге	6110668
Итого с НДС	Тенге	57032902

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Толтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Зам.ген-директор

ТОО «Туран курылыс» К.Дисалиев

Инженер-эксперт А.Самбетов