форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 25 августа 2017г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"
Технадзор: ТОО "Туран курылыс"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"
Наименование объекта: Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	449703839	587284151	20922552	23433258
	в т.ч. Оборудование	8474188	9491090		
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	449703839	587284151	20922552	23433258

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел стротительства г.Шымкент"
_____ Турханов А.

Технадзор:
Зам.ген-директор
ТОО"Туран курылыс"
_____ К.Дисалиев
Инженер-эксперт
Самбетов А.К.
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс» _____ А.Самбетов

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ М.Төлтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Туран Курылыс»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

Наименование объекта - Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повто рное применение на 8 домов). Жилой дом №35

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за Август 2017 года

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА САЙДИНГ														
1	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	12,7235 т	154200	-	-	-	1961964	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1						Тенге 1961964	-							-
								Тенге -	-							-
		Стоимость металломонтажных работ -						Тенге 1961964	-	-						-
		Стоимость материалов и конструкций -						Тенге 1961964	-	-						-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -						Тенге 117718	-	-						-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -						Тенге 2079682	-	-						-

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2079682	-	-		-
РАЗДЕЛ 2. Полы								
На отм.+2,750...+22,350 (ТИП КВАРТИРЫ 1-1)								
Тип 7								
2 E0111-36-2 -Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	842,88	769,78	4,9	648832	4130	62567	0,38	322
м2		58,5	1,85	49308	1559	123	0,01	8
3 E0111-40-1 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	885,024	123,31	0,16	109133	142	17689	0,09	80
м		16,18	0,07	14320	62	123	-	-
ТИП 8								
4 E0111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	154,56	926,93	11,72	143266	1811	33472	1,06	164
м2		171,68	4,39	26535	679	123	0,02	3
5 E0111-39-4 -Устройство плинтусов из плиток керамических	162,288	138,72	0,32	22513	52	8332	0,24	38
м		41,63	0,11	6756	18	123	-	-
На отм +2,750...+22,350 (Тип квартиры 2-1)								
Тип 7								
6 E0111-36-2 -Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	732,32	769,78	4,9	563725	3588	54360	0,38	280
м2		58,5	1,85	42841	1355	123	0,01	7
7 E0111-40-1 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	768,936	123,31	0,16	94818	123	15369	0,09	69
м		16,18	0,07	12441	54	123	-	-
Тип 8								
8 E0111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	65,76	926,93	11,72	60955	771	14241	1,06	70
м2		171,68	4,39	11290	289	123	0,02	1
9 E0111-39-4 -Устройство плинтусов из плиток керамических	69,048	138,72	0,32	9579	22	3545	0,24	16
м		41,63	0,11	2874	8	123	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1652821	10639			1039
	Тенге			166365	4023			20
							10380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1652821	-	-		-

Материалы -	Тенге			1449727	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	170388	-		-
Местные материалы -	Тенге			26089	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			209577	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		105
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31437	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111744	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1974142	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1163
Сметная заработная плата -	Тенге			-	201824	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1974142	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1163
Сметная заработная плата -	Тенге			-	201824	-		-

РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка

10	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	6081,6	150,62	0,62	915998	3771	497389	0,43	2645
				69,08	0,23	420117	1399	118	-	7
		м2								
11	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	6081,6	82,96	-	504523	-	225838	0,2	1204
				31,47	-	191388	-	118	-	-
		м2								
12	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	490,83	659,44	2,02	323675	992	29967	0,39	193
				64,13	0,48	31477	234	94,5	-	1
		м								
		Утепление плит перекрытия и колон								
13	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	926,36	174,89	1,02	162007	942	37010	0,24	218
				37,89	0,16	35100	148	105	-	1
		м2								
		Водопровод и канализация смета 2-1-4								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1906204	5705			4261
			Тенге			678082	1781			8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1906204	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1222418	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	679862	-		-

Накладные расходы -		Тенге			790203	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	395
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	118531	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			161784	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2858192	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	4664
Сметная заработная плата -		Тенге			-	798393	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2858192	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	4664
Сметная заработная плата -		Тенге			-	798393	-	-

РАЗДЕЛ 4. Насосная хозяйственно-питьевого водопровола

14 E0116-10-3 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	10	801,76	15,99	8018	160	1563	0,66	7
			116,1	5,99	1161	60	128	0,03	-
15 E0116-6-6 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	20	606,31	7,95	12126	159	1752	0,37	7
			65,48	2,97	1310	59	128	0,01	-
16 E0116-6-1 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	266,48	3,96	1599	24	412	0,3	2
			52,2	1,49	313	9	128	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			21743	343		16
		Тенге			2784	128		1
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21743	-	-	-
Материалы -		Тенге			18616	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге			-	2912	-	-
Накладные расходы -		Тенге			3727	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	559	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1528	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26998	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	18
Сметная заработная плата -		Тенге			-	3471	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				26998	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		18
Сметная заработная плата -		Тенге				-	3471	-		-

РАЗДЕЛ 5. Вентиляция

17	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	330	258,32	92,82	85247	30631	44774	0,59	195
				100,8	34,88	33264	11510	100	0,17	56
		м2								
18	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	19,8	4400	-	87120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

Внутренее электроосвещение и силовое электрооборудование смета 2-1-7

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		172367	30631			195
	Тенге		33264	11510			56
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		172367	-	-		-
Материалы -	Тенге		21352	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	44774	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		87120	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		44774	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	6716	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		13028	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		230170	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		273
Сметная заработная плата -	Тенге		-	51491	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		230170	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		273
Сметная заработная плата -	Тенге		-	51491	-		-

РАЗДЕЛ 6. Силовое электрооборудование

19	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	608	27,7	2,1	16842	1277	11668	0,1	61
				19,7	0,5	11978	304	95	-	2
		м								
20	С151601-120 7 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,096	53341	-	5121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2) 6 10380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С151601-124 4 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,042	78043	-	3278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								

22	С151601-127-2 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	93270 -	- -	9327 -	- -	- -	- -	- -
23	С151601-127-3 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,336	141785 -	- -	47640 -	- -	- -	- -	- -
24	С151601-127-4 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,034	200060 -	- -	6802 -	- -	- -	- -	- -
25	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	км	200	60,4 38,7	15,6 3,8	12080 7740	3120 760	8075 95	0,24 0,02	48 4
26	С151601-873-3 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	0,18	922497 -	- -	166049 -	- -	- -	- -	- -
27	С151601-875-1 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВВГнг(В)-LS 4х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	1412085 -	- -	28242 -	- -	- -	- -	- -
28	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	км	586	108,6 39,6	48,9 12,2	63640 23206	28655 7149	28837 95	0,22 0,07	129 41
29	СПРАЙС-ЛИСТ-Труба ПХВ диаметр 25мм стр.50		м	586	15,9	-	9317	-	-	-	-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)					7					10380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	180	- 147,3 49,5	- 73 18,3	- 26514 8910	- 13140 3294	- 11594 95	- 0,29 0,11	- 52 19
31	СПРАЙС-ЛИСТ-Труба ПХВ 40мм стр.50		м	180	33,14	-	5965	-	-	-	-

	м		-	-	-	-	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			400816	46192				290
		Тенге			51833	11507				67
Стоимость монтажных работ -		Тенге			400816	-	-			-
Материалы -		Тенге			21050	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге			-	63340	-			-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			281741	-	-			-
Накладные расходы -		Тенге			60173	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-			30
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9026	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			27659	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			488649	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			387
Сметная заработная плата -		Тенге			-	72366	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			488649	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			387
Сметная заработная плата -		Тенге			-	72366	-			-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			6115915	93509				5800
		Тенге			932328	28949				151
Стоимость монтажных работ -		Тенге			400816	-	-			-
Материалы -		Тенге			21050	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге			-	63340	-			-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			281741	-	-			-
Накладные расходы -		Тенге			60173	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-			30
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9026	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			27659	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			488649	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			387
Сметная заработная плата -		Тенге			-	72366	-			-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3731392	-	-			-
Материалы -		Тенге			2693498	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге			-	895025	-			-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87120	-	-			-
Местные материалы -		Тенге			26089	-	-			-
Накладные расходы -		Тенге			1044555	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		522
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	156683	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			286557	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5062504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1051708	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1961964	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1961964	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117718	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2079682	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21743	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18616	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2912	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	559	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1528	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3471	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			353646	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21219	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			374865	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7657806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7338
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1281199	-		-
		- Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			84236				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			7742042				
		Доп.затраты при производстве работ зимнее время 0,49%	Тенге			37936				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			77420				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			30968				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			7888366				
		Пересчет в текущих цена на 2015г К=2,5574194 54%	Тенге			10893885				
		Пересчет в текущих цена на 2016г К=2,7367742 46%	Тенге			9930791				
		Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге			20824676				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			416494				
		Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге			21241170				
		Итого с понижающими коэффициентами К=0,985	Тенге			20922552				
		НДС	Тенге			2510706				
		Итого с НДС	Тенге			23433258				

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Зам.ген-директор ТОО «Туран курылыс» К.Дисалиев

Инженер-эксперт А.Самбетов

Самбетов А.К
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»