форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за 17 НОЯБРЬ 2017г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"
Технадзор: ТОО "Туран курылыс"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"
Наименование объекта: "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	572608060	724936879	14932798	16724734
	в т.ч. Оборудование	17808911	19945980		
	оплата через заказчика				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	572608060	724936879	14932798	16724734

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
_____ Турханов А.

Технадзор:
Зам ген.директор
ТОО"Туран курылыс"
_____ К.Дисалиев

Инженер-эксперт
_____ А.Самбетов

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ Ш.Толтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Туран Курылыс»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

Наименование объекта - Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повто рное применение на 8 домов). Жилой дом №35

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за 17 Ноябрь 2017 года

Составлен(а) 2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Полы												
		Отм.0,000 Тип 2												
131	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	114,32	769,78	4,9	88001	560	7637	0,38	44				
				58,5	1,85	6688	211	110,7	0,01	1				
		м2												
132	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	120,036	123,31	0,16	14802	19	2159	0,09	11				
				16,18	0,07	1942	8	110,7	-	-				
		м												
		Отм.0,000(тип квартиры 2-5)												
152	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	92,26	769,78	4,9	71020	452	6164	0,38	35				
				58,5	1,85	5397	171	110,7	0,01	1				
		м2												
153	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	96,873	123,31	0,16	11946	15	1743	0,09	9				
				16,18	0,07	1567	7	110,7	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м Отм.0,000(тип квартиры 2-6)								
173	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	99,38	769,78	4,9	76501	487	6639	0,38	38
				58,5	1,85	5814	184	110,7	0,01	1
		м2								
174	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	104,349	123,31	0,16	12867	17	1877	0,09	9
				16,18	0,07	1688	7	110,7	-	-
		м Отм.0,000(тип квартиры 2-7)								
194	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	101,12	769,78	4,9	77840	495	6756	0,38	39
				58,5	1,85	5916	187	110,7	0,01	1
		м2								
195	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	106,176	123,31	0,16	13093	17	1910	0,09	10
				16,18	0,07	1718	7	110,7	-	-
		м Отм.0,000 (тип квартиры 2-8)								
215	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	93,9	769,78	4,9	72282	460	6273	0,38	36
				58,5	1,85	5493	174	110,7	0,01	1
		м2								
216	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	98,595	123,31	0,16	12158	16	1774	0,09	9
				16,18	0,07	1595	7	110,7	-	-
		м Отм.0,000 (тип квартиры 3-1)								
236	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	250,64	769,78	4,9	192938	1228	16745	0,38	96
				58,5	1,85	14662	464	110,7	0,01	2
		м2								
237	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	263,172	123,31	0,16	32452	42	4734	0,09	24
				16,18	0,07	4258	18	110,7	-	-
		м Отм.0,000 ТИП 4								
249	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	37,46	1950,96	30,36	73083	1137	5818	0,8	30
				132,85	7,46	4977	279	110,7	0,04	1
		м2								
250	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20	-Устройство плинтусов керамогранитных	39,333	954,71	1,3	37551	51	1710	0,23	9
				38,61	0,67	1519	26	110,7	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			786534	4997			397
			Тенге			63234	1751			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			786534	-	-		-
		Материалы -	Тенге			704108	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	64986	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14194	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			71939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10791	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51508	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			909981	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		442
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75777	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			909981	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		442
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75777	-		-
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
12	Е0117-2-3	-Установка смесителей	144	1793,32	1,57	258238	226	20902	0,7	101
		шт		126	-	18144	-	115,2	-	-
14	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	342	59,31	-	20284	-	23304	0,34	115
				59,15	-	20229	-	115,2	-	-
15	СПРАЙС-ЛИСТ-Гипкая подводка Д-50см стр.39	м	684	154,9	-	105952	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	СПРАЙС-ЛИСТ-Счетчик холодной воды ВСКМ-40 стр.39		2	9718,22	-	19436	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328	-	656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	144	75,82	1,57	10918	226	11197	0,41	59
				67,5	-	9720	-	115,2	-	-
		1счетчик								
32	СПРАЙС-ЛИСТ-Счетчик холодной воды ВСКМ-15 стр.39		144	957,14	-	137828	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах	144	192,46	52,42	27714	7548	25373	0,77	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		систем отопления диаметром 25 мм		134,42	18,54	19356	2670	115,2	0,09	13
35	СПРАЙС-ЛИСТ-Фильтр сетчатый муфтовый д-15мм стр.38	1фильтр	144	142,05	-	20455	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	СПРАЙС-ЛИСТ-Лючок сантехнический стр.35		144	1246,32	-	179470	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			780952	8000			386
			Тенге			67449	2670			13
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			780952	-	-		-
	Материалы -		Тенге			241705	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	70119	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			463797	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			784	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			80777	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		40
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12117	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			51704	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			913433	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		440
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	82235	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			913433	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		440
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	82235	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4

48	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,048	8287,75	-	398	-	451	51,5	2
		км		8032,5	-	386	-	117	-	-
49	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	3,504	8097,13	-	28372	-	32931	51,5	180
		км		8032,5	-	28146	-	117	-	-
50	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	270	59,31	-	16014	-	18398	0,34	91
		м		59,15	-	15971	-	115,2	-	-
51	СПРАЙС-ЛИСТ-Гипкая подводка Д-50см стр.39		540	154,9	-	83646	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0126-12-5	-Изоляция фасонных поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем	1,4	220,31	50,38	308	71	181	0,69	1
				124,43	18,9	174	26	90	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)								
58	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96 м3	0,07	3405 -	- -	238 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			128977	71			275
			Тенге			44676	26			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29317	-	-		-
		Материалы -	Тенге			84	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28732	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			238	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			218	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5034	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3773	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		201
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33766	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			99660	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15971	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83646	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2760	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7083	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			125141	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18730	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			191793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		301
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52497	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
96	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	180	5930,28 346,5	21,53 9	1067450 62370	3875 1620	73716 115,2	1,95 0,04	351 7
98	Е0117-1-6	комплект -Установка одиночных	64	460,28	21,53	29458	1378	26210	1,95	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		умывальников с подводкой холодной и горячей воды		346,5	9	22176	576	115,2	0,04	3
104	СПРАЙС-ЛИСТ-Ревизия скрышкой из ПХВ стр.45	комплект d100мм	144	256,03	-	36868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	СПРАЙС-ЛИСТ-Лючок сантехнический стр.45	шт	136	1246,32	-	169500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	СПРАЙС-ЛИСТ-Лючок сантехнический стр.35	шт	24	1246,32	-	29912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1333188	5253			476
			Тенге			84546	2196			10
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1333188	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1007109	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	86742	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			236280	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			99927	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		50
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	14989	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			85987	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1519101	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		536
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	101731	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1519101	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		536
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	101731	-		-
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	383,1	234,78	19,17	89945	7343	47462	0,61	233
2	С131204-71 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	1кВт 2554	100,35 496	7,19 -	38445 1266784	2754 -	115,2 -	0,04 -	13 -
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	секция 232	62,81	-	14571	-	6194	0,12	29
23	Ц0111-350-1	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе -	комплект 144	23,18 193,78	- -	5377 27904	- -	115,2 19158	- 1	- 144
				164,25	-	23652	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
24	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.29	Расходомер-счетчик квартирный PoLLuCom Ex Dn15	144	7429,67	-	349872	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1749076	7343			406
			Тенге			67474	2754			13
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			27904	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4252	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23652	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2874	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2824	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			49886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26526	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1721172	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53350	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46576	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1616656	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1490	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8048	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106490	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1881317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		302
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54624	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1931203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		456
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81150	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4778726	25665			1940
			Тенге			327379	9398			45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			27904	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4252	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23652	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2874	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2824	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			49886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26526	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			815851	-	-		-
		Материалы -	Тенге			704192	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	93718	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			238	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14412	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15825	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55281	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			976633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		642
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109543	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3934972	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1302208	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	219407	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2400379	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2274	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			252757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37914	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			251264	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4438993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1378
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	257321	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5465512	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	393390	-		-
		- Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			60121				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			5525633				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			27076				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			55256				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			22103				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			5630068				

Пересчет в текущих цена на 2015г		
К=2,5574194 54%	Тенге	7775160
Пересчет в текущих цена на 2016г		
К=2,7367742 46%	Тенге	7087783
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	14862943
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	297259
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	15160202
Итого с понижающими коэффициентами К=0,985	Тенге	14932798
НДС	Тенге	1791936
Итого с НДС	Тенге	16724734

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Толтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Зам.ген.директор

ТОО «Дирен Курылыс» К.Дисалиев

Инженер-эксперт А.Самбетов