форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 25 ДЕКАБРЬ 2017г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Технадзор: ТОО "Туран курылыс"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта: Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	677330909	758610619	30065304	33673740
	в т.ч. Оборудование	17816181	19954122	7270	8142
	Всего к оплате	677330909	758610619	30065304	33673740

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел стротельства г.Шымкент"
_____ Турханов А.

Технадзор:
Директор
ТОО"Туран курылыс"
_____ М.Курманов

Самбетов А.К.
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»

Инженер-эксперт
_____ А.Самбетов

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ Ш.Тюлтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Туран Курылыс»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

Наименование объекта - Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повто рное применение на 8 домов). Жилой дом №35

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за 25 ДЕКАБРЬ 2017 года

Составлен(а) 2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка САЙДИНГ								
1	СПРАЙД-ЛИСТ	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля м2	4104,54	206,34	-	846931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,8797	154200	-	135650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1497,6	40,72	0,04	60978	60	10093	0,04	64
				8,32	-	12460	-	81	-	-

	м2								
4	СПРАЙС-ЛИСТ-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	4104,54	57,37	-	235477	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)			2					10140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
5	СПРАЙС-ЛИСТ-Сайдинг Lбрус-14х240		4104,54	569,21	-	2336345	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3615381	60			64
			Тенге			12460	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3479732	-	-		-
	Материалы -		Тенге			48458	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12460	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3418753	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10093	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1514	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			209389	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3699214	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		69
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13974	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			135650	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			135650	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8139	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			143789	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3843002	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		69
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13974	-		-
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ								
6	С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	5,3139	6632	-	35242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	60,94	926,93	11,72	56487	714	11878	1,06	65
				171,68	4,39	10462	268	110,7	0,02	1
		м2 Цоколь								
8	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	14,3577	1639,71	372,83	23542	5353	11184	3,72	53
				594	139,5	8528	2003	106,2	0,68	10

9	СПРАЙС-ЛИСТ-Брусок сплитерный стр.13	м3	4546,605	86,24	-	392099	-	-	-	-
				3					10140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	СПРАЙС-ЛИСТ-Брусок сплитерный стр.15	шт	18	-	-	-	-	-	-	-
				3957,1	-	71228	-	-	-	-
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	120	623,7	14,12	74844	1694	14604	0,55	66
				100,35	5,29	12042	635	115,2	0,03	3
12	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1074	120,7	14,12	129632	15165	130703	0,55	594
				100,35	5,29	107776	5681	115,2	0,03	28
13	С130801-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм	230	210	-	48300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	160	171	-	27360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	684	127	-	86868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0216	64200,36	8122,48	1387	175	1238	254	5
				45900	3069	991	66	117	14,99	-
17	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	21,6864	384	-	8328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием		45675	2565	548	31	117	12,52	-
19	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	12,048	250	-	3012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0119-15-1	м -Пневматическое испытание газопроводов	1194	78,92	-	94230	-	95940	0,33	398
				69,75	-	83282	-	115,2	-	-
21	С130904-22	м -Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dу 15 мм	288	326	-	93888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С130904-25	шт -Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dу 40 мм	16	567	-	9072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С130810-45	шт -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	285,8094	200	-	57162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0113-16-6 К=2	кг -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	103,8	43,6	0,1	4525	10	980	0,06	6
				11,62	0,04	1206	4	81	-	-
25	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	103,8	40,72	0,04	4226	4	700	0,04	4
				8,32	-	864	-	81	-	-
26	Е0119-1-2	м2 -Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	144	332,58	54,7	47892	7877	34712	1,15	166
				189	20,25	27216	2916	115,2	0,1	14
27	С131401-10	прибор -Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	144	22600	-	3254400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Ц0111-350-1-	шт -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе -	144	193,78	-	27904	-	19158	1	144
				164,25	-	23652	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
		шт								
29	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.46	Счетчик газа G-1.6	144	1860,17	-	267864	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0120-12-10-	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	342	320,85	16,96	109729	5799	76325	1,12	384
				186,64	7,09	63830	2424	115,2	0,03	11
		шт								
31	Е0120-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	4	1149,1	7,3	4596	29	403	0,51	2
				85,05	2,36	340	9	115,2	0,01	-
		шт								
32	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	11,4	3977,4	13,9	45342	158	3723	1,56	18
				279	4,5	3181	51	115,2	0,03	-
		комплект								
		Узел ввода								
33	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	4	15431,34	160,26	61725	641	3257	3,69	15
				646,58	60,25	2586	241	115,2	0,29	1
		1шт								
34	Ц0111-350-4-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	2	845,67	1,58	1691	3	1050	4	8
				648	-	1296	-	81	-	-
		шт								
35	СПРАЙС-ЛИСТ-	Расходомер-счетчик	2	98115,7	-	196231	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5239559	37706			1931
			Тенге			347801	14330			69
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			29596	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4645	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24948	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3031	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2988	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			52792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		162
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27979	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126160	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46173	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24972	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35242	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15807	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3999	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9169	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			161986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		162
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28970	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4352612	-	-		-
		Материалы -	Тенге			236374	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	312211	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3784621	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3427	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			359667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	53950	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282737	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4995015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1880
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	366160	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			731191	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43871	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			775063	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5984855	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	423110	-		-

РАЗДЕЛ 3. Электроосвещения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	30	501,2	13,2	15036	396	5882	1	30
				227	2,3	6810	69	85,5	0,01	-
37	СПРАЙС-ЛИСТ стр.47	Автомат ВА 47-29 3Ф 25А шт	4	215,78	-	863	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	СПРАЙС-ЛИСТ стр.47	Автомат ВА 47-29 1Ф 16А шт	26	72,72	-	1891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	162	244,37	65,36	39588	10588	29304	0,95	153
				151,65	34,45	24567	5581	97,2	0,16	25
40	СРПАЙС-ЛИСТ стр.49	Светильники PRS/S 2x18накл.матовые стекло шт	162	2016,43	-	326662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания шт	216	199,08	6,3	43002	1362	16491	0,48	104
				76,05	2,5	16427	540	97,2	0,01	3
42	С151701-135 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 шт	216	359	-	77544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт.	44	169,86	57,56	7474	2533	5251	0,55	24
				86,85	35,93	3821	1581	97,2	0,16	7
44	С151703-16	Светильники тип СКЗР-250У1 шт	44	3310	-	145640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания шт	270	72,14	0,36	19478	98	12616	0,31	82
				47,93	0,14	12941	39	97,2	-	-
46	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания шт	316	98,48	0,36	31120	114	19189	0,4	125
				62,33	0,14	19696	45	97,2	-	-
47	СПРАЙСТ-ЛИС Т стр.47	Патрон Е-27 Ф-004 шт	270	20,29	-	5478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	СПРАЙСТ-ЛИС Т стр.47	Патрон Е-27 Ф-001 шт	316	28,07	-	8870	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	СПРАЙСТ-ЛИС-Т стр.47	Колодка клеменая на 2 контакта Е-27	316	18,6	-	5878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	СПРАЙСТ-ЛИС-Т стр.47	Колодка клеменая на 3 контакта Е-27	288	20,29	-	5844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрическихс кнопкой	144	74,15	-	10678	-	6394	0,29	42
				45,68	-	6578	-	97,2	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	144	431	-	62064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	СПРАЙСТ-ЛИС-Т стр.47	Лампа SNV 2U 121818W	216	38,89	-	8400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20,ЛХБ20	324	82	-	26568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	44	64	-	2816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	6	314,3	20,67	1886	124	1334	1,26	8
				220,5	8,19	1323	49	97,2	0,04	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	6	4720	-	28320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	Е0121-28-1	Установка фотодатчика	98	19,13	-	1875	-	1715	0,12	12
				18	-	1764	-	97,2	-	-
		шт		18	-	1764	-	97,2	-	-
59	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	22	36,26	-	798	-	577	0,17	4
				27	-	594	-	97,2	-	-
		шт		27	-	594	-	97,2	-	-
60	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	800	35,4	-	28320	-	22924	0,19	150
				29,48	-	23584	-	97,2	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	306	45,74	-	13996	-	9235	0,2	61
				31,05	-	9501	-	97,2	-	-
62	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	14	134	-	1876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип0-2-84-10/220 шт	8	182	-	1456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	306	182	-	55692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	979112	15214			794
	Тенге	127607	7904			36
Стоимость оборудования -	Тенге	2754	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	2754	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	976358	-	-		-
Материалы -	Тенге	70429	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	135511	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	763107	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	130912	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		65
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19637	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	66436	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	1173706	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		896
Сметная заработная плата -	Тенге	-	155148	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1176460	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		896
Сметная заработная плата -	Тенге	-	155148	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	9834052	52980			2789
	Тенге	487868	22234			105
Стоимость оборудования -	Тенге	2754	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	2754	-	-		-

	Стоимость монтажных работ -	Тенге			1005954	-	-			-
	Материалы -	Тенге			75074	-	-			-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	160459	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			763107	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге			151120	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			76
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)			10						10140	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	22668	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				69424	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				1226498	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1058
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	183127	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3605892	-	-		-
	Материалы -	Тенге				94631	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	37432	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3453995	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				15807	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				36749	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	5512	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				218558	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3861200	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		231
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	42944	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				135650	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				135650	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8139	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				143789	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4352612	-	-		-
	Материалы -	Тенге				236374	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	312211	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3784621	-	-		-
	Сдача и испытание -	Тенге				3427	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				359667	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		180
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	53950	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				282737	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4995015	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1880
Сметная заработная плата -	Тенге	-	366160	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	731191	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	43871	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	775063	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	11004200	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3168
Сметная заработная плата -	Тенге	-	592232	-	-
- Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге	121016			
Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге	111224462			
Доп.затраты при производстве работ					
зимнее время 0,49%	Тенге	54500			
Затраты на выслуга лет,1%	Тенге	111224			
Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге	44490			
Итого с доп.затратами на строительство	Тенге	11335430			
Пересчет в текущих цена на 2015г					
К=2,5574194 54%	Тенге	15654302			
Пересчет в текущих цена на 2016г					
К=2,7367742 46%	Тенге	14270356			
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	29924658			
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	598493			
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	30523151			

Итого с понижающими коэффициентами К=0,985	Тенге	30065304
НДС	Тенге	3607836
Итого с НДС	Тенге	33673740

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Д.Толтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Технадзор

Директор

ТОО «Туран курылыс» М.Курманов

Инженер-эксперт А.Самбетов