Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Заказчик: **ГККП "Арысский городской дом культуры"**
Инженер: **ТОО "Даут инжиниринг"**
Подрядчик: **ТОО "Карат-Z"**
Договор: **№7 от 04.05.2013 года**

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт зданий сельского клуба расположенного в сельском округе Монтайтас ГККП Арысского городского дома культуры"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за май 2013 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты Подрядчика	5431646	5431646	2679866	2679866	-	-	-	-	581962	5431646
Инжиниринговые услуги	26615	26615			-	26615	-	-	2852	26615
Авторский надзор	10863	10863			-	10863	-	-	1164	10863
Всего по стройке	**5469125**	**5469125**	**2679866**	**2679866**		**26615**			**585978**	**5469125**

Заказчик:
Директор ГККП "Арысский городской дом культуры"
_____ Ш.Карабаева

Инженер:
Директор ТОО "Даут инжиниринг"
_____ А.Утетилеуов

Эксперт-технадзор
_____ А.Даусеитов

Подрядчик:
Директор ТОО "Карат-Z"
_____ Ж.Өмірзақ

А К Т

приемки выполненных работ за май 2013 года

ЗАКАЗЧИК: **ГККП "Арысский городской дом культуры"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Даут инжиниринг"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**
ДОГОВОР: **№7 от 04 мая 2013 г.**

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт зданий сельского клуба расположенного в сельском округе Монтайтас ГККП Арысского городского дома культуры"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Коли-чество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1. Клуб.					
		Демонтажные работы					
1	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	69,06	158,38	10937	8924
2	Е0154-4-1	Разборка потолков из ДСП	м2	413,82	44,95	18601,00	18333
3	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	1517,98	32,87	49896	44906
4	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей дверных откосов	м2	8,79	32,87	289	260
5	Е0162-36-1	Снятие набела с поверхности оконных откосов	м2	103,54	25,70	2661	2515
6	Е0157-2-8	Разборка бетонного покрытия полов	м2	139,62	358,97	50120	36949
7	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементно-песчаных	м	149,4	20,76	3101	3405
		Ремонтные работы. Двери.					
8	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	11,28	395,97	4468	2390
9	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	11,28	12700,00	143308	--
10	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	53,26	488,73	26030	12596
11	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	45,14	13000,00	586772	--

[illegible]	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	8,12	12700,00	103182	--
17	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	414,07	1049,89	434731	127376
21	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	835,747	331,19	276790,8	124188
25	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5	м3	11,5	10125,83	116446	8301
		Итого по смете:				**1827333**	**390143**
		Локальная смета 2-1-2. Электроосвещение.					
26	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	1150	3651,00	41987	32702
27	Прайс-лист	Гофра труба диам.15 мм с протяжкой	м	1150	12,94	14881,00	
28	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1150	27,70	31855	22069
29	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,2	60500,00	12100	--
30	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,95	52100,00	49495	--
56	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	50	8,42	421	409
57	Е0167-7-5	Демонтаж светильников	шт	72	29,35	2113	1890
		Итого по смете:				**152852**	**57070**
		Локальная смета 7-1. Ограждение.					
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,2	218,93	1795	2029
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,1	134,10	550	621
		Итого по смете:				**2345**	**2650**
		Итого прямые затраты:				**1982530**	**449863**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			145944	
						2578337	
Временные здания и сооружения			1,8%			46410	
Итого с временными						2624747	
Производства работ в зимнее время			0,7%			18373	
Затраты на дополнительные отпуска			1%			26247	
Затраты на выслугу лет			0,4%			10499	
Итого в ценах 2001 года						2679866	
			1,77419			**4754592**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%			95092	
						4849684	
Налог на добавленную стоимость			12%			581962	

Всего к оплате				5431646	

Принял:
Инженер: ТОО "Даут инжиниринг"
_____ А.Утетилеуов

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Карат-Z"
_____ Ж.Өмірзақ

Заказчик: **ГККП "Арысский городской дом культуры"**
Инженер: **ТОО "Даут инжиниринг"**
Подрядчик: **ТОО "Карат-Z"**
Договор: **№7 от 04.05.2013 года**

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт зданий сельского клуба расположенного в сельском округе Монтайтас ГККП Арысского городского дома культуры"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за июль 2013 год

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	20406165	2178887	4090826	8291427	30188	30188	-	-	-	888367	8291427
Инжиниринговые услуги	40628	10677	-	40628	-		-	-	-	4353	40628
Авторский надзор	10863	1164	-	-	-		-	-	-		
Всего по стройке	**20457656**	**2190728**	**4090826**	**8332055**	-		-	-	-	**892720**	**8332055**

Заказчик:
Директор ГККП "Арысский городской дом культуры"
_____ Ш.Карабаева

Инженер:
Директор ТОО "Даут инжиниринг"
_____ А.Утетилеуов

Подрядчик:
Директор ТОО "Карат-Z"
_____ Ж.Өмірзақ

Эксперт-технадзор
_____ А.Даусеитов

А К Т

приемки выполненных работ за июль 2013 года

ЗАКАЗЧИК: **ГККП "Арысский городской дом культуры"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Даут инжиниринг"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**
ДОГОВОР: **№7 от 04 мая 2013 г.**

Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий сельского клуба расположенного в сельском округе Монтайтас ГККП Арысского городского дома культуры"

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Количество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1. Клуб.					
		Ремонт внутренних откосов					
28	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамического плинтуса	м	98,31	263,18	25872	5225
31	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума	м2	131,5	779,78	102539,00	10130
		Цоколь					
43	Е0115-51-1	Улучшение штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя	м2	83,29	270,95	22566	9901
44	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен цоколя	м2	83,29	2454,03	204390	38179
		Итого по смете:				**355367**	**63435**
		Локальная смета 2-1-В. Включить к смете.					
		Потолок					
1	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков	м2	725	430,80	312327	62506
2	Е0110-12-1	Подшивка потолков из OSB	м2	102	92,48	9433	10553
3	Торг.сеть	Стоимость OSB	м2	102	118,31	12068	--
		Полы					
4	Е0115-171-1	Покрытие полов лаком по огрунтованной	м2	819	65,19	53392	6966
		Перегородок					
5	Е0110-83-5	Устройство перегородок с заделкой	м2	108	1582,29	170887	60613
6	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах	отверст	20	8,62	172	155
7	Е0169-5-3 К=5	Сверление отверстий в кирпичных стенах	отверст	100	9,90	990	891
		Фасад					
8	Е0162-1-2 прим.	Клеевая грунтовка наружных стен,	м2	705,99	27,63	19507	17426
		Покрытие					
9	С143003-40	Плитка тротуарная		348,2	1230,00	428286	--
10	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	70	137,71	9640	10282
11	С143003-9 Изм.	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,896	24600,00	22042	--
		Металлическое ограждение (205м)					
12	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов	м3	5,34	10534,94	56254	4106
13	Е0168-7-2пр им.	Устройство металлического ограждения	м	205	115,38	23653	16073
14	Прайс-лист	Стоимость металлических ограждении	м2	328	5160,94	1692789	--

		Итого по смете:				**2811440**	**189571**
		- в том числе оборудование					
		Локальная смета 2-1-2. Электроосвещение.					
2	Ц0108-600-2	Счетчик, установлимаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166,90	167	152
3	Прайс-лист	Счетчик электроэнергии трехфазный, многотарифный	шт	1	8339,84	8340	
4	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	514,00	514	261
5	Прайс-лист	Корпус ЩРН-12	шт	1	896,69	897	
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	13	501,20	6516	2832
7	Прайс-лист	Автомат ИЭК (ВА47-29) 3Ф 25А	шт	1	193,13	193	
8	Прайс-лист	Автомат ИЭК (ВА47-29) 1Ф 16А	шт	11	67,25	740	
9	Прайс-лист	Дифавтомат АД12 2п 16А	шт	1	700,11	700	
10	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	514,00	514	261
11	Прайс-лист	Корпус ЩРН-12	шт	1	896,69	897	
12	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	13	501,20	6516	2832
13	Прайс-лист	Автомат ИЭК (ВА47-29) 3Ф 25А	шт	1	193,13	193	
14	Прайс-лист	Автомат ИЭК (ВА47-29) 1Ф 16А	шт	11	67,25	740	
15	Прайс-лист	Дифавтомат АД12 2п 16А	шт	1	700,11	700	
16	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	514,00	514	261
17	Прайс-лист	Корпус ЩРН-6	шт	1	896,69	897	
18	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	501,20	4010	1743
19	Прайс-лист	Автомат ИЭК (ВА47-29) 3Ф 25А	шт	1	193,13	193	
20	Прайс-лист	Автомат ИЭК (ВА47-29) 1Ф 16А	шт	6	67,25	404	
21	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	45	36,51	1643	1280
22	Прайс-лист	Гофра труба диам.25мм с протяжкой	м	45	21,07	948	
23	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	45	11,04	497	481
24	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	180	4,55	819	801
25	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	1000м	0,225	29000,00	6525	--
31	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	58	377,15	21875	19351

32	Прайс-лист	Светильник APS/S 4x18 накл.зеркальные	шт	58	2403,22	139387	
33	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	27	244,37	6598	5427
34	Прайс-лист	Светильник APS/S 2x36 накл.зеркальные	шт	19	2255,33	42851	
35	Прайс-лист	Светильник ЛПО 01 2x18-002	шт	8	413,21	3306	
		Итого по смете:				**258094**	**35682**
		- в том числе оборудование				**14894**	
		Итого прямые затраты:				**3424901**	**288688**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			222815	
Всего, сметная стоимость СМР -						**3936404**	
- в том числе оборудование						14894	
Временные здания и сооружения			1,8%			70587	
Итого с временными						4006992	
Производства работ в зимнее время			0,7%			27945	
Затраты на дополнительные отпуска			1%			39921	
Затраты на выслугу лет			0,4%			15968	
Итого в ценах 2001 года						4090826	
Пересчет в текущих ценах			1,77419			**7257902**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%			145158	
Сметная стоимость строительства						**7403060**	
Налог на добавленную стоимость			12%			888367	
Всего к оплате						**8291427**	
- в том числе оборудование						30188	

Принял:
Инженер: ТОО "Даут инжиниринг"
_____ А.Даусеитов

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Карат-Z"
_____ Ж.Өмірзақ

Заказчик: **ГККП "Арысский городской дом культуры"**
Инженер: **ТОО "Даут инжиниринг"**
Подрядчик: **ТОО "Карат-Z"**
Договор: **№7 от 04.05.2013 года**

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт зданий сельского клуба расположенного в сельском округе Монтайтас ГККП Арысского городского дома культуры"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за июнь 2013 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов	приобретение оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты Подрядчика	12044855	6613209	5942692	3262826	-	-	-	-	708558	6613209
Инжиниринговые услуги	59020	32405			-	32405	-	-	3472	32405
Авторский надзор	10863				-		-	-		
Всего по стройке	**12114738**	**6645614**	**5942692**	**3262826**		**32405**			**712030**	**6645614**

Заказчик:
Директор ГККП "Арысский городской дом культуры"
_____ Ш.Карабаева

Инженер:
Директор ТОО "Даут инжиниринг"
_____ А.Утетилеуов

Эксперт-технадзор
_____ А.Даусеитов

Подрядчик:
Директор ТОО "Карат-Z"
_____ Ж.Өмірзақ

А К Т

приемки выполненных работ за июнь 2013 года

ЗАКАЗЧИК: **ГККП "Арысский городской дом культуры"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Даут инжиниринг"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**
ДОГОВОР: **№7 от 04 мая 2013 г.**

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт зданий сельского клуба расположенного в сельском округе Монтайтас ГККП Арысского городского дома культуры"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Коли-чество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1. Клуб.					
		Ремонт внутренних откосов					
13	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверностей дверных откосов	м2	8,79	667,13	5865	3013
14	Е0115-79-6	Шпаклевка Алинексом внутренних оконных и дверных откосов	м2	112,34	259,84	29189,00	12409
15	Е0115-180-3	Улучшенная окраска внутренних оконных и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	112,34	390,55	43872	8044
16	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	112,34	-22,11	-2484	-2343
18	Е0115-79-10	Шпаклевка Алинексом потолков	м2	414,07	324,07	134188	67854
19	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	414,07	409,46	169547	36983
20	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	414,07	-30,60	-12669	-11957
21	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	683,793	331,19	226465	101609
22	Е0115-79-6	Шпаклевка Алинексом стен и перегородок	м2	1519,54	259,84	394839	167852
23	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен и перегородок	м2	1519,54	390,55	593449	108806
24	Е0115-169-5	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	1519	-22,11	-33594	31692
		Полы					
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	201,09	269,24	54142	14404
27	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	201,09	1496,32	300900	45172

29	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (95) мм	м2	131,5	245,78	32319	9419
30	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки	м2	131,5	442,65	58207	2264
		Итого по смете:				**1994235**	**595221**
	Локальная смета 2-1-2. Электроосвещение.						
1	У65-4-1	Вводно-распределительное панели вводно-распределительных устройство серии ВРУ1-21	устр	1	73001,97	73002	3203
		Итого по смете:				**73002**	**3203**
	- в том числе оборудование						
	Локальная смета 7-3-1. Уборная на 4 очко.						
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,25 м3	м3	11,6	33,67	391	156
2	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,25 м3	м2	79,69	37,04	2952	1182
3	Е1-38-2	Механизированная доработка грунта 2 группы	м3	5,15	136,33	702	472
4	Е1-163-8	Ручная доработка грунта 2 группы	м3	1,7	617,90	1050	1187
5	Е1-27-2	Засыпка пазух грунтом 2 группы	м3	4,375	6,48	28	9
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,375	21,55	94	73
7	Е1-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов грунтом 2 группы	м3	1,875	134,10	251	284
8	Е11-2-5	Устройство глинобитного подстилающего слоя без добавок с уплотнением трамбовками	м3	3,69264	4124,80	15231	4732
9	Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах	м3	1,18	3580,81	4225	2733
10	30-1-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона	м3	-1,18	250,00	-295	
11	30-1-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона	м3	-1,18	134,00	-158	
12	30-18-23	Плиты для сооружения резервуаров из тяжелого бетона класса В15	м3	1,18	25300,00	29854	
13	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,472	94,00	44	
18	Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сблорных железобетонных колодцев	м3	3,9	3580,81	13965	9034
19	30-18-38	Кольцо для смотровых колодцев канализационных сетей	м	5,9	10800,00	63720	
20	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,9	94,00	367	
21	Е8-5-1	Боковая изоляция стенок выгреба глиной	м3	15,67	3953,82	61956	20303
22	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция наружных и внутренних бетонных поверностей фундаментов битумом	м2	79,13	245,44	19422	3623
23	Е46-27-2	Пробивка 2-х отв. 400х300 мм в конструкциях колец толщ.100мм	м3	0,024	9649,24	232	148
24	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м	м3	4,6	7262,64	33408	4483
		Итого по смете:				**247439**	**48419**
		Итого прямые затраты:				**2314676**	**646843**

Временные здания и сооружения	1,8%			56506	
Итого с временными				3195716	
Производства работ в зимнее время	0,7%			22370	
Затраты на дополнительные отпуска	1%			31957	
Затраты на выслугу лет	0,4%			12783	
Итого в ценах 2001 года				3262826	
Пересчет в текущих ценах	1,77419			**5788873**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			115777	
Сметная стоимость строительства				**5904651**	
Налог на добавленную стоимость	12%			708558	
Всего к оплате				**6613209**	

Принял:
Инженер: ТОО "Даут инжиниринг"
_____ А.Даусеитов

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Карат-Z"
_____ Ж.Өмірзақ

Заказчик: **ГККП "Арысский городской дом культуры"**
Инженер: **ТОО "Даут инжиниринг"**
Подрядчик: **ТОО "Карат-Z"**
Договор: **№7 от 04.05.2013 года**

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт зданий сельского клуба расположенного в сельском округе Монтайтас ГККП Арысского городского дома культуры"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за август 2013 год

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	24976000	489625	2254666	4569835	1976306	1946118	-	-	-	489625	4569835
Инжиниринговые услуги	105000	11250	-	5352	-		-	-	-	573	5352
Всего по стройке	**25081000**	**500875**	**2254666**	**4575187**	-		-	-	-	**490199**	**4575187**

Заказчик:
Директор ГККП "Арысский городской дом культуры"

_____ Ш.Карабаева

Инженер:
Директор ТОО "Даут инжиниринг"

_____ А.Утепбергенов

Подрядчик:
Директор ТОО "Карат-Z"

_____ Ж.Омирзак

Эксперт-технадзор

А.Дауренбаев

А К Т

приемки выполненных работ за август 2013 года

ЗАКАЗЧИК: **ГККП "Арысский городской дом культуры"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Даут инжиниринг"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**

ДОГОВОР: **№7 от 04 мая 2013 г.**

Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий сельского клуба расположенного в сельском округе Монтайтас ГККП Арысского городского дома культуры"

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Количество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1. Клуб.					
42	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	705,99	107,37	75800	8382
47	Е0115-158-3	Окраска наружных оконных и дверных откосов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	112,34	107,37	12061	1334
		Итого по смете:				**87861**	**9716**
		Локальная смета 2-1-2. Электроосвещение.					
36	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	3	244,37	733	603
37	Прайс-лист	Светильник ВАТ 1х36	шт	3	732,06	2196	
38	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	4	169,86	679	530
39	Прайс-лист	Светильник RKL 160 влагозащищенный	шт	4	2588,85	10355	
40	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	4	135,55	542	537
41	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	4	462,00	1848	--
42	Е0121-17-14	Монтаж напольных светильников до 5 ламп накаливания	шт	12	746,07	8953	6455
43	С151702-26	Светильники тип ЛПБ07Х20-001-УХЛ4	шт	12	1160,00	13920	--
44	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	248	82,00	20336	--

	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	41	101,00	4141	--
	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт	4	131,00	524	--
47	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	4	82,00	328	--
48	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	шт	12	64,00	768	--
49	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,029	18000,00	522	--
50	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	25	35,40	885	796
51	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	25	156,00	3900	--
52	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	8	45,74	366	268
53	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	8	182,00	1456	--
54	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	25	34,70	868	796
55	С151801-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	шт	25	171,00	4275	--
58	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	50	30,80	1540	1145
59	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,04	46400,00	1856	--
		Итого по смете:				**80991**	**11130**
		Локальная смета 2-1-3. Пожарная сигнализация.					
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1	4487,60	4488	3848
2	Прайс-лист	Прибор приемно-контрольный "Гранит 8"	шт	1	6544,89	6545	
3	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	1526,20	1526	1296
4	Прайс-лист	Аккумулятор ТР 12-7	шт	1	979,77	980	
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	18	369,90	6658	5621

	Прайс-лист	Извещатель пожарно-дымовой ИП-212-3СУ	шт	18	646,65	11640	
	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	15	153,50	2303	1944
8	Прайс-лист	Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/1-А3	шт	15	72,50	1088	
9	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	4	153,50	614	518
10	Прайс-лист	Извещатель ручной ИПР-3СУ	шт	4	568,27	2273	
11	Ц0110-669-1	Сигнализация дистационная: сирена мощная 1 кВт	шт	1	2062,70	2063	1784
12	Прайс-лист	Звуковой оповещатель БИЯ	шт	1	1430,22	1430	
13	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	245	48,70	11932	6750
14	Прайс-лист	Кабель-канал 20х10мм	м	245	24,03	5888	
15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	245	27,70	6787	4702
16	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	40	73,10	2924	1056
17	С151606-33	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,8 мм	1000м	0,245	11300,00	2769	--
18	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	5	34,20	171	111
19	Прайс-лист	Труба гофра диам. 20мм	м	5	12,20	61	
20	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	5	10,60	53	42
21	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,005	52100,00	261	--
		Итого по смете:				**72450**	**27672**

		- в том числе оборудование				**23955**	
		Локальная смета 2-1-4. Технологическое оборудование.					
	СН1.3ТБ1	Кресло в актовый зал	шт	500	759,00	379500	
	Сборник на оборудование	Занавес фоновый для актового зала	шт	1	122400,00	122400	
3	Сборник на оборудование	Компьютер	к-т	1	56800,00	56800	
4	Сборник на оборудование	Кресло рабочее	к-т	1	6665,00	6665	
5	Сборник на оборудование	Шкаф книжный	шт	2	15265,00	30530	
6	Сб.13т.2п.17	Стол письменный двухтумбовый	шт	5	18490,00	92450	
7	Сборник на оборудование	Стул винтовый	шт	20	6665,00	133300	
8	Прайс-лист	Вертикальный жалюзи	м2	116	979,77	113654	
		Итого по смете:				**935299**	
		- в том числе оборудование				**935299**	
		Локальная смета 7-1. Ограждение.					
1	У1-34-23	Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ6Б, строительные работы	ворота	2	7360,79	14722	2077
2	У1-34-24	Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ6Б, монтаж металлоконструкций	ворота	2	48963,64	97927	10557
		Итого по смете:				**112649**	**12634**
		Локальная смета 7-2. Покрытия.					
1	Е0127-57-1	Устройство брусчатки на тропинки	м2	348,2	121,94	42458	40142
3	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	м3	18,78225	9194,77	172698	4352
		Итого по смете:				**215156**	**44494**
		Локальная смета 7-3-1. Уборная на 4 очко. Строительные работы.					
16	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	6,28	114,11	717	405
17	Е0111-4-6	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм	м2	6,28	42,14	265	148
25	Е0106-22-1	Устройство ж/б монолитного перекрытия ПМ-1	м3	0,8	14189,89	11352	1154
26	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,8	94,00	75	
27	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, д=8мм	т	0,0528	62000,00	3274	
28	4-1-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-11, д=12мм	т	0,048	63500,00	3048	
29	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен глиной	м3	0,85	3953,82	3361	1101
30	Е0111-8-3	Устройство засыпной керамзитовой теплоизоляции	м3	2,36	4512,36	10649	1738
31	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,8	258,92	3055	812
32	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	11,8	364,78	4304	1348

	[illegible]-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	66,03	310,95	20532	9474
	[illegible]15-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	27,41	107,63	2590	890
[illegible]	Е0115-152-1	Известковая окраска по штукатурке внутренних поверностей стен	м2	48,75	17,55	856	705
		Итого по смете:				**439795**	**71233**
		Локальная смета 7-3-2. Электроосвещение уборной.					
1	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трех- полюсный установливаемый на конструкции на стене	шт	1	501,20	501	218
2	80-1-1	Автомат АП50-2	шт	1	921,60	922	
3	Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштеинах	шт	6	219,93	1320	1175
4	17-1-83	Светильники, тип НПП04-60-001-УХЛ4	шт	6	209,00	1254	
5	17-6-9	Лампы биспиральные, тип Б220-230-60	шт	6	24,00	144	
6	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	м	23	36,51	840	654
7	99-1-1	Труба ПВХ диам.20мм	м	23	20,84	479	
8	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	25	27,70	693	481
9	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,025	52100,00	1303	
10	Е21-22-4	Установка выключателей герметичных	шт	4	82,17	329	231
11	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки	шт	4	215,00	860	
12	18-3-56	Коробки протяжные для ответвительные пластмассовые, пип У272 УХЛ4	шт	10	92,00	920	
13	99-1-2	Корпус модульный КПГ33 металлический	шт	1	1721,40	1721	
		Итого по смете:				**11286**	**2759**
		- в том числе оборудование				**922**	
		Итого прямые затраты:				**1955487**	**179638**
- в том числе оборудование						960176	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			70497	
Всего, сметная стоимость СМР -						**2205622**	
- в том числе оборудование						960176	
Временные здания и сооружения			1,8%			22418	
Итого с временными						2228041	
Производства работ в зимнее время			0,7%			8875	
Затраты на дополнительные отпуска			1%			12679	
Затраты на выслугу лет			0,4%			5071	
Итого в ценах 2001 года						2254666	
Пересчет в текущих ценах			1,77419			**4000205**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%			80004	

стоимость строительства				**4080209**	
добавленную стоимость	12%			489625	
к оплате				**4569835**	
числе оборудование				1946118	

Принял:
Инженер: ТОО "Даут инжиниринг"
А.Даусеитов

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Карат-Z"
Ж.Өмірзак

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь 2013 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования города Арыс"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Карат-Z"

ДОГОВОР: №128 от 27 ноября 2013 г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий детского сада по ул.Акымбекова в г.Арыс ЮКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на ед. изм.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Локальная смета 6-3-2. Котельная. Водопровод и канализация					
					ВОДОПРОВОД В1					
1	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Ду 15 мм								
			3	328,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	1.0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм								
			3	329,67	4,19	989	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	--
3	1.0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм								
			12	362,67	4,19	4352	50	944	0,34	4
		м		59,85	1,58	718	19	128	0,01	--
4	1.0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм								
			1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
5	1.0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
			0,09	9763,55	95,97	879	9	76	4,90	--
		м3		771,75	36,25	69	3	105	0,18	--

		Стоимость оборудования -	Тенге			8115				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			31077				
		Накладные расходы -	Тенге			234				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				7396			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22007				
		Накладные расходы -	Тенге			7195				
		Нормативная трудоемкость в НР. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				1079			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2296				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			40568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8476			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			48683				
		Локальная смета 2-1-6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	сб.сметных цен	Стол воспитателя с приставкой тумбой	шт	4	6450,00	--	25800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2	сб.сметных цен	Стул воспитателя	шт	4	2258,00	--	9032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3	сб.сметных цен	Стол детский	шт	13	3763,00	--	48919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4	сб.сметных цен	Стол однотумбовый с выкатной тумбой	шт	1	9675,00	--	9675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5	Прайс-лист	Стул детский регулируемый по высоте, габариты 350x282x260-250мм	шт	12	1763,59	--	21163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6	Прайс-лист	Стул детский регулируемый по высоте, габариты 355x302x300-590мм	шт	16	1763,59	--	28218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7	Прайс-лист	Стул детский регулируемый по высоте, габариты 451x322x340-667мм	шт	24	1763,59	--	42326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

			м3		168,19	1,54	488	138	94,5	0,23	1
	11-14	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,072	5604,41 2173,50	409,16 154,69	404 156	29 11	158 94,5	13,34 0,75	1 --
	11-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,072	41200,00 --	-- --	2966 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					ПРИЯМОК(АС-42)						
21	1-0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	м3	0,3	8251,24 225,11	82,51 31,16	2475 68	25 9	73 94,5	1,55 0,15	-- --
22	1-0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	1,93	13172,54 2458,13	1658,79 570,30	25423 4744	3201 1101	5523 94,5	14,36 2,15	28 4
23	1-0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,01592	38734,93 38036,25	380,30 143,44	617 606	6 2	574 94,5	227,70 0,70	4 --
24	С1104-85	Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 8509-86	т	0,01508	47200,00 --	-- --	712 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	С1204-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00084	65000,00 --	-- --	55 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	1-0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0261	5604,41 2173,50	409,16 154,69	146 57	11 4	57 94,5	13,34 0,75	-- --
27	С1204-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,0261	41200,00 --	-- --	1075 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	С1204-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0032	60500,00 --	-- --	194 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	1-0110-5-1	Крышка приямка	м3	0,038	23143,99 4010,63	395,71 119,06	879 152	15 6	171 108	25,88 0,73	1 --

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			108807	43574			556
	Тенге			92834	12553			48
Стоимость монтажных работ -	Тенге			27882				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27882				
Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			1673				
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			29555				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			313820				
Материалы -	Тенге			162401				
Всего заработная плата -	Тенге				74304			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16707				
Накладные расходы -	Тенге			75702				
Нормативная трудоемкость в П.Р. -	чел.-ч							38
Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			23371				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			412893				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							478
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			67106				
Всего заработная плата -	Тенге				31083			
Накладные расходы -	Тенге			25176				
Нормативная трудоемкость в П.Р. -	чел.-ч							13
Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге				3777			
Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			5537				
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			97820				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
Сметная заработная плата -	Тенге				34859			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			540266				
Всего, сметная стоимость СМР -							**3912008**	
- в том числе оборудование							2495530	
Временные здания и сооружения	1,44%						20397	
Итого с временными							3932405	
Производства работ в зимнее время	0,7%						10058	
Затраты на дополнительные отпуска	1%						14369	
Затраты на выездную лет	0,4%						5748	
Итого в ценах 2001 года							3962580	
Пересчет в текущих ценах	2,233548						**8850613**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						177012	

							9027626	
Сметная стоимость строительства							1083315	
Налог на добавленную стоимость	12%						10110941	
Итого с НДС							10110941	
Итого с понижающим коэффициентом -	1						10110941	
Всего к оплате								

Принял:

Инженер ТОО "Парасат инжиниринг"

/Ташпулатов

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Карат-Z"

/Ж.Омірзак