Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за июль (2) месяц 2022 г.
Дополнительное соглашение №3 от 07.06.2022г. к Договору № 74 от 01.07.2021г
Наименование бюджетной программы: 268-025-015-159, 268-025-011-159, 268-025-055-159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-38 «Кеген-Нарынкол»-«Комерчи», км 0-19,99 Райымбекского района Алматинской области»	тенге	612 403 004,64	**2021 год**						
				268-025-015-159						
				5 000 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				2022 год						
				268-025-011-159						
				220 581 653,93	220 581 653,93	182 220 901,39	220 581 653,93	0,00	0,00	0,00
				268-025-055-159						
				386 821 350,71	290 141 387,63	0,00	160 872 623,02	129 268 764,61	38 780 629,38	90 488 135,23
	Всего по акту:		**612 403 004,64**	**612 403 004,64**	**515 723 041,56**	**183 720 901,39**	**386 454 276,95**	**129 268 764,61**	**38 780 629,38**	**90 488 135,23**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ С. Самуратов

_____ А.Накыпбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ Утешов С.Б.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Акт приемки выполненных работ за июль (2) месяц 2022 года

по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-38 "Кеген-Нарынкол" - Комерчи" - км 0-19,99 Райымбекского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ												
1	1218-0101-1212 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	31044,5		41,79	39,41	1297439	1223543	--	338885	1767230
		НР - 72%; СП - 8%				2,38	12,78	73896	396777		130906	
2	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	3426,4		44,00	--	150762	--		--	162823
		СП - 8%				--	--	--	--		12061	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1448201	1223543	--	338885	1930053
								73896	396777	--	142967	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1448201				
		Всего заработная плата	Тенге						470673			
		Транспортные расходы	Тенге					150762				
		Накладные расходы	Тенге					338885				
		Сметная прибыль	Тенге					142967				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1930052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									274
		Сметная заработная плата	Тенге						470673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1930052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									274
		Сметная заработная плата	Тенге						470673			
РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда (основная дорога)												
3	1218-0101-0901 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	32960		825,92	460,73	27222400	15185729	8857499	5388062	35219299
		НР - 72%; СП - 8%				96,46	130,59	3179172	4304248		2608837	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,055	1812,8	4873,36				8834427		
4	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных породдля строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТРК 1284-2004**	м3		2000	4873,36	--	9746720	--	9746720	--	10526458
		СП - 8%				--	--	--	--		779738	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,8 л/м2**	т		26,37	1882,68	1882,68	49646	49646	--	28907	84837
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00	--	26766		6284	
6	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т		27,1611	108644,28	--	2950898	--	2950898	--	3186970
		СП - 8%				--	--	--	--		236072	
7	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия		30022	119,42	53,52	3585104	1606876	349375	2124780	6166674
		НР - 108%; СП - 8%				54,26	11,28	1628853	338536		456791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2105-0302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,000006	0,184035	216144,00				39778		
7.2	2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,00015	4,5033	25080,00				112943		
7.3	2113-0104-1001	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	0,00006	1,80132	108644,28				195703		
8	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия		30022	10,91	0,02	327519	576	130469	212191	582887
		НР - 108%; СП - 8%				6,54	--	196474	--		43177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0104-1001	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	0,00004	1,20088	108644,28				130469		
9	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013**	т		3566,6136	14079,06	--	50214567	--	50214567	--	54231732
		СП - 8%				--	--	--	--		4017165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					94096853	16842828	72249528	7753940	109998857
								5004498	4669550	--	8148064	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					94096853				
	Материалы		Тенге					502916				
	Всего заработная плата		Тенге						9674048			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2950898				
	Местные материалы		Тенге					68795714				
		Накладные расходы	Тенге					7753940				
		Сметная прибыль	Тенге					8148063				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					109998857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6907
		Сметная заработная плата	Тенге						9674048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					109998857				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6907
		Сметная заработная плата	Тенге						9674048			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									111928910
Всего по смете:												**111 928 910,00**
Итого в ценах на 2021 год - 100 %, К=1,05003599712												**117 529 384,62**
ИТОГО С НДС-12%												**131 632 910,77**
Тендерное снижение												**129 268 764,61**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ С. Самуратов

_____ А. Накыпбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "AbIBekAi company"

_____ Утешов С.Б.