Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: Строительство административного здания в г. Атырау

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за июль месяц 2022 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	орган.-прав форма наименов.	орган.-прав форма код
		дог №133	31.05.2022г.						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство административного здания в г. Атырау	тенге	1 809 079 878,82	115 296 000,00	-	21 629 566,00	93 666 434,00	-	72 098 553,33	72 098 553,33	50 468 987,33

Итого к оплате: 50 468 987,33 (Пятьдесят миллионов четыресто шестьдесять восемь тысяча девятьсот восемдесят семь) тенге 33 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

И.О. руководителя управления _____ Н.Кусайнов

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ К.Нуртаев

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ Н.Салыкбаева

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: Строительство административного здания в г. Атырау
Договор: №133 от 31.05.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на июль 2022 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г
			июль
1	Административное здание	1 554 686 972,94	72 098 553,33
2	Блочно-модульная котельная	39 151 590,74	
3	Наружные сети электроснабжение	43 808 735,87	
4	Трансформаторная подстанция 10/6/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью 400кВА типа К-42-630 по типовому проекту 407-3-349.44	25 049 858,87	
5	Наружные слаботочные сети	2 063 984,05	
6	Наружные сети водоснабжения и канализации	22 533 498,91	
7	Наружные газопровод	2 200 780,11	
8	Общестроительные работы по чертежам АС (наруж. Сети)	6 255 136,05	
9	Наружная сеть теплоснабжения	5 241 720,72	
10	Генплан	108 087 600,56	
	ИТОГО	**1 809 079 878,82**	**72 098 553,33**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

И.О. руководителя управления _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ К.Нуртаев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ Н.Салыкбаева

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: Строительство административного здания в г. Атырау
Объект: Строительство административного здания в г. Атырау

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ лист 5										
1	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4046,9		236,65 --	236,65 42,21	957699 --	957699 170820	--	122990 86455	1167144
2	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1997,89		226,51 9,02	217,49 38,79	452533 18012	434521 77498	--	68767 41704	563004
3	Е11-010205-0802 1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15	м3 грунта	454,92		1692,62 1536,66	155,96 68,60	770009 699059	70950 31208	--	525792 103664	1399465
4	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6498,9		52,74 --	52,74 21,71	342752 --	342752 141091	--	101586 35547	479885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	356,39	1703,40	1703,40	607075	607075	--	289651	968464
					--	1128,80	--	402293		71738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3130068	2412997	--	1108786	4577962
							717071	822910	--	339108	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3130068				
	Всего заработная плата		Тенге					1539981			
		Накладные расходы	Тенге				1108786				
		Сметная прибыль	Тенге				339108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4577962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1110
		Сметная заработная плата	Тенге					1539981			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4577962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1110
		Сметная заработная плата	Тенге					1539981			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
6	Е11-050101-0306 1105-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	478,06	11971,41	8607,95	5723052	4115117	84133	2613009	9002946
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3187,47	2333,60	1523802	1115601		666885	
7	С1221-101-0103 221-101-0103 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	5247	8060,00	--	42290820	--	42290820	--	45674086
					--	--	--	--		3383266	
8	Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	1свая	583	3921,36	1987,32	2286153	1158608	29896	1670307	4272977
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1882,76	1011,20	1097649	589530		316517	
9	С3412-101-0105 412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	31,482	66,00	--	2078	--		--	2244
					--	--	--	--		166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				50302103	5273725	42404849	4283316	58952253
							2621451	1705131	--	4366834	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50302103				
	Материалы		Тенге				114030				
	Всего заработная плата		Тенге					4326582			
	Местные материалы		Тенге				42290820				
	Транспортные расходы		Тенге				2078				
		Накладные расходы	Тенге				4283316				
		Сметная прибыль	Тенге				4366834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58952253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2573
		Сметная заработная плата	Тенге					4326582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				58952253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2573
		Сметная заработная плата	Тенге					4326582			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**53432171**	**7686722**	**42404849**	**5392102**	**63530215**
							3338522	**2528041**	**--**	**4705942**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**53432171**				
		Материалы	Тенге				**114030**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5866563**			
		Местные материалы	Тенге				**42290820**				
		Транспортные расходы	Тенге				**2078**				
		Накладные расходы	Тенге				**5392102**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4705942**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**63530215**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3683**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5866563**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**63530215**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3683**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5866563**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**63530215**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3338522**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7686722**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2528041**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**42404850**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**2078**				
		- Накладные расходы	Тенге							**5392102**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4705942**	

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	63 530 215,10
Итого с временными зданиями и сооружениями - 1,5%	64 483 168,33
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 1,35%	65 353 691,10
Непревиденные работы и затрат 2%	66 660 764,92
Итого сметная стоимость	66 660 764,92
В том числе в ценах на 2021 год 67% - К=1	44 662 712,50
В том числе в ценах на 2022 год 33% - К=1,0500514	23 099 085,74
Итого в текущих ценах	67 761 798,24
Налог на добавленную стоимость, 12%	8 131 415,79
Итого с НДС	**75 893 214,03**
Понижающий коэффициент - 5%	**- 3 794 660,70**
Итого к оплате с НДС	**72 098 553,33**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

И.О. руководителя управления _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ К.Нуртаев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ Н.Салыкбаева