Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
БИН 160440026702

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за июль месяц 2022 года по дополнительному соглашению №1 от 23.02.2022 года к договору №122 от 08.09.2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе города Талдыкорган-всего по договору:	тенге							
	Всего за 2022 год		492 365 000,00	118 095 557,54	147 709 500,00	38 731 273,26	79 364 284,28	23 809 285,28	55 554 999,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

_____ **Хамитжанов К.К.**
М.П.

Технадзор:

Директор ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **Кузьменко С.Н.**
М.П

Подрядчик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Досаев С.Т.**
М.П

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремонтно- строительное управление-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган**

Договор подряда (контракт) **№ 122** от **08.09.2021**

Акт выполненных работ

за **июль 2022** (месяц, год) на **4-1-1 Наружные сети освещения и электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. РУ-0,4кВ ТП-651 ШУНО 2									
1	69	Е11-010102-0362	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (траншеи тип Т-1, Т-3, Т-5)	м3 грунта	1075,2	367,2	367,2	394813	394814	0	51728	482264
						0	66,82	0	71845		35723	
2	70	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	746,2	22,73	22,73	16961	16961	0	5459	24214
						0	10,16	0	7581		1794	
3	71	Ц13-080201-0301 Изм. и зон. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	2050	632,4	520,14	1296426	1066286	0	500354	1940522
						112,26	226,73	230139	464796		143742	
4	72	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	297,2	1827,84		543234		543234		586693
											43459	
5	73	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,37	207378,39	0	76730	0	1067	57504	144973
						204494,15	0	75663	0		10739	
	73.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0296	34153				1010,93		
6	74	С1241-207-0403	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м	370	3073		1137010		1137010		1227971
											90961	
7	75	Ц13-080201-0204 Изм. и зон. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1744	800,2	415,55	1395547	724719	83468	614591	2170949
						336,79	152,66	587360	266239		160811	
8	76	Ц13-080201-0904 Изм. и зон. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	386	979,13	485,16	377945	187271	17339	173331	595378
						449,05	174,62	173334	67403		44102	
9	77	С1243-113-1006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-0,66	км	0,005	1105520		5528		5528		5970
											442	
10	78	С1243-113-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	2,13	355897		758061		758061		818706
											60645	
11	79	С1252-207-0437	Наконечник кабельный типа М25 мм2, медный, длиной 45 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80	шт.	10	129		1290		1290		1393
											103	
12	80	С1243-906-1801	Трубная кабельная вставка для герметизации 3-х и более кабелей ГОСТ 13781.0-86 типа RDSS-СТАР-45	шт.	98	2533		248234		248234		268093
											19859	
13	81	Ц13-100904-0101 ФР. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты ЛСО-50. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабели	1,775	37663,34	25194,69	66852	44721	0	20140	93951
						12468,65	6132,33	22132	10885		6959	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	82	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	1775	63		111825		111825	8946	120771
			Итого по разделу: 2. РУ-0,4кВ ТП-651 ШУНО 2									**8481848**
			Раздел: 3. РУ-0,4кВ ТП-648 ШУНО 3									
15	110	Е11-010102-0362	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3 (траншеи тип Т-1, Т-3, Т-5)	м3 грунта	1496,7	367,2 0	367,2 66,82	549588 0	549588 100009	0	72007 49728	671323
16	111	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	1038,94	22,73 0	22,73 10,16	23615 0	23615 10556	0	7600 2497	33712
17	112	Ц13-080201-0301 Изм. и зон. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	2850	632,4 112,26	520,14 226,73	1802349 319950	1482398 646180	0	695614 199837	2697800
18	113	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	413,65	1827,84		756086		756086	60487	816573
19	114	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,547	207378,39 204494,15	0 0	113436 111858	0 0	1578	85012 15876	214324
	114 1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0438	34153				1494,54		
20	115	С1241-207-0403	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386 24-2014 DN/OD 75	м	547	3073		1680931		1680931	134474	1815405
21	116	Ц13-080201-0204 Изм. и зон. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2362	800,2 336,79	415,55 152,66	1890070 795496	981529 360583	113045	832377 217796	2940243
22	117	Ц13-080201-0904 Изм. и зон. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	568	979,13 449,05	485,16 174,62	556147 255062	275571 99184	25515	255057 64896	876100
23	118	С1243-113-1006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-0,66	км	0,005	1105520		5528		5528	442	5970
24	119	С1243-113-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	1,8	355897		640615		640615	51249	691864
25	120	С1243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	1,16	627171		727518		727518	58201	785719
26	121	С1252-207-0437	Наконечник кабельный типа М25 мм2, медный, длиной 45 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80	шт.	10	129		1290		1290	103	1393
27	122	С1243-906-1801	Трубная кабельная вставка для герметизации 3-х и более кабелей ГОСТ 13781.0-86 типа RDSS-СПР-45	шт.	144	2533		364752		364752	29180	393932
28	123	Ц13-100904-0101 #Р, 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Км=0,3	Прокладка сигнальной ленты ЛСО-50. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,565	37663,34 12468,65	25194,69 6132,33	96606 31982	64624 15729	0	29104 10057	135767
29	124	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях " Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	2565	63		161595		161595	12928	174523
			Итого по разделу: 3. РУ-0,4кВ ТП-648 ШУНО 3									**12254648**
			ИТОГО:					15800582 2602976	5812098 2120990	7385509	3399878 1536036	20736496
												20736496
			Итого по сметам:									20736496
			Временные здания и сооружения			1,3 %		269574				21 006 070
			Итого с временными									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			1,35 %		283582				
			Итого с зимними удорожаниями									21 289 652
			Всего с прочими									21 289 652
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									22 355 229
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									20 119 706
			НДС			12 %		2 414 365				
			Итого с НДС									22 534 071,14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РСУ-1"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Хамитжанов К К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Азанбеков А.С
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремонтно- строительное управление-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган**

Договор подряда (контракт) **№ 122 от 08.09.2021**

Акт выполненных работ

за **июль 2022** (месяц, год) на **2-2-1 Дорожная одежда**
2-4-1 Водопропускные ливневые трубы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-2-1 Дорожная одежда										
			Раздел: 1. Дорожная одежда										
1	1	С Калькуляция на приготовление №1	Смесь щебеночно-песчанная ЩПС С4	м3	3000	4718		14154000		14154000	1132320	15286320	
			Итого по разделу: 1. Дорожная одежда									15286320	
			Локальная смета 2-4-1 Водопропускные ливневые трубы										
			Раздел: 2. Тело трубы										
1	1	С1225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКП-0,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	782	18711,97		14632760,54		14632760,54	1170621	15803381	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Тело трубы									15803381	
			ИТОГО:					78350222	0	78350222	6268017	31089701,38	
								0	0				
			Итого по сметам:									31089701	
												31089701	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		404166					
			Итого с временными									31 493 868	
			Зимние удорожания			1,35 %		425167					
			Итого с зимними удорожаниями									31 919 035	
			Всего с прочими									31 919 035	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									33 516 627	
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									30 164 897	
			НДС			12 %		3 619 788					
			Итого с НДС									33 784 684,68	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РСУ-1"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Досаев [illegible]
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Должность (при наличии)
Уполномоченный представитель органа по государственному контролю и надзору

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Хамитжанов К.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Азанбеков А.С
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремонтно- строительное управление-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган**

Договор подряда (контракт) **№ 122 от 08.09.2021**

Акт выполненных работ

за **июль 2022 (месяц, год) на 1-1-1 Восстановление и закрепление оси трассы**
1-1-2 Подготовка территории
2-1-1 Земляные работы
2-2-1 Дорожная одежда

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 1-1-1 Восстановление и закрепление оси трассы										
			Раздел: 1. Восстановление и закрепление оси										
1	1	ЕСЦИ РК 8.03-04-2017 т6.1601-0204-30 п. 1	Восстановление осей пересечений,прим ыканий,съездов 3 категории сложности	км	4,686	58681 58681	0 0	274979 274979	0 0	0	0 0	274979	
2	2	ЕСЦИ РК 8.03-04-2017 т6.1601-0204-30 п. 6	Закрепление осей пересечений,примыка ний,съездов 3 категории сложности	км	4,686	29433 29433	0 0	137923 137923	0 0	0	0 0	137923	
			Итого по разделу: 1. Восстановление и закрепление оси									**412902**	
			ИТОГО:					**412902** **412902**	**0** **0**				
			Локальная смета № 1-1-2и Подготовка территории										
			Раздел: 1. Очистка территории от мусора										
1	1	Е11-470101-0104	Очистка участка от мусора	м2	6100	51,26 51,26	0 0	312659 312659	0 0	0	275140 47024	634823	
2	2	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	61	117		7137			571	7708	
3	3	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (на расстояние)	т/км	915	30		27450			2196	29646	
			Итого по разделу: 1. Очистка территории от мусора									**672177**	
			Раздел: 2. Расчистка площадей от деревьев и кустарников										
4	13	Е11-010207-0107	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с кроны	дерево	110	118,2 114,1	4,1 0	13002 12551	451 0	0	9037 1763	23802	
5	14	Е11-010207-0108	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с кроны	дерево	15	148,33 143,45	4,88 0	2225 2152	73 0	0	1549 302	4076	
6	15	Е11-010207-0112	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с кроны	дерево	5	473,96 458,25	15,71 0	2370 2291	79 0	0	1650 322	4342	
7	16	Е11-010207-0204	Древесина, диаметр стволов до 20 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с)	хвост	110	290,71 84,69	206,02 82,49	31978 9315	22662 9074	0	13240 3617	48835	
8	17	Е11-010207-0206	Древесина, диаметр стволов свыше 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с)	хвост	5	826,15 239,91	586,24 234,74	4131 1200	2932 1174	0	1709 467	6307	
9	18	Е11-010207-0308	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 17 см	дерево	110	115,4 110,85	4,55 0	12694 12193	500 0	0	8779 1718	23191	
10	19	Е11-010207-0310	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 26 см	дерево	15	399,89 384,11	15,78 0	5998 5762	237 0	0	4148 812	10958	
11	20	Е11-010207-0314	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 37 см	дерево	5	1555,45 1494,1	61,35 0	7777 7471	307 0	0	5379 1052	14208	
12	21	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10	117		1170			94	1264	
13	22	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (на расстояние)	т/км	150	30		4500			360	4860	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	23	Е11-010207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	110	120,88	120,88	13297	13297	0	3931	18606	
						0	49,63	0	5459		1378		
15	24	Е11-010207-0704 к=2,5	(+до 30м)	пень	110	39,48	39,48	4343	4343	0	1284	6077	
						0	16,21	0	1783		450		
16	25	Е11-010207-0703	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	5	332,16	332,16	1661	1661	0	491	2324	
						0	136,37	0	682		172		
17	26	Е11-010207-0706 к=2,5	(+до 30м)	пень	5	144,3	144,3	722	721	0	213	1010	
						0	59,24	0	296		75		
18	27	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10	117		1170				1264	
											94		
19	28	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (в оба конца)	т·км	150	30		4500				4860	
											360		
			Итого по разделу: 2. Расчистка площадей от деревьев и кустарников									175984	
			Раздел: 3. Разборка существующей дорожной одежды										
20	29	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	120	3862,14	1557,37	463457	186885	0	394342	926423	
						2304,77	737,99	276573	88559		68624		
21	30	Е11-010102-0320 И гл. и доп. изм. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	120	217,98	211,16	26158	25339	35	3813	32369	
						6,53	37,6	784	4512		2398		
		211-2014-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0144	2431,93				35,02			
22	31	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (в оба конца)	т·км	3240	30		97200				104976	
											7776		
			Итого по разделу: 3. Разборка существующей дорожной одежды									1063768	
			ИТОГО:					1045599	259487	35	724705	1911929	
								642951	111539		141625		

Локальная смета № 2-1-1 Земляные работы

			Выемка непригодного грунта										
1	7	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2227,93	40,74	40,74	90766	90766	0	29195	129558	
						0	18,2	0	40548		9597		
2	8	Е11-010104-0114 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85к=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м (+ ДО 50М)перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени	м3 грунта	5204	109,63	109,63	570515	570515	0	183522	814360	
						0	48,98	0	254892		60323		
3	9	Е11-010102-0356	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	2227,93	295,59	295,59	658554	658554	0	71174	788106	
						0	44,37	0	98853		58378		
			Замена на дренирующий грунт										
4	10	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (в оба конца)	т·км	58483,1625	30		1754495				1894855	
											140360		
5	11	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2718,0746	1827,84		4968205		4968205		5365661	
											397456		
6	12	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2227,93	84,32	84,32	187859	187859	0	59095	266710	
						0	36,84	0	82077		19756		
7	13	Е11-010201-0108 к=7	(+ до 8 проходов)	м3 уплотненного грунта	2227,93	56,72	56,72	126368	126368	0	31376	170364	
						0	19,56	0	43578		12620		
8	14	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2227,93	110,5	94,31	246177	210116	6238	58094	328613	
						13,39	22,83	29823	50864		24342		
		217-6613-0104	Вода техническая	м3	222,793	28				6238,2			
9	15	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3654	32,9	32,9	120217	120217	0	38674	171602	
						0	14,7	0	53714		12711		
10	16	Е11-010104-0114 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85к=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м (+ ДО 30М) перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени	м3 грунта	3654	54,82	54,82	200312	200312	0	64430	285921	
						0	24,49	0	89486		21179		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	17	Е11-010102-0243 Изм. и доп. вып. 20	Грунты I группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	3654	206,1	206,1	753089	753089	0	75611	894996	
						0	28,74	0	105016		66296		
			ИТОГО:					9676557	2917796	4974443	611171	11110746	
								29823	819028		823018		
			Локальная смета № 2-2-1 Дорожная одежда										
			Раздел: 1. Дорожная одежда										
1	1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Устройство	м3 материала основания в пл отном теле	1790	3446,43	1323,42	6169106	2368921	3442993	1036732	7782305	
						199,55	336,73	357191	602746		576467		
	1 1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2013	1575				3170475			Казахстан 100%
	1 2	217-603-0104	Вода техническая	м3	115,5	28				3234			
			Итого по разделу: 1. Дорожная одежда									7782305	
			ИТОГО:					5686606	2183642	3173709	955647	7782305	
								329254	555604		531380		
			Итого по сметам:									21217881,82	
												20804979,82	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		270465					
			Итого с временными									21 075 445	
			Зимние удорожания			1,35 %		284519					
			Итого с зимними удорожаниями									21 359 963	
			Всего с прочими									21 772 865	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									22 862 627	
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									20 576 365	
			НДС			12 %		2 469 164					
			Итого с НДС									23 045 528,46	

Составил(и):

ТОО "РСУ-1" (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Должность, подпись, расшифровка подписи

Место печати (при наличии)

Место получения (для аудиторских отчетов)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города

(наименование организация, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Хамитжанов К.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Азанбсков А.С

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №