Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Акмолатранстехмонтаж",Республика Казахстан, г.Астана, ул.С 349, дом № зд.8/3, тел.: 94-26-95** — **960440000756**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью КазГерСервис,010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, Промышленная зона, Промзона, дом № 35, тел.: +8 (7172) 26-82-32** — **080840018332**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 305/1 от 14.08.2017г.

Номер документа	Дата составления
11	20.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подъездных дорог к социальным объектам.Строительство улиц в границах улиц № 199, Е16, Е41, Е17			шт	1	31 902 615,00	31 902 615,00	3 418 137,32
				Итого	1	x	31 902 615,00	3 418 137,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2017

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Генподрядчик: **ТОО "Акмолатранстехмонтаж"**
Субподрядчик: **ТОО "КазГерСервис"**

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улиц в границах улиц №199, Е16, Е41, Е17.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ***ноябрь*** 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		305/1	**14.08.2017**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	89 920 362,00	**28 484 477,68**							**3 418 137,32**	**31 902 615,00**

М.П. Генподрядчик Директор Бибиков В.В. _____ 2017 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Субподрядчик Директор Буч Р.А. _____ 2017 года
(должность ф., и., о., подпись)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - "Строительство подъездных дорог к социальным объектам.Строительство улиц в границах улиц №199, Е16, Е41, Е17.

Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ Улицы Е16

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за ноябрь 2017 года

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА Улицы Е16

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
		Установка бортового камня								
1	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания**	50,35	1126,12	100,89	56700	5080	9625	0,85	43
		м3		123,75	38,25	6231	1926	118	0,18	9
2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 при других видах покрытий**	1064,95	302,82	6,63	322488	7061	156421	0,70	743
		м		108,68	1,76	115739	1871	133	0,01	6
3	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	**Камни бетонные бортовые М-300**	45,79285	9910,00	--	453807	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство дорожной одежды по основной проезжей части								
4	Е0127-14-1	**Устройство дополнительного слоя основания из песка /20см/**	2010,2	629,86	68,13	1266148	136958	91278	0,14	289
		м3		21,38	12,76	42978	25652	133	0,04	88
5	Е0127-81-4	**Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне**	9217,71429	6,53	2,45	60149	22541	59350	0,03	255
		м2		4,07	0,77	37516	7108	133	--	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5кН/м**	9678,6	90,00	--	871074	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см**	9217,85	24,29	17,83	223879	164309	140711	0,04	383
		м2		6,41	5,07	59086	46711	133	0,02	168
8	СЛимит цена	**Щебеночная смесь С4**	1382,6775	1532,00	--	2118262	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,6055	40097,59	339,59	64377	545	301	0,58	1
		т		--	140,94	--	226	133	0,58	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5436884	336494			1715
			Тенге			261550	83495			296
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5436884				
	Материалы -		Тенге			84122				
	Всего заработная плата -		Тенге				345045			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2989336				
	Местные материалы -		Тенге			1765382				
		Накладные расходы -	Тенге			457686				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68653			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			353674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6248244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2240
		Сметная заработная плата -	Тенге				413698			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6248244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2240
		Сметная заработная плата -	Тенге				413698			

ИТОГО ПО АКТУ				**6248244**
Итого с коэффициентом подрядчика К=0,932				**5823363**
в т.ч. Оборудование				
СМР				**5823363**
Итого с временными 1,5%				5 910 714
Итого с зимними 2,31%				6 047 251
Итого с доп. Отпусками 0,4%				6 070 894
Итого с выслугой лет 1%				6 130 001
Всего по акту в базе2001 года				6 130 001
Итого по акту в текущих ценах 2016 гогда к=2,737				16 776 429
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				17 111 958
НДС 12%				2 053 435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				**19 165 393**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В. _____

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Бум Р.Ж. _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - "Строительство подъездных дорог к социальным объектам.Строительство улиц в границах улиц №199, Е16, Е41, Е17.

Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ Улицы Е28

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за ноябрь 2017 года

на ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО на улицы Е28

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.=ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ=								
1	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощность ю 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	444,5	11,19	11,19	4974	4974	1319	--	--
		м3		--	3,06	--	1360	97	0,01	4
2	Е0101-25-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 50м/**	1778	9,40	9,40	16712	16712	4433	--	--
		м3		--	2,57	--	4570	97	0,01	15
3	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	351	11,19	11,19	3928	3928	1042	--	--
		м3		--	3,06	--	1074	97	0,01	4
4	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка)**	351	32,22	30,77	11311	10800	3325	0,01	3
		м3		1,42	8,34	498	2929	97	0,03	10
5	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	663,5	19,70	--	13071	--	--	--	--
		т		3,94	--	2614	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С010333-А28-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 28 км, класс груза 1	456	186,20	--	84907	--	--	--	--
		т		37,24	--	16981	--	--	--	--
7	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	260,5	67,00	--	17454	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	1632,5	0,20	0,20	331	331	111	--	--
		м2		--	0,07	--	115	97	--	--
9	Е0101-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глуби на рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200м	359,15	1,47	1,47	527	527	149	--	--
		м3		--	0,43	--	154	97	--	1
10	Е0127-74-2	Распределение золы уноса автогрейдерами	603,372	777,19	733,54	468932	442595	115980	0,31	188
		т		43,65	100,88	26337	60866	133	0,41	248
11	Е0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами	1632,5	120,42	77,94	196590	127244	30354	0,02	27
		м2		2,57	11,41	4196	18627	133	0,04	65
12	СЛимит цена	Стабилизирующая смесь с добавлением цемента и золы	359,15	1639,44	--	588805	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	1680,5	0,20	0,20	341	341	115	--	--
		м2		--	0,07	--	118	97	--	--
14	Е0101-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	336,1	1,47	1,47	494	494	140	--	--
		м3		--	0,43	--	144	97	--	--
15	Е0127-74-2	Распределение золы уноса автогрейдерами	564,648	777,19	733,54	438836	414189	108536	0,31	176
		т		43,65	100,88	24647	56959	133	0,41	232
16	Е0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами	1680,5	120,42	77,94	202370	130985	31246	0,02	27
		м2		2,57	11,41	4319	19175	133	0,04	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**СЛимит цена**	**Стабилизирующая смесь с добавлением цемента и золы**	**336,1**	**1639,44**	**--**	**551016**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**С2015-28**	**Насос для водопонижения и водоотлива, 15-17 кВт**	**32**	**154,20**	**154,20**	**4934**	**4934**	**251**	**--**	**--**
		маш-ч		**--**	**65,25**	**--**	**2088**	**12**	**0,38**	**12**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2605534**	**1158056**			**421**
			Тенге			**79593**	**168179**			**658**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2605534**				
	Материалы -		Тенге			**131910**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**247771**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1139821**				
	Местные материалы -		Тенге			**17772**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**97978**				
		Накладные расходы -	Тенге			**297000**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**149**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**44550**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**174152**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3076686**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1227**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**292321**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3076686**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1227**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**292321**			

ИТОГО ПО АКТУ				**3076686**
Итого с коэффициентом подрядчика К=0,932				**2867471**
в т.ч. Оборудование				
СМР				**2867471**
Итого с временными 1,5%				2 910 483
Итого с зимними 2,31%				2 977 716
Итого с доп. Отпусками 0,4%				2 989 358
Итого с выслугой лет 1%				3 018 462
Всего по акту в базе2001 года				3 018 462
Итого по акту в текущих ценах 2016 гогда к=2,737				8 260 850
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				8 426 067
НДС 12%				1 011 128
Итого				**9 437 195**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - "Строительство подъездных дорог к социальным объектам.Строительство улиц в границах улиц №199, Е16, Е41, Е17.

Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ Улицы Е16

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за ноябрь 2017 года

на ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО на улицы Е16

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО=										
1	С2015-28	Насос для водопонижения и водоотлива, 15-17 кВт	5	154,20	154,20	771	771	39	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	326	12	0,38	2
2	Е0127-5-2	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из трубофильтров	977	80,69	1,53	78834	1495	73793	0,36	347
		м		56,25	0,54	54956	528	133	--	3
3	СПрайс-лист К=1,02	Трубы дренажные гофрированные с готовой перфорацией, диаметр 110 мм	996,54	186,26	--	185616	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м т,	2319	90,00	--	208710	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С143008-25 Изм. и доп. вып. 25	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	143	898,00	--	128414	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный ГОСТ 8736-2014	690	491,00	--	338790	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			941135	2266			347
			Тенге			54956	854			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			941135				
	Материалы -		Тенге			22383				
	Всего заработная плата -		Тенге				55810			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			394326				
	Местные материалы -		Тенге			467204				
		Накладные расходы -	Тенге			73833				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11075			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1075865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата -	Тенге				66885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1075865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата -	Тенге				66885			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			941135	2266			347
			Тенге			54956	854			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			941135				
	Материалы -		Тенге			22383				
	Всего заработная плата -		Тенге				55810			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			394326				
	Местные материалы -		Тенге			467204				
		Накладные расходы -	Тенге			73833				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11075			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1075865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата -	Тенге				66885			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1075865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата -	Тенге				66885			

ИТОГО ПО АКТУ				**1075865**
Итого с коэффициентом подрядчика К=0,932				**1002706**
в т.ч. Оборудование				
СМР				**1002706**
Итого с временными 1,5%				1 017 747
Итого с зимними 2,31%				1 041 257
Итого с доп. Отпусками 0,4%				1 045 328
Итого с выслугой лет 1%				1 055 505
Всего по акту в базе2001 года				1 055 505
Итого по акту в текущих ценах 2016 гогда к=2,737				2 888 679
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				2 946 453
НДС 12%				353 574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				3 300 027				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В._____

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А._____