Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
960440000756

Заказчик **ТОО "Акмолатранстехмонтаж",Республика Казахстан, г.Астана, ул.С 349, дом № зд.8/3, тел.: 94-26-95**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080840018332

Исполнитель **ТОО "КазГерСервис",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 15/2, тел.: +8 (7172) 26-82-32**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 305/1 от 14.08.2017г.

Номер документа	Дата составления
20	20.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подъездных дорог к социальным объектам.Строительство улиц в границах улиц № 199, Е16, Е41, Е17			шт	1	35 753 290,00	35 753 290,00	3 830 709,64
				Итого	1	x	35 753 290,00	3 830 709,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2019

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Генподрядчик: **ТОО "Акмолатранстехмонтаж"**
Субподрядчик: **ТОО "КазГерСервис"**

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улиц в границах улиц №199, Е16, Е41, Е17.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		305/1	**14.08.2017**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	89 465 387,00	**31 922 580,36**							**3 830 709,64**	**35 753 290,00**

М.П. Генподрядчик Директор Бибиков В.В. 2019 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Субподрядчик Директор Буч Р.А. 2019 года
(должность ф., и., о., подпись)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - "Строительство подъездных дорог к социальным объектам.Строительство улиц в границах улиц №199, Е16, Е41, Е17.
Наименование объекта - ЗЕМЛЯНАЯ ЧАСТЬ Улицы Е17, Тротуары Е16, Дорожная одежда Е28

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 за декабрь 2019 года

на Земляные работы Улица Е17, Тротуары Е16, Дорожная одежда Е28

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НА УЛИЦЕ Е17								
1	Е0127-5-2	**Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из трубофильтров**	1146	80,69	1,53	92471	1753	86558	0,36	407
		м		56,25	0,54	64463	619	133	--	3
2	СПрайс-лист К=1,02	**Трубы дренажные гофрированные с готовой перфорацией, диаметр 110 мм**	1168,92	186,26	--	217723	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-8415 Изм. и доп. вып. 20	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м**	2915	48,00	--	139920	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С143008-25 Изм. и доп. вып. 25	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	205	898,00	--	184090	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	201	491,00	--	98691	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Установка бортового камня улица Е17								
6	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания**	26	1126,12	100,89	29279	2623	4970	0,85	22
		м3		123,75	38,25	3218	995	118	0,18	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 при других видах покрытий	1320	302,82	6,63	399722	8753	193883	0,70	921
		м		108,68	1,76	143458	2319	133	0,01	8
		Устройство дорожной одежды по основной проезжей части улица Е17								
8	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /20см/	1620	629,86	68,13	1020376	110373	73560	0,14	233
		м3		21,38	12,76	34636	20673	133	0,04	71
9	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	7050,47619	6,53	2,45	46007	17241	45396	0,03	195
		м2		4,07	0,77	28695	5437	133	--	18
10	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5кН/м	7403	90,00	--	666270	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	7050	24,29	17,83	171227	125667	107619	0,04	293
		м2		6,41	5,07	45191	35726	133	0,02	129
12	СЛимит цена	Щебеночная смесь С4	1410	1532,00	--	2160120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из крупнозернистых пористых горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /6см/	6955,48	21,00	13,29	146046	92419	72434	0,04	262
		м 2		6,51	1,32	45280	9181	133	--	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=6	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1								
			6955,48	2,25	2,17	15669	15113	2039	--	3
		м2		0,08	0,14	556	977	133	--	3
		Устройство тротуаров улица Е17								
15	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			1091	1,41	1,41	1539	1539	318	--	--
		м2		--	0,30	--	328	97	--	1
16	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см /6 проходов/								
			327	3,41	3,41	1116	1116	368	--	--
		м3		--	1,16	--	379	97	--	1
17	Е0101-130-12 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 60 см								
			327	2,69	2,69	881	881	257	--	--
		м3		--	0,81	--	265	97	--	1
		Установка бортового камня улица Е17								
18	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под бортовые камни								
			24,072	755,30	97,07	18182	2337	4218	0,78	19
		м3		112,50	36,00	2708	867	118	0,18	4
19	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х250 мм при других видах покрытий								
			1165,89	225,08	6,63	262422	7731	171247	0,70	814
		м		108,68	1,76	126709	2048	133	0,01	7
		Устройство покрытия на тротуарах								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающего слоя основанияиз песка /15см/**								
			177,68	**629,86**	**68,13**	**111914**	**12106**	**8068**	**0,14**	**26**
		м3		**21,38**	**12,76**	**3799**	**2267**	**133**	**0,04**	**8**
21	**Е0127-56-1**	**Устройство оснований подтротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /толщ. 15см/**								
			1183,15	**206,90**	**12,52**	**244795**	**14812**	**66755**	**0,24**	**288**
		м2		**38,03**	**4,39**	**44995**	**5196**	**133**	**0,02**	**21**
22	**Е0127-56-2 К=3**	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать**								
			1183,15	**42,90**	**--**	**50757**	**--**	**3918**	**0,02**	**19**
		м2		**2,49**	**--**	**2946**	**--**	**133**	**--**	**--**
23	**Е0127-14-1**	**Устройство выравнивающего слоя оснований из песка /5см/**								
			58,95	**629,86**	**68,13**	**37130**	**4016**	**2677**	**0,14**	**8**
		м3		**21,38**	**12,76**	**1260**	**752**	**133**	**0,04**	**3**
24	**Е0111-25-1**	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**								
			210	**180,18**	**21,26**	**37838**	**4465**	**42392**	**0,95**	**199**
		м2		**156,15**	**7,97**	**32792**	**1674**	**123**	**0,04**	**8**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6154186**	**422944**			**3709**
			Тенге			**580705**	**89702**			**324**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6154186**				
	Материалы -		Тенге			**81579**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**670407**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3184033**				
	Местные материалы -		Тенге			**1884925**				
		Накладные расходы -	Тенге			**886677**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**443**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**133002**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**422452**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7463314**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4476**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**803409**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**7463314**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4476**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**803409**			
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НА УЛИЦЕ Е28								
25	**С010333-А28-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 28 км, класс груза 1**								
			328,32	**186,20**	**--**	**61133**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**37,24**	**--**	**12227**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	187,56	67,00	--	12567	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	1175,4	0,20	0,20	238	238	80	--	--
		м2		--	0,07	--	83	97	--	--
28	Е0101-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глуби на рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200м	258,59	1,47	1,47	380	380	107	--	--
		м3		--	0,43	--	111	97	--	--
29	Е0127-74-2	Распределение золы уноса автогрейдерами	434,432	777,19	733,54	337634	318671	83506	0,31	135
		т		43,65	100,88	18963	43824	133	0,41	179
30	Е0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами	1175,4	120,42	77,94	141545	91616	21855	0,02	19
		м2		2,57	11,41	3021	13411	133	0,04	46
31	СЛимит цена	Стабилизирующая смесь с добавлением цемента и золы	258,59	1639,44	--	423943	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	1209,96	0,20	0,20	245	245	83	--	--
		м2		--	0,07	--	85	97	--	--
33	Е0101-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	241,992	1,47	1,47	355	355	101	--	--
		м3		--	0,43	--	104	97	--	--
34	Е0127-74-2	Распределение золы уноса автогрейдерами	406,548	777,19	733,54	315963	298217	78146	0,31	126
		т		43,65	100,88	17746	41011	133	0,41	167
35	Е0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами	1209,96	120,42	77,94	145707	94309	22497	0,02	20
		м2		2,57	11,41	3110	13806	133	0,04	48
36	СЛимит цена	Стабилизирующая смесь с добавлением цемента и золы	242	1639,44	--	396744	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С2015-28	Насос для водопонижения и водоотлива, 15-17 кВт	32	154,20	154,20	4934	4934	251	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	2088	12	0,38	12
		Устройство дорожной одежды по основной проезжей части улицы Е28								
		Устройство дорожной одежды по основной проезжей часть								
38	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /20см/	266	629,86	68,13	167543	18123	12078	0,14	38
		м3		21,38	12,76	5687	3394	133	0,04	12
39	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	1062,38095	6,53	2,45	6932	2598	6840	0,03	29
		м2		4,07	0,77	4324	819	133	--	3
40	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5кН/м	1115,5	90,00	--	100395	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	932	24,29	17,83	22636	16613	14227	0,04	39
		м2		6,41	5,07	5974	4723	133	0,02	17
42	СЛимит цена	Щебеночная смесь С4	269,12	1532,00	--	412292	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			2551188	846301			407
			Тенге			71051	123458			485
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2551188				
	Материалы -		Тенге			94986				
	Всего заработная плата -		Тенге				194509			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1333374				
	Местные материалы -		Тенге			156569				
	Транспортные расходы -		Тенге			61133				
		Накладные расходы -	Тенге			239772				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35966			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2958417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1011
		Сметная заработная плата -	Тенге				230475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2958417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1011
		Сметная заработная плата -	Тенге				230475			

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ НА УЛИЦЕ Е16 (Корректировка в связи с увеличением пдощади парковок)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /20см/	169,42	629,86	68,13	106711	11543	7693	0,14	24
		м3		21,38	12,76	3622	2162	133	0,04	7
44	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	664,1	6,53	2,45	4334	1624	4276	0,03	18
		м2		4,07	0,77	2703	512	133	--	2
45	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5кН/м	697,305	90,00	--	62757	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	664,104	24,29	17,83	16129	11838	10138	0,04	28
		м2		6,41	5,07	4257	3365	133	0,02	12
47	СЛимит цена	Щебеночная смесь С4	99,6156	1532,00	--	152611	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство покрытия на тротуарах улица Е16								
48	Е0127-14-1	Устройство подстилающего слоя основанияиз песка /15см/	15	629,86	68,13	9448	1022	681	0,14	2
		м3		21,38	12,76	321	191	133	0,04	1
49	Е0127-56-1	Устройство оснований подтротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /толщ. 15см/	100	206,90	12,52	20690	1252	5642	0,24	24
		м2		38,03	4,39	3803	439	133	0,02	2
50	Е0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	100	42,90	--	4290	--	331	0,02	2
		м2		2,49	--	249	--	133	--	--
51	Е0127-14-1	Устройство выравнивающего слоя оснований из песка /5см/	5	629,86	68,13	3149	341	227	0,14	1
		м3		21,38	12,76	107	64	133	0,04	--
52	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	100	180,18	21,26	18018	2126	20187	0,95	95
		м2		156,15	7,97	15615	797	123	0,04	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			398138	29745			194
			Тенге			30677	7531			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			398138				
	Материалы -		Тенге			73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				38207			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			215369				
		Местные материалы -	Тенге			122275				
		Накладные расходы -	Тенге			49175				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			474152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							246
		Сметная заработная плата -	Тенге				45584			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9103512**	**1298991**			**4310**
			Тенге			**682432**	**220691**			**836**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9103512				
		Материалы -	Тенге			176637				
		Всего заработная плата -	Тенге				903124			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4732776				
		Местные материалы -	Тенге			2163769				
		Транспортные расходы -	Тенге			61133				
		Накладные расходы -	Тенге			1175623				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							588
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176343			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			616748				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10895883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5734
		Сметная заработная плата -	Тенге				1079467			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10895883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5734
		Сметная заработная плата -	Тенге				1079467			

ИТОГО ПО АКТУ				**10895883**
Итого с коэффициентом подрядчика К=0,932				**10154963**
в т.ч. Оборудование				
СМР				**10154963**
Итого с временными 1,5%				10 307 287
Итого с зимними 2,31%				10 545 386
Итого с доп. Отпусками 0,4%				10 586 615
Итого с выслугой лет 1%				10 689 688
Всего по акту в базе2001 года				10 689 688
Итого по акту в текущих ценах 2017 гогда к=2,928				31 296 647
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				31 922 580
НДС 12%				3 830 710
Итого				**35 753 290**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В._____

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А._____