Заказчик: КГУ «Шиелийская районная детско-юношескаяспортивная школа №10» управления культуры и спорта Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Наименование объекта - " Капитальный ремонт здания Шиелийской районной детско-юношеской спортивной школы №10 управления культуры спорта в с. Балаби Шиелийского района Кызылординской области"

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Справка №2
о стоимости выполненных работ за Июль месяц 2022 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№52	01.04.2022г.				
		Дополнительное соглашение					
		№52/2	28.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
" Капитальный ремонт здания Шиелийской районной детско-юношеской спортивной школы №10 управления культуры спорта в с. Балаби Шиелийского района Кызылординской области"	164 381 637,93	146 092 754	-	-	-	-	-	17 531 130	163 623 884
Итого:									163 623 884

Заказчик: Директор
КГУ «Шиелийская районная детско-юношеская спортивная школа №10» управления культуры и спорта Кызылординской области»

_____**Айтуаров А.Ж.**

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ Исакаров М.Э.

Авторский надзор:
ТОО "Нур Жол Проект"

_____**Ахметов З.Ж.**

Подрядчик: Директор
ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

_____**Сейтмуратов Р.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан

Заказчик: КГУ «Шиелийская районная детско-юношеская спортивная школа №10» управления культуры и спорта Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт здания Шиелийской районной детско-юношеской спортивной школы №10 управления культуры спорта в с. Балаби Шиелийского района Кызылординской области"

Акт №2
выполненных работ за Июль месяц 2022г.

общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли		2972,6	268,11	1,60	796992	4757	--	570409	1476793
		НР - 72%; СП - 8%				266,51	--	792235	--		109392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	64,80268	--				--		
2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли		2972,6	165,29	19,30	491348	57376	--	325495	882191
		НР - 72%; СП - 8%				145,99	6,09	433972	18104		65347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,014	41,6164	--				--		
3	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли		2972,6	288,15	17,62	856562	52387	--	590908	1563267
		НР - 72%; СП - 8%				270,53	5,56	804175	16530		115798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0125	37,1575	--				--		
4	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции		44,975	97544,94	1416,50	4387083	63707	3277743	771473	5571241
		НР - 72%; СП - 8%				23249,20	574,93	1045633	25857		412685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	1,70905	216144,00				369401		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	7,196	53008,00				381446		
4.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	37,32925	58091,00				2168493		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					6531985	178227	3277743	2258285	9493492
								3076015	60492	--	703222	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					6531985				
	Материалы		тенге					3277744				
	Всего заработная плата		тенге						3136507			
		Накладные расходы	тенге					2258285				
		Сметная прибыль	тенге					703222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					9493492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3147
		Сметная заработная плата	тенге						3136507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					9493492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3147
		Сметная заработная плата	тенге						3136507			
		РАЗДЕЛ 2.Фасад										
5	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки		550,9	2403,71	8,75	1324205	4820	602679	516666	1988141
		НР - 72%; СП - 8%				1300,97	1,61	716706	886		147270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	1211,98	266,00				322387		
5.2	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	2754,5	26,00				71617		
5.3	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	1432,34	73,00				104561		
6	Ком. предл. ИП "Горожанка"	Металлосайдинг	м2		605,99	2153,36	--	1304915	--	1304915	--	1409309
		СП - 8%				--	--	--	--		104393	
7	Ком. предл. ИП "Горожанка"	Стартовая планка,планка откосная	м		172,91	481,44	--	83246	--	83246	--	89906
		СП - 8%				--	--	--	--		6660	
8	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м		345,3	84,39	0,03	29140	11	--	20972	54121
		НР - 72%; СП - 8%				84,36	--	29128	--		4009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,6906	--				--		
		Откосы										
9	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3		10,08	18002,03	8301,32	181460	83677	--	97694	301486
		НР - 72%; СП - 8%				9700,71	3760,16	97783	37902		22332	
10	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты бетонные плоские. Устройство	м3		33,6	19694,43	1180,81	661733	39675	585946	32522	749795
		НР - 72%; СП - 8%				1074,76	269,56	36112	9057		55540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	34,272	16819,00				576421		
11	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	83,5		376,72	--	31456	--	--	22648	58433
		НР - 72%; СП - 8%				376,72	--	31456	--		4328	
12	1212-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз	м2	83,5		739,80	0,27	61774	23	6082	40090	110013
		НР - 72%; СП - 8%				666,70	0,13	55669	11		8149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0333	2,78055	699,00				1944		
12.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,108	9,018	458,00				4130		
13	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота. Демонтаж	шт.	1		17896,01	3488,69	17896	3489	--	11328	31562
		НР - 72%; СП - 8%				14407,32	1325,75	14407	1326		2338	
		Перемычки										
14	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	13		594,90	239,80	7734	3117	2404	2088	10608
		НР - 72%; СП - 8%				170,27	52,83	2213	687		786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0114	0,1482	16214,00				2403		
15	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,221		67735,00	--	14969	--	14969	--	16167
		СП - 8%				--	--	--	--		1198	
		Проемы										
16	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными	м2	536		1820,28	168,04	975671	90067	--	670731	1778114
		НР - 72%; СП - 8%				1652,25	85,76	885604	45967		131712	
17	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.	м2	144,4835		1078,62	168,04	155843	24278	--	103648	280251
		НР - 72%; СП - 8%				910,59	85,76	131565	12391		20759	
18	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из	м2	4,68		3532,01	172,75	16530	808	8697	5330	23609
		НР - 72%; СП - 8%				1501,06	80,73	7025	378		1749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике	шт.	1,14	5,3352	1630,00				8696		
19	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	609,59		2235,67	170,37	1362844	103853	685606	448756	1956528
		НР - 72%; СП - 8%				940,61	81,84	573385	49887		144928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	420,6171	1630,00				685606		
20	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	81,66		2508,90	172,64	204877	14098	94505	74187	301389
		НР - 72%; СП - 8%				1178,96	82,83	96274	6764		22325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	57,9786	1630,00				94505		
21	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2		609,59	19660,00	--	11984539	--	11984539	--	12943303
		СП - 8%				--	--	--	--		958763	
22	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2		81,66	17769,00	--	1451017	--	1451017	--	1567098
		СП - 8%				--	--	--	--		116081	
23	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2		4,68	23624,00	--	110560	--	110560	--	119405
		СП - 8%				--	--	--	--		8845	
24	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		286	1202,32	4,95	343863	1416	275298	48847	424127
		НР - 72%; СП - 8%				234,79	2,43	67149	695		31417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	161,876	1630,00				263858		
25	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м		286	1614,00	--	461604	--	461604	--	498532
		СП - 8%				--	--	--	--		36928	
		Витражи										
26	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из	м2		31,02	2539,88	2,63	78787	82	46651	23079	110015
		НР - 72%; СП - 8%				1033,32	--	32054	--		8149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	28,5384	1630,00				46518		
27	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2		27,24	34036,00	--	927141	--	927141	--	1001312
		СП - 8%				--	--	--	--		74171	
28	2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2		3,78	77467,00	--	292825	--	292825	--	316251
		СП - 8%				--	--	--	--		23426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					22084629	369415	18938684	2118586	26139475
								2776531	165950	--	1936256	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге					20864663				
	Материалы		тенге					2307866				
	Всего заработная плата		тенге						2942481			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					15395882				
	Местные материалы		тенге					14969				
		Накладные расходы	тенге					2118586				
		Сметная прибыль	тенге					1838660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					24821910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2659
		Сметная заработная плата	тенге						2942481			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					1219966				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1219966				
		Сметная прибыль	тенге					97597				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					1317563				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					26139473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2659
		Сметная заработная плата	тенге						2942481			
		РАЗДЕЛ 3.Внутренние работы										
		Потолок										
29	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	3408,23		165,01	--	562378	--	--	404912	1044674
		НР - 72%; СП - 8%				165,01	--	562378	--		77383	
30	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3408,23		820,13	4,70	2795186	16002	955365	1316876	4441027
		НР - 72%; СП - 8%				535,12	1,52	1823819	5175		328965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	9526,00285	88,00				838288		
		Стены										
31	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	6344,73		211,54	--	1342173	--	--	966365	2493221
		НР - 72%; СП - 8%				211,54	--	1342173	--		184683	
32	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6459,48		1387,73	77,79	8963983	502453	2333551	4697628	14754540
		НР - 72%; СП - 8%				948,68	61,38	6127979	396504		1092929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	120,792276	19224,00				2322111		
33	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6344,73		1111,02	7,33	7049107	46480	2680249	3122998	10985874
		НР - 72%; СП - 8%				681,25	2,38	4322378	15120		813768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	26597,1082	88,00				2340546		
		Полы										
34	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	788,34		805,42	31,26	634946	24645	--	448473	1170093

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				774,16	15,96	610301	12578		86674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,052	40,99368	--				--		
35	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		2263,79	330,14	18,67	747374	42266	--	523208	1372229
		НР - 72%; СП - 8%				311,47	9,53	705107	21571		101647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,008	18,11032	--				--		
36	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		500,99	3376,43	73,89	1691559	37017	1042773	452723	2315824
		НР - 72%; СП - 8%				1221,12	33,96	611769	17012		171542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	6,51287	16214,00				105600		
36.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	15,330294	3139,00				48122		
36.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	511,0098	1739,00				888646		
37	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		501,72	335,32	1,63	168237	819	13017	111456	302068
		НР - 72%; СП - 8%				307,74	0,79	154401	399		22375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,0016	0,802752	16214,00				13016		
38	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие	м2		50,172	1739,00	--	87249	--	87249	--	94229
		СП - 8%				--	--	--	--		6980	
39	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		60,1	376,72	--	22641	--	--	16301	42058
		НР - 72%; СП - 8%				376,72	--	22641	--		3115	
		Перегородки										
40	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок		10,44	1760,92	196,43	18384	2051	--	12429	33278
		НР - 72%; СП - 8%				1564,50	88,97	16333	929		2465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,194	2,02536	--				--		
41	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		24,78	22582,34	1569,15	559590	38883	370669	114568	728091
		НР - 72%; СП - 8%				6054,79	366,62	150038	9085		53933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	5,9472	16555,00				98456		
41.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	9,4164	28906,00				272190		
		Подвал										
42	1219-0101-0901	Очистка от строительного мусора	т		50	1986,75	--	99337	--	--	71523	184529
		НР - 72%; СП - 8%				1986,75	--	99337	--		13669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	1	50	--				--		
43	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2		2211,89	165,01	--	364975	--	--	262782	677978
		НР - 72%; СП - 8%				165,01	--	364975	--		50221	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2		2211,89	157,89	2,99	349225	6608	20940	234005	629888
		НР - 72%; СП - 8%				145,43	1,51	321677	3329		46658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,420259	23911,00				10049		
44.2	2113-0704-3001	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000005	0,011059	820616,00				9076		
45	1211-0101-0411 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		1692,9	2553,42	15,63	4322683	26462	751898	2561636	7435065
		НР - 72%; СП - 8%				2093,64	7,98	3544323	13505		550746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0231	39,10599	19224,00				751774		
45.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	57,22002	--				--		
46	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т		90	587,00	--	52830	--		--	57056
		СП - 8%				--	--	--	--		4226	
47	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		163	97,00	--	15811	--		--	17076
		СП - 8%				--	--	--	--		1265	
48	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		253	116,00	--	29348	--		--	31696
		СП - 8%				--	--	--	--		2348	
		Крепление вент.коробов (лист 21,22)										
49	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов. Установка	кг изделия		129,629	74,22	2,88	9621	373	789	6142	17024
		НР - 72%; СП - 8%				65,25	0,56	8459	72		1261	
50	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		129,629	655,00	--	84907	--	84907	--	91700
		СП - 8%				--	--	--	--		6793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					29971545	744061	8341407	15324025	48919218
								20788090	495280	--	3623646	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					29877017				
		Материалы	тенге					8168461				
		Всего заработная плата	тенге						21274839			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					87249				
		Транспортные расходы	тенге					97989				
		Накладные расходы	тенге					15317884				
		Сметная прибыль	тенге					3615592				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					48810493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18002
		Сметная заработная плата	тенге						21274839			
		Стоимость сантехнических работ	тенге					94528				
		Материалы	тенге					789				
		Всего заработная плата	тенге						8531			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					84907				
		Сдача и испытание	тенге					421				
		Накладные расходы	тенге					6142				
		Сметная прибыль	тенге					8054				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					108724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					8531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				48919217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18008
		Сметная заработная плата	тенге					21283370			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**84552185**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				26640636				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1291702			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					721722			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						30557834		
		- Перевозка грузов	тенге				97989				
		- Накладные расходы	тенге							19700896	
		- Сметная прибыль	тенге							6263124	

Отопление

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	872		1689,45	18,12	1473197	15805	1114497	251290	1862446
		НР - 72%; СП - 8%				393,23	7,02	342895	6119		137959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2301-1306-0102	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=20 мм**	м	1	872	1270,00				1107440		
2	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	180		1349,77	18,12	242958	3262	168915	51872	318416
		НР - 72%; СП - 8%				393,23	7,02	70781	1263		23586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2301-1306-0103	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=25 мм**	м	1	180	930,00				167400		
3	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	100		1954,33	18,12	195433	1812	154298	28818	242191
		НР - 72%; СП - 8%				393,23	7,02	39323	702		17940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2301-1306-0104	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=32 мм**	м	1	100	1534,00				153400		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	64		2107,14	18,12	134857	1160	108530	18443	165564
		НР - 72%; СП - 8%				393,23	7,02	25167	449		12264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2301-1306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=40 мм	м	1	64	1686,00				107904		
5	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	46		2356,63	33,19	108405	1527	84222	16764	135183
		НР - 72%; СП - 8%				492,53	13,64	22656	627		10014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2301-1306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=50 мм	м	1	46	1816,00				83536		
6	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	110		4523,25	47,92	497558	5271	416707	55951	597790
		НР - 72%; СП - 8%				687,09	19,37	75580	2130		44281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2301-1306-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=65 мм	м	1	110	3761,00				413710		
7	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	341		19951,76	158,53	6803552	54058	6463245	225181	7591031
		НР - 72%; СП - 8%				839,44	77,72	286249	26502		562299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	341	18781,00				6404321		
8	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	216		2172,88	86,02	469342	18580	64340	280283	809595
		НР - 72%; СП - 8%				1788,99	13,24	386422	2860		59970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,2376	186907,00				44409		
8.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,432	31711,00				13699		
9	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые типа BVR, с внутренней резьбой, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	108		4559,00	--	492372	--	492372	--	531762
		СП - 8%				--	--	--	--		39390	
10	2304-0905-3001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые типа BVR, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	108		3397,00	--	366876	--	366876	--	396226
		СП - 8%				--	--	--	--		29350	
11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	114,4		89,50	2,41	10238	276	4890	3674	15025
		НР - 72%; СП - 8%				44,34	0,26	5072	30		1113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,010296	427070,00				4397		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	114,4		130,31	3,10	14907	355	11712	2078	18343
		НР - 72%; СП - 8%				24,83	0,40	2840	45		1359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	10,296	1096,00				11284		
13	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	4,8		62011,50	1128,92	297655	5419	180519	82267	410316
		НР - 72%; СП - 8%				23274,40	529,60	111717	2542		30394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	4,9536	34368,00				170245		
14	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	187,5		540,50	27,30	101345	5119	28468	49626	163048
		НР - 72%; СП - 8%				361,37	6,22	67758	1167		12078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,088688	131982,00				11705		
14.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	56,25	223,00				12544		
15	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,215625		373181,00	--	80467	--	80467	--	86905
		СП - 8%				--	--	--	--		6437	
16	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	101		284,78	--	28763	--	10961	12817	44907
		НР - 72%; СП - 8%				176,25	--	17802	--		3326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	101	91,00				9191		
17	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	54		680,46	2,24	36745	121	3759	23686	65265
		НР - 72%; СП - 8%				608,62	0,58	32865	31		4834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	4,86	537,00				2610		
17.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,08	458,00				495		
18	2305-1314-0502 РСНБ РК 2015	Клапан регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	54		4112,00	--	222048	--	222048	--	239812
		СП - 8%				--	--	--	--		17764	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					11576718	112764	9976826	1102750	13693825
								1487126	44468	--	1014358	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					504612				
	Материалы		тенге					225590				
	Всего заработная плата		тенге						191172			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					80467				
		Накладные расходы	тенге					137644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				51380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				693637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	тенге					191172			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				11072105				
	Материалы		тенге				8589474				
	Всего заработная плата		тенге					1340423			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1081296				
	Сдача и испытание		тенге				10430				
		Накладные расходы	тенге				965105				
		Сметная прибыль	тенге				962977				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				13000186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1063
		Сметная заработная плата	тенге					1340423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				13693823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1222
		Сметная заработная плата	тенге					1531595			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
19	Ком.пред VTS Kazakhstan	VVS075-R-FHCV	шт	1	2698879,01	--	2698879	--		--	2698879
					--	--	--	--	2698879	--	
20	5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS010s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (1000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1007107,00	--	1007107	--		--	1007107
					--	--	--	--	1007107	--	
21	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	218,9	5121,07	39,07	1121003	8553	869381	177448	1402327
		НР - 72%; СП - 8%			1110,41	15,47	243069	3386		103876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 218,9	3840,00				840576		
22	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	99,2	5499,86	41,92	545586	4159	395036	106588	704348
		НР - 72%; СП - 8%			1475,71	16,62	146391	1649		52174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 99,2	3840,00				380928		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5372575	12711	1264417	284036	5812661
							389460	5035	3705986	156050	
	Стоимость оборудования		тенге				3705986				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				3705986				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1666589				
	Материалы		тенге				1264418				
	Всего заработная плата		тенге					394495			
	Сдача и испытание		тенге				19151				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге					284036				
		Сметная прибыль	тенге					156050				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					2106676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									341
		Сметная заработная плата	тенге						394495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					5812662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									341
		Сметная заработная плата	тенге						394495			
		РАЗДЕЛ 3.Узел управления										
23	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2		2200,10	113,24	4400	226	596	2614	7576
		НР - 72%; СП - 8%				1788,99	26,48	3578	53		561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2113-0201-0506	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0011	0,0022	186907,00				411		
23.2	2302-1101-1303	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
24	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2		29882,00	--	59764	--	59764	--	64545
		СП - 8%				--	--	--	--		4781	
25	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	шт.	2		54184,87	214,20	108370	428	101090	4981	122419
		НР - 72%; СП - 8%				3426,19	33,11	6852	66		9068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2305-1205-0203	**Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм**	шт.	1	2	42802,00				85604		
26	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2		2508,11	--	5016	--	4393	449	5902
		НР - 72%; СП - 8%				311,58	--	623	--		437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2305-1501-0102	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	1	2	2179,00				4358		
27	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	4		2192,73	--	8771	--	7134	1179	10746
		НР - 72%; СП - 8%				409,34	--	1637	--		796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2113-0702-0401	**Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88**	т	0,00011	0,00044	462311,00				203		
27.2	2305-1501-0301	**Термометры прямые в оправе**	шт.	1	4	1715,00				6860		
27.3	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02	0,08	458,00				37		
28	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4		2172,88	86,02	8692	344	1192	5190	14992
		НР - 72%; СП - 8%				1788,99	13,24	7156	53		1111	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	186907,00				822		
28.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
29	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4		2875,00	--	11500	--	11500	--	12420
						--	--	--	--		920	
		СП - 8%										
30	2304-0501-0207 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2		835,00	--	1670	--	1670	--	1804
						--	--	--	--		134	
		СП - 8%										
31	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2		19482,27	212,72	38965	425	19830	13567	56734
						9355,12	66,23	18710	132		4203	
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2305-1206-0401	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	1	2	9804,00				19608		
32	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4		2200,10	113,24	8800	453	1191	5229	15151
						1788,99	26,48	7156	106		1122	
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	186907,00				822		
11.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
33	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4		11416,00	--	45664	--	45664	--	49317
						--	--	--	--		3653	
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					301612	1877	254024	33209	361606
								45713	411	--	26786	
		Стоимость сантехнических работ	тенге					301612				
		Материалы	тенге					135423				
		Всего заработная плата	тенге						46124			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					118598				
		Сдача и испытание	тенге					835				
		Накладные расходы	тенге					33209				
		Сметная прибыль	тенге					26786				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					361606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	тенге						46124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					361606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	тенге						46124			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									19868092
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					1922299				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						127353			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						49914			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							11495267		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	тенге						3705986		
		- Накладные расходы	тенге							1419995	
		- Сметная прибыль	тенге							1197194	

Освещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВРУ										
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1		18602,27	650,19	18602	650	10193	5777	26330
		НР - 72%; СП - 8%				7759,05	265,24	7759	265		1950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2106-0405-1201	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,015	0,015	599272,00				8989		
2	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1		266268,00	--	266268	--		--	266268
						--	--	--	--	266268	--	
		ЩО-1										
3	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	шт.	1		21819,27	2530,31	21819	2530	15164	3641	27497
		НР - 72%; СП - 8%				4125,00	932,35	4125	932		2037	
4	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
		СП - 8%				--	--	--	--		471	
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	14		2071,52	22,32	29001	312	10433	13144	45517
		НР - 72%; СП - 8%				1304,00	--	18256	--		3372	
6	2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1		1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
		СП - 8%				--	--	--	--		137	
7	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	4		519,00	--	2076	--	2076	--	2242
		СП - 8%				--	--	--	--		166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	3597,00	--	32373	--	32373	--	34963
		СП - 8%			--	--	--	--		2590	
9	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина нулевая	шт.	2	1493,00	--	2986	--	2986	--	3225
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
		ЩО-2									
10	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	5573,80	171,26	5574	171	1278	3016	9277
		НР - 72%; СП - 8%			4125,00	64,30	4125	64		687	
11	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
12	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3695,38	107,91	3695	108	979	1901	6044
		НР - 72%; СП - 8%			2608,00	32,15	2608	32		448	
13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	2071,52	22,32	35216	379	12669	15961	55271
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	22168	--		4094	
14	2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
15	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	519,00	--	2076	--	2076	--	2242
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
16	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	13	3597,00	--	46761	--	46761	--	50502
		СП - 8%			--	--	--	--		3741	
17	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина нулевая	шт.	2	1493,00	--	2986	--	2986	--	3225
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
		ЩО-3									
18	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	5573,80	171,26	5574	171	1278	3016	9277
		НР - 72%; СП - 8%			4125,00	64,30	4125	64		687	
19	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
20	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	11	2071,52	22,32	22787	246	8197	10328	35764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	14344	--		2649	
21	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1498,00	--	1498	--	1498	--	1618
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
22	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	4	519,00	--	2076	--	2076	--	2242
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
23	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	5	3597,00	--	17985	--	17985	--	19424
		СП - 8%			--	--	--	--		1439	
24	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	**Шина нулевая**	шт.	2	1493,00	--	2986	--	2986	--	3225
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
		ЩО-4									
25	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	шт.	1	5573,80	171,26	5574	171	1278	3016	9277
		НР - 72%; СП - 8%			4125,00	64,30	4125	64		687	
26	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
27	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт	11	2071,52	22,32	22787	246	8197	10328	35764
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	14344	--		2649	
28	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1498,00	--	1498	--	1498	--	1618
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
29	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	2	519,00	--	1038	--	1038	--	1121
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
30	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	8	3597,00	--	28776	--	28776	--	31078
		СП - 8%			--	--	--	--		2302	
31	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	**Шина нулевая**	шт.	2	1493,00	--	2986	--	2986	--	3225
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
		ЩО-5									
32	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	шт.	1	5573,80	171,26	5574	171	1278	3016	9277
		НР - 72%; СП - 8%			4125,00	64,30	4125	64		687	
33	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
		СП - 8%			--	--	--	--		471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	11	2071,52	22,32	22787	246	8197	10328	35764
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	14344	--		2649	
35	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1498,00	--	1498	--	1498	--	1618
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
36	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	519,00	--	1038	--	1038	--	1121
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
37	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	3597,00	--	28776	--	28776	--	31078
		СП - 8%			--	--	--	--		2302	
38	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина нулевая	шт.	2	1493,00	--	2986	--	2986	--	3225
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
		ЩО-6									
39	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	5573,80	171,26	5574	171	1278	3016	9277
		НР - 72%; СП - 8%			4125,00	64,30	4125	64		687	
40	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
41	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	13	2071,52	22,32	26930	290	9688	12205	42266
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	16952	--		3131	
42	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1498,00	--	1498	--	1498	--	1618
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
43	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	519,00	--	1557	--	1557	--	1682
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
44	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	3597,00	--	32373	--	32373	--	34963
		СП - 8%			--	--	--	--		2590	
45	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина нулевая	шт.	2	1493,00	--	2986	--	2986	--	3225
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
		ЩАО-1									
46	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	5573,80	171,26	5574	171	1278	3016	9277
		НР - 72%; СП - 8%			4125,00	64,30	4125	64		687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00	--	4952	--	4952	--	5348
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
48	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	4	2071,52	22,32	8286	89	2981	3756	13005
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	5216	--		963	
49	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
50	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	546,00	--	1638	--	1638	--	1769
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
51	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина нулевая	шт.	2	1493,00	--	2986	--	2986	--	3225
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
		ЩАО-2									
52	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	5573,80	171,26	5574	171	1278	3016	9277
		НР - 72%; СП - 8%			4125,00	64,30	4125	64		687	
53	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00	--	4952	--	4952	--	5348
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
54	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	3	2071,52	22,32	6215	67	2236	2817	9754
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	3912	--		722	
55	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
56	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	546,00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
57	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина нулевая	шт.	2	1493,00	--	2986	--	2986	--	3225
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
		ЩВ									
58	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4642,94	110,97	4643	111	1565	2168	7356
		НР - 72%; СП - 8%			2967,45	43,72	2967	44		545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004 0,0004	633849,00				254		
58.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1 1	636,00				636		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	453,00				263		
58.4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,001	271508,00				272		
59	2307-0201-0914 РСНБ РК 2015	Щит 600х400х250 ЩМП-7-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		56381,00	--	56381	--	56381	--	60891
		СП - 8%				--	--	--	--		4510	
60	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1		3695,38	107,91	3695	108	979	1901	6044
		НР - 72%; СП - 8%				2608,00	32,15	2608	32		448	
61	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1		1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
		СП - 8%				--	--	--	--		137	
62	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15		2071,52	22,32	31073	335	11178	14083	48768
		НР - 72%; СП - 8%				1304,00	--	19560	--		3612	
63	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3		1632,00	--	4896	--	4896	--	5288
		СП - 8%				--	--	--	--		392	
64	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2		519,00	--	1038	--	1038	--	1121
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
65	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2		519,00	--	1038	--	1038	--	1121
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
66	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8		546,00	--	4368	--	4368	--	4717
		СП - 8%				--	--	--	--		349	
67	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1		6611,00	--	6611	--	6611	--	7140
		СП - 8%				--	--	--	--		529	
68	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контакторы. Установка на конструкции	шт.	8		6074,13	102,19	48593	818	27615	14700	68357
		НР - 72%; СП - 8%				2520,00	32,15	20160	257		5063	
69	2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	8		8397,00	--	67176	--	67176	--	72550
		СП - 8%				--	--	--	--		5374	
70	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина нулевая	шт.	2		1493,00	--	2986	--	2986	--	3225
		СП - 8%				--	--	--	--		239	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	0,5		11840,00	--	5920	--	5920	--	6394
		СП - 8%				--	--	--	--		474	
72	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Дин-рейка	м	1,6		667,00	--	1067	--	1067	--	1153
		СП - 8%				--	--	--	--		85	
73	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1		1557,30	164,30	1557	164	18	1036	2801
		НР - 72%; СП - 8%				1375,00	64,30	1375	64		207	
74	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1		11237,00	--	11237	--	11237	--	12136
		СП - 8%				--	--	--	--		899	
		Светильники и лампы										
75	2307-0106-0124 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6563 мощность 15 Вт, световой поток 1200 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	342		2700,00	--	923400	--	923400	--	997272
		СП - 8%				--	--	--	--		73872	
76	2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54	шт.	15		24174,00	--	362610	--	362610	--	391619
		СП - 8%				--	--	--	--		29009	
77	2307-0106-1001 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40 СТ РК 2595-2014	шт.	95		3221,00	--	305995	--	305995	--	330475
		СП - 8%				--	--	--	--		24480	
78	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	11		6630,00	--	72930	--	72930	--	78764
		СП - 8%				--	--	--	--		5834	
79	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	--		531,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		Кабельные изделия и материалы										
80	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	7909		365,32	2,53	2889306	20042	340710	1821937	5088143
		НР - 72%; СП - 8%				319,71	0,24	2528554	1914		376899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,017	134,453	450,00				60504		
80.2	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	949,08	227,00				215441		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	182	323,76	146,15	58924	26599	8228	23349	88854
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	45,78	24097	8332		6582	
82	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,2534	180022,00	--	765706	--	765706	--	826962
		СП - 8%			--	--	--	--		61256	
83	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,65262	272082,00	--	993812	--	993812	--	1073317
		СП - 8%			--	--	--	--		79505	
84	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1479	453775,00	--	67113	--	67113	--	72482
		СП - 8%			--	--	--	--		5369	
85	2306-0128-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	756411,00	--	7715	--	7715	--	8333
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
86	2306-0128-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1887	1772299,00	--	334433	--	334433	--	361187
		СП - 8%			--	--	--	--		26755	
87	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	62	287,75	2,31	17841	143	834	12147	32386
		НР - 72%; СП - 8%			272,00	0,10	16864	6		2399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97 / 60,14	10,00				601		
87.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004074 / 0,252588	917,00				232		
88	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	120	362,20	2,56	43464	308	1564	29964	79303
		НР - 72%; СП - 8%			346,60	0,20	41592	25		5874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,73 / 87,6	14,00				1226		
89	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	62,62	71,00	--	4446	--	4446	--	4802
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
90	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	121,2	140,00	--	16968	--	16968	--	18325
		СП - 8%			--	--	--	--		1357	
91	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ВРУ. Демонтаж	шт.	1	1474,10	374,10	1474	374	--	885	2547
		НР - 72%; СП - 8%			1100,00	128,60	1100	129		189	
92	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки освещения. Демонтаж	шт.	4	1718,50	68,50	6874	274	--	4826	12636
		НР - 72%; СП - 8%			1650,00	25,72	6600	103		936	
93	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	5970	89,58	0,22	534792	1296	--	384593	992936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			89,36	0,11	533496	661		73551	
94	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники. Демонтаж**	шт.	360	59,24	0,65	21326	234	--	15272	39525
		НР - 72%; СП - 8%			58,59	0,33	21091	120		2928	
95	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	205	54,14	--	11098	--	--	7991	20616
		НР - 72%; СП - 8%			54,14	--	11098	--		1527	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								11802256
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3384065				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					57169			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					13367			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4794090		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						266268		
		- Накладные расходы	тенге							2446150	
		- Сметная прибыль	тенге							854514	

Наружная электрическая сеть

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Строительство 0,4 кВ										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	10,476		204,09	193,43	2138	2026	--	437	2781
		НР - 72%; СП - 8%				10,66	47,28	112	495		206	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,324		1977,36	--	641	--	--	461	1190
		НР - 72%; СП - 8%				1977,36	--	641	--		88	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	3,492		49,84	49,84	174	174	--	46	237
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,19	--	64		18	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,108		860,22	--	93	--	--	67	173
		НР - 72%; СП - 8%				860,22	--	93	--		13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	60	481,58	402,14	28895	24129	--	10362	42398
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	4766	9626		3141	
6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,2	2651,00	--	19087	--	19087	--	20614
		СП - 8%			--	--	--	--		1527	
7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	70	347,24	154,56	24306	10819	3292	9770	36803
		НР - 72%; СП - 8%			145,64	48,22	10195	3375		2726	
8	2306-0137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,07	1387138,00	--	97100	--	97100	--	104868
		СП - 8%			--	--	--	--		7768	
9	1308-0201-3501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	38853,04	805,90	77706	1612	36374	29061	115309
		НР - 72%; СП - 8%			19860,00	321,50	39720	643		8541	
10	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9975,00	--	19950	--	19950	--	21546
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
11	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	4	242,79	17,97	971	72	79	611	1709
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	7,07	820	28		127	
12	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	4	550,00	--	2200	--	2200	--	2376
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
13	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Сигнальная лента	км кабеля	0,06	28204,84	19378,54	1692	1163	--	482	2348
		НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	530	260		174	
14	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента	м	60	32,00	--	1920	--	1920	--	2074
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
		Освещение									
15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	321	323,76	146,15	103926	46914	14512	41181	156715
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	45,78	42500	14695		11609	
16	2306-0137-0701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,341	236141,00	--	80524	--	80524	--	86966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6442	
17	2404-0207-1805 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные сеч. 6 мм2, длиной 42 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	160	53,00	--	8480	--	8480	--	9158
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
18	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Сигнальная лента	км кабеля	0,321	28204,84	19378,54	9054	6221	--	2578	12562
		НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	2833	1393		931	
19	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента	м	321	32,00	--	10272	--	10272	--	11094
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
		Земляные работы									
20	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	55,4355	204,09	193,43	11314	10723	--	2312	14716
		НР - 72%; СП - 8%			10,66	47,28	591	2621		1090	
21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,7145	1977,36	--	3390	--	--	2441	6298
		НР - 72%; СП - 8%			1977,36	--	3390	--		466	
22	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18,4785	49,84	49,84	921	921	--	242	1256
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	336		93	
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5715	860,22	--	492	--	--	354	913
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	492	--		68	
24	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	313	481,58	402,14	150736	125871	--	54057	221176
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	24865	50214		16383	
25	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	38,1	2651,00	--	101003	--	101003	--	109083
		СП - 8%			--	--	--	--		8080	
		Демонтаж									
26	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	3	59,24	0,65	178	2	--	127	329
		НР - 72%; СП - 8%			58,59	0,33	176	1		24	
27	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	125	89,58	0,22	11197	27	--	8053	20790
		НР - 72%; СП - 8%			89,36	0,11	11170	14		1540	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж одностоечных	шт.	2		2764,01	1778,24	5528	3556	--	2993	9203
		НР - 80%; СП - 8%				985,77	885,00	1972	1770		682	
29	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)	Демонтаж опор освещения (стойка)	т	0,043		39561,98	1828,55	1701	79	197	992	2909
		НР - 69%; СП - 8%				33151,08	293,90	1425	13		215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	0,000086	633849,00				55		
29.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08385	359,00				30		
29.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000172	219502,00				38		
29.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000083	425928,00				36		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									1017594
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					146291				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						234308			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						85548			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							394990		
		- Накладные расходы	тенге								166627	
		- Сметная прибыль	тенге								75378	

Наружный водопровод и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	185,1536		153,64	145,41	28447	26922	--	5963	37162
		НР - 72%; СП - 8%				8,23	36,50	1524	6757		2753	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,7264		1977,36	--	11323	--	--	8153	21034
		НР - 72%; СП - 8%				1977,36	--	11323	--		1558	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	180,4491		34,93	34,93	6303	6303	--	1657	8597
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,75	--	2301		637	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,5809		860,22	--	4801	--	--	3457	8918
		НР - 72%; СП - 8%				860,22	--	4801	--		661	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	180,4491		159,33	75,52	28751	13628	--	15404	47687
		НР - 72%; СП - 8%				83,81	34,76	15123	6272		3532	
		Трубопроводы и арматуры										
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,4		4112,24	158,80	18094	699	12831	4721	24639
		НР - 99%; СП - 8%				1037,34	46,34	4564	204		1825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	4,84	2651,00				12831		
7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,048		352836,63	105993,19	16936	5088	115	13055	32391
		НР - 99%; СП - 8%				244440,00	30291,88	11733	1454		2399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,864	128,00				111		
8	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	48,48		1646,00	--	79798	--	79798	--	86182
		СП - 8%				--	--	--	--		6384	
9	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0086175		1024131,42	510723,98	8825	4401	161	5488	15459
		НР - 99%; СП - 8%				494691,40	148617,58	4263	1281		1145	
10	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,75		3081,00	--	2311	--	2311	--	2496
		СП - 8%				--	--	--	--		185	
11	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00075		224402,11	49531,12	168	37	59	84	272
		НР - 99%; СП - 8%				96112,50	16757,87	72	13		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,1575	263,00				41		
11.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,3	0,003975	3635,00				14		
12	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1		2051,17	81,66	2051	82	327	1665	4014
		НР - 99%; СП - 8%				1642,20	39,72	1642	40		297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0015	188472,00				283		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	2304-0102-1105 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1		103046,00	--	103046	--	103046	--	111290
		СП - 8%				--	--	--	--		8244	
14	2304-0105-0904 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	1		10290,00	--	10290	--	10290	--	11113
		СП - 8%				--	--	--	--		823	
15	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2		2854,00	--	5708	--	5708	--	6165
		СП - 8%				--	--	--	--		457	
16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1		1421,33	917,49	1421	917	--	747	2342
		НР - 99%; СП - 8%				503,84	251,10	504	251		173	
17	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1		1345,00	--	1345	--	1345	--	1453
		СП - 8%				--	--	--	--		108	
18	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,048		63926,74	--	3068	--	329	2712	6242
		НР - 99%; СП - 8%				57062,00	--	2739	--		462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	2,256	128,00				289		
19	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	1		2637,97	--	2638	--	901	1581	4556
		НР - 91%; СП - 8%				1737,12	--	1737	--		337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2204-0201-0101	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,0002	1626975,00				325		
19.2	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	0,3	1507,00				452		
20	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта	100 шт.	0,01		116287,00	--	1163	--	1163	--	1256
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					336488	58078	218384	64687	433268
								60026	18572	--	32093	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					133990				
		Материалы	тенге					14724				
		Всего заработная плата	тенге						78598			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					1163				
		Накладные расходы	тенге					64685				
		Сметная прибыль	тенге					15894				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					214570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72
		Сметная заработная плата	тенге						78598			
		Стоимость сантехнических работ	тенге					202498				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					202498				
		Сметная прибыль	тенге					16200				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					218698				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				433268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	тенге					78598			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация К1									
		Земляные работы									
21	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	269,9025	153,64	145,41	41467	39245	--	8692	54172
		НР - 72%; СП - 8%			8,23	36,50	2222	9850		4013	
22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,3475	1977,36	--	16506	--	--	11884	30662
		НР - 72%; СП - 8%			1977,36	--	16506	--		2271	
23	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	261,4344	34,93	34,93	9132	9132	--	2400	12455
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	3334		923	
24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,0856	860,22	--	6955	--	--	5008	12920
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	6955	--		957	
25	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	261,4344	159,33	75,52	41654	19744	--	22317	69089
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	21910	9086		5118	
		Трубопроводы									
26	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,2	4112,24	158,80	29608	1143	20996	7724	40319
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	7469	334		2987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1 7,92	2651,00				20996		
27	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,075	462037,52	150008,08	34653	11251	468	25924	65423
		НР - 99%; СП - 8%			305786,00	43355,12	22934	3252		4846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48 3,6	128,00				461		
28	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	75,75	1149,00	--	87037	--	87037	--	94000
		СП - 8%			--	--	--	--		6963	
		Колодцы ж/б д-1000мм-3 шт									
29	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,831	38471,78	10751,05	185857	51938	52379	100928	309728

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				16878,57	4224,26	81540	20407		22943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	1,98071	18575,00				36792		
29.2	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,008213	901882,00				7407		
30	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3		13168,00	--	39504	--	39504	--	42664
		СП - 8%				--	--	--	--		3160	
31	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		14000,00	--	42000	--	42000	--	45360
		СП - 8%				--	--	--	--		3360	
32	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		9093,00	--	27279	--	27279	--	29461
		СП - 8%				--	--	--	--		2182	
33	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5		5577,00	--	27885	--	27885	--	30116
		СП - 8%				--	--	--	--		2231	
34	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		3523,00	--	3523	--	3523	--	3805
		СП - 8%				--	--	--	--		282	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,072		870,31	19,70	13117	297	8653	3912	18392
		НР - 93%; СП - 8%				276,45	2,65	4167	40		1362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	36,1728	223,00				8067		
		Колодцы ж/б д-1500мм-1 шт										
36	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,869		31985,26	7130,61	59780	13327	24492	27100	93831
		НР - 99%; СП - 8%				11750,14	2896,08	21961	5413		6950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	0,97188	18575,00				18053		
36.2	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,003551	901882,00				3203		
37	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		22529,00	--	22529	--	22529	--	24331
		СП - 8%				--	--	--	--		1802	
38	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		18939,00	--	18939	--	18939	--	20454
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19692,00	--	19692	--	19692	--	21267
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
40	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5577,00	--	22308	--	22308	--	24093
		СП - 8%			--	--	--	--		1785	
41	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3523,00	--	3523	--	3523	--	3805
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,2787	870,31	19,70	8075	183	5327	2408	11322
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	2565	25		839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 22,26888	223,00				4966		
43	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20803,00	--	83212	--	83212	--	89869
		СП - 8%			--	--	--	--		6657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				844237	146261	509746	218297	1147538
							188229	51740	--	85003	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				673988				
		Материалы	тенге				112316				
		Всего заработная плата	тенге					239969			
		Местные материалы	тенге				227182				
		Накладные расходы	тенге				218299				
		Сметная прибыль	тенге				71383				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				963670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	тенге					239969			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				170249				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				170249				
		Сметная прибыль	тенге				13620				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				183869				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1147539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	тенге					239969			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1580806
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				248255				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					204338			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					70312			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						728130		
		- Накладные расходы	тенге							282984	
		- Сметная прибыль	тенге							117096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Выгреб V=50 м3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,4 м3	м3		343,4609784	169,22	162,51	58120	55815	--	13983	77872
		НР - 72%; СП - 8%				6,71	49,83	2305	17116		5768	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		25,8519016	1977,36	--	51119	--	--	36805	94958
		НР - 72%; СП - 8%				1977,36	--	51119	--		7034	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		295,1834936	34,93	34,93	10311	10311	--	2710	14063
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,75	--	3764		1042	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		9,1293864	860,22	--	7853	--	--	5654	14588
		НР - 72%; СП - 8%				860,22	--	7853	--		1081	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Послойное уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		295,1834936	159,33	75,52	47031	22293	--	25198	78008
		НР - 72%; СП - 8%				83,81	34,76	24739	10259		5778	
		Днища(ДМ,УН, УВ, приямок)										
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3		4,55	21947,18	1092,54	99860	4971	89195	6176	114518
		НР - 91%; СП - 8%				1251,45	240,04	5694	1092		8483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2102-0101-2408	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,641	17520,00				81310		
7	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3		9,8	37520,91	3128,62	367705	30660	255256	84211	488069
		НР - 91%; СП - 8%				8345,82	1096,94	81789	10750		36153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2102-0101-1006	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,947	24293,00				241642		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0372		271125,00	--	10086	--	10086	--	10893
		СП - 8%				--	--	--	--		807	
9	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2172		273254,00	--	59351	--	59351	--	64099
		СП - 8%				--	--	--	--		4748	
10	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0099		251794,00	--	254287	--	254287	--	274630
		СП - 8%				--	--	--	--		20343	
		Панели стеновые										
11	1107-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	м3 сборных железобетонных конструкций	7,222		36888,96	10566,17	266412	76309	74446	173763	475389
		НР - 118%; СП - 8%				16014,60	4375,38	115657	31599		35214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,28	2,02216	21606,00				43691		
11.2	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,05	0,3611	19775,00				7141		
11.3	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0027	0,019499	686917,00				13394		
12	2104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	7,222		58576,00	--	423036	--	423036	--	456879
		СП - 8%				--	--	--	--		33843	
13	1123-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,544		62596,74	21478,60	34053	11684	5383	21291	59771
		НР - 99%; СП - 8%				31223,81	8309,96	16986	4521		4428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,27	0,14688	18575,00				2728		
13.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,193	0,104992	16214,00				1702		
14	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		5577,00	--	11154	--	11154	--	12046
		СП - 8%				--	--	--	--		892	
15	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		3523,00	--	14092	--	14092	--	15219
		СП - 8%				--	--	--	--		1127	
16	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		9397,00	--	18794	--	18794	--	20298

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1504	
		МН1-4 шт: МС-1 -6 шт; НД-1-6 шт										
17	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1		8122,03	67,39	8122	67	4972	3035	12050
		НР - 98%; СП - 8%				3083,01	13,90	3083	14		893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2305-0301-2108	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	1	1	4779,00				4779		
18	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,003		3719320,38	84364,94	11158	253	9536	1424	13588
		НР - 99%; СП - 8%				456375,00	23000,44	1369	69		1007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2113-0804-0401	Каболка	т	0,102	0,000306	1358550,00				416		
18.2	2301-1201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1008	3,024	2996,00				9060		
		Плиты покрытия										
19	1107-0202-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Укладка плит покрытия	шт	3		9028,95	1376,25	27087	4129	16003	9704	39734
		НР - 118%; СП - 8%				2318,40	422,70	6955	1268		2943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00186	0,00558	686917,00				3833		
19.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0064	0,0192	633849,00				12170		
20	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	2,97		47714,00	--	141711	--	141711	--	153047
		СП - 8%				--	--	--	--		11337	
		Гидроизоляция										
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	117		870,31	19,70	101826	2305	67177	30368	142770
		НР - 93%; СП - 8%				276,45	2,65	32344	310		10576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	280,8	223,00				62618		
		Примечание(стр.4 п.1)										
22	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	28,5		2315,57	41,14	65994	1173	47428	16368	88951
		НР - 93%; СП - 8%				610,27	7,28	17393	208		6589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,3	65,55	280,00				18354		
22.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	125,4	223,00				27964		
23	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены бетонные. Устройство	м3	2,85		23961,72	1286,88	68291	3668	54576	9950	84500
		НР - 91%; СП - 8%				3525,12	311,47	10047	888		6259	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2102-0101-2408	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,907	17520,00				50931		
		Испытание септика										
24	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Испытание септика на водонепроницаемость	м3	50		182,63	2,45	9132	122	5079	3631	13784
		НР - 91%; СП - 8%				78,62	1,19	3931	60		1021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	0,02	182303,00				3646		
24.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,25	62,5	21,00				1313		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									2819724
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					381264				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						223761			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						81916			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1561562		
		- Накладные расходы	тенге								444271	
		- Сметная прибыль	тенге								208870	

Благоустройство

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие										
		Тип-1										
1	2104-0509-0411 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	1005		2196,00	--	2206980	--	2206980	--	2383538
		СП - 8%				--	--	--	--		176558	
2	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	10,8		47820,00	--	516456	--	516456	--	557772
		СП - 8%				--	--	--	--		41316	
		Тип-2										
3	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	29,295		47820,00	--	1400887	--	1400887	--	1512958
		СП - 8%				--	--	--	--		112071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					4124323	--	4124323	--	4454268
								--	--	--	329945	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					4124323				
		Местные материалы	тенге					4124323				
		Сметная прибыль	тенге					329946				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					4454269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4454269				
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы									
4	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические.Демонтаж**	м оград	620	1907,42	755,30	1182598	468283	25490	1017209	2375791
		НР - 118%; СП - 8%			1111,01	279,38	688825	173216		175985	
5	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	73,4	2867,17	1236,57	210450	90764	--	170658	411597
		НР - 108%; СП - 8%			1630,60	522,22	119686	38331		30489	
6	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	183,5	97,00	--	17800	--		--	19223
		СП - 8%			--	--	--	--		1424	
7	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	183,5	128,00	--	23488	--		--	25367
		СП - 8%			--	--	--	--		1879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1434336	559048	25490	1187867	2831978
							808511	211547	--	209777	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1434336				
		Материалы	тенге				25490				
		Всего заработная плата	тенге					1020058			
		Транспортные расходы	тенге				41288				
		Накладные расходы	тенге				1187867				
		Сметная прибыль	тенге				209776				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2831979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								763
		Сметная заработная плата	тенге					1020058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2831979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								763
		Сметная заработная плата	тенге					1020058			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								7286246
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				808511				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					559048			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					211547			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4149813		
		- Перевозка грузов	тенге				41288				
		- Накладные расходы	тенге							1187867	
		- Сметная прибыль	тенге							539722	
		Итого	Тенге								128 926 903
		в.т.ч. Оборудование, инвентарь	Тенге								3 972 254
		Временные здание и сооружения 1,2%	Тенге								1 499 456
		Итого	Тенге								130 426 359
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,35%	Тенге								1 707 130
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								11 757 166
		Итого	Тенге								143 890 655
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге								2 563 225
		Итого	Тенге								146 453 880
		в текущих ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	Тенге								153 781 846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге								146 092 754
		НДС, 12%	Тенге								17 531 130
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге								163 623 884

Заказчик: Директор
КГУ «Шиелийская районная детско-юношеская спортивная школа №10» управления культуры и спорта Кызылординской области»

Айтуаров А.Ж.

Технический надзор:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Мұқанов М.Ә.

Авторский надзор:

ТОО "Нұр Жол Проект"

Ахметов З.Ж.

Подрядчик: Директор

ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

Сейтмуратов Р.Е.