Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
960440000756

Заказчик **ТОО "Акмолатранстехмонтаж",Республика Казахстан, г.Астана, ул.С 349, дом № зд.8/3, тел.: 94-26-95**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080840018332

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью КазГерСервис,010000, Республика Казахстан, г.Астана, Жилой массив Юго-Восток(правая сторона) ул.Айнакол, дом № 60, к.208, тел.: +8 (7172) 26-82-32**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 17/30-6 от 11.07.2017г.

Номер документа	Дата составления
6	11.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство инженерных сетей к первоочередным проектам.(Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе улицы с проектным названием А 20".			шт	1	31 181 794,00	31 181 794,00	3 340 906,50
				Итого	1	x	31 181 794,00	3 340 906,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.09.2017

М.П.

Счет-фактура отправлен через ИС ЭСФ https://est.gov.kz

от 11.09.17г

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Генподрядчик: **ТОО "Акмолатранстехмонтаж"**
Субподрядчик: **ТОО "КазГерСервис"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к первоочередным проекта.(Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе улицы с проектным названием А 20"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ***сентябрь*** 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17/30-6	**11.07.17г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31 181 794,00	**27 840 887,50**							**3 340 906,50**	**31 181 794,00**

М.П. Генподрядчик Директор Бибиков В.В. 2017 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Субподрядчик Директор Буч Р.А. 2017 года
(должность ф., и., о., подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и дорог к первоочередным проектам. (Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе улицы с проектным названием А20)

Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за сентябрь 2017 года

на ОСНОВНОЙ ПРОЕЗД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №А30								
		Земляные работы								
1	Е0101-17-8	**Устройство корыта, грунт 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1050	32,22	30,77	33832	32309	9946	0,01	10
		м3		1,42	8,34	1491	8762	97	0,03	30
2	Е010333-А18-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1 /в мусор/**	2026,5	139,92	139,92	283548	283548	56710	--	--
		т		--	27,98	--	56710	100	0,59	1191
3	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	1050	3,75	3,24	3942	3406	1630	--	3
		м3		0,48	1,12	504	1176	97	--	4
4	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /замена грунта/**	610	95,48	73,75	58245	44990	26813	0,14	88
		м3		21,38	11,67	13042	7118	133	0,04	25
5	Е010333-А24-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24,3 км, класс груза 1**	976	181,61	181,61	177251	177251	35450	--	--
		т		--	36,32	--	35450	100	0,76	744
6	СПрайс-лист к=1,24	**Естественный щебень (дресва)**	756,4	156,60	--	118452	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-130-2	Доуплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	353	12,51	12,51	4415	4415	1466	--	--
		м3		--	4,28	--	1511	97	0,01	5
8	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	353	6,36	6,36	2243	2243	655	--	--
		м3		--	1,91	--	675	97	--	--
		Дорожнкая одежда								
		Устройство дренажа мелкого заложения								
9	Е0127-5-1	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из трубофильтров	91	185,26	1,53	16859	139	4695	0,26	24
		м		38,25	0,54	3481	49	133	--	--
10	СПрайс-лист К=1,02	Трубы дренажные гофрированные с готовой перфорацией, диаметр 110 мм	92,82	358,87	--	33310	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-2334 Изм. и доп. вып.17	Муфты полиэтиленовые труб DN 100 PE	15	92,00	--	1380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	197	90,00	--	17730	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство дорожной одежды на основных полосах проезжей части и на площадках для остановки общественного транспорта								
		Тип 1								
13	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /23см/	190	540,76	68,13	102745	12945	8627	0,14	27
		м3		21,38	12,76	4062	2425	133	0,04	8
14	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	553	6,53	2,45	3609	1352	3561	0,03	15
		м2		4,07	0,77	2251	426	133	--	1
15	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,05	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	580,65	90,00	--	52259	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ. 180мм)**	533	38,43	33,28	20484	17739	11687	0,03	18
		м2		5,00	11,49	2665	6122	133	0,04	22
17	СЛимит цена	**Щебеночно-песчаная смесь С4**	95,94	1672,00	--	160412	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1090716	580338			185
			Тенге			27495	120425			2031
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1089336				
		Материалы -	Тенге			908				
		Всего заработная плата -	Тенге				147920			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			382163				
		Местные материалы -	Тенге			98431				
		Накладные расходы -	Тенге			161238				81
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				24186			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			75034				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1325609				2297
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				172106			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1380				
		Сметная заработная плата -	Тенге			1380				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			83				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1463				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1327072				2297
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				172106			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

ИТОГО в текущих ценах с НДС **3 726 844**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и дорог к первоочередным проектам. (Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе улицы с проектным названием А20)

Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за сентябрь 2017 года

на ОСНОВНОЙ ПРОЕЗД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №40(Б)								
		Земляные работы								
1	Е0101-17-7	**Устройство корыта, грунт 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	500	26,19	25,02	13097	12511	3849	0,01	4
		м3		1,15	6,79	575	3393	97	0,02	12
2	Е010333-А18-1	**Перевозка грузов автомобилям и-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1 /в мусор/**	965	139,92	139,92	135023	135023	27005	--	--
		т		--	27,98	--	27005	100	0,59	567
3	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	500	3,07	2,66	1533	1330	640	--	1
		м3		0,39	0,93	195	465	97	--	2
4	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /замена грунта/**	1226	95,48	73,75	117063	90422	53889	0,14	177
		м3		21,38	11,67	26212	14306	133	0,04	50
5	Е010333-А24-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24,3 км, класс груза 1**	1961,6	181,61	181,61	356246	356246	71249	--	--
		т		--	36,32	--	71249	100	0,76	1496
6	СПрайс-лист к=1,24	**Естественный щебень (дресва)**	1520,24	156,60	--	238070	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	1226	12,51	12,51	15334	15334	5091	–	–
		м3		–	4,28	–	5248	97	0,01	17
8	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1226	6,36	6,36	7791	7791	2274	–	–
		м3		–	1,91	–	2345	97	0,01	8
		Устройство дренажа мелкого заложения								
9	Е0127-5-1	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из трубофильтров	720	185,26	1,53	133390	1102	37145	0,26	186
		м		38,25	0,54	27540	389	133	–	2
10	СПрайс-лист К=1,02	Трубы дренажные гофрированные с готовой перфорацией, диаметр 110 мм	734,4	358,87	–	263554	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
11	С130804-2334 Изм. и доп. вып.17	Муфты полиэтиленовые труб DN 100 РЕ	120	92,00	–	11040	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	332,58	90,00	–	29932	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Дорожикая одежда								
		Установка бортового камня								
13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 при других видах покрытий	520	329,76	6,63	171474	3448	76378	0,70	363
		м		108,68	1,76	56514	914	133	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300	–	11721,00	–	–	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Устройство дорожной одежды на основных полосах проезжей части и на площадках для остановки общественного транспорта								
		Тип 1								
15	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /23см/	2387	540,76	68,13	1290798	162630	108388	0,14	344
		м3		21,38	12,76	51034	30461	133	0,04	105
16	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	9628	6,53	2,45	62827	23544	61992	0,03	267
		м2		4,07	0,77	39186	7424	133	–	24
17	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,05	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	10109,4	90,00	–	909846	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ.180мм)	9471	38,43	33,28	363986	315210	207673	0,03	313
		м2		5,00	11,49	47355	108790	133	0,04	382
19	СЛимит цена	Щебеночно-песчаная смесь С4	1704,78	1672,00	–	2850392	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Тип 2								
20	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /20см/	333	540,76	68,13	180074	22688	15121	0,14	48
		м3		21,38	12,76	7120	4249	133	0,04	15
21	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	1667	6,53	2,45	10878	4076	10733	0,03	46
		м2		4,07	0,77	6785	1285	133	–	4
22	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,05	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	1750,35	90,00	–	157532	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ.160мм)	1667	38,43	33,28	64066	55480	36553	0,03	55
		м2		5,00	11,49	8335	19148	133	0,04	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	СЛимит цена	Щебеночно-песчаная смесь С4	266,72	1672,00	–	445956	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	
		Тип 3								
25	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /25см/	123	540,76	68,13	66514	8380	5585	0,14	18
		м3		21,38	12,76	2630	1570	133	0,04	5
26	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	495	6,53	2,45	3230	1210	3187	0,03	14
		м2		4,07	0,77	2015	382	133	–	1
27	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,05	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	519,75	90,00	–	46778	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
28	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Основание из фракционированного щебня, устраиваемого по способу заклинки (толщ.190мм)	495	40,38	31,93	19990	15805	12021	0,06	28
		м2		8,33	9,93	4123	4915	133	0,04	17
29	С143008-25 Изм. и доп. вып. 23 к=1,24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка800, фракция 10-20 мм	116,622	834,00	–	97263	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8063675	1232232			1862
			Тенге			279617	303538			2778
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8052635				
	Материалы -		Тенге			16984				
	Всего заработная плата -		Тенге				583156			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4942059				
	Местные материалы -		Тенге			1581742				
		Накладные расходы -	Тенге			738774				369
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				110816			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			527485				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9318894				5010
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				693972			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			11040				
		Сметная заработная плата -	Тенге			11040				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			662				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11702				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -								
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9330596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5010
		Сметная заработная плата -	Тенге				693972			

ИТОГО в текущих ценах с НДС **26 203 309**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и дорог к первоочередным проектам. (Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе улицы с проектным названием А20)

Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за сентябрь 2017 года

на ТРОТУАРЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №40(Б)								
		Бульварная часть								
		Б. Земляные работы								
1	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /досыпка грунта/**	840	95,48	73,75	80206	61953	36922	0,14	121
		м3		21,38	11,67	17959	9802	133	0,04	34
2	СПрайс-лист к=1,24	**Естественный щебень (дресва)**	1041,6	156,60	--	163115	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/**	840	12,51	12,51	10506	10506	3488	--	--
		м3		--	4,28	--	3596	97	0,01	12
4	Е0101-130-8 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**	840	6,36	6,36	5338	5338	1558	--	--
		м3		--	1,91	--	1607	97	0,01	5
5	Е0101-130-2	**Доуплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/**	4798	12,51	12,51	60012	60012	19924	--	--
		м3		--	4,28	--	20540	97	0,01	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-130-8 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**	4798	6,36	6,36	30491	30491	8901	--	--
		м3		--	1,91	--	9176	97	--	6
							168301			121
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			349669	44721			125
			Тенге			17959				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			349669				
		Всего заработная плата -	Тенге				62680			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			163115				
		Местные материалы -	Тенге			294				
		Накладные расходы -	Тенге			70793				35
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				10619			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			25228				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			445690				281
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				73299			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			445690				281
		Сметная заработная плата -	Тенге				73299			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

ИТОГО в текущих ценах с НДС **1 251 641**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А.