Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Генподрядчик: **ТОО "Акмолатранстехмонтаж"**
Субподрядчик: **ТОО "КазГерСервис"**
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных сетей к первоочередным проекта.(Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе улицы с проектным названием А 20)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ***сентябрь*** 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17/30-6	**11.07.17г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	103 416 365,00	**64 495 152,68**							**7 739 418,32**	**72 234 571,00**

М.П. Генподрядчик Директор Бибиков В.В. 2017 года
(должность ф., и., о. подпись)

М.П. Субподрядчик Директор Буч Р.А. 2017 года
(должность ф., и., о., подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Акмолатранстехмонтаж",Республика Казахстан, г.Астана, ул.С 349, дом № зд.8/3, тел.: 94-26-95**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **960440000756**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью КазГерСервис,010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, Жилой массив Юго-Восток (правая сторона), улица Айнакол,, дом № 60, к.208, тел.: +8 (7172) 26-82-32**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080840018332

Договор (контракт) Договор № 17/30-6 от 11.07.2017г.

Номер документа	Дата составления
10	30.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство инженерных сетей к первоочередным проектам.(Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе улицы с проектным названием А 20".			шт	1	72 234 571,00	72 234 571,00
				Итого	1	x	72 234 571,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2017

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и дорог к первоочередным проектам. (Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе

Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за сентябрь 2017 года

на ОСНОВНОЙ ПРОЕЗД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №40(Б)								
		Земляные работы								
1	Е0101-17-7	**Устройство корыта, грунт 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	--	26,19	25,02	--	--	--	0,01	--
		м3		1,15	6,79	--	--	--	0,02	--
2	Е010333-А18-1	**Перевозка грузов автомобилям и-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1 /в мусор/**	2095,98	139,92	139,92	293270	293270	58654	--	--
		т		--	27,98	--	58654	100	0,59	1232
3	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	--	3,07	2,66	--	--	--	--	--
		м3		0,39	0,93	--	--	--	--	--
4	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /замена грунта/**	168	95,48	73,75	16041	12391	7384	0,14	24
		м3		21,38	11,67	3592	1960	133	0,04	7
5	Е010333-А24-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24,3 км, класс груза 1**	--	181,61	181,61	--	--	--	--	--
		т		--	36,32	--	--	--	0,76	--
6	СПрайс-лист к=1,24	**Естественный щебень (дресва)**	--	156,60	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожнкая одежда								
		Установка бортового камня								
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 при других видах покрытий	2485	329,76	6,63	819449	16477	364999	0,70	1735
		м		108,68	1,76	270070	4366	133	0,01	15
8	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300	--	11721,00	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство дренажа мелкого заложения								
9	Е0127-5-1	Устройство дренажей продольных по краямпроезжей части или вдоль укрепительных полос из трубофильтров	106	185,26	1,53	19638	162	5469	0,26	27
		м		38,25	0,54	4055	57	133	--	--
10	СПрайс-лист К=1,02	Трубы дренажные гофрированные с готовой перфорацией, диаметр 110 мм	108,12	358,87	--	38801	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-2334 Изм. и доп. вып.17	Муфты полиэтиленовые труб DN 100 PE	18	92,00	--	1656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	229	90,00	--	20610	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство дорожной одежды на основных полосах проезжей части и на площадках для остановки общественного транспорта								
		Тип 1								
13	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /23см/	597	540,76	68,13	322835	40675	27108	0,14	86
		м3		21,38	12,76	12764	7618	133	0,04	26
14	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	2407	6,53	2,45	15707	5886	15498	0,03	67
		м2		4,07	0,77	9796	1856	133	--	6
15	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,05	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	2527,35	90,00	--	227462	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ.180мм)	2368	38,43	33,28	91006	78811	51924	0,03	78
		м2		5,00	11,49	11840	27200	133	0,04	96
17	СЛимит цена	Щебеночно-песчаная смесь С4	426,24	1672,00	--	712673	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	6,8	29000,00	--	197200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из крупнозернистых пористых горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /8см/	11403	483,50	13,29	5513318	151514	118750	0,04	429
		м2		6,51	1,32	74234	15052	133	--	54
20	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	11403	468,51	4,35	5342368	49552	6686	--	8
		м2		0,16	0,28	1824	3202	133	--	11
		Тип 2								
21	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /20см/	334	540,76	68,13	180614	22756	15166	0,14	48
		м3		21,38	12,76	7141	4262	133	0,04	15
22	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	1667	6,53	2,45	10878	4076	10733	0,03	46
		м2		4,07	0,77	6785	1285	133	--	4
23	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,05	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	1750,35	90,00	--	157532	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ.160мм)	1667	38,43	33,28	64066	55480	36553	0,03	55
		м2		5,00	11,49	8335	19148	133	0,04	67
25	СЛимит цена	Щебеночно-песчаная смесь С4	266,72	1672,00	--	445956	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	2	29000,00	--	58000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из крупнозернистых пористых горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /8см/	3334	483,50	13,29	1611980	44299	34720	0,04	126
		м2		6,51	1,32	21704	4401	133	--	16
28	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытиядобавлять к расценке 27-102-1	3334	468,51	4,35	1561997	14488	1955	--	2
		м2		0,16	0,28	533	936	133	--	3
		Устройство дорожной одежды на внутриквартальных въездах								
		Тип 3								
29	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /25см/	249	540,76	68,13	134650	16965	11306	0,14	36
		м3		21,38	12,76	5324	3177	133	0,04	11
30	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	993	6,53	2,45	6480	2428	6394	0,03	28
		м2		4,07	0,77	4042	766	133	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С1 1011-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,05	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	1042,65	90,00	--	93839	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Основание из фракционированного щебня, устраиваемого по способу заклинки (толщ.190мм)	993	40,38	31,93	40101	31706	24116	0,06	55
		м2		8,33	9,93	8272	9860	133	0,04	35
33	С143008-25 Изм. и доп. вып. 23 к=1,24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка800, фракция 10-20 мм	233,9508	834,00	--	195115	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			18193240	840936			2850
			Тенге			450310	163803			1601
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18191584				
	Материалы -		Тенге			65256				
	Всего заработная плата -		Тенге				614113			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1952072				
	Местные материалы -		Тенге			14883011				
		Накладные расходы -	Тенге			797414				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119612			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1139340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20128338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4849
		Сметная заработная плата -	Тенге				733725			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1656				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1656				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1755				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20130094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4849
		Сметная заработная плата -	Тенге				733725			

ИТОГО в текущих ценах с НДС 56 531 766

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и дорог к первоочередным проектам. (Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе

Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за сентябрь 2017 года

на Бульварная часть

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №40(Б)								
		Бульварная часть								
		А. Устройство бортовых камней								
1	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под бортовой камень**	125,502	1168,67	100,89	146670	12662	23991	0,85	107
		м3		123,75	38,25	15531	4800	118	0,18	23
2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х250 мм при других видах покрытий**	4827	294,56	6,63	1421865	32006	708994	0,70	3369
		м		108,68	1,76	524598	8480	133	0,01	29
3	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	**Бортовой камень БР100.25.10**	–	11721,00	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Б. Земляные работы								
4	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /досыпка грунта/**	180	95,48	73,75	17187	13276	7912	0,14	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	11,67	3848	2100	133	0,04	7
5	СПрайс-лист к=1,24	Естественный щебень (дресва)	223,2	156,60	--	34953	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	180	12,51	12,51	2251	2251	747	--	--
		м3		--	4,28	--	771	97	0,01	3
7	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	180	6,36	6,36	1144	1144	334	--	--
		м3		--	1,91	--	344	97	0,01	1
8	Е0101-130-2	Доуплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	1200	12,51	12,51	15009	15009	4983	--	--
		м3		--	4,28	--	5137	97	0,01	17
9	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1200	6,36	6,36	7626	7626	2226	--	--
		м3		--	1,91	--	2295	97	--	2
		В.Тротуары								
10	Е0127-14-1	Устройство подстилающего слоя основания из песка /15см/	373	540,76	68,13	201704	25413	16937	0,14	54
		м3		21,38	12,76	7975	4760	133	0,04	16
11	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см /толщ. 15см/	2484	50,65	12,52	125813	31098	140150	0,24	604
		м2		38,03	4,39	94467	10910	133	0,02	44
12	Е0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	2484	2,49	--	6185	--	8226	0,02	40
		м2		2,49	--	6185	--	133	--	--
13	С143008-25 Изм. и доп. вып. 23к=1,24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), фракция 10-20 мм	462,024	834,00	--	385328	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-14-1	Устройство выравнивающего слоя оснований из песка /5см/	124	540,76	68,13	67054	8448	5631	0,14	18
		м3		21,38	12,76	2651	1582	133	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	**Е0111-25-1**	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**1000**	**179,83**	**21,26**	**179833**	**21260**	**201868**	**0,95**	**948**
		м2		**156,15**	**7,97**	**156150**	**7970**	**123**	**0,04**	**39**
16	**С143003-38 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм**	**--**	**842,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2612624**	**170194**			**5165**
			Тенге			**811405**	**49150**			**186**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2612624**				
	Материалы -		Тенге			**91631**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**860555**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34953**				
	Местные материалы -		Тенге			**1504440**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1122000**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**561**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**168300**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**224077**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3958701**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5912**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1028855**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3958701**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5912**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1028855**			

ИТОГО в текущих ценах с НДС **11 117 303**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В. _____

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А. _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и дорог к первоочередным проектам. (Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе

Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за сентябрь 2017 года

на Бульварная часть

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №А30								
		Бульварная часть								
		Б. Земляные работы								
1	Е0101-18-2	**Устройство корыта грунт 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	330	47,43	44,84	15651	14797	5250	0,02	6
		м3		2,59	13,81	855	4557	97	0,05	17
2	Е010333-А18-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1 /на мусор/**	636,9	139,92	139,92	89115	89115	17823	--	--
		т		--	27,98	--	17823	100	0,59	374
3	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	330	3,75	3,24	1239	1071	512	--	1
		м3		0,48	1,12	158	370	97	--	1
4	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /досыпка грунта/**	170	95,48	73,75	16232	12538	7472	0,14	24
		м3		21,38	11,67	3635	1984	133	0,04	7
5	СПрайс-лист к=1,24	**Естественный щебень (дресва)**	210,8	156,60	--	33011	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/**	170	12,51	12,51	2126	2126	706	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,28	--	728	97	0,01	2
7	Е0101-130-8 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**	170	6,36	6,36	1080	1080	315	--	--
		м3		--	1,91	--	325	97	0,01	1
8	Е0101-130-2	**Доуплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/**	323	12,51	12,51	4040	4040	1341	--	--
		м3		--	4,28	--	1383	97	0,01	5
9	Е0101-130-8 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**	323	6,36	6,36	2053	2053	599	--	--
		м3		--	1,91	--	618	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**164548**	**126820**			**31**
			Тенге			**4648**	**27787**			**408**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**164548**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32435**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**33011**				
	Местные материалы -		Тенге			**70**				
		Накладные расходы -	Тенге			**34019**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5103**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11914**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**210481**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**456**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37538**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**210481**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**456**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37538**			

ИТОГО в текущих ценах с НДС **591 098**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и дорог к первоочередным проектам. (Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в

Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за сентябрь 2017 года

на Основной проезд

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №А30								
		Дорожкая одежда								
		Установка бортового камня								
1	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 при других видах покрытий	221	329,76	6,63	72877	1465	32461	0,70	154
		м		108,68	1,76	24018	388	133	0,01	1
2	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300	--	11721,00	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство дорожной одежды на основных полосах проезжей части и на площадках для остановки общественного транспорта								
		Тип 1								
3	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	155	6,53	2,45	1011	379	998	0,03	4
		м2		4,07	0,77	631	120	133	--	--
4	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,05	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	162,75	90,00	--	14648	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ. 180мм)	151	38,43	33,28	5803	5026	3311	0,03	5
		м2		5,00	11,49	755	1734	133	0,04	6
6	СЛимит цена	Щебеночно-песчаная смесь С4	27,18	1672,00	--	45445	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из крупнозернистых пористых горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /8см/	630	483,50	13,29	304603	8371	6561	0,04	24
		м2		6,51	1,32	4101	832	133	--	3
8	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	630	468,51	4,35	295158	2738	369	--	--
		м2		0,16	0,28	101	177	133	--	1
		Тип 2								
9	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /20см/	54	540,76	68,13	29201	3679	2452	0,14	8
		м3		21,38	12,76	1155	689	133	0,04	2
10	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	271	6,53	2,45	1768	663	1745	0,03	8
		м2		4,07	0,77	1103	209	133	--	1
11	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,05	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	284,55	90,00	--	25610	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ. 160мм)	271	38,43	33,28	10415	9019	5942	0,03	9
		м2		5,00	11,49	1355	3113	133	0,04	11
13	СЛимит цена	Щебеночно-песчаная смесь С4	43,36	1672,00	--	72498	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	0,2	29000,00	--	5800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из крупнозернистых пористых горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /8см/	271	483,50	13,29	131028	3601	2822	0,04	10
		м2		6,51	1,32	1764	358	133	--	1
16	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	271	468,51	4,35	126965	1178	159	--	--
		м2		0,16	0,28	43	76	133	--	--
		Устройство дорожной одежды на внутриквартальных въездах								
		Тип 3								
17	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /25см/	69	540,76	68,13	37313	4701	3133	0,14	10
		м3		21,38	12,76	1475	881	133	0,04	3
18	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	276	6,53	2,45	1801	675	1777	0,03	8
		м2		4,07	0,77	1123	213	133	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,05	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	289,8	90,00	--	26082	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Основание из фракционированного щебня, устраиваемого по способу заклинки (толщ. 190мм)	276	40,38	31,93	11146	8812	6703	0,06	15
		м2		8,33	9,93	2299	2741	133	0,04	10
21	С143008-25 Изм. и доп. вып. 23 к=1,24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм	65,0256	834,00	--	54231	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1273403	50307			255
			Тенге			39924	11530			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1273403				
	Материалы -		Тенге			5221				
	Всего заработная плата -		Тенге				51453			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			190082				
	Местные материалы -		Тенге			987870				
		Накладные расходы -	Тенге			68433				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10265			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80510				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1422346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата -	Тенге				61718			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1422346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата -	Тенге				61718			

ИТОГО в текущих ценах с НДС **3 994 404**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В._____

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А._____

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и дорог к первоочередным проектам. (Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе

Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за сентябрь 2017 года

на ОСНОВНОЙ ПРОЕЗД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №40(Б)								
		Земляные работы								
1	Е0101-17-7	**Устройство корыта, грунт 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	--	26,19	25,02	--	--	--	0,01	--
		м3		1,15	6,79	--	--	--	0,02	--
2	Е010333-А18-1	**Перевозка грузов автомобилям и-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1 /в мусор/**	2095,98	139,92	139,92	293270	293270	58654	--	--
		т		--	27,98	--	58654	100	0,59	1232
3	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	--	3,07	2,66	--	--	--	--	--
		м3		0,39	0,93	--	--	--	--	--
4	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /замена грунта/**	168	95,48	73,75	16041	12391	7384	0,14	24
		м3		21,38	11,67	3592	1960	133	0,04	7
5	Е010333-А24-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24,3 км, класс груза 1**	--	181,61	181,61	--	--	--	--	--
		т		--	36,32	--	--	--	0,76	--
6	СПрайс-лист к=1,24	**Естественный щебень (дресва)**	--	156,60	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожнкая одежда								
		Установка бортового камня								
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 при других видах покрытий	2485	329,76	6,63	819449	16477	364999	0,70	1735
		м		108,68	1,76	270070	4366	133	0,01	15
8	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300	–	11721,00	–	–	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Устройство дренажа мелкого заложения								
9	Е0127-5-1	Устройство дренажей продольных по краямпроезжей части или вдоль укрепительных полос из трубофильтров	106	185,26	1,53	19638	162	5469	0,26	27
		м		38,25	0,54	4055	57	133	–	–
10	СПрайс-лист К=1,02	Трубы дренажные гофрированные с готовой перфорацией, диаметр 110 мм	108,12	358,87	–	38801	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
11	С130804-2334 Изм. и доп. вып.17	Муфты полиэтиленовые труб DN 100 PE	18	92,00	–	1656	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	229	90,00	–	20610	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Устройство дорожной одежды на основных полосах проезжей части и на площадках для остановки общественного транспорта								
		Тип 1								
13	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /23см/	597	540,76	68,13	322835	40675	27108	0,14	86
		м3		21,38	12,76	12764	7618	133	0,04	26
14	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	2407	6,53	2,45	15707	5886	15498	0,03	67
		м2		4,07	0,77	9796	1856	133	–	6
15	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,05	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	2527,35	90,00	–	227462	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ.180мм)	2368	38,43	33,28	91006	78811	51924	0,03	78
		м2		5,00	11,49	11840	27200	133	0,04	96
17	СЛимит цена	Щебеночно-песчаная смесь С4	426,24	1672,00	--	712673	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	6,8	29000,00	--	197200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из крупнозернистых пористых горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /8см/	11403	483,50	13,29	5513318	151514	118750	0,04	429
		м2		6,51	1,32	74234	15052	133	--	54
20	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	11403	468,51	4,35	5342368	49552	6686	--	8
		м2		0,16	0,28	1824	3202	133	--	11
		Тип 2								
21	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /20см/	334	540,76	68,13	180614	22756	15166	0,14	48
		м3		21,38	12,76	7141	4262	133	0,04	15
22	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	1667	6,53	2,45	10878	4076	10733	0,03	46
		м2		4,07	0,77	6785	1285	133	--	4
23	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,05	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	1750,35	90,00	--	157532	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ.160мм)	1667	38,43	33,28	64066	55480	36553	0,03	55
		м2		5,00	11,49	8335	19148	133	0,04	67
25	СЛимит цена	Щебеночно-песчаная смесь С4	266,72	1672,00	--	445956	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	2	29000,00	--	58000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из крупнозернистых пористых горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /8см/	3334	483,50	13,29	1611980	44299	34720	0,04	126
		м2		6,51	1,32	21704	4401	133	--	16
28	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытиядобавлять к расценке 27-102-1	3334	468,51	4,35	1561997	14488	1955	--	2
		м2		0,16	0,28	533	936	133	--	3
		Устройство дорожной одежды на внутриквартальных въездах								
		Тип 3								
29	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /25см/	249	540,76	68,13	134650	16965	11306	0,14	36
		м3		21,38	12,76	5324	3177	133	0,04	11
30	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	993	6,53	2,45	6480	2428	6394	0,03	28
		м2		4,07	0,77	4042	766	133	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,05	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	1042,65	90,00	--	93839	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Основание из фракционированного щебня, устраиваемого по способу заклинки (толщ.190мм)	993	40,38	31,93	40101	31706	24116	0,06	55
		м2		8,33	9,93	8272	9860	133	0,04	35
33	С143008-25 Изм. и доп. вып. 23 к=1,24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка800, фракция 10-20 мм	233,9508	834,00	--	195115	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			18193240	840936			2850
			Тенге			450310	163803			1601
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18191584				
	Материалы -		Тенге			65256				
	Всего заработная плата -		Тенге				614113			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1952072				
	Местные материалы -		Тенге			14883011				
		Накладные расходы -	Тенге			797414				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119612			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1139340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20128338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4849
		Сметная заработная плата -	Тенге				733725			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1656				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1656				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1755				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20130094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4849
		Сметная заработная плата -	Тенге				733725			

ИТОГО в текущих ценах с НДС **56 531 766**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и дорог к первоочередным проектам. (Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе

Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за сентябрь 2017 года

на Бульварная часть

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №40(Б)								
		Бульварная часть								
		А. Устройство бортовых камней								
1	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под бортовой камень**	125,502	1168,67	100,89	146670	12662	23991	0,85	107
		м3		123,75	38,25	15531	4800	118	0,18	23
2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х250 мм при других видах покрытий**	4827	294,56	6,63	1421865	32006	708994	0,70	3369
		м		108,68	1,76	524598	8480	133	0,01	29
3	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	**Бортовой камень БР100.25.10**	--	11721,00	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Б. Земляные работы								
4	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /досыпка грунта/**	180	95,48	73,75	17187	13276	7912	0,14	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	11,67	3848	2100	133	0,04	7
5	СПрайс-лист к=1,24	Естественный щебень (дресва)	223,2	156,60	--	34953	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	180	12,51	12,51	2251	2251	747	--	--
		м3		--	4,28	--	771	97	0,01	3
7	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	180	6,36	6,36	1144	1144	334	--	--
		м3		--	1,91	--	344	97	0,01	1
8	Е0101-130-2	Доуплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	1200	12,51	12,51	15009	15009	4983	--	--
		м3		--	4,28	--	5137	97	0,01	17
9	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1200	6,36	6,36	7626	7626	2226	--	--
		м3		--	1,91	--	2295	97	--	2
		В.Тротуары								
10	Е0127-14-1	Устройство подстилающего слоя основания из песка /15см/	373	540,76	68,13	201704	25413	16937	0,14	54
		м3		21,38	12,76	7975	4760	133	0,04	16
11	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см /толщ. 15см/	2484	50,65	12,52	125813	31098	140150	0,24	604
		м2		38,03	4,39	94467	10910	133	0,02	44
12	Е0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	2484	2,49	--	6185	--	8226	0,02	40
		м2		2,49	--	6185	--	133	--	--
13	С143008-25 Изм. и доп. вып. 23к=1,24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), фракция 10-20 мм	462,024	834,00	--	385328	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-14-1	Устройство выравнивающего слоя оснований из песка /5см/	124	540,76	68,13	67054	8448	5631	0,14	18
		м3		21,38	12,76	2651	1582	133	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	1000	179,83	21,26	179833	21260	201868	0,95	948
		м2		156,15	7,97	156150	7970	123	0,04	39
16	С143003-38 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм**	--	842,00	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2612624	170194			5165
			Тенге			811405	49150			186
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2612624				
	Материалы -		Тенге			91631				
	Всего заработная плата -		Тенге				860555			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34953				
	Местные материалы -		Тенге			1504440				
		Накладные расходы -	Тенге			1122000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							561
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				168300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224077				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3958701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5912
		Сметная заработная плата -	Тенге				1028855			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3958701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5912
		Сметная заработная плата -	Тенге				1028855			

ИТОГО в текущих ценах с НДС **11 117 303**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В. _____

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А. _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и дорог к первоочередным проектам. (Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе

Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за сентябрь 2017 года

на Бульварная часть

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №А 30								
		Бульварная часть								
		Б. Земляные работы								
1	Е0101-18-2	**Устройство корыта грунт 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	330	47,43	44,84	15651	14797	5250	0,02	6
		м3		2,59	13,81	855	4557	97	0,05	17
2	Е010333-А18-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1 /на мусор/**	636,9	139,92	139,92	89115	89115	17823	--	--
		т		--	27,98	--	17823	100	0,59	374
3	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	330	3,75	3,24	1239	1071	512	--	1
		м3		0,48	1,12	158	370	97	--	1
4	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /досыпка грунта/**	170	95,48	73,75	16232	12538	7472	0,14	24
		м3		21,38	11,67	3635	1984	133	0,04	7
5	СПрайс-лист к=1,24	**Естественный щебень (дресва)**	210,8	156,60	--	33011	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/**	170	12,51	12,51	2126	2126	706	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,28	--	728	97	0,01	2
7	Е0101-130-8 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**	170	6,36	6,36	1080	1080	315	--	--
		м3		--	1,91	--	325	97	0,01	1
8	Е0101-130-2	**Доуплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/**	323	12,51	12,51	4040	4040	1341	--	--
		м3		--	4,28	--	1383	97	0,01	5
9	Е0101-130-8 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**	323	6,36	6,36	2053	2053	599	--	--
		м3		--	1,91	--	618	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			164548	126820			31
			Тенге			4648	27787			408
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			164548				
	Всего заработная плата -		Тенге				32435			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33011				
	Местные материалы -		Тенге			70				
		Накладные расходы -	Тенге			34019				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5103			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			210481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							456
		Сметная заработная плата -	Тенге				37538			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			210481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							456
		Сметная заработная плата -	Тенге				37538			

ИТОГО в текущих ценах с НДС **591 098**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и дорог к первоочередным проектам. (Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в

Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за сентябрь 2017 года

на Основной проезд

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №А30								
		Дорожнкая одежда								
		Установка бортового камня								
1	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 при других видах покрытий	221	329,76	6,63	72877	1465	32461	0,70	154
		м		108,68	1,76	24018	388	133	0,01	1
2	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300	–	11721,00	–	–	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Устройство дорожной одежды на основных полосах проезжей части и на площадках для остановки общественного транспорта								
		Тип 1								
3	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	155	6,53	2,45	1011	379	998	0,03	4
		м2		4,07	0,77	631	120	133	–	–
4	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,05	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	162,75	90,00	–	14648	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ. 180мм)	151	38,43	33,28	5803	5026	3311	0,03	5
		м2		5,00	11,49	755	1734	133	0,04	6
6	СЛимит цена	Щебеночно-песчаная смесь С4	27,18	1672,00	--	45445	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из крупнозернистых пористых горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /8см/	630	483,50	13,29	304603	8371	6561	0,04	24
		м2		6,51	1,32	4101	832	133		3
8	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	630	468,51	4,35	295158	2738	369	--	--
		м2		0,16	0,28	101	177	133	--	1
		Тип 2								
9	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /20см/	54	540,76	68,13	29201	3679	2452	0,14	8
		м3		21,38	12,76	1155	689	133	0,04	2
10	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	271	6,53	2,45	1768	663	1745	0,03	8
		м2		4,07	0,77	1103	209	133	--	1
11	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,05	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	284,55	90,00	--	25610	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ. 160мм)	271	38,43	33,28	10415	9019	5942	0,03	9
		м2		5,00	11,49	1355	3113	133	0,04	11
13	СЛимит цена	Щебеночно-песчаная смесь С4	43,36	1672,00	–	72498	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
14	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	0,2	29000,00	–	5800	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
15	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из крупнозернистых пористых горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /8см/	271	483,50	13,29	131028	3601	2822	0,04	10
		м2		6,51	1,32	1764	358	133	–	1
16	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	271	468,51	4,35	126965	1178	159	–	–
		м2		0,16	0,28	43	76	133	–	–
		Устройство дорожной одежды на внутриквартальных въездах								
		Тип 3								
17	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /25см/	69	540,76	68,13	37313	4701	3133	0,14	10
		м3		21,38	12,76	1475	881	133	0,04	3
18	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	276	6,53	2,45	1801	675	1777	0,03	8
		м2		4,07	0,77	1123	213	133	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,05	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	289,8	90,00	--	26082	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Основание из фракционированного щебня, устраиваемого по способу заклинки (толщ. 190мм)	276	40,38	31,93	11146	8812	6703	0,06	15
		м2		8,33	9,93	2299	2741	133	0,04	10
21	С143008-25 Изм. и доп. вып. 23 к=1,24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм	65,0256	834,00	--	54231	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1273403	50307			255
			Тенге			39924	11530			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1273403				
	Материалы -		Тенге			5221				
	Всего заработная плата -		Тенге				51453			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			190082				
	Местные материалы -		Тенге			987870				
		Накладные расходы -	Тенге			68433				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10265			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80510				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1422346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата -	Тенге				61718			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1422346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата -	Тенге				61718			

ИТОГО в текущих ценах с НДС **3 994 404**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В._____

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А._____