Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Акмолатранстехмонтаж",Республика Казахстан, г.Астана, ул.С 349, дом № зд.8/3, тел.: 94-26-95** ИИН/БИН **960440000756**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью КазГерСервис,010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, Промышленная зона, Промзона, дом № 35, тел.: +8 (7172) 26-82-32** **080840018332**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 17/30-6 от 11.07.2017г.

Номер документа	Дата составления
13	30.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство инженерных сетей к первоочередным проектам.(Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе улицы с проектным названием А 20".			шт	1	47 855 110,00	47 855 110,00	5 127 333,21
				Итого	1	x	47 855 110,00	5 127 333,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2017

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Генподрядчик: **ТОО "Акмолатранстехмонтаж"**
Субподрядчик: **ТОО "КазГерСервис"**
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных сетей к первоочередным проекта.(Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе улицы с проектным названием А 20)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ***ноябрь*** 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17/30-6	**11.07.17г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	151 271 475,00	**42 727 776,79**							**5 127 333,21**	**47 855 110,00**

М.П. Генподрядчик Директор Бибиков В.В. 2017 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Субподрядчик Директор Буч Р.А. 2017 года
(должность ф., и., о., подпись)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и дорог к первоочередным проектам. (Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе
Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 за ноябрь 2017 года

на ОСНОВНОЙ ПРОЕЗД Улица 40Б

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №40(Б)								
		Дорожнкая одежда								
		Установка бортового камня								
1	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 при других видах покрытий**	**274**	**329,76**	**6,63**	**90354**	**1817**	**40245**	**0,70**	**191**
		м		**108,68**	**1,76**	**29778**	**481**	**133**	**0,01**	**2**
2	**Е0108-4-7**	**Обмазка поверхности бортового камня**	**490,83**	**245,44**	**3,82**	**120469**	**1875**	**22466**	**0,21**	**104**
		м2		**37,35**	**1,44**	**18333**	**707**	**118**	**0,01**	**3**
		Устройство дорожной одежды на основных полосах проезжей части и на площадках для остановки общественного транспорта								
		Тип 1								
3	**С11011-42**	**Эмульсия битумно-дорожная**	**4,6**	**29000,00**	**--**	**133400**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из мелкозернистых плотных горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /6см/	11403	555,20	13,29	6330891	151514	118750	0,04	429
		м2		6,51	1,32	74234	15052	133	--	54
5	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	11403	269,90	2,17	3077724	24776	3343	--	4
		м2		0,08	0,14	912	1601	133	--	5
		Тип 2								
6	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	1,3	29000,00	--	37700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из мелкозернистых плотных горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /6см/	1000	555,20	13,29	555195	13287	10414	0,04	38
		м2		6,51	1,32	6510	1320	133	--	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1								
			1000	269,90	2,17	269905	2173	293	--	--
		м2		0,08	0,14	80	140	133	--	--
		Тип 3								
9	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /25см/								
			41	540,76	68,13	22171	2793	1862	0,14	6
		м3		21,38	12,76	877	523	133	0,04	2
10	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне								
			165	6,53	2,45	1077	403	1062	0,03	5
		м2		4,07	0,77	672	127	133	--	--
11	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,05	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м								
			173,25	90,00	--	15593	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Основание из фракционированного щебня, устраиваемого по способу заклинки (толщ.190мм)								
			165	40,38	31,93	6663	5268	4007	0,06	9
		м2		8,33	9,93	1374	1638	133	0,04	6
13	С143008-25 Изм. и доп. вып. 23 к=1,24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка800, фракция 10-20 мм								
			38,874	834,00	--	32421	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная								
			1,3	29000,00	--	37700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10731262	203907			786
			Тенге			132769	21591			78

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10731262				
	Материалы -		Тенге			120271				
	Всего заработная плата -		Тенге				154360			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			224393				
	Местные материалы -		Тенге			10049923				
		Накладные расходы -	Тенге			202443				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30366			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			656022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11589727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							966
		Сметная заработная плата -	Тенге				184726			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11589727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							966
		Сметная заработная плата -	Тенге				184726			

ИТОГО в текущих ценах с НДС **32 547 674**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и дорог к первоочередным проектам. (Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе
Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 за ноябрь 2017 года

на Бульварная часть Улица 40Б

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №40(Б)								
		Бульварная часть								
		А. Устройство бортовых камней								
1	Е0108-3-2	**Устройство шебеночного основания под бортовой камень**	15,782	1168,67	100,89	18444	1592	3017	0,85	13
		м3		123,75	38,25	1953	604	118	0,18	3
2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х250 мм при других видах покрытий**	607	294,56	6,63	178801	4025	89157	0,70	424
		м		108,68	1,76	65969	1066	133	0,01	4
		В.Тротуары								
3	Е0127-14-1	**Устройство подстилающего слоя основания из песка /15см/**	497	540,76	68,13	268759	33861	22568	0,14	72
		м3		21,38	12,76	10626	6342	133	0,04	22
4	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см /толщ. 15см/**	2484,9	50,65	12,52	125859	31110	140201	0,24	604
		м2		38,03	4,39	94501	10914	133	0,02	44
5	Е0127-56-2 К=3	**Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять**	2484,9	2,49	--	6187	--	8229	0,02	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		2,49	--	6187	--	133	--	--
6	С143008-25 Изм. и доп. вып. 23к=1,24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), фракция 10-20 мм	462,1914	834,00	--	385468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-14-1	Устройство выравнивающего слоя оснований из песка /5см/	124,245	540,76	68,13	67187	8465	5642	0,14	18
		м3		21,38	12,76	2656	1585	133	0,04	5
8	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	2484,9	179,83	21,26	446867	52829	501621	0,95	2356
		м2		156,15	7,97	388017	19805	123	0,04	97
9	Е0101-27-5	Устройство присыпных упоров бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	57	3,35	3,35	191	191	64	--	--
		м3		--	1,16	--	66	97	--	--
10	Е0101-166-2	Устройство присыпных упоров вручную в грунтах 2 группы	57	134,10	--	7644	--	8637	0,97	55
		м3		134,10	--	7644	--	113	--	--
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	57	21,55	4,52	1228	257	942	0,11	6
		м3		17,03	--	971	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1506634**	**132331**			**3588**
			Тенге			**578524**	**40382**			**175**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1506634**				
	Материалы -		Тенге			**13080**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**618906**			
	Местные материалы -		Тенге			**782700**				
		Накладные расходы -	Тенге			**780077**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**390**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**117012**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**137203**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2423914**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4153**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**735918**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2423914**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4153**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**735918**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО в текущих ценах с НДС **6 807 129**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В._____

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А._____

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и дорог к первоочередным проектам. (Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе
Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 за ноябрь 2017 года

на ОСНОВНОЙ ПРОЕЗД Улица А30 и 40М

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №А30								
		Дорожнкая одежда								
		Установка бортового камня								
1	Е0108-4-7	**Обмазка поверхности бортового камня**	33,15	245,44	3,82	8136	127	1517	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1238	48	118	0,01	--
		Тип 1								
2	С11011-42	**Эмульсия битумно-дорожная**	0,4	29000,00	--	11600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-42	**Эмульсия битумно-дорожная**	0,3	29000,00	--	8700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытия из мелкозернистых плотных горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /6см/**	630	555,20	13,29	349773	8371	6561	0,04	24
		м2		6.51	1.32	4101	832	133	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1								
			630	269,90	2,17	170040	1369	185	--	--
		м2		0,08	0,14	50	88	133	--	--
		Тип 2								
6	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	0,1	29000,00	--	2900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство дорожной одежды на внутриквартальных въездах								
		Тип 3								
7	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	0,2	29000,00	--	5800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЛИЦА №40(М)								
		Дорожнкая одежда								
		Установка бортового камня								
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 при других видах покрытий								
			484	329,76	6,63	159603	3209	71090	0,70	338
		м		108,68	1,76	52601	850	133	0,01	3
9	Е0108-4-7	Обмазка поверхности бортового камня	72,6	245,44	3,82	17819	277	3323	0,21	15
		м2		37,35	1,44	2712	105	118	0,01	1
		Устройство дорожной одежды на основных полосах проезжей части и на площадках для остановки общественного транспорта								
		Тип 1								
10	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /23см/								
			381	540,76	68,13	206030	25958	17300	0,14	55
		м3		21,38	12,76	8146	4862	133	0,04	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	1395	6,53	2,45	9103	3411	8982	0,03	39
		м2		4,07	0,77	5678	1076	133	--	4
12	С11О11-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,05	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	1464,75	90,00	--	131828	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ. 180мм)	1340	38,43	33,28	51498	44597	29383	0,03	44
		м2		5,00	11,49	6700	15392	133	0,04	54
14	СЛимит цена	Щебеночно-песчаная смесь С4	241,2	1672,00	--	403286	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 2								
15	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /20см/	159	540,76	68,13	85981	10833	7220	0,14	23
		м3		21,38	12,76	3399	2029	133	0,04	7
16	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	796	6,53	2,45	5194	1947	5125	0,03	22
		м2		4,07	0,77	3240	614	133	--	2
17	С11О11-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,05	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	835,8	90,00	--	75222	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ. 180мм)	796	38,43	33,28	30592	26492	17454	0,03	26
		м2		5,00	11,49	3980	9143	133	0,04	32
19	СЛимит цена	Щебеночно-песчаная смесь С4	127,36	1672,00	--	212946	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1946051	126592			593
			Тенге			91845	35039			122

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1946051	
Материалы -	Тенге	31430	
Всего заработная плата -	Тенге		126884
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	852282	
Местные материалы -	Тенге	843903	
Накладные расходы -	Тенге	168140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**84**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**25221**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**126851**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2241043**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**800**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**152105**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2241043**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**800**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**152105**			

ИТОГО в текущих ценах с НДС **6 293 568**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и дорог к первоочередным проектам. (Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе
Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 за ноябрь 2017 года

на Бульварная часть Улиц А30 и 40М

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №А30								
		Бульварная часть								
		А. Устройство бортовых камней								
1	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под бортовой камень**	12,87	1168,67	100,89	15041	1298	2460	0,85	11
		м3		123,75	38,25	1593	492	118	0,18	2
2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х250 мм при других видах покрытий**	495	294,56	6,63	145810	3282	72706	0,70	346
		м		108,68	1,76	53797	870	133	0,01	3
		В.Тротуары								
3	Е0127-14-1	**Устройство подстилающего слоя основания из песка /15см/**	74,55	540,76	68,13	40314	5079	3385	0,14	11
		м3		21,38	12,76	1594	951	133	0,04	3
4	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см /толщ. 15см/**	497	50,65	12,52	25173	6222	28041	0,24	121
		м2		38,03	4,39	18901	2183	133	0,02	9
5	Е0127-56-2 К=3	**Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять**	497	2,49	–	1238	–	1646	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		2,49	--	1238	--	133	--	--
6	С143008-25 Изм. и доп. вып. 23к=1,24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), фракция 10-20 мм	92,442	834,00	--	77097	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-14-1	Устройство выравнивающего слоя оснований из песка /5см/	24,85	540,76	68,13	13438	1693	1128	0,14	4
		м3		21,38	12,76	531	317	133	0,04	1
8	Е0101-27-5	Устройство присыпных упоров бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	100	3,35	3,35	335	335	113	--	--
		м3		--	1,16	--	116	97	--	--
9	Е0101-166-2	Устройство присыпных упоров вручную в грунтах 2 группы	100	134,10	--	13410	--	15153	0,97	97
		м3		134,10	--	13410	--	113	--	--
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	100	21,55	4,52	2155	452	1652	0,11	11
		м3		17,03	--	1703	--	97	--	--
		УЛИЦА №40(М)								
		Б. Земляные работы								
11	Е0101-18-1	Устройство корыта грунт 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	170	37,55	35,51	6383	6036	2140	0,01	2
		м3		2,04	10,94	347	1859	97	0,04	7
12	Е010333-А18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1 /на мусор/	323	139,92	139,92	45194	45194	9039	--	--
		т		--	27,98	--	9039	100	0,59	190
13	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	170	3,07	2,66	521	452	218	--	--
		м3		0,39	0,93	66	158	97	--	1
14	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /досыпка грунта/	560	95,48	73,75	53471	41302	24615	0,14	81
		м3		21,38	11,67	11973	6535	133	0,04	23
15	СПрайс-лист к=1,24	Естественный щебень (дресва)	694,4	156,60	--	108743	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	560	12,51	12,51	7004	7004	2325	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,28	--	2397	97	0,01	8
17	Е0101-130-8 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**	560	6,36	6,36	3559	3559	1039	--	--
		м3		--	1,91	--	1071	97	0,01	4
18	Е0101-130-2	**Доуплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/**	674	12,51	12,51	8430	8430	2799	--	--
		м3		--	4,28	--	2885	97	0,01	9
19	Е0101-130-8 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**	674	6,36	6,36	4283	4283	1250	--	--
		м3		--	1,91	--	1289	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			571598	134623			691
			Тенге			105152	30163			261
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			571598				
	Материалы -		Тенге			9329				
	Всего заработная плата -		Тенге				135315			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			108743				
	Местные материалы -		Тенге			213751				
		Накладные расходы -	Тенге			169710				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25456			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44478				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			785786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1037
		Сметная заработная плата -	Тенге				160771			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			785786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1037
		Сметная заработная плата -	Тенге				160771			

ИТОГО в текущих ценах с НДС 2 206 739

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В. _____

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А. _____