Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Акмолатранстехмонтаж",Республика Казахстан, г.Астана, ул.С 349, дом № зд.8/3, тел.: 94-26-95**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **960440000756**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью КазГерСервис,010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, Промышленная зона, Промзона, дом № 35, тел.: +8 (7172) 26-82-32**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080840018332

Договор (контракт) Договор № 17/30-6 от 11.07.2017г.

Номер документа	Дата составления
14	31.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство инженерных сетей к первоочередным проектам.(Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе улицы с проектным названием А 20".			шт	1	31 610 013,00	31 610 013,00	3 386 787,11
				Итого	1	x	31 610 013,00	3 386 787,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2017

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Генподрядчик: **ТОО "Акмолатранстехмонтаж"**
Субподрядчик: **ТОО "КазГерСервис"**
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных сетей к первоочередным проекта.(Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе улицы с проектным названием А 20)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ***декабрь*** 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17/30-6	**11.07.17г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	182 881 488,00	**28 223 225,89**							**3 386 787,11**	**31 610 013,00**

М.П. Генподрядчик Директор Бибиков В.В. 2017 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Субподрядчик Директор Буч Р.А. 2017 года
(должность ф., и., о., подпись)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и дорог к первоочередным проектам. (Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе
Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 за декабрь 2017 года

на ОЗЕЛЕНЕНИЕ Улица 40Б,А30,40М

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №А30								
		Газоны								
1	Е0127-14-1	**Устройство ДЭС из песка толщ. 10см**	57,8	540,76	68,13	31256	3938	2625	0,14	8
		м3		21,38	12,76	1236	738	133	0,04	3
2	Е0147-25-3	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом (толщ. 22см)**	578	39,58	0,34	22880	199	29355	0,27	155
		м2		39,24	0,13	22681	75	129	--	--
3	Е0147-25-5 К=1,4	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать /до 22 см/**	578	11,16	--	6449	--	8320	0,08	44
		м2		11,16	--	6449	--	129	--	--
		УЛИЦА №40(М)								
		Газоны								
4	Е0127-14-1	**Устройство ДЭС из песка толщ. 10см**	70,666514	540,76	68,13	38214	4815	3209	0,14	10
		м3		21,38	12,76	1511	902	133	0,04	3
5	Е0147-25-3	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом (толщ. 22см)**	706,66514	39,58	0,34	27973	243	35890	0,27	189
		м2		39,24	0,13	27730	92	129	--	--
6	Е0147-25-5 К=1,4	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать /до 22 см/**	706,66514	11,16	--	7885	--	10172	0,08	54
		м2		11,16	--	7885	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №40(Б)								
		Газоны								
7	Е0127-14-1	**Устройство ДЭС из песка толщ. 10см**	600	540,76	68,13	324457	40879	27245	0,14	86
		м3		21,38	12,76	12828	7657	133	0,04	26
8	Е0147-25-3	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом (толщ. 22см)**	6000	39,58	0,34	237505	2065	304728	0,27	1607
		м2		39,24	0,13	235440	783	129	--	3
9	Е0147-25-5 К=1,4	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать /до 22 см/**	5000	11,16	--	55790	--	71969	0,08	383
		м2		11,16	--	55790	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			752408	52139			2537
			Тенге			371549	10247			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			752408				
	Всего заработная плата -		Тенге				381796			
	Местные материалы -		Тенге			328721				
		Накладные расходы -	Тенге			493511				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74027			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1320675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2819
		Сметная заработная плата -	Тенге				455822			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1320675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2819
		Сметная заработная плата -	Тенге				455822			

ИТОГО в текущих ценах с НДС **3 708 879**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и дорог к первоочередным проектам. (Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе
Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 за декабрь 2017 года

на ОСНОВНОЙ ПРОЕЗД Улица 40Б

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №40(Б)								
		Дорожнкая одежда								
		Установка бортового камня								
1	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 при других видах покрытий**	**30**	**329,76**	**6,63**	**9893**	**199**	**4406**	**0,70**	**21**
		м		**108,68**	**1,76**	**3260**	**53**	**133**	**0,01**	**--**
2	**Е0108-4-7**	**Обмазка поверхности бортового камня**	**245**	**-245,44**	**-3,82**	**-60133**	**-936**	**-11214**	**-0,21**	**-52**
		м2		**-37,35**	**-1,44**	**-9151**	**-353**	**118**	**-0,01**	**-2**
		Устройство дорожной одежды на основных полосах проезжей части и на площадках для остановки общественного транспорта								
		Тип 2								
3	**Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытия из мелкозернистых плотных горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /6см/**	**2334**	**555,20**	**13,29**	**1295826**	**31012**	**24306**	**0,04**	**88**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,51	1,32	15194	3081	133	--	11
4	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	2334	269,90	2,17	629958	5071	684	--	1
		м2		0,08	0,14	187	328	133	--	1
		Тип 3								
5	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из мелкозернистых плотных горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /6см/	1653	555,20	13,29	917738	21964	17214	0,04	62
		м2		6,51	1,32	10761	2182	133	--	8
6	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	1653	269,90	2,17	446153	3592	485	--	1
		м2		0,08	0,14	132	232	133	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3239433	60902			121
			Тенге			20384	5523			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3239433				
		Материалы -	Тенге			-44701				
		Всего заработная плата -	Тенге				25907			
		Местные материалы -	Тенге			3202848				
		Накладные расходы -	Тенге			35881				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5382			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3471834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				31289			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3471834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				31289			

ИТОГО в текущих ценах с НДС 9 750 024

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В._____

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А._____

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и дорог к первоочередным проектам. (Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе
Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 за декабрь 2017 года

на Бульварная часть Улица 40Б

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №40(Б)								
		В.Вычетание позиции								
1	Е0108-3-2	**Вычитается позиция: Устройство щебеночного основания под фундаменты**	0,494	-123,75	--	-61	--	-72	-0,85	--
		м3		-123,75	--	-61	--	118	--	--
2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Вычитается позиция: Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	19	-108,68	--	-2065	--	-2746	-0,70	-13
		П2В.Тротуары		-108,68	--	-2065	--	133	--	--
3	Е0127-14-1	**Устройство подстилающего слоя основания из песка /15см/**	178,125	540,76	68,13	96323	12136	8088	0,14	26
		м3		21,38	12,76	3808	2273	133	0,04	8
4	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см /толщ. 15см/**	2018,6	50,65	12,52	102241	25272	113892	0,24	491
		м2		38,03	4,39	76767	8866	133	0,02	36
5	Е0127-56-2 К=3	**Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять**	2018,6	2,49	--	5026	--	6685	0,02	33
		м2		2,49	--	5026	--	133	--	--
6	С143008-25 Изм. и доп. вып. 23к=1,24	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), фракция 10-20 мм**	375,4596	834,00	--	313133	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-14-1	Устройство выравнивающего слоя оснований из песка /5см/	101,13	540,76	68,13	54687	6890	4592	0,14	15
		м3		21,38	12,76	2162	1291	133	0,04	4
8	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	3502,6	179,83	21,26	629883	74465	707061	0,95	3320
		м2		156,15	7,97	546931	27916	123	0,04	136
		В.Тротуары(Вычетание позиции)								
9	Е0127-56-1	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	617	-38,03	--	-23465	--	-31208	-0,24	-150
		м2		-38,03	--	-23465	--	133	--	--
10	Е0127-56-2 К=7	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать	617	5,81	--	3585	--	4768	0,04	23
		м2		5,81	--	3585	--	133	--	--
11	Е0127-14-1	Вычитается позиция: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка/15см/	16,2	-21,38	--	-346	--	-461	-0,14	-2
		м3		-21,38	--	-346	--	133	--	--
12	Е0127-56-1	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /толщ.15см/	148	-38,03	--	-5628	--	-7486	-0,24	-36
		м2		-38,03	--	-5628	--	133	--	--
13	Е0127-56-2 К=3	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать	148	-2,49	--	-369	--	-490	-0,02	-2
		м2		-2,49	--	-369	--	133	--	--
14	Е0127-14-1	Вычитается позиция: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка/5см/	71,25	-21,38	--	-1523	--	-2026	-0,14	-10
		м3		-21,38	--	-1523	--	133	--	--
15	Е0111-25-1	Вычитается позиция: Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1513	-156,15	--	-236255	--	-290594	-0,95	-1434
		м2		-156,15	--	-236255	--	123	--	--
16	Е0101-27-5	Устройство присыпных упоров бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	133	3,35	3,35	446	446	150	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,16	--	155	97	--	1
17	Е0101-166-2	**Устройство присыпных упоров вручную в грунтах 2 группы**	133	134,10	--	17835	--	20154	0,97	129
		м3		134,10	--	17835	--	113	--	--
18	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	133	21,55	4,52	2866	601	2197	0,11	14
		м3		17,03	--	2265	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**956313**	**119810**			**2402**
			Тенге			**388668**	**40500**			**185**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**956313**				
	Материалы -		Тенге			**2312**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**429168**			
	Местные материалы -		Тенге			**445524**				
		Накладные расходы -	Тенге			**532505**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**266**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**79876**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**89329**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1578147**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2853**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**509043**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1578147**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2853**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**509043**			

ИТОГО в текущих ценах с НДС **4 431 943**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В._____

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А._____

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и дорог к первоочередным проектам. (Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в
Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 за декабрь 2017 года

на БУЛЬВАРНАЯ ЧАСТЬ Улица А30 и 40М

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №А30								
		Бульварная часть								
		В.Тротуары								
1	Е0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	474,5	179,83	21,26	85331	10088	95786	0,95	450
		м2		156,15	7,97	74093	3782	123	0,04	18
		УЛИЦА №40(М)								
		Бульварная часть								
		А. Устройство бортовых камней								
2	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	23,608	1168,67	100,89	27590	2382	4513	0,85	20
		м3		123,75	38,25	2921	903	118	0,18	4
3	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х250 мм при других видах покрытий**	908	294,56	6,63	267465	6021	133368	0,70	634
		м		108,68	1,76	98681	1595	133	0,01	6
		В.Вычетание позиции								
4	Е0108-3-2	**Вычитается позиция: Устройство щебеночного основания под фундаменты**	23,608	-123,75	--	-2921	--	-3447	-0,85	-20
		м3		-123,75	--	-2921	--	118	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Вычитается позиция: Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
		м	908	-108,68	--	-98681	--	-131246	-0,70	-634
				-108,68	--	-98681	--	133	--	--
		В.Тротуары								
6	Е0127-14-1	Устройство подстилающего слоя основания из песка /15см/								
		м3	186,6	540,76	68,13	100906	12713	8473	0,14	27
				21,38	12,76	3990	2381	133	0,04	8
7	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см /толщ. 15см/								
		м2	1244	50,65	12,52	63008	15574	70188	0,24	302
				38,03	4,39	47309	5464	133	0,02	22
8	Е0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять								
		м2	1244	2,49	--	3098	--	4120	0,02	20
				2,49	--	3098	--	133	--	--
9	С143008-25 Изм. и доп. вып. 23к=1,24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), фракция 10-20 мм								
		м3	231,384	834,00	--	192974	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-14-1	Устройство выравнивающего слоя оснований из песка /5см/								
		м3	62,2	540,76	68,13	33635	4238	2824	0,14	9
				21,38	12,76	1330	794	133	0,04	3
11	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком								
		м2	1244	179,83	21,26	223712	26447	251123	0,95	1179
				156,15	7,97	194251	9915	123	0,04	48
12	Е0101-27-5	Устройство присыпных упоров бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3	260	3,35	3,35	871	871	293	--	--
				--	1,16	--	302	97	--	1
13	Е0101-166-2	Устройство присыпных упоров вручную в грунтах 2 группы								
		м3	260	134,10	--	34866	--	39399	0,97	253
				134,10	--	34866	--	113	--	--
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	260	21,55	4,52	5602	1174	4295	0,11	28
				17,03	--	4428	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В.Вычетание позиции								
15	Е0127-14-1	**Вычитается позиция: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка/15см/**	186,6	-21,38	--	-3990	--	-5306	-0,14	-27
		м3		-21,38	--	-3990	--	133	--	--
16	Е0127-56-1	**Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /толщ.15см/**	1244	-38,03	--	-47309	--	-62921	-0,24	-302
		м2		-38,03	--	-47309	--	133	--	--
17	Е0127-56-2 К=3	**Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать**	1244	-2,49	--	-3098	--	-4120	-0,02	-20
		м2		-2,49	--	-3098	--	133	--	--
18	Е0127-14-1	**Вычитается позиция: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка/5см/**	62,2	-21,38	--	-1330	--	-1769	-0,14	-9
		м3		-21,38	--	-1330	--	133	--	--
19	Е0111-25-1	**Вычитается позиция: Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	1244	-156,15	--	-194251	--	-238928	-0,95	-1179
		м2		-156,15	--	-194251	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			687479	79509			731
			Тенге			113387	25136			111
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			687479				
	Материалы -		Тенге			18247				
	Всего заработная плата -		Тенге				138523			
	Местные материалы -		Тенге			476336				
		Накладные расходы -	Тенге			166644				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24997			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			905371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							924
		Сметная заработная плата -	Тенге				163519			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			905371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							924
		Сметная заработная плата -	Тенге				163519			

ИТОГО в текущих ценах с НДС 2 542 572

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В._____

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А._____

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и дорог к первоочередным проектам. (Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе
Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 за декабрь 2017 года

на ОСНОВНОЙ ПРОЕЗД Улица А30 и 40М

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №А30								
		Дорожнкая одежда								
		Тип 2								
1	**Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытия из мелкозернистых плотных горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /6см/**								
		м2	**271**	**555,20**	**13,29**	**150458**	**3601**	**2822**	**0,04**	**10**
				6,51	**1,32**	**1764**	**358**	**133**	**--**	**1**
2	**Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1**								
		м2	**271**	**269,90**	**2,17**	**73144**	**589**	**79**	**--**	**--**
				0,08	**0,14**	**22**	**38**	**133**	**--**	**--**
		Устройство дорожной одежды на внутриквартальных въездах								
		Тип 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из мелкозернистых плотных горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /6см/	276	555,20	13,29	153234	3667	2874	0,04	10
		м2		6,51	1,32	1797	364	133	--	1
4	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	276	269,90	2,17	74494	600	81	--	--
		м2		0,08	0,14	22	39	133	--	--
		УЛИЦА №40(М)								
		Дорожикая одежда								
		Установка бортового камня								
		Устройство дорожной одежды на основных полосах проезжей части и на площадках для остановки общественного транспорта								
		Тип 1								
5	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	0,7	29000,00	--	20300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из крупнозернистых пористых горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /8см/	1218	483,50	13,29	588900	16184	12684	0,04	46
		м2		6,51	1,32	7929	1608	133	--	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1								
		м2	1218	468,51	4,35	570640	5293	714	--	1
				0,16	0,28	195	342	133	--	1
8	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная								
		т	0,5	29000,00	--	14500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из мелкозернистых плотных горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /6см/								
		м2	1218	555,20	13,29	676228	16184	12684	0,04	46
				6,51	1,32	7929	1608	133	--	6
10	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1								
		м2	1218	269,90	2,17	328744	2646	357	--	--
				0,08	0,14	97	171	133	--	1
		Тип 2								
11	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная								
		т	0,5	29000,00	--	14500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из крупнозернистых пористых горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /8см/								
		м2	796	483,50	13,29	384864	10577	8289	0,04	30
				6,51	1,32	5182	1051	133	--	4
13	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1								
		м2	796	468,51	4,35	372930	3459	467	--	1
				0,16	0,28	127	224	133	--	1
		Тип 3								
14	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /20см/								
		м3	141	540,76	68,13	76247	9607	6402	0,14	20
				21,38	12,76	3015	1799	133	0,04	6
15	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне								
		м2	564	6,53	2,45	3680	1379	3631	0,03	16
				4,07	0,77	2295	435	133	--	1
16	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,05	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м								
		м2	592,2	90,00	--	53298	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Основание из фракционированного щебня, устраиваемого по способу заклинки (толщ.190мм)								
		м2	564	40,38	31,93	22777	18008	13697	0,06	31
				8,33	9,93	4698	5601	133	0,04	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143008-25 Изм. и доп. вып. 23 к=1,24	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка800, фракция 10-20 мм**	132,8784	834,00	--	110821	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3689758**	**91793**			**212**
			Тенге			**35073**	**13636**			**48**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3689758**				
	Материалы -		Тенге			**4540**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**48709**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**102598**				
	Местные материалы -		Тенге			**3455754**				
		Накладные расходы -	Тенге			**64783**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9718**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**225272**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3979814**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**292**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58427**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3979814**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**292**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58427**			

ИТОГО в текущих ценах с НДС **11 176 595**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатрансстехмонтаж"
Бибиков В.В._____

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А._____