Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Акмолатранстехмонтаж",Республика Казахстан, г.Астана, ул.С 349, дом № зд.8/3, тел.: 94-26-95**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **960440000756**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью КазГерСервис,010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, Промышленная зона, Промзона, дом № 35, тел.: +8 (7172) 26-82-32**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080840018332

Договор (контракт) Договор № 17/30-6 от 11.07.2017г.

Номер документа	Дата составления
18	31.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство инженерных сетей к первоочередным проектам.(Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе улицы с проектным названием А 20".			шт	1	2 700 984,00	2 700 984,00
				Итого	1	x	2 700 984,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2018

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Генподрядчик: **ТОО "Акмолатранстехмонтаж"**
Субподрядчик: **ТОО "КазГерСервис"**
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных сетей к первоочередным проекта.(Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе улицы с проектным названием А 20)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ***август*** 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17/30-6	**11.07.17г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 700 984,00	**2 411 592,86**							**289 391,14**	**2 700 984,00**

М.П. Генподрядчик Директор Бибиков В.В. 2018 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Субподрядчик Директор Буч Р.А. 2018 года
(должность ф., и., о., подпись)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и дорог к первоочередным проектам. (Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей в районе
Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за август 2018 года

на ОСНОВНОЙ ПРОЕЗД Улица 40Б,30А,40М.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №40(Б)								
		Дорожнкая одежда								
		Установка бортового камня								
1	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 при других видах покрытий**								
		м	30	329,76	6,63	9893	199	4406	0,70	21
				108,68	1,76	3260	53	133	0,01	--
		Бульварная часть								
		А. Устройство бортовых камней								
2	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под бортовой камень**								
		м3	15,6	1168,67	100,89	18231	1574	2982	0,85	13
3	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х250 мм при других видах покрытий**								
			600	294,56	6,63	176739	3978	88129	0,70	419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		108,68	1,76	65208	1054	133	0,01	4
		В.Тротуары								
4	Е0127-14-1	Устройство подстилающего слоя основания из песка /15см/	123,975	540,76	68,13	67041	8447	5629	0,14	18
		м3		21,38	12,76	2651	1582	133	0,04	5
5	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см /толщ. 15см/	826,5	50,65	12,52	41862	10347	46632	0,24	201
		м2		38,03	4,39	31432	3630	133	0,02	15
6	Е0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	826,5	2,49	--	2058	--	2737	0,02	13
		м2		2,49	--	2058	--	133	--	--
7	С143008-25 Изм. и доп. вып. 23к=1,24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), фракция 10-20 мм	153,729	834,00	--	128210	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0127-14-1	Устройство выравнивающего слоя оснований из песка /5см/	41,325	540,76	68,13	22347	2816	1876	0,14	6
		м3		21,38	12,76	884	527	133	0,04	2
9	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	826,5	179,83	21,26	148632	17571	166844	0,95	784
		м2		156,15	7,97	129058	6587	123	0,04	32
		УЛИЦА №А30								
		Бульварная часть								
		В.Тротуары								
10	Е0127-14-1	Устройство подстилающего слоя основания из песка /15см/	4,2525	-540,76	-68,13	-2300	-290	-193	-0,14	-1
		м3		-21,38	-12,76	-91	-54	133	-0,04	--
11	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см /толщ. 15см/	28,35	-50,65	-12,52	-1436	-355	-1600	-0,24	-7
		м2		-38,03	-4,39	-1078	-125	133	-0,02	-1
12	Е0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	28,35	-2,49	--	-71	--	-94	-0,02	--
		м2		-2,49	--	-71	--	133	--	--
13	С143008-25 Изм. и доп. вып. 23к=1,24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), фракция 10-20 мм	5,2731	-834,00	--	-4398	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-14-1	Устройство выравнивающего слоя оснований из песка /5см/	1,4175	-540,76	-68,13	-767	-97	-64	-0,14	--
		м3		-21,38	-12,76	-30	-18	133	-0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	5,85	-179,83	-21,26	-1052	-124	-1181	-0,95	-6
		м2		-156,15	-7,97	-913	-47	123	-0,04	--
		УЛИЦА №40М								
		Бульварная часть								
		В.Тротуары								
16	Е0127-14-1	Устройство подстилающего слоя основания из песка /15см/	1,4175	-540,76	-68,13	-767	-97	-64	-0,14	--
		м3		-21,38	-12,76	-30	-18	133	-0,04	--
17	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из шебня толщиной 12 см /толщ. 15см/	19,035	-50,65	-12,52	-964	-238	-1074	-0,24	-5
		м2		-38,03	-4,39	-724	-84	133	-0,02	--
18	Е0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	19,035	-2,49	--	-47	--	-63	-0,02	--
		м2		-2,49	--	-47	--	133	--	--
19	С143008-25 Изм. и доп. вып. 23к=1,24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), фракция 10-20 мм	3,54051	-834,00	--	-2953	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0127-14-1	Устройство выравнивающего слоя оснований из песка /5см/	0,95175	-540,76	-68,13	-515	-65	-43	-0,14	--
		м3		-21,38	-12,76	-20	-12	133	-0,04	--
21	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	19,035	-179,83	-21,26	-3423	-405	-3843	-0,95	-18
		м2		-156,15	-7,97	-2972	-152	123	-0,04	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**596322**	**43262**			**1438**
			Тенге			**230503**	**13521**			**59**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			596322				
	Материалы -		Тенге			12398				
	Всего заработная плата -		Тенге				244024			
	Местные материалы -		Тенге			310159				
		Накладные расходы -	Тенге			311017				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46653			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54440				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			961779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1652
		Сметная заработная плата -	Тенге				290677			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			961779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1652
		Сметная заработная плата -	Тенге				290677			

ИТОГО в текущих ценах с НДС **2 700 984**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Бибиков В.В.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А.