С П Р А В К А **Форма №3**

стоимости выполненных работ за июль месяц 2022 г.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аралского района"
Подрядчик: ТОО "Строй модуль - Астана"
Договор №152 от 21.10.2021года доп. соглашение №42 от 10.03.2022года
В целях транспортной инфраструктуры строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Жанакурылыс"(21км)

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, (тыс.тенге)		Договорная стоимость, (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тыс.тенге)		Выполнено за отчетный месяц, (тыс.тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	В целях транспортной инфраструктуры строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Жанакурылыс"(21км) в	1317562177,680	1317562177,680	1317562177,680	516375126,000	440750113,710	295375126,000	256443705,0000	190000000,000	163587296,5400
	Итого	**1317562177,680**	**1317562177,680**	**1317562177,680**	**516375126,000**	**440750113,710**	**295375126,000**	**256443705,0000**	**190000000,000**	**163587296,5400**

Заказчик _____ **А. Б. Таскынбаев**
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Ж.Н.Шамуратов**
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"
БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **Асылбекулы Ғ.**
ТОО "AltimusLTD"

Эксперт авторского надзора _____ **Жусупов Б.**
ХТ ПТ "Мекен и К"

Наименование стройки - В целях развитие транспортной инфраструктуры строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Жанакурылыс"(21км) в Аральском районе

Наименование объекта - В целях развитие транспортной инфраструктуры строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Жанакурылыс"(21км) в Аральском районе

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Покрытие дорожный одежды ТИП 1 на усиление										
1		**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см**	**м3 материала основания в плотном теле**	**28866,2**		**1179,69**	**1037,38**	**34053291,60**	**29945227,22**	**30309,51**	**11530659,36**	**49230667,04**
			НР - 108%; СП - 8%				**141,26**	**228,60**	**4077754,88**	**6598781,57**		**3646716,08**	
			Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
2		**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**31752,82**		**2651,00**	**--**	**84176725,82**	**--**	**84176725,82**	**--**	**90910863,89**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6734138,07**	
3		**Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2,08**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см.Устройство толщ.25 см**	**м2 основания или покрытия**	**12600**		**281,09**	**230,31**	**3541742,30**	**2901845,15**	**5778,86**	**1544449,19**	**5493086,81**
			НР - 108%; СП - 8%				**50,33**	**63,17**	**634118,28**	**795927,26**		**406895,32**	
			Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой										
4		**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**5619,625**		**2958,00**	**--**	**16622850,75**	**--**	**16622850,75**	**--**	**17952678,81**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1329828,06**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**163587296,54**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4711873,16**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**32847072,37**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**7394708,83**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**100835664,94**		
			- Накладные расходы	Тенге								**13075108,55**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**12117577,52**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**163587296,54**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения, 3,9%	Тенге								6379905
		Итого:	Тенге								169967201
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ 1,44%	Тенге								2447528
		Итого:	Тенге								172414729
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								3448295
		Итого:	Тенге								175863023
		Экологические бедствия и радиационного риска	Тенге								12629040,0
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2020 года	Тенге								188492063
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года (МРП=2778 тенге/2917=0,916956629)	Тенге								169642857
		НДС в текущих ценах 2021 год - 12%:	Тенге								20357143
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге								190000000

Заказчик _____ **А. Б. Таскынбаев**
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Ж.Н.Шамуратов**
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"
БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **Асылбекулы Ғ**
ТОО "AltimusLTD"

Эксперт авторского надзора _____ **Жусупов Б.**
ХТ ПТ "Мекен и К"