Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автмобильной дороги по улице Байсалбаева от пересечения улицы Ауезова до трассы Шалкар-Иргиз в г.Шалкар Актюбинской области (0,55км)"

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2022 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		62	05.05.2022г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном май месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	43 015 489								4 608 802,39	
В том числе: В текущем месяце – май	43 015 489	38 406 686,61							4 608 802,39	43 015 489
Выданый аванс										
Удержание аванса										-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	2 150 774,45									2 150 774,45
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										-
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	-									
Итого к оплате:	**40 864 714,55**									**40 864 714,55**

Заказчик:

Заказчик
ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

_____ **Жұмамұратұлы Н.**

Подрядчик:

Директор
ТОО Жалаугер-НС

_____ **Кобыландин М.Ж.**

Технический надзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Ыскаков М.Ә.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"
Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Подрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"
Проект: Капитальный ремонт автмобильной дороги по улице Байсалбаева от пересечения улицы Ауезова до трассы Шалкар-Иргиз в г.Шалкар Актюбинской области (0,55км)"
Договор: №62 от 2022-05-05

Акт выполненных работ № 1
по Капитальному ремонту автмобильной дороги по улице Байсалбаева от пересечения улицы Ауезова до трассы Шалкар-Иргиз в г.Шалкар Актюбинской области (0,55км)"
за май 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Восстановление оси дороги и разбивка земполотна									
1	СЦИ РК 8.03-04-2020 таб.1601-0204-	Восстановление оси дороги и разбивка земполотна 2 категории сложности	км	0,563	29999,00	--	16 889,44	--	--	--	16 889
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**16 889,44**	--	--	--	**16 889**
		РАЗДЕЛ 2. Дорога									
		Земляные работы									
2	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах (не достающий грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	23,31	243,83	235,10	5 683,68	5 480,18	17,95	903,94	7 115
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	45,90	185,55	1 069,93		527,01	
3	С3412-101-0210 412-101-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	384,615	40,00	--	15 384,60	--		--	16 615
		СП - 8%			--	--	--	--		1 230,77	
4	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	411,08	339,47	339,47	139 549,33	139 549,33	--	18 424,61	170 612
		НР - 72%; СП - 8%			--	62,25	--	25 589,73		12 637,91	
5	С3412-101-0201 412-101-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	381,872766	125,00	--	47 734,10	--		--	51 553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3 818,73	
6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	434,39	51,34	51,34	22 301,58	22 301,58	--	6 305,26	30 895
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,16	--	8 757,30		2 288,55	
7	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени	м3 грунта	434,39	37,34	37,34	16 220,12	16 220,13	--	4 585,07	22 470
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,66	--	6 368,16		1 664,42	
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30	м3 уплотненного грунта	421,66	70,06	70,06	29 541,50	29 541,50	--	8 770,87	41 377
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,89	--	12 181,76		3 064,99	
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	421,66	20,39	20,39	8 597,65	8 597,65	--	1 994,62	11 440
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,57	--	2 770,31		847,38	
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	спланированной площади	3331,81	7,00	7,00	23 322,67	23 322,67	--	4 989,72	30 577
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,08	--	6 930,16		2 264,99	
		Дорожная одежда									
11	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси С-4. Устройство, толщиной 20 см	м3 материала основания в плотном теле	826,95	14282,44	1119,55	11 810 863,76	925 811,88	10 755 609,40	375 631,45	13 161 415
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	129 442,48	218 364,42		974 919,62	
12	Е11-270602-0901 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,81	2072,34	2072,34	5 823,28	5 823,28	--	3 085,60	9 622
		НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	2 857,04		712,71	
13	С1216-201-0801 216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,8943	114299,00	--	330 815,60	--	330 815,60	--	357 281
		СП - 8%			--	--	--	--		26 465,25	
14	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 (6) см. Устройство	м2	3317,33	235,90	167,25	782 558,15	554 823,44	54 769,12	282 461,36	1 150 221
		НР - 108%; СП - 8%			52,14	26,70	172 965,59	88 572,71		85 201,56	
15	С1211-205-0102 211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	48,6537553	9197,00	--	447 468,59	--	447 468,59	--	483 266
		СП - 8%			--	--	--	--		35 797,49	
16	С1211-205-0103 211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	517,50348	8721,00	--	4 513 147,85	--	4 513 147,85	--	4 874 200
		СП - 8%			--	--	--	--		361 051,83	
17	С1216-201-0301 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	16,9847171	186994,00	--	3 176 040,19	--	3 176 040,19	--	3 430 123
		СП - 8%			--	--	--	--		254 083,22	
18	Е11-270602-0901 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,81	2072,34	2072,34	5 823,28	5 823,28	--	3 085,60	9 622
		НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	2 857,04		712,71	
19	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,8943	114299,00	--	330 815,60	--	330 815,60	--	357 281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		26 465,25	
20	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3119,39	2253,28	208,99	7 028 859,10	651 921,31	6 299 888,86	170 839,01	7 775 674
		НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,01	77 048,93	81 135,33		575 975,85	
21	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3119,39	505,13	0,04	1 575 697,47	124,78	1 562 034,54	14 621,20	1 717 544
		НР - 108%; СП - 8%			4,34	--	13 538,15	--		127 225,49	
22	Е11-270801-0111 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	1310	207,40	171,14	271 694,00	224 193,40	746,70	119 861,86	422 880
		НР - 108%; СП - 8%			35,69	49,03	46 753,90	64 229,30		31 324,47	
23	С1211-602-0106 211-602-0106	Смесь щебеночно-песчаная шлаковая для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 марки С5	м3	131	10349,12	--	1 355 734,72	--	1 355 734,72	--	1 464 194
		СП - 8%			--	--	--	--		108 458,78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**31 943 676,82**	**2 613 534,41**	**28 827 089,12**	**1 015 560,17**	**35 595 976**
							439 934,60	**521 683,19**	**--**	**2 636 739,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**								**35 612 865**
	Временные здания и сооружения -1,04 %		1,04%				370 198				
	Итого с временными зданиями и сооружениями						**35 983 063**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		1,62%				582 652				
	Итого с доп.затратами						**36 565 715**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		2%				730 977				
	Итого с непредвиденными работами и затратами						**37 296 692**				
	в том числе в текущих ценах 2022 года - 100%,		1,0500514				39 163 443				
	Налог на добавленную стоимость		**12%**				**4 699 613**				
	ИТОГО по Акту с НДС						**43 863 057**				
	Всего с учетом конкурсной скидки		**0,98067696**				**43 015 489**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"
_____ Н.Жұмамұратұлы

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жалаугер-НС"
_____ Кобыландин М.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
_____ Ысқақов М.Ә.