**Заказчик:** ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

**Подрядчик:** ТОО "Жалаугер-НС"

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

**Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Байсалбаева от пересечения улицы Ауезова до трассы Шалкар-Иргиз в г.Шалкар Актюбинской области (0,55км)"**

## СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2022 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 62 | 05.05.2022г | | | ТОО | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном июнь месяце без НДС | из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость | всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 53 592 000 | | | | | | | | 5 742 000,00 | |
| В том числе:<br>В текущем месяце – июнь | 10 576 511 | 9 443 313,39 | | | | | | | 1 133 197,61 | 10 576 511 |
| Выданый аванс | | | | | | | | | | |
| Удержание аванса | | | | | | | | | | - |
| Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.) | 2 679 600,00 | | | | | | | | | 528 825,55 |
| Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | | | | | | | | | | - |
| Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС | - | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате:** | **50 912 400,00** | | | | | | | | | **10 047 685,45** |

**Заказчик:**

**Заказчик**
**ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"**

**Жұмамұратұлы Н.**

**Подрядчик:**

**Директор**
**ТОО Жалаугер-НС**

**Кобыландин М.Ж.**

**Технический надзор**

**ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**

**Ысқақов М.Ә.**

**Заказчик:** ГУ "Аппарат акима города Шалар Шалкарского района Актюбинской области"
**Технический надзор:** ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
**Подрядчик:** ТОО "Жалаугер-НС"
**Проект:** Капитальный ремонт автмобильной дороги по улице Байсалбаева от пересечения улицы Ауезова до трассы Шалкар-Иргиз в г.Шалкар Актюбинской области (0,55км)"
**Договор:** №62 от 2022-05-05

# Акт выполненных работ № 2
## по Капитальному ремонту автмобильной дороги по улице Байсалбаева от пересечения улицы Ауезова до трассы Шалкар-Иргиз в г.Шалкар Актюбинской области (0,55км)"

за июнь 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Дорога** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 | Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см | м2 покрытия обочин | 443,1 | 207,40 | 171,14 | 91 898,94 | 75 832,13 | 252,57 | 40 542,59 | 143 037 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 35,69 | 49,03 | 15 814,24 | 21 725,19 | | 10 595,32 | |
| 2 | С1211-602-0106 211-602-0106 РСНБ РК 2015 | Смесь щебеночно-песчаная шлаковая для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 марки С5 | м3 | 44,31 | 10349,12 | -- | 458 569,51 | -- | 458 569,51 | -- | 495 255 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 36 685,56 | |
| | | **Обустройство улицы и организация движения** | | | | | | | | | |
| | | **Дорожные знаки** | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 1 | 29233,85 | 1194,98 | 29 233,85 | 1 194,98 | 22 021,67 | 5 742,87 | 37 775 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 6017,20 | 293,65 | 6 017,20 | 293,65 | | 2 798,14 | |
| 4 | Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 11 | 5245,37 | 832,77 | 57 699,07 | 9 160,47 | 5 313,00 | 50 151,54 | 116 479 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 3929,60 | 291,91 | 43 225,60 | 3 211,01 | | 8 628,05 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 | шт. | 4 | 951,10 | -- | 3 804,40 | -- | 415,12 | 3 660,42 | 8 062 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 847,32 | -- | 3 389,28 | -- | | 597,19 | |
| 6 | С1251-102-0704 251-102-0704 РСНБ РК 2015 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35 | шт. | 1 | 6674,00 | -- | 6 674,00 | -- | 6 674,00 | -- | 7 208 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 533,92 | |
| 7 | С1251-102-0709 251-102-0709 РСНБ РК 2015 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35 | шт. | 10 | 7847,00 | -- | 78 470,00 | -- | 78 470,00 | -- | 84 748 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6 277,60 | |
| 8 | С1251-101-0103 251-101-0103 РСНБ РК 2015 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм | шт. | 7 | 7227,00 | -- | 50 589,00 | -- | 50 589,00 | -- | 54 636 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4 047,12 | |
| 9 | С1251-101-0112 251-101-0112 РСНБ РК 2015 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм | шт. | 8 | 6682,00 | -- | 53 456,00 | -- | 53 456,00 | -- | 57 732 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4 276,48 | |
| | | **Горизонтальная дорожная разметка** | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная | км линии | 0,08 | 43859,73 | 10463,47 | 3 508,78 | 837,08 | 2 417,81 | 536,52 | 4 369 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 3173,64 | 3036,12 | 253,89 | 242,89 | | 323,62 | |
| 11 | Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 | км линии | 0,395 | 36425,73 | 10463,47 | 14 388,16 | 4 133,07 | 9 001,50 | 2 649,08 | 18 400 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 3173,64 | 3036,12 | 1 253,59 | 1 199,27 | | 1 362,98 | |
| 12 | Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная | км линии | 0,045 | 133067,73 | 10463,47 | 5 988,05 | 470,86 | 5 374,38 | 301,79 | 6 793 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 3173,64 | 3036,12 | 142,81 | 136,63 | | 503,19 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **854 279,76** | **91 628,59** | **692 554,56** | **103 584,82** | **1 034 494** |
| | | | | | | | **70 096,61** | **26 808,64** | **--** | **76 629,17** | |

## РАЗДЕЛ 2. Тротуары

**Земляные работы**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-010102-0338<br>1101-0102-0338<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 30,45 | 339,47 | 339,47 | 10 336,86 | 10 336,86 | -- | 1 364,77 | 12 638 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 62,25 | -- | 1 895,51 | | 936,13 | |
| 14 | С3412-101-0201<br>412-101-0201 РСНБ<br>РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 28,2865275 | 125,00 | -- | 3 535,82 | -- | | -- | 3 819 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 282,87 | |
| 15 | Е11-010102-0326<br>1101-0102-0326<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в карьерах (не достающий грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 31,22 | 243,83 | 235,10 | 7 612,37 | 7 339,82 | 24,04 | 1 210,69 | 9 529 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 7,96 | 45,90 | 248,51 | 1 433,00 | | 705,84 | |
| 16 | С3412-101-0210<br>412-101-0210 РСНБ<br>РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 515,13 | 40,00 | -- | 20 605,20 | -- | | -- | 22 254 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1 648,42 | |
| 17 | Е11-010104-0102<br>1101-0104-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 61,67 | 51,34 | 51,34 | 3 166,14 | 3 166,14 | -- | 895,15 | 4 386 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 20,16 | -- | 1 243,27 | | 324,90 | |
| 18 | Е11-010104-0110<br>1101-0104-0110<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.70<br>Кэм=0,85 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 61,67 | 37,34 | 37,34 | 2 302,76 | 2 302,76 | -- | 650,94 | 3 190 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 14,66 | -- | 904,08 | | 236,30 | |
| 19 | Е11-010201-0102<br>1101-0201-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 59,86 | 70,06 | 70,06 | 4 193,79 | 4 193,80 | -- | 1 245,14 | 5 874 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 28,89 | -- | 1 729,36 | | 435,11 | |
| 20 | Е11-010201-0108<br>1101-0201-0108<br>РСНБ РК 2015 К=3 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 59,86 | 20,39 | 20,39 | 1 220,55 | 1 220,55 | -- | 283,16 | 1 624 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 6,57 | -- | 393,28 | | 120,30 | |
| 21 | Е11-010203-0102<br>1101-0203-0102<br>РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 2024,97 | 7,00 | 7,00 | 14 174,79 | 14 174,79 | -- | 3 032,60 | 18 584 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 2,08 | -- | 4 211,94 | | 1 376,59 | |
| | | **Дорожная одежда** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси С-4. Устройство, толщиной 20 см | м3 материала основания в плотном теле | 66,96 | 14282,44 | 1119,55 | 956 352,18 | 74 965,07 | 870 905,86 | 30 415,72 | 1 065 709 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 156,53 | 264,06 | 10 481,25 | 17 681,46 | | 78 941,43 | |
| 23 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,43 | 139188,00 | 2072,34 | 59 850,84 | 891,11 | 58 959,73 | 472,17 | 65 149 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | -- | 1016,74 | -- | 437,20 | | 4 825,84 | |
| 24 | Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 715,4 | 1785,29 | 3,18 | 1 277 196,47 | 2 274,97 | 1 131 004,48 | 156 318,91 | 1 548 197 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 201,17 | 1,15 | 143 917,02 | 822,71 | | 114 681,23 | |
| 25 | Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 | м2 покрытия | 715,4 | 565,25 | -- | 404 379,85 | -- | 358 007,62 | 50 082,01 | 490 819 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 64,82 | -- | 46 372,23 | -- | | 36 356,95 | |
| 26 | Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 | м бортового камня | 1063,36 | 2003,35 | 32,79 | 2 130 282,26 | 34 867,57 | 1 200 288,88 | 982 090,37 | 3 361 362 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 841,79 | 13,37 | 895 125,81 | 14 217,12 | | 248 989,81 | |
| 27 | С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 16,99 | 60414,80 | -- | 1 026 447,45 | -- | 1 026 447,45 | -- | 1 108 563 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 82 115,80 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **5 921 657,33** | **155 733,44** | **4 645 638,06** | **1 228 061,62** | **7 721 696** |
| | | | | | | | **1 096 144,82** | **44 968,93** | -- | **571 977,52** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:** | **Тенге** | | | | | | | | **8 756 190** |
| | | | | | | | | | | | |
| | Временные здания и сооружения -1,04 % | | 1,04% | | | | 91 064 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | | | | | **8 847 254** | | | | |
| | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных ) работ в зимнее время | | 1,62% | | | | 143 326 | | | | |
| | **Итого с доп.затратами** | | | | | | **8 990 580** | | | | |
| | Непредвиденные работы и затраты-2% | | 2% | | | | 179 812 | | | | |
| | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | **9 170 391** | | | | |
| | в том числе в текущих ценах 2022 года - 100%, | | 1,0500514 | | | | 9 629 382 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Налог на добавленную стоимость** | | **12%** | | | | **1 155 526** | | | | |
| | **ИТОГО по Акту с НДС** | | | | | | **10 784 908** | | | | |
| | **Всего с учетом конкурсной скидки** | | **0,98067696** | | | | **10 576 511** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Аппарат акима города Шалар Шалкарского района Актюбинской области"**
**_____ Н.Жұмамұратұлы**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Жалаугер-НС"**
**_____ Кобыландин М.Ж.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**
**_____ Ысқақов М.Ә.**