Заказчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Технадзор: ТОО «Адина-Бакдаулет Курылыс»

Подрядчик: ТОО «Корпорация Атамекен» ФОРМА 2

Авторский надзор: ТОО «АТ-Скрвмзплан»

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу:ЮКО г Шымкент,район Енбекшинский Мкр. 18,№78А.

АКТ
Выполненных работ за МАЙ 2015г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	65863,437	21,3	20,46	1402871	1347546	439340	0,01	385
				0,84	6,8	55325	447927	87,3	0,03	1673
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках м3	3718,09725	123,98	51,24	460987	190533	279046	0,48	1788
				72,23	13,74	268558	51082	87,3	0,05	175
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	1239,36575	262,72	-	325601	-	331136	1,85	2290
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	325601	-	101,7	-	-
4	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	70820,9	7,91	7,91	560220	560220	158786	-	-
				-	2,57	-	181885	87,3	0,01	697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-24-10-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	70820,9	7,91 -	7,91 2,57	560220 -	560220 181885	158786 87,3	- 0,01	- 697
		УСТРОИСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ м3								
6	Е0101-139-1-	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	51959,31	89 0,25	88,73 24,61	4624525 12990	4610496 1278719	1127661 87,3	- 0,08	94 4407
7	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	6059,144	6,48 -	6,48 2,1	39260 -	39260 12746	11128 87,3	- 0,01	- 49
8	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	6059,144	21,55 17,03	4,52 -	130551 103187	27363 -	90082 87,3	0,11 -	654 -
9	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	1731,184	122,18 122,18	- -	211516 211516	- -	215112 101,7	0,89 -	1532 -
10	Е0101-12-1 - т.ч. п-1.7 п-3.33 К=1,25	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 1,0 м3 в грунтах 1 группы м3	865,592	21,81 0,86	20,94 6,96	18875 747	18128 6026	5912 87,3	0,01 0,03	5 23
11	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	865,592	122,18 122,18	- -	105758 105758	- -	107556 101,7	0,89 -	766 -
12	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	865,592	21,55 17,03	4,52 -	18650 14741	3909 -	12869 87,3	0,11 -	93 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8459034	7357675			7608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1098423	2160270			7720
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8459034	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1896	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3258693	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1039	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2937413	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1469
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	440612	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			683787	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12080234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16797
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3699305	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			12080234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16797
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3699305	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			132883				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			12213117				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			59844				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			122131				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			48852				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			12443944				
		Пересчет в текущих цена на 2015г								
		К=2,73677	Тенге			34056213				
		Итого в текущих ценах на 2015годы	Тенге			34056213				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			681124				
		Итого с налогами,сборами и обязательными								
		платежами	Тенге			34737337				
		НДС	Тенге			4168480				
		Итого с НДС	Тенге			38905817				