Заказчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Технадзор: ТОО «Адина-Бакдаулет Курылыс»

Подрядчик: ТОО «Корпорация Атамекен» ФОРМА 2

Авторский надзор: ТОО «АТ-Сервизплан»

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу:ЮКО г Шымкент,район Енбекшинский Мкр. 18,№78А.

АКТ
Выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2015г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМ.0,000														
1	Е0109-43-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж фахверка, по ж/бетонным и каменным опорам/ т	9,308612	11959,84	4590,56	111329	42732	45523	27,83	259						
				5197,5	840,11	48382	7820	81	3,01	28						
2	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах т	9,308612	33051,58	14360,6	307664	133677	147136	91,8	855						
				16524	2990,06	153816	27833	81	10,22	95						
3	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80 т	9,308612	63662	-	592605	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
4	С12041табл.3;п.3.2	Доплата на марку стали С245 Ст3Сп6 т	9,308612	1860	-	17314	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
5	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных т	0,103896	175710,1	1826,1	18256	190	1151	42,7	4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 20 кг		8100	690,75	842	72	126	3,37	-
6	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,103896	40200	-	4177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м т	257,212344	1650,71	372,83	424583	95896	200362	3,72	957
				594	139,5	152784	35881	106,2	0,68	175
8	прайс стр.54	-Пеноблок м3	236,635357	4948,8	-	1171061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	прайс стр.55	-Клей для кладки м3	6430,3086	255,69	-	1644166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича кг	1963,23011	-38,93	-	-76429	-	-81167	-0,22	-430
				-38,93	-	-76429	-	106,2	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		4214726	272495			1645

				Тенге		279394	71606			298
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		3778418	-	-		-
	Материалы -			Тенге		26196	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	113150	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		3412008	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		166931	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		120346	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		60
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	18052	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		233926	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		4132690	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		767
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	131202	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		436308	-	-		-
	Материалы -			Тенге		40388	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	237851	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		17314	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		192659	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		96
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	28899	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		37738	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		666705	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		1333
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	266749	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		4799395	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	397951	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМ.+3,100								
11	Е0109-43-1	-Монтаж фахверка, по ж/бетонным и каменным опорам/	10,234036	11959,84	4590,56	122397	46980	50049	27,83	285
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.16,			5197,5	840,11	53191	8598	81	3,01	31
	п-3.2	т								
	К=1,1									
12	Е0109-62-1	-Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	10,234036	33051,58	14360,6	338251	146967	161763	91,8	939
				---	---	---	---	---	---	---
				16524	2990,06	169107	30600	81	10,22	105
		т								
13	С11011-868	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	10,234036	63662	-	651519	-	-	-	-
	Изм. и			---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С12041табл	-Доплата на марку стали С245 Ст3Сп6	10,234036	1860	-	19035	-	-	-	-
	.3;п.3.2			---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,111706	175710,1	1826,1	19628	204	1237	42,7	5
				---	---	---	---	---	---	---
				8100	690,75	905	77	126	3,37	-
		т								
16	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,111706	40200	-	4491	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	279,618	1650,71	372,83	461568	104250	217816	3,72	1040
				---	---	---	---	---	---	---
				594	139,5	166093	39007	106,2	0,68	190
		м3								
18	прайс	-Пеноблок	257,24856	4948,8	-	1273072	-	-	-	-
	стр.54			---	---	---	---	---	---	---
		м3		-	-	-	-	-	-	-
19	прайс	-Клей для кладки	6990,45	255,69	-	1787388	-	-	-	-
	стр.55			---	---	---	---	---	---	---
		кг		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	1640,11667	-38,93	-	-63850	-	-67808	-0,22	-359
				---	---	---	---	---	---	---
				-38,93	-	-63850	-	106,2	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4613500	298401			1910
			----			---	---			---
			Тенге			325447	78282			326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4133816	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28272	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	142232	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3716470	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			181472	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			151245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22687	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			257104	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4542164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		952
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	164919	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			479684	-	-		-
		Материалы -	Тенге			44403	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	261497	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19035	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			211812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31772	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41490	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			732986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1466
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	293269	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5275150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2418
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	458187	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМ.+6,200								
21	Е0109-43-1	Монтаж фахверка, по ж/бетонным и каменным опорам/	10,182972	11959,84	4590,56	121787	46745	49799	27,83	283
т.ч.				5197,5	840,11	52926	8555	81	3,01	31
п-1.16,										
п-3.2		т								
К=1,1										
22	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	10,182972	33051,58	14360,6	336563	146234	160956	91,8	935
				16524	2990,06	168263	30448	81	10,22	104
		т								
23	С11011-868	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	10,182972	63662	-	648268	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.19				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	С12041табл.3;п.3.2	Доплата на марку стали С245 Ст3Сп6	10,182972	1860	-	18940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,115692	175710,1	1826,1	20328	211	1281	42,7	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 20 кг		8100	690,75	937	80	126	3,37	-
26	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,115692	40200 -	- -	4651 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м т	282,794	1650,71 594	372,83 139,5	466811 167980	105434 39450	220290 106,2	3,72 0,68	1052 192
28	прайс стр.54	-Пеноблок м3	260,17048	4948,8 -	- -	1287532 -	- -	- -	- -	- -
29	прайс стр.55	-Клей для кладки кг	7069,85	255,69 -	- -	1807690 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича м2	1655,99667	-38,93 -38,93	- -	-64468 -64468	- -	-68465 106,2	-0,22 -	-363 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге --- Тенге		4648102 325638	298624 78532			1912 327
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4170812	-	-		-
		Материалы -		Тенге		29044	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	143978	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3748141	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		183533	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		153106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	22966	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		259435	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4583354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		964
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	166944	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		477290	-	-		-
		Материалы -		Тенге		44181	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	260192	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		18940	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		210755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	31613	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		41283	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		729328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1458
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	291805	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		5312682	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2422
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	458750	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМ.+9,300,+12,400								
31	Е0109-43-1	-Монтаж фахверка, по ж/бетонным и каменным опорам/	20,2002	11959,84	4590,56	241591	92730	98788	27,83	562
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.16,			5197,5	840,11	104991	16970	81	3,01	61
	п-3.2	т								
	К=1,1									
32	Е0109-62-1	-Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	20,2002	33051,58	14360,6	667648	290087	319292	91,8	1854
				---	---	---	---	---	---	---
				16524	2990,06	333788	60400	81	10,22	206
		т								
33	С11011-868	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	20,2002	63662	-	1285985	-	-	-	-
	Изм. и			---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	С12041табл	-Доплата на марку стали С245 Ст3Сп6	20,2002	1860	-	37572	-	-	-	-
	.3;п.3.2			---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,257224	175710,1	1826,1	45197	470	2849	42,7	11
				---	---	---	---	---	---	---
				8100	690,75	2084	178	126	3,37	1
		т								
36	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,257224	40200	-	10340	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	562,684	1650,71	372,83	928828	209785	438318	3,72	2093
				---	---	---	---	---	---	---
				594	139,5	334234	78494	106,2	0,68	383
		м3								
38	прайс	-Пеноблок	517,66928	4948,8	-	2561842	-	-	-	-
	стр.54			---	---	---	---	---	---	---
		м3		-	-	-	-	-	-	-
39	прайс	-Клей для кладки	14067,1	255,69	-	3596817	-	-	-	-
	стр.55			---	---	---	---	---	---	---
		кг		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	3294,86	-38,93	-	-128269	-	-136222	-0,22	-722
				---	---	---	---	---	---	---
				-38,93	-	-128269	-	106,2	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9247552	593072			3799
			----			---	---			---
			Тенге			646828	156042			651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8300740	-	-		-
		Материалы -	Тенге			62270	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	286721	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7454984	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			365182	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			304945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45742	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			516341	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9122027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1919
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	332463	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			946812	-	-		-
		Материалы -	Тенге			87644	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	516149	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37572	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			418081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62712	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81894	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1446786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2893
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	578861	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10568813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4811
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	911324	-		-

РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМ.+15,500,+18,600,+21,700,+24,800

41	Е0109-43-1	Монтаж фахверка, по ж/бетонным и каменным опорам/	45,541088	11959,84	4590,56	544664	209059	222717	27,83	1267
т.ч.				5197,5	840,11	236700	38260	81	3,01	137
п-1.16,										
п-3.2		т								
К=1,1										
42	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	45,541088	33051,58	14360,6	1505205	653997	719840	91,8	4181
				16524	2990,06	752521	136171	81	10,22	465
		т								
43	С11011-868	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	45,541088	63662	-	2899237	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.19				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	С12041табл.3;п.3.2	Доплата на марку стали С245 Ст3Сп6	45,541088	1860	-	84706	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных	0,474824	175710,1	1826,1	83431	867	5259	42,7	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		8100	690,75	3846	328	126	3,37	2
46	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т 0,474824	40200	-	19088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	т 1168,176	1650,71	372,83	1928320	435531	909982	3,72	4346
				594	139,5	693897	162960	106,2	0,68	794
48	прайс стр.54	Пеноблок	м3 1074,72192	4948,8	-	5318584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	прайс стр.55	Клей для кладки	м3 29204,4	255,69	-	7467273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	кг 6805,18667	-38,93	-	-264926	-	-281351	-0,22	-1490
				-38,93	-	-264926	-	106,2	-	-
			м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			19585582	1299454			8324
			Тенге			1422037	337719			1398
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17451007	-	-		-
	Материалы -		Тенге			119464	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	596105	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1570418 2	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			758146	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			633890	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		317
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	95084	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1085094	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19169991	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3988
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	691189	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2134575	-	-		-
	Материалы -		Тенге			197592	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1163651	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84706	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			942557	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		471
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	141384	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			184628	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3261760	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6522
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1305034	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			22431751	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10510
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1996223	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМ.+27,800								
51	Е0109-43-1	-Монтаж фахверка, по	2,66252	11959,84	4590,56	31843	12222	13021	27,83	74
	т.ч.	ж/бетонным и каменным опорам/								
	п-1.16,			5197,5	840,11	13838	2237	81	3,01	8
	п-3.2	т								
	К=1,1									
52	Е0109-62-1	-Изготовление листовых	2,66252	33051,58	14360,6	88000	38235	42085	91,8	244
		конструкций массой свыше 0,5								
		т в построечных условиях и на		16524	2990,06	43995	7961	81	10,22	27
		производственных базах								
		т								
53	С11011-868	-Сталь листовая оцинкованная	2,66252	63662	-	169501	-	-	-	-
	Изм. и	углеродистая, толщиной 1,5 мм								
	доп.вып.19	ГОСТ 14918-80		-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	С12041табл	-Доплата на марку стали С245	2,66252	1860	-	4952	-	-	-	-
	.3;п.3.2	Ст3Сп6								
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,027824	175710,1	1826,1	4889	51	308	42,7	1
		элементов, монтажных изделий								
		массой до 20 кг		8100	690,75	225	19	126	3,37	-
		т								
56	С12041-132	-Металлизация закладных и	0,027824	40200	-	1119	-	-	-	-
		анкерных изделий и выпусков								
		арматуры		-	-	-	-	-	-	-
		т								
57	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных	68,9	1650,71	372,83	113734	25688	53672	3,72	256
		камней без облицовки при								
		высоте этажа до 4 м		594	139,5	40927	9612	106,2	0,68	47
		м3								
58	прайс	-Пеноблок	63,388	4948,8	-	313695	-	-	-	-
	стр.54									
		м3		-	-	-	-	-	-	-
59	прайс	-Клей для кладки	1722,5	255,69	-	440426	-	-	-	-
	стр.55									
		кг		-	-	-	-	-	-	-
60	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из	406,2	-38,93	-	-15813	-	-16794	-0,22	-89
		кирпича								
				-38,93	-	-15813	-	106,2	-	-
		м2								
		ВЕНТШАХТЫ								
61	Е0109-43-1	-Монтаж фахверка, по	11,53152	11959,84	4590,56	137915	52936	56394	27,83	321
	т.ч.	ж/бетонным и каменным опорам/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.16, п-3.2 К=1,1	т		5197,5	840,11	59935	9688	81	3,01	35
62	Е0109-62-1	-Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	11,53152	33051,58	14360,6	381135	165599	182272	91,8	1059
				16524	2990,06	190547	34480	81	10,22	118
		т								
63	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	11,53152	63662	-	734120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
64	С12041табл .3;п.3.2	-Доплата на марку стали С245 Ст3Сп6	11,53152	1860	-	21449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	725,9	1650,71	372,83	1198250	270637	565459	3,72	2700
				594	139,5	431185	101263	106,2	0,68	494
		м3								
66	прайс стр.54	-Пеноблок	667,8648	4948,8	-	3305129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
67	прайс стр.55	-Клей для кладки	18148,5	255,69	-	4640390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
68	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	2169	-38,93	-	-84439	-	-89674	-0,22	-475
				-38,93	-	-84439	-	106,2	-	-
		м2								
		ПАРАПЕТ								
69	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	26,1	1650,71	372,83	43084	9731	20331	3,72	97
				594	139,5	15503	3641	106,2	0,68	18
		м3								
70	прайс стр.54	-Пеноблок	23,9292	4948,8	-	118421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
71	прайс стр.55	-Клей для кладки	650,25	255,69	-	166262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
72	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	130,05	-38,93	-	-5063	-	-5377	-0,22	-28
				-38,93	-	-5063	-	106,2	-	-
		м2								
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИК МС-1								
73	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,12	10270	990,15	11502	1109	2137	10,4	12
				1644,75	374,04	1842	419	94,5	1,83	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
74	С12041-114	-Каркасы и сетки	0,09968	68800	-	6858	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
75	С12041-94	-Каркасы и сетки	0,028	69000	-	1932	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИК МС-2								
76	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,94	10270	990,15	9654	931	1793	10,4	10
				1644,75	374,04	1546	352	94,5	1,83	2
		м3								
77	С12041-114	-Каркасы и сетки	0,08366	68800	-	5756	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
78	С12041-94	-Каркасы и сетки	0,0235	69000	-	1622	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС МП-1 БМ В12,5								
79	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	5,547	8378,81	316,01	46477	1753	7797	8,25	46
				1368	119,39	7588	662	94,5	0,58	3
		м3								
80	С12041-113	-Каркасы и сетки	0,458552	71100	-	32603	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
81	С12041-94	-Каркасы и сетки	0,094299	69000	-	6507	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			11931909	578893			4228
			Тенге			701817	170333			753
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11266614	-	-		-
		Материалы -	Тенге			45711	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	509469	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9944340	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			573163	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			539652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		270
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	80948	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			708376	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12514643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3365
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	590416	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			665295	-	-		-
		Материалы -	Тенге			61585	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	362681	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26401	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			293772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44066	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57544	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1016611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2033
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	406747	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			13531253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5398
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	997164	-		-

РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦА Л-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,28	5050,51	66,01	1414	18	58	1,35	-
				195,75	24,93	55	7	94,5	0,12	-
			м3							
83	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,87	6979,13	260,48	6072	227	579	3,94	3
				614,25	89,46	534	78	94,5	0,35	-
			м3							
84	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,0216	5239,08	327,33	113	7	41	11,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев и набетонок		1890	123,75	41	3	94,5	0,6	-
		1т								
85	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0216	41200	-	890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
86	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03232	70437,87	304,24	2277	10	299	58	2
				9675	114,75	313	4	94,5	0,56	-
		1т								
87	Е0106-22-7	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	1,45	12053,93	383,89	17478	557	3343	14,2	21
				2295	145,01	3328	210	94,5	0,71	1
		м3								
88	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,19288	65900	-	12711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
89	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01656	93997,62	304,24	1557	5	519	198	3
				33075	114,75	548	2	94,5	0,56	-
		1т								
90	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,38088	148,4	0,07	57	-	39	0,65	-
				108	0,02	41	-	94,5	-	-
		м2								
91	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,26216	13711,47	5475,87	3595	1436	1400	28,9	8
				5040	1552,87	1321	407	81	5,46	1
		т								
92	С12021-146	-Косоуры	0,2647816	108500	-	28729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
93	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,14633	13864,97	4022,39	2029	589	1204	56,5	8
				9090	1071,86	1330	157	81	3,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 0,14633	2452,13	545,76	359	80	146	5,25	1
				1230,75	-	180	-	81	-	-
95	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т 0,0868196	154400	-	13405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т 0,0323301	172800	-	5587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т 0,0286436	154200	-	4417	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	т 11,84621	148,4	0,07	1758	1	1209	0,65	8
				108	0,02	1279	-	94,5	-	-
99	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	м2 567,09	89,04	5,89	50494	3340	52883	0,42	235
				71,78	2,23	40706	1265	126	0,01	6
100	СПРАЙС стр.56	-Ограждения из нержавеющих стали	м 18,09	5278,72	-	95492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	СПРАЙС стр.56	-Ограждения из нержавеющий стали	м 549	5608,64	-	3079143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			3327574	6269			290

			Тенге			49676	2132			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3269455	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			15411	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48413	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3188236	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14799	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8846	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199706	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3528131	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		310
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57258	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			58120	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1047	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3395	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52137	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	413	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3652	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			64522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3808	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3592653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61066	-		-

РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ

НА ОТМ +27,600,(53,20+18,40м2)

102	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	71,6	175,35	15,94	12555	1141	3114	0,24	17
		толщиной 15 мм		34,65	5,96	2481	427	107,1	0,03	2
		м2								
103	Е0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	71,6	88,89	2,1	6365	150	184	0,01	1
				1,65	0,75	118	54	107,1	-	-
		м2								
104	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	71,6	84,88	3,28	6077	235	1610	0,12	9
				20,22	0,78	1448	56	107,1	-	-
		м2								
105	С11011-1459 Изм. и доп. вып. 21	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные	82,34	225	-	18527	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97								
106	С11011-1462 Изм. и доп. вып. 21	м2 Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-3,5 ГОСТ 30547-97	82,34	199	-	16386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	Е0112-15-3	м2 НА ОТМ.+28,500,1084,03м2 Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1047,67	103,08	0,99	107994	1037	13431	0,07	73
				11,59	0,38	12142	398	107,1	-	2
108	Е0112-13-3	м2 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1047,67	189,45	4,72	198476	4945	81528	0,4	422
				70,88	1,78	74259	1865	107,1	0,01	9
109	Е0112-13-4 К=2	м2 Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	1047,67	315,78	9,44	330833	9890	126702	0,62	654
				109,36	3,56	114573	3730	107,1	0,02	18
110	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	161,865015	12903	-	2088544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	Е0112-17-1	м3 Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1047,67	175,35	15,94	183714	16700	45567	0,24	255
				34,65	5,96	36302	6244	107,1	0,03	30
112	Е0112-17-2 К=15	м2 добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1047,67	88,89	2,1	93132	2200	2693	0,01	14
				1,65	0,75	1729	786	107,1	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	E0106-11-10-	м2 Армирование подстилающих слоев и набетонок	3,2268236	5239,08	327,33	16906	1056	6141	11,6	37
				1890	123,75	6099	399	94,5	0,6	2
114	C12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	3,2268236	64100	-	206839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КРОВЛЯ1150м2								
115	E0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1150	175,35	15,94	201658	18331	50017	0,24	279
				34,65	5,96	39848	6854	107,1	0,03	33
116	E0112-17-2	м2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1150	5,93	0,14	6815	161	197	-	1
				0,11	0,05	127	58	107,1	-	-
117	E0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов м2	1150	84,88	3,28	97608	3768	25864	0,12	142
				20,22	0,78	23253	896	107,1	-	4
118	C11011-1459- Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	1322,5	225	-	297563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	C11011-1462- Изм. и доп. вып. 21	м2 Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от	1322,5	199	-	263178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		+85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-3,5 ГОСТ 30547-97								
		м2								
120	Е0112-6-2 Изм. и доп. вып. 12	АС-35 -Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов	27	666,66	7	18000	189	3299	0,68	18
				113,04	1,04	3052	28	107,1	-	-
		м								
121	С11011-1459 Изм. и доп. вып. 21	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	52,92	225	-	11907	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
122	С11011-1462 Изм. и доп. вып. 21	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-3,5 ГОСТ 30547-97	40,23	199	-	8006	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
123	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	268,1	591,12	4,29	158480	1150	20553	0,42	113
				69,98	1,6	18762	429	107,1	0,01	2
		м								
124	С11011-1459 Изм. и доп. вып. 21	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер,	506,709	225	-	114010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97								
125	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	164,918	161,83	1,24	26689	204	27148	0,97	160
				153,23	0,47	25270	78	107,1	-	-
126	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 м2	0,81134	74370	-	60339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	Е0112-19-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство аэраторов т	2	171,09	2,02	342	4	160	0,48	1
		шт		74,38	0,45	149	1	107,1	-	-
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ								
128	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,25864	14806,01	1133,15	3829	293	2784	82,1	21
				12892,5	398,25	3335	103	81	1,95	1
129	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	0,067872	154400	-	10479	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	0,0797496	172800	-	13781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,048884	154200	-	7538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	Е0145-66-2	-Установка ходовых скоб т	0,0105	34695,88	7958	364	84	301	138	1
				24750	2981,25	260	31	103,5	14,55	-
133	С12041-7	-Сталь арматурная т	0,00116	49502	-	57	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.19	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
134	С12041-9	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т 0,0105	49131	-	516	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
135	С12041-4	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т 0,00256	55620	-	142	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
136	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т 0,04056	13711,47	5475,87	556	222	217	28,9	1
				5040	1552,87	204	63	81	5,46	-
137	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т 0,0409656	133700	-	5477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
138	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 188,332009	148,4	0,07	27948	13	19225	0,65	122
				108	0,02	20340	4	94,5	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	4621630	61775			2343
	----	---	---			---
	Тенге	383749	22502			110
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4579604	-	-		-
Материалы -	Тенге	666485	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	402255	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3086013	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	385980	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	427433	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		214
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	64115	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	300422	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5307460	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2641
Сметная заработная плата -	Тенге	-	466370	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	42025	-	-		-
Материалы -	Тенге	352	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3996	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37275	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	495	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2720	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			48047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4491	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5355507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2668
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	470861	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			62190575	3408983			24450
			Тенге			4134586	917149			3873
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56950467	-	-		-
		Материалы -	Тенге			992854	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2242323	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50254373	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2629206	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2389589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1195
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	358438	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3560403	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62900459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14905
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2600761	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5240108	-	-		-
		Материалы -	Тенге			477192	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2809412	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			293382	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2275689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1138
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	341353	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			450948	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7966745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15751
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3150765	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			70867204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30656
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5751526	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			779539				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			71646743				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			351069				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			716467				

Затраты на выслуга лет,1%	Тенге	716467
Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге	286587
Итого с доп.затратами на строительство	Тенге	73000866
Пересчет в текущих цена на 2015г		
К=2,73677	Тенге	199786580
Итого в текущих ценах на 2015годы	Тенге	199786580
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	3995732
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	203782312
НДС	Тенге	24453877
Итого с НДС	Тенге	228236189

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ц.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Адина-Бакдаулет Курылыс» Аширов Н.

Инженер-эксперт Аширов Н.