Заказчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Технадзор: ТОО «Адина-Бакдаулет Курылыс»

Подрядчик: ТОО «Корпорация Атамекен» ФОРМА 2

Авторский надзор: ТОО «АТ-Сервизплан»

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу:ЮКО г Шымкент,район Енбекшинский Мкр. 18,№78А.

АКТ
Выполненных работ за НОЯБРЬ 2015г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОКНА | | | | | | | | |
| 1 | Е0110-**91-5** Изм. и доп. вып. 2 СН РК **8.02-01**-20 02, СН РК **8.02-03-20** 02, СН РК **8.02-05-20** 02, СН РК **8.02-06-20** 02, СН РК **8.02-07-20** 02, РДС РК **8.02-03-20** 02 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2 | 67,7412 | 427,5 | 19,32 | 28960 | 1309 | 14063 | 1,11 | 75 |
| | | | | 185,83 | 6,39 | 12588 | 433 | 108 | 0,03 | 2 |
| 2 | С12061-**709** Изм. и доп.вып.16 СН РК **8.02-04**-20 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: | 67,7412 | 5618 | - | **380570** | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 | двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ **30674-99** | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 3 | E0110-**91-8** Изм. и доп. вып. 2 СН РК **8.02-01-**20 02, СН РК **8.02-03-**20 02, СН РК **8.02-05-20** 02, СН РК **8.02-06-20** 02, СН РК **8.02-07-20** 02, РДС РК **8.02-03-20 02** | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | 627,1576 | 348,93<br>171,01 | 18,88<br>6,57 | 218836<br>107250 | 11838<br>4123 | 120283<br>108 | 1,02<br>0,03 | 642<br>20 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 4 | C12061-**189** Изм. и доп.вып.16 СН РК **8.02-04-**20 02 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ **30674-99** | 627,1576 | 5206<br>- | -<br>- | **3264982**<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 5 | E0110-**22-2** | -Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | 694,8988 | 233,57<br>94,05 | **5,58**<br>**2,12** | **162308**<br>**65355** | **3878**<br>**1473** | **72175**<br>**108** | **0,59**<br>**0,01** | **407**<br>**7** |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 6 | C12061-**195** Изм. и доп.вып.9 СН РК **8.02-04-20** 02, СН РК **8.02**-04С-**2 004** | -Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм | 524,4 | 2860<br>- | -<br>- | **1499784**<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | м | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 5555440 | 17025 | | | 1124 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 185194 | 6029 | | | 29 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5555440 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 191842 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | **191223** | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 5145337 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 16042 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 206521 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 103 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 30978 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 345718 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6107678 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1257 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 222201 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 6107678 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1257 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 222201 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ | | | | | | | | |
| | | Металлические двери | | | | | | | | |
| 7 | Е0110-90-2 | -Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 264,852 | 330,85<br>272,25 | 32,08<br>12,13 | 87626<br>72106 | 8496<br>3213 | 81344<br>108 | 1,49<br>0,06 | 395<br>16 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 8 | С12022-2 прим | -Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные | 2 | 18700<br>- | -<br>- | 37400<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 9 | С12022-2 прим | -Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные | 2 | 22627<br>- | -<br>- | 45254<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 10 | С12022-2 прим | -Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные | 4 | 16830<br>- | -<br>- | 67320<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 11 | С12022-2 прим | -Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные | 128 | 17017<br>- | -<br>- | 2178176<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 12 | С12022-2 прим | -Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные | 2 | 15147<br>- | -<br>- | 30294<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 13 | С11011-790 | -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 136 | 1960<br>- | -<br>- | 266560<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 14 | С11011-788 | -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание | 2 | 2980<br>- | -<br>- | 5960<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | С11011-815 | -Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни<br>комплект | 138 | 844<br>- | -<br>- | 116472<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | Е0110-23-1 | Внутренние двери<br>-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2<br>шт | 1145,40383 | 400,18<br>151,65 | 102,53<br>35,67 | 458368<br>173700 | 117438<br>40857 | 231722<br>108 | 0,9<br>0,14 | 1030<br>160 |
| 17 | С12062-3 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние<br>м2 | 486,4779 | 4010<br>- | -<br>- | 1950776<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | С12062-3 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние<br>м2 | 486,4779 | 4010<br>- | -<br>- | 1950776<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | С12062-2 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние<br>м2 | 516,67308 | 4250<br>- | -<br>- | 2195861<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | С12062-5 | -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние<br>м2 | 142,252848 | 3540<br>- | -<br>- | 503575<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | С11011-791 | -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение<br>комплект | 594 | 1380<br>- | -<br>- | 819720<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | С11011-789 | -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение<br>комплект | 54 | 1500<br>- | -<br>- | 81000<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | Е0110-92-1<br>Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 | Двери ПХВ<br>-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2<br>м2 | 123,76296 | 367,11<br>139,39 | 19,34<br>6,57 | 45434<br>17251 | 2393<br>814 | 19510<br>108 | 0,83<br>0,03 | 103<br>4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02, СН РК **8.02-06-20** 02, СН РК **8.02-07-20** 02, РДС РК **8.02-03-20** **02** | | | | | | | | | |
| 24 | С12061-**191** Изм. и доп.вып.9 СН РК **8.02-04-**20 02, СН РК **8.02-**04С-**2004** | -Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные<br>м2 | 123,76296 | 13000<br>- | - | **1608918**<br>- | - | - | - | - |
| | | БАЛКОННАЯ СЕКЦИЯ | | | | | | | | |
| 25 | Е0110-**93-1** Изм. и доп. вып. 2 СН РК **8.02-01-20** 02, СН РК **8.02-03-20** 02, СН РК **8.02-05-20** 02, СН РК **8.02-06-20** 02, СН РК **8.02-07-20** 02, РДС РК **8.02-03-20** **02** | -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2<br>м2 | 377,136 | 447,28<br>215,16 | 20,21<br>6,88 | 168687<br>81145 | 7622<br>2595 | 90439<br>108 | 1,29<br>0,03 | 486<br>13 |
| 26 | С12061-**190** Изм. и доп.вып.9 СН РК **8.02-04-**20 02, СН РК **8.02-**04С-**2004** | -Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой<br>м2 | 377,136 | 10900<br>- | - | **4110782**<br>- | - | - | - | - |
| 27 | Е0110-**91-1** Изм. и доп. вып. 2 СН РК **8.02-01-**20 02, СН РК **8.02-03-20** 02, СН РК **8.02-05-20** 02, СН РК **8.02-06-20** 02, СН РК | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2<br>м2 | 301,56 | 498,09<br>230,97 | 19,17<br>6,18 | 150203<br>69651 | 5782<br>1865 | 77238<br>108 | 1,38<br>0,03 | 417<br>9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 | | | | | | | | | |
| 28 | С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | 301,56 | 4884 | - | 1472819 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ВИТРАЖИ | | | | | | | | |
| | | ВИТРАЖ Втр-1 | | | | | | | | |
| 29 | Е0109-45-3 | -Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке | 20 | 965,99 | 28,84 | 19320 | 577 | 15182 | 4,98 | 100 |
| | | | | 927 | 10,15 | 18540 | 203 | 81 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 30 | С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004 | -Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | 3,15 | 12700 | - | 40005 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 31 | С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | 16,85 | 4472 | - | 75353 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ВИТРАЖ Втр2-5 | | | | | | | | |
| 32 | Е0109-45-3 | -Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке | 920,21 | 965,99 | 28,84 | 888916 | 26543 | 698524 | 4,98 | 4583 |
| | | | | 927 | 10,15 | 853035 | 9340 | 81 | 0,04 | 38 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 33 | С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | 920,21 | 6433 | - | 5919711 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВИТРАЖ Втр 6 | | | | | | | | |
| 34 | Е0109-45-3 | -Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке | 45,854 | 965,99<br>927 | 28,84<br>10,15 | 44295<br>42507 | 1323<br>465 | 34807<br>81 | 4,98<br>0,04 | 228<br>2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 35 | С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | 45,854 | 4472<br>- | -<br>- | 205059<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ 48 ШТ | | | | | | | | |
| 36 | Е0109-53-2 | -Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 0,34368 | 9850,48<br>7357,5 | 1162,95<br>108 | 3385<br>2529 | 400<br>37 | 2078<br>81 | 46,6<br>0,53 | 16<br>- |
| | | т | | | | | | | | |
| 37 | С12021-87 | -Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб | 0,25824 | 180100<br>- | -<br>- | 46509<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | т | | | | | | | | |
| 38 | С11011-760 | -Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм | 35,04 | 187<br>- | -<br>- | 6552<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 39 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 12,44448 | 148,4<br>108 | 0,07<br>0,02 | 1847<br>1344 | 1<br>- | 1270<br>94,5 | 0,65<br>- | 8<br>- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ЛЮК ЛК-1 48ШТ | | | | | | | | |
| 40 | Е0109-53-1 | -Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 4,12944 | 14806,01<br>12892,5 | 1133,15<br>398,25 | 61141<br>53239 | 4679<br>1645 | 44456<br>81 | 82,1<br>1,95 | 339<br>8 |
| | | т | | | | | | | | |
| 41 | С12021-237 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | 2,4710256 | 154400<br>- | -<br>- | 381526<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | т | | | | | | | | |
| 42 | С12021-250 | -Отдельные конструктивные | 1,6366848 | 154200 | - | 252377 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 43 | С12041-9<br>Изм. и доп.вып.19 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0624 | 49131<br>- | -<br>- | 3066<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | т | | | | | | | | |
| 44 | Е0109-29-1 | -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1,25856 | 13711,47<br>5040 | 5475,87<br>1552,87 | 17257<br>6343 | 6892<br>1954 | 6721<br>81 | 28,9<br>5,46 | 36<br>7 |
| | | т | | | | | | | | |
| 45 | С12021-267 | -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 1,2711456 | 133700<br>- | -<br>- | 169952<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | т | | | | | | | | |
| 46 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 5,388 | 148,4<br>108 | 0,07<br>0,02 | 800<br>582 | -<br>- | 550<br>94,5 | 0,65<br>- | 3<br>- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | 26489052 | 182146 | | | 7744 |
| | | | | ---- | | | | | | |
| | | | | Тенге | | 1391971 | 62988 | | | 257 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 22245930 | - | - | | - |
| | | Материалы - | | Тенге | | 355450 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | - | 465123 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | 21332967 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | 502073 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | - | - | - | | 251 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | - | 75311 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | 1364880 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 24112883 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 2894 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 540434 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | 4243122 | - | - | | - |
| | | Материалы - | | Тенге | | 17709 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | - | 989836 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | 3208808 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | 801768 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | - | - | - | | 401 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | - | 120265 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | 302693 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 5347583 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5758 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1110102 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 29460466 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 8652 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1650536 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| | | УЗЕЛ П-2/МАГАЗИН/ | | | | | | | | |
| 47 | E0111-1-2 | -Уплотнение грунта щебнем | 993,58 | 53,38 | 2,62 | 53035 | 2603 | 12649 | 0,07 | 68 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 10443 | 984 | 110,7 | - | 5 |
| 48 | E0111-2-9 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 79,4864 | 5847,5 | - | 464797 | - | 49891 | 3,66 | 291 |
| | | | | 567 | - | 45069 | - | 110,7 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 49 | E0111-4-1 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 993,58 | 340,45 | 18,42 | 338264 | 18302 | 102136 | 0,42 | 413 |
| | | | | 85,95 | 6,91 | 85398 | 6866 | 110,7 | 0,03 | 33 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 50 | E0111-11-1 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 993,58 | 181,73 | 9,95 | 180560 | 9886 | 61528 | 0,36 | 354 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 51865 | 3716 | 110,7 | 0,02 | 18 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 51 | E0111-27-3 | -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 993,58 | 938,06 | 11,72 | 932033 | 11645 | 193658 | 1,06 | 1053 |
| | | | | 171,68 | 4,39 | 170578 | 4362 | 110,7 | 0,02 | 21 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 52 | E0111-39-4 | -Устройство плинтусов из плиток керамических | 1043,259 | 138,72 | 0,32 | 144725 | 334 | 48205 | 0,24 | 246 |
| | | | | 41,63 | 0,11 | 43431 | 115 | 110,7 | - | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| | | УЗЕЛ П-3 | | | | | | | | |
| 53 | E0111-11-1 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 2069,64 | 176,61 | 9,95 | 365511 | 20593 | 128164 | 0,36 | 737 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 108035 | 7740 | 110,7 | 0,02 | 38 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 54 | E0111-11-2 К=3 | -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 2069,64 | 89,04 | 2,01 | 184290 | 4160 | 6048 | 0,01 | 27 |
| | | | | 1,89 | 0,75 | 3912 | 1552 | 110,7 | - | 7 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 55 | E0111-27-3 | -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями | 2069,64 | 1900,62 | 11,72 | 3933599 | 24256 | 403392 | 1,06 | 2194 |
| | | | | 171,68 | 4,39 | 355316 | 9086 | 110,7 | 0,02 | 44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | полов | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 56 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | -Устройство плинтусов керамогранитных | 2173,122 | 954,71 | 1,3 | 2074693 | 2817 | 94493 | 0,23 | 500 |
| | | | | 38,61 | 0,67 | 83904 | 1455 | 110,7 | - | 7 |
| | | м | | | | | | | | |
| | | УЗЕЛ П-4 | | | | | | | | |
| 57 | Е0111-27-3 | -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 6992,76 | 938,06 | 11,72 | 6559593 | 81955 | 1362955 | 1,06 | 7412 |
| | | | | 171,68 | 4,39 | 1200517 | 30698 | 110,7 | 0,02 | 150 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 58 | Е0111-39-4 | -Устройство плинтусов из плиток керамических | 7342,398 | 138,72 | 0,32 | 1018567 | 2350 | 339264 | 0,24 | 1733 |
| | | | | 41,63 | 0,11 | 305664 | 808 | 110,7 | - | 4 |
| | | м | | | | | | | | |
| | | УЗЕЛ П-5 | | | | | | | | |
| 59 | Е0111-1-1 | -Уплотнение грунта гравием | 1853,19 | 34,81 | 2,62 | 64517 | 4855 | 23592 | 0,07 | 126 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 19477 | 1835 | 110,7 | - | 9 |
| 60 | Е0111-4-1 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 1853,19 | 340,45 | 18,42 | 630917 | 34136 | 190501 | 0,42 | 771 |
| | | | | 85,95 | 6,91 | 159282 | 12806 | 110,7 | 0,03 | 62 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 61 | Е0111-1-1 | -Уплотнение грунта гравием | 1853,19 | 34,81 | 2,62 | 64517 | 4855 | 23592 | 0,07 | 126 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 19477 | 1835 | 110,7 | - | 9 |
| 62 | Е0111-27-3 | -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 1853,19 | 938,06 | 11,72 | 1738394 | 21719 | 361204 | 1,06 | 1964 |
| | | | | 171,68 | 4,39 | 318156 | 8135 | 110,7 | 0,02 | 40 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 63 | Е0111-39-4 | -Устройство плинтусов из плиток керамических | 1945,8495 | 138,72 | 0,32 | 269936 | 623 | 89910 | 0,24 | 459 |
| | | | | 41,63 | 0,11 | 81006 | 214 | 110,7 | - | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| | | УЗЕЛ П-6 | | | | | | | | |
| 64 | Е0111-9-2 | -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых | 17656,66 | 235,22 | 4,37 | 4153147 | 77160 | 237874 | 0,07 | 1294 |
| | | | | 10,53 | 1,64 | 185925 | 28957 | 110,7 | 0,01 | 141 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 65 | Е0111-1-1 | -Уплотнение грунта гравием | 17656,66 | 34,81 | 2,62 | 614699 | 46260 | 224778 | 0,07 | 1202 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 185571 | 17480 | 110,7 | - | 85 |
| 66 | Е0111-**11-2** К=3 | -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 17656,66 | 92,88 | 2,01 | 1640035 | 35490 | 51601 | 0,01 | 233 |
| | | | | 1,89 | 0,75 | 33371 | 13242 | 110,7 | - | 64 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 67 | Е0111-**36-1** | -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 17656,66 | 925,06 | 4,9 | **16333470** | **86518** | **1179596** | **0,38** | **6745** |
| | | | | **58,5** | **1,85** | **1032915** | **32665** | **110,7** | **0,01** | **159** |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 68 | Е0111-**40-1** | -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-**2** | 18892,6262 | 123,31 | 0,16 | 2329669 | 3023 | 339855 | 0,09 | 1698 |
| | | | | **16,18** | **0,07** | **305683** | **1322** | **110,7** | - | 6 |
| | | м | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 44088967 | 493539 | | | 29648 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 4804993 | 185872 | | | 904 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 44088967 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 34182137 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | **4990865** | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 4608298 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 5524888 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 2762 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | **828733** | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 2976831 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 52590686 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 33314 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | **5819598** | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 52590686 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 33314 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | **5819598** | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 76133458 | 692710 | | | 38516 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 6382158 | 254890 | | | 1190 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 71890337 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 34729430 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | **5647211** | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 26478303 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 4624340 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 6233481 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 3117 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | **935022** | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 4687429 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 82811247 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 37465 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | **6582233** | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 4243122 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 17709 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 989836 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 3208808 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 801768 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 401 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 120265 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 302693 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 5347583 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5758 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1110102 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 88158830 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 43223 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 7692335 | - | | - |
| | | Временные здания и сооркжения 1,1% | Тенге | | | 969747 | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружение | Тенге | | | 89128577 | | | | |
| | | Доп.затраты при производстве работ | | | | | | | | |
| | | зимнее время 0,49% | Тенге | | | 436730 | | | | |
| | | Затраты на выслуга лет,1% | Тенге | | | 891286 | | | | |
| | | Затраты на доп.отпуска,0,4% | Тенге | | | 356514 | | | | |
| | | Итого с доп.затратами на строительство | Тенге | | | 90813107 | | | | |
| | | Пересчет в текущих цена на 2015г | | | | | | | | |
| | | К=2,73677 | Тенге | | | 248534586 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах на 2015годы | Тенге | | | 248534586 | | | | |
| | | Налоги,сборы,обязательными платежами | Тенге | | | 4970692 | | | | |
| | | Итого с налогами,сборами и обязательными | | | | | | | | |
| | | платежами | Тенге | | | 253505278 | | | | |
| | | НДС | Тенге | | | 30420633 | | | | |
| | | Итого с НДС | Тенге | | | 283925911 | | | | |

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Адина-Бакдаулет Курылыс» Аширов Н.

Инженер-эксперт Аширов Н.