Заказчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Технадзор: ТОО «Адина-Бакдаулет Курылыс»

Подрядчик: ТОО «Корпорация Атамекен» ФОРМА 2

Авторский надзор: ТОО «АТ-Сервизплан»

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу:ЮКО г Шымкент,район Енбекшинский Мкр. 18,№78А.

АКТ
Выполненных работ за март 2016г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1								
1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	625	439,78	12,19	274861	7619	237656	1,64	1025
				292,5	4,57	182813	2856	128	0,02	14
2	С130804-107-2 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	561,875	46	-	25846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	2700	336,95	7,9	909760	21330	811123	1,29	3483
				231,75	2,95	625725	7965	128	0,01	39
4	С130804-107-3 Изм. и	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - м	2508,3	70	-	175581	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	25х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	м Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	55	310,32 188,55	5,28 1,98	17067 10370	290 109	13413 128	1,05 0,01	58 1
6	С130804-107-4 Изм. и доп.вып.19	м Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 32х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	51,59	115 -	- -	5933 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	м Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	25	412,02 252	6,65 2,5	10300 6300	166 63	8144 128	1,4 0,01	35 -
8	С130804-107-5 Изм. и доп.вып.19	м Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 40х6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	23,425	178 -	- -	4170 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	м Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	20	402,02 215,78	9,63 3,6	8040 4316	193 72	5616 128	1,22 0,02	24 -
10	С130804-107-6 Изм. и доп.вып.19	м Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 50х8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	18,92	373 -	- -	7057 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	м Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	50	465,38 215,78	9,63 3,6	23269 10789	482 180	14040 128	1,22 0,02	61 1
12	С130804-107-7 Изм. и доп.вып.19	м Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 63х10,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	47,3	439 -	- -	20765 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0116-14-7 - Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	м 60	448,26	16,1	26896	966	19471	1,4	84
				247,5	6,03	14850	362	128	0,03	2
14	С130804-107-8 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 75х12,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м 58,44	580	-	33895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С130904-104-9 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый Х 3777 разборный с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	м 126	5162	-	650412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С130904-105-4 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый Х 3777 разборный с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт. 3	20336	-	61008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С130904-105-5 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый Х 3777 разборный с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 2 1/2, Тмакс 230°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт. 1	42357	-	42357	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 18 КОМПЛЕКТОВ	шт.							
18	С130904-105-0 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый Х 3777 разборный с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 63, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	126	6663	-	839538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С130904-105-1 Изм. и	Кран шаровый Х 3777 разборный с внутренней резьбой, из	шт. 18	8165	-	146970	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	126	75,82	1,57	9553	198	10886	0,41	52
				67,5	-	8505	-	128	-	-
21	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	126	8320	-	1048320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	18	192,46	52,42	3464	944	3524	0,77	14
				134,42	18,54	2419	334	128	0,09	2
23	С130905-181 6 Изм. и доп.вып.19	-Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss	18	16480	-	296640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0118-21-4	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	18	6911,88	72,98	124414	1314	4325	0,94	17
				159,91	27,81	2878	501	128	0,13	2
25	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	252	251	-	63252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4829369	33500		4853
	Тенге	868965	12441		61
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4829369	-	-	-
Материалы -	Тенге	505160	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	881406	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3421744	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	220	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1128200	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	169230	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			357454	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6315023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5477
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1050636	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6315023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5477
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1050636	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2								
26	Е0116-7-7	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	185	115,42	12,21	21353	2259	23088	0,56	103
				92,93	4,57	17192	845	128	0,02	4
27	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	185	11,13	-	2059	-	2531	0,05	9
				10,69	-	1978	-	128	-	-
28	С130806-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 65х4 мм м	185	494	-	91390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм 1кран	36	341,47	23,09	12293	831	7672	0,9	32
				157,5	9	5670	324	128	0,04	1
30	С130901-5	-Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	36	1230	-	44280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С131103-3	-Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/ шт	108	194	-	20952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С131103-7	-Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм м	360	523	-	188280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С131103-16	-Стволы пожарные ручные марки	36	480	-	17280	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РС, d 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0110-35-1	шт -Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	36	332,3	23,87	11963	859	4725	0,68	24
				100,35	9,02	3613	325	120	0,04	2
35	1301-181	шт -Огнетушитель порошковый ОП-2	36	2940	-	105840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0115-172-3	шт -Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25	100,7	0,07	2517	2	1583	0,37	9
				60,3	0,02	1508	-	105	-	-
37	Е0113-16-6	м2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15	21,8	0,05	327	1	79	0,03	-
				5,81	0,02	87	-	90	-	-
38	Е0113-26-17-К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	15	116,78	0,24	1752	4	76	0,03	-
				5,54	0,1	83	2	90	-	-
		1м2 ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3								
39	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	3127	439,78	12,19	1375186	38118	1189040	1,64	5128
				292,5	4,57	914648	14290	128	0,02	70
40	С130804-107-2 Изм. и доп.вып.19	м -Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2811,173	46	-	129314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	55	336,95	7,9	18532	435	16523	1,29	71
				231,75	2,95	12746	162	128	0,01	1
42	С130804-107-3 Изм. и доп.вып.19	м -Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	51,095	70	-	3577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м 20	310,32 188,55	5,28 1,98	6206 3771	106 40	4878 128	1,05 0,01	21 -
44	С130804-107-4 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м 18,76	115 -	- -	2157 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м 15	412,02 252	6,65 2,5	6180 3780	100 38	4886 128	1,4 0,01	21 -
46	С130804-107-5 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 40x6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м 14,055	178 -	- -	2502 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м 60	402,02 215,78	9,63 3,6	24121 12947	578 216	16848 128	1,22 0,02	73 1
48	С130804-107-6 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 50x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м 56,76	373 -	- -	21171 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м 20	465,38 215,78	9,63 3,6	9308 4316	193 72	5616 128	1,22 0,02	24 -
50	С130804-107-7 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 63x10,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м 18,92	439 -	- -	8306 -	- -	- -	- -	- -
51	С130904-105-	Кран шаровый Х 3777 разборный	м 2	14666	-	29332	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 Изм. и доп.вып.19	с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 230°С, PN 63, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		-	-	-	-	-	-	-
52	С130904-105-4 Изм. и доп.вып.19	шт. Кран шаровый X 3777 разборный с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1	20336	-	20336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С131101-96	шт. -Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	216	1750	-	378000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С131101-88	компл -Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	126	4420	-	556920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	компл -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	100	72,96	16,85	7296	1685	4292	0,21	21
				38,59	4,33	3859	433	100	0,03	3
56	С11031-145 Изм. и доп. вып. 22	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	66	231	-	15246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С11031-146 Изм. и доп. вып. 22	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С,	44	270	-	11880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77								
		м								
58	С11031-553 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета шириной 50 мм, длиной 25 м ГОСТ 16381-77	6	6863	-	41178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		рулон								
		ВОДОПРОВОДНЫЙ УЛЕЛ 18 КОМПЛЕКТОВ								
59	С130904-1049 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый Х 3777 разборный с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	126	5162	-	650412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
60	С130904-1050 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый Х 3777 разборный с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 63, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	18	6663	-	119934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
61	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	126	75,82	1,57	9553	198	10886	0,41	52
				67,5	-	8505	-	128	-	-
		1счетчик								
62	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	126	8320	-	1048320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	18	4872,46	52,42	87704	944	3524	0,77	14
				134,42	18,54	2419	334	128	0,09	2
		1фильтр								
64	С130905-1816 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss	18	16480	-	296640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	18	6911,88	72,98	124414	1314	4325	0,94	17
				159,91	27,81	2878	501	128	0,13	2
		1фильтр								
		ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД Е4								
66	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	521	310,32	5,28	161676	2751	127061	1,05	547
				188,55	1,98	98235	1032	128	0,01	5
67	С130804-107-4 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	488,698	115	-	56200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм м	45	412,02	6,65	18541	299	14659	1,4	63
				252	2,5	11340	113	128	0,01	1
69	С130804-107-5 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 40х6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	42,165	178	-	7505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм м	20	402,02	9,63	8040	193	5616	1,22	24
				215,78	3,6	4316	72	128	0,02	-
71	С130804-107-6 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 50х8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	18,92	373	-	7057	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С130904-104-9 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый Х 3777 разборный с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 м	4	5162	-	20648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С130904-105-1 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый Х 3777 разборный с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт. 14	8165	-	114310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С130904-105-2 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый Х 3777 разборный с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 63, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт. 2	11005	-	22010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	С130904-105-3 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый Х 3777 разборный с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 230°С, PN 63, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт. 1	14666	-	14666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	Е0118-17-3	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 108 мм	шт. 4	2004,47	38,1	8018	152	1104	1,14	5
				201,62	13,9	806	56	128	0,07	-
77	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	1шт 126	7298,33	6,95	919590	876	67133	2,48	312
				414	2,25	52164	283	128	0,01	1
78	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	шт 392	72,96	16,85	28602	6605	16825	0,21	83
				38,59	4,33	15127	1697	100	0,03	10
79	С11031-143 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м 288,2	177	-	51011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С11031-144 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	99 м	208 -	- -	20592 -	- -	- -	- -	- -
81	С11031-146 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	44 м	270 -	- -	11880 -	- -	- -	- -	- -
82	С11031-553 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета шириной 50 мм, длиной 25 м ГОСТ 16381-77	23,52 рулон	6863 -	- -	161418 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге --- Тенге			7155776 --- 1181987	58500 --- 20834			6655 --- 103
		Стоимость оборудования -	Тенге			105840	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			105840	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			365662	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19025	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26734	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			313205	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4137	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23595	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			416837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		166
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30871	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6684274	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1605684	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1176087	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3871500	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			35	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			248	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1505391	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		753
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	225809	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			491380	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8681045	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7359
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1401896	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9203722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7525
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1432767	-		-
		РАЗДЕЛ 3. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
83	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,5	218,93	-	1642	-	1855	1,54	12
				218,93	-	1642	-	113	-	-
84	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (м3)	7,5	122,18	-	916	-	1035	0,89	7
				122,18	-	916	-	113	-	-
85	Е0116-1-3 -	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм (м3)	10	770,87	17,67	7709	177	1496	0,66	7
				110,25	6,62	1103	66	128	0,03	-
86	Е0116-13-2 -	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (м)	444	748,88	1,43	332503	635	58491	0,56	249
				102,38	0,54	45457	240	128	-	1
87	Е0116-13-1 -	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм (м)	389	620,54	0,64	241390	249	53004	0,58	227
				106,2	0,25	41312	97	128	-	-
88	Е0117-1-6 -	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды (м)	216	5930,28	21,53	1280940	4650	98289	1,95	421
				346,5	9	74844	1944	128	0,04	9
89	Е0117-3-1 -	Установка унитазов с бачком (комплект)	126	9126,62	39,24	1149954	4944	64956	2,22	280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		непосредственно присоединенным		387	15,75	48762	1984	128	0,07	9
90	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение (комплект)	126	387,4	13,9	48812	1751	45723	1,56	197
				279	4,5	35154	567	128	0,03	4
91	С131101-26	-Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном (комплект)	126	3850	-	485100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн (шт)	126	5778,07	93,94	728037	11836	59149	1,95	246
				330,75	36	41675	4536	128	0,17	21
93	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (комплект)	45	21,8	0,05	981	2	236	0,03	1
				5,81	0,02	261	1	90	-	-
94	Е0113-26-17 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 (м2)	3,5	116,78	0,24	409	1	18	0,03	-
				5,54	0,1	19	-	90	-	-
95	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (1м2)	150	748,88	1,43	112332	215	19761	0,56	84
				102,38	0,54	15357	81	128	-	-
96	Е0116-21-3	-Установка воронок сливных диам. 100 мм (м)	4	175,95	1,57	704	6	691	0,83	3
				135	-	540	-	128	-	-
97	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов (1воронка)	-	6682,98	95,97	-	-	-	4,9	-
			-	771,75	36,25	-	-	-	0,18	-
		ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (м3)								
98	С131101-26	-Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном (шт)	126	3850	-	485100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4876529	24467			1733
			----			---	---			---
			Тенге			307042	9517			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3948	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1106	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2840	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	472	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			426	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3312	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4872581	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3573715	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	313718	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			970200	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			401559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		201
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	60234	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			316448	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5590589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1959
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	373952	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5598107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1980
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	377264	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			16861675	116467			13240
			----			---	---			---
			Тенге			2357994	42792			209
		Стоимость оборудования -	Тенге			105840	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			105840	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			369610	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20131	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29574	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			313205	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4609	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24020	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			424355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		187
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34183	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16386224	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5684559	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2371211	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8263444	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			35	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			468	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3035150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1518
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	455273	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1165282	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20586657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14795
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2826484	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			21116852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14983
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2860667	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			232285				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			21349137				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			104611				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			213491				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			85396				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			21752635				
		Пересчет в текущих цена на 2015г								
		К=2,73677	Тенге			59531959				
		Итого в текущих ценах на 2015годы	Тенге			59531959				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			1190639				
		Итого с налогами,сборами и обязательными								
		платежами	Тенге			60722598				
		НДС	Тенге			7286711				
		Итого с НДС	Тенге			68009309				

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Адина-Бакдаулет Курылыс» Аширов Н.

Инженер-эксперт Аширов Н.