Заказчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Технадзор: ТОО «Адина-Бакдаулет Курылыс»

Подрядчик: ТОО «Корпорация Атамекен» ФОРМА 2

Авторский надзор: ТОО «АТ-Сервизплан»

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу:ЮКО г Шымкент,район Енбекшинский Мкр. 18,№78А.

АКТ
Выполненных работ за МАЙ 2016г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	68,7412	427,5	19,32	29386	1309	14063	1,11	75
				185,83	6,39	12588	433	108	0,03	2
2	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:	68,7412	5618	-	386181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
3	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	627,1576	348,93 171,01	18,88 6,57	218836 107250	11838 4123	120283 108	1,02 0,03	642 20
4	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 м2	627,1576	5206 -	- -	3264982 -	- -	- -	- -	- -
5	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	694,8988	233,57 94,05	5,58 2,12	162308 65355	3878 1473	72175 108	0,59 0,01	407 7
6	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм м	524,4	2860 -	- -	1499784 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге ---- Тенге				5555440 185194	17025 6029			1124 29
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5555440	-	-		-
	Материалы -	Тенге				191842	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	191223	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5145337	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			16042	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			206521	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30978	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			345718	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6107678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1257
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	222201	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6107678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1257
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	222201	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ								
		Металлические двери								
7	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	264,852	330,85	32,08	87626	8496	81344	1,49	395
				272,25	12,13	72106	3213	108	0,06	16
		м2								
8	С12022-2 прим	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	18700	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	С12022-2 прим	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	22627	-	45254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	С12022-2 прим	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	4	16830	-	67320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С12022-2 прим	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	128	17017	-	2178176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	С12022-2 прим	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	15147	-	30294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	136	1960	-	266560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
14	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980	-	5960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
15	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	138	844	-	116472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Внутренние двери								
16	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1145,40383	400,18	102,53	458368	117438	231722	0,9	1030
				151,65	35,67	173700	40857	108	0,14	160
		м2								
17	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	486,4779	4010	-	1950776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
18	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	486,4779	4010	-	1950776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
19	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	516,67308	4250	-	2195861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
20	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	142,252848	3540	-	503575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
21	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	594	1380	-	819720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
22	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	54	1500	-	81000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Двери ПХВ								
23	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-20	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	123,76296	367,11	19,34	45434	2393	19510	0,83	103
				139,39	6,57	17251	814	108	0,03	4
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
24	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	123,76296	13000 -	- -	1608918 -	- -	- -	- -	- -
		БАЛКОННАЯ СЕКЦИЯ								
25	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	377,136	447,28 215,16	20,21 6,88	168687 81145	7622 2595	90439 108	1,29 0,03	486 13
26	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	377,136	10900 -	- -	4110782 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	301,56	498,09 230,97	19,17 6,18	150203 69651	5782 1865	77238 108	1,38 0,03	417 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002									
28	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	301,56	4884	-	1472819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ВИТРАЖИ								
		ВИТРАЖ Втр-1								
29	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	20	965,99	28,84	19320	577	15182	4,98	100
				927	10,15	18540	203	81	0,04	1
		м2								
30	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,15	12700	-	40005	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
31	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	16,85	4472	-	75353	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ВИТРАЖ Втр2-5								
32	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	920,21	965,99	28,84	888916	26543	698524	4,98	4583
				927	10,15	853035	9340	81	0,04	38
		м2								
33	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	920,21	6433	-	5919711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВИТРАЖ Втр 6								
34	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	45,854	965,99	28,84	44295	1323	34807	4,98	228
				927	10,15	42507	465	81	0,04	2
		м2								
35	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	45,854	4472	-	205059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ 48 ШТ								
36	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,34368	9850,48	1162,95	3385	400	2078	46,6	16
				7357,5	108	2529	37	81	0,53	-
		т								
37	С12021-87	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,25824	180100	-	46509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	35,04	187	-	6552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
39	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12,44448	148,4	0,07	1847	1	1270	0,65	8
				108	0,02	1344	-	94,5	-	-
		м2								
		ЛЮК ЛК-1 48ШТ								
40	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	4,12944	14806,01	1133,15	61141	4679	44456	82,1	339
				12892,5	398,25	53239	1645	81	1,95	8
		т								
41	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	2,4710256	154400	-	381526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	С12021-250	-Отдельные конструктивные	1,6366848	154200	-	252377	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т		-	-	-	-	-	-	-
43	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0624	49131 -	- -	3066 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	1,25856	13711,47 5040	5475,87 1552,87	17257 6343	6892 1954	6721 81	28,9 5,46	36 7
45	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	1,2711456	133700 -	- -	169952 -	- -	- -	- -	- -
46	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2 т	5,388	148,4 108	0,07 0,02	800 582	- -	550 94,5	0,65 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		26489052 1391971	182146 62988			7744 257
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		22245930	-	-		-
		Материалы -		Тенге		355450	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	465123	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		21332967	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		502073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		251
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	75311	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1364880	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		24112883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2894
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	540434	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		4243122	-	-		-
		Материалы -		Тенге		17709	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	989836	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3208808	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		801768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		401
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	120265	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		302693	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5347583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5758
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1110102	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29460466	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8652
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1650536	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ								
		УЗЕЛ П-2/МАГАЗИН/								
47	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	993,58	53,38	2,62	53035	2603	12649	0,07	68
		м2		10,51	0,99	10443	984	110,7	-	5
48	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	79,4864	5847,5	-	464797	-	49891	3,66	291
				567	-	45069	-	110,7	-	-
		м3								
49	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	993,58	340,45	18,42	338264	18302	102136	0,42	413
				85,95	6,91	85398	6866	110,7	0,03	33
		м2								
50	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	993,58	181,73	9,95	180560	9886	61528	0,36	354
				52,2	3,74	51865	3716	110,7	0,02	18
		м2								
51	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	993,58	938,06	11,72	932033	11645	193658	1,06	1053
				171,68	4,39	170578	4362	110,7	0,02	21
		м2								
52	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	1043,259	138,72	0,32	144725	334	48205	0,24	246
				41,63	0,11	43431	115	110,7	-	1
		м								
		УЗЕЛ П-3								
53	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2069,64	176,61	9,95	365511	20593	128164	0,36	737
				52,2	3,74	108035	7740	110,7	0,02	38
		м2								
54	Е0111-11-2 К=3	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2069,64	89,04	2,01	184290	4160	6048	0,01	27
				1,89	0,75	3912	1552	110,7	-	7
		м2								
55	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями	2069,64	1900,62	11,72	3933599	24256	403392	1,06	2194
				171,68	4,39	355316	9086	110,7	0,02	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов								
		м2								
56	Е0111-39-5	-Устройство плинтусов керамогранитных	2173,122	954,71	1,3	2074693	2817	94493	0,23	500
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002			38,61	0,67	83904	1455	110,7	-	7
		м								
		УЗЕЛ П-4								
57	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	6992,76	938,06	11,72	6559593	81955	1362955	1,06	7412
				171,68	4,39	1200517	30698	110,7	0,02	150
		м2								
58	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	7342,398	138,72	0,32	1018567	2350	339264	0,24	1733
				41,63	0,11	305664	808	110,7	-	4
		м								
		УЗЕЛ П-5								
59	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	1853,19	34,81	2,62	64517	4855	23592	0,07	126
		м2		10,51	0,99	19477	1835	110,7	-	9
60	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1853,19	340,45	18,42	630917	34136	190501	0,42	771
				85,95	6,91	159282	12806	110,7	0,03	62
		м2								
61	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	1853,19	34,81	2,62	64517	4855	23592	0,07	126
		м2		10,51	0,99	19477	1835	110,7	-	9
62	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	1853,19	938,06	11,72	1738394	21719	361204	1,06	1964
				171,68	4,39	318156	8135	110,7	0,02	40
		м2								
63	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	1945,8495	138,72	0,32	269936	623	89910	0,24	459
				41,63	0,11	81006	214	110,7	-	1
		м								
		УЗЕЛ П-6								
64	Е0111-9-2	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	17656,66	235,22	4,37	4153147	77160	237874	0,07	1294
				10,53	1,64	185925	28957	110,7	0,01	141
		м2								
65	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	17656,66	34,81	2,62	614699	46260	224778	0,07	1202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,51	0,99	185571	17480	110,7	-	85
66	Е0111-11-2 К=3	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	17656,66	92,88	2,01	1640035	35490	51601	0,01	233
				1,89	0,75	33371	13242	110,7	-	64
		м2								
67	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	17656,66	925,06	4,9	16333470	86518	1179596	0,38	6745
				58,5	1,85	1032915	32665	110,7	0,01	159
		м2								
68	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	18892,6262	123,31	0,16	2329669	3023	339855	0,09	1698
				16,18	0,07	305683	1322	110,7	-	6
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	44088967	493539			29648
	Тенге	4804993	185872			904
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	44088967	-	-		-
Материалы -	Тенге	34182137	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4990865	-		-
Местные материалы -	Тенге	4608298	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5524888	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2762
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	828733	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2976831	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	52590686	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		33314
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5819598	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	52590686	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		33314
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5819598	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	76133458	692710			38516
	Тенге	6382158	254890			1190
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	71890337	-	-		-
Материалы -	Тенге	34729430	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5647211	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	26478303	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	4624340	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6233481	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3117
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	935022	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4687429	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	82811247	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		37465
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6582233	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4243122	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17709	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	989836	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3208808	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			801768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		401
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	120265	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			302693	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5347583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5758
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1110102	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			88158830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43223
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7692335	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			969747				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			89128577				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			436730				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			891286				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			356514				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			90813107				
		Пересчет в текущих цена на 2015г								
		К=2,73677	Тенге			248534586				
		Итого в текущих ценах на 2015годы	Тенге			248534586				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			4970692				
		Итого с налогами,сборами и обязательными								
		платежами	Тенге			253505278				
		НДС	Тенге			30420633				
		Итого с НДС	Тенге			283900000				

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Алина-Бакдаулет Курылыс» Аширов Н.

Инженер-эксперт Аширов Н.