Заказчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Технадзор: ТОО «Адина-Бакдаулет Курылыс»

Подрядчик: ТОО «Корпорация Атамекен» **ФОРМА 2**

Авторский надзор: ТОО «АТ-Сервизплан»

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу:ЮКО г Шымкент,район Енбекшинский Мкр. 18,№78А.

АКТ
Выполненных работ за ИЮНЬ 2016Г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	машин	рабочих-строителей	машин	Тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0109-43-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж фахверка, по ж/бетонным и каменным опорам/ т	9,308612	11959,84	4590,56	111329	42732	45523	27,83	259
				5197,5	840,11	48382	7820	81	3,01	28
2	Е0109-62-1	-Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах т	9,308612	33051,58	14360,6	307664	133677	147136	91,8	855
				16524	2990,06	153816	27833	81	10,22	95
3	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80 т	9,308612	63662	-	592605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С12041табл .3;п.3.2	-Доплата на марку стали С245 Ст3Сп6 т	9,308612	1860	-	17314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,103896	175710,1	1826,1	18256	190	1151	42,7	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 20 кг		8100	690,75	842	72	126	3,37	-
6	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,103896 т	40200 -	- -	4177 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	257,212344 т	1650,71 594	372,83 139,5	424583 152784	95896 35881	200362 106,2	3,72 0,68	957 175
8	прайс стр.54	-Пеноблок	236,635357 м3	4948,8 -	- -	1171061 -	- -	- -	- -	- -
9	прайс стр.55	-Клей для кладки	6430,3086 м3	255,69 -	- -	1644166 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	1963,23011 кг	-38,93 -38,93	- -	-76429 -76429	- -	-81167 106,2	-0,22 -	-430 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге --- Тенге		4214726 279394	272495 71606			1645 298
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3778418	-	-		-
		Материалы -		Тенге		26196	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	113150	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3412008	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		166931	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		120346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	18052	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		233926	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4132690	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		767
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	131202	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		436308	-	-		-
		Материалы -		Тенге		40388	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	237851	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		17314	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		192659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	28899	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		37738	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		666705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1333
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	266749	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		4799395	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	397951	-		-
11	Е0109-43-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж фахверка, по ж/бетонным и каменным опорам/ т	10,234036	11959,84 5197,5	4590,56 840,11	122397 53191	46980 8598	50049 81	27,83 3,01	285 31
12	Е0109-62-1	-Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах т	10,234036	33051,58 16524	14360,6 2990,06	338251 169107	146967 30600	161763 81	91,8 10,22	939 105
13	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80 т	10,234036	63662 -	- -	651519 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041табл .3;п.3.2	-Доплата на марку стали С245 Ст3Сп6 т	10,234036	1860 -	- -	19035 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,111706	175710,1 8100	1826,1 690,75	19628 905	204 77	1237 126	42,7 3,37	5 -
16	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,111706	40200 -	- -	4491 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м м3	279,618	1650,71 594	372,83 139,5	461568 166093	104250 39007	217816 106,2	3,72 0,68	1040 190
18	прайс стр.54	-Пеноблок м3	257,24856	4948,8 -	- -	1273072 -	- -	- -	- -	- -
19	прайс стр.55	-Клей для кладки кг	6990,45	255,69 -	- -	1787388 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича м2	1640,11667	-38,93 -38,93	- -	-63850 -63850	- -	-67808 106,2	-0,22 -	-359 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			4613500 325447	298401 78282			1910 326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4133816	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28272	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	142232	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3716470	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			181472	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			151245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22687	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			257104	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4542164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		952
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	164919	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			479684	-	-		-
		Материалы -	Тенге			44403	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	261497	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19035	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			211812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31772	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41490	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			732986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1466
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	293269	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5275150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2418
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	458187	-		-
21	Е0109-43-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж фахверка, по ж/бетонным и каменным опорам/ т	10,182972	11959,84 5197,5	4590,56 840,11	121787 52926	46745 8555	49799 81	27,83 3,01	283 31
22	Е0109-62-1	-Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах т	10,182972	33051,58 16524	14360,6 2990,06	336563 168263	146234 30448	160956 81	91,8 10,22	935 104
23	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80 т	10,182972	63662 -	- -	648268 -	- -	- -	- -	- -
24	С12041табл .3;п.3.2	-Доплата на марку стали С245 Ст3Сп6 т	10,182972	1860 -	- -	18940 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,115692	175710,1	1826,1	20328	211	1281	42,7	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 20 кг		8100	690,75	937	80	126	3,37	-
26	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,115692 т	40200 -	- -	4651 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	282,794 м3	1650,71 594	372,83 139,5	466811 167980	105434 39450	220290 106,2	3,72 0,68	1052 192
28	прайс стр.54	-Пеноблок	260,17048 м3	4948,8 -	- -	1287532 -	- -	- -	- -	- -
29	прайс стр.55	-Клей для кладки	7069,85 кг	255,69 -	- -	1807690 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	1655,99667 м2	-38,93 -38,93	- -	-64468 -64468	- -	-68465 106,2	-0,22 -	-363 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге ----		4648102 ---------	298624 ---------			1912 ---------
				Тенге		325638	78532			327
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4170812	-	-		-
		Материалы -		Тенге		29044	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	143978	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3748141	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		183533	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		153106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	22966	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		259435	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4583354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		964
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	166944	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		477290	-	-		-
		Материалы -		Тенге		44181	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	260192	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		18940	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		210755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	31613	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		41283	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		729328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1458
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	291805	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		5312682	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2422
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	458750	-		-
		==========								
31	Е0109-43-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж фахверка, по ж/бетонным и каменным опорам/ т	20,2002	11959,84 5197,5	4590,56 840,11	241591 104991	92730 16970	98788 81	27,83 3,01	562 61
32	Е0109-62-1	-Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах т	20,2002	33051,58 16524	14360,6 2990,06	667648 333788	290087 60400	319292 81	91,8 10,22	1854 206
33	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80 т	20,2002	63662 -	- -	1285985 -	- -	- -	- -	- -
34	С12041табл .3;п.3.2	-Доплата на марку стали С245 Ст3Сп6 т	20,2002	1860 -	- -	37572 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,257224	175710,1 8100	1826,1 690,75	45197 2084	470 178	2849 126	42,7 3,37	11 1
36	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,257224	40200 -	- -	10340 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м м3	562,684	1650,71 594	372,83 139,5	928828 334234	209785 78494	438318 106,2	3,72 0,68	2093 383
38	прайс стр.54	-Пеноблок м3	517,66928	4948,8 -	- -	2561842 -	- -	- -	- -	- -
39	прайс стр.55	-Клей для кладки кг	14067,1	255,69 -	- -	3596817 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича м2	3294,86	-38,93 -38,93	- -	-128269 -128269	- -	-136222 106,2	-0,22 -	-722 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9247552	593072			3799
			----			---	---			---
			Тенге			646828	156042			651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8300740	-	-		-
		Материалы -	Тенге			62270	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	286721	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7454984	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			365182	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			304945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45742	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			516341	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9122027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1919
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	332463	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			946812	-	-		-
		Материалы -	Тенге			87644	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	516149	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37572	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			418081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62712	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81894	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1446786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2893
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	578861	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10568813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4811
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	911324	-		-
41	Е0109-43-1	-Монтаж фахверка, по т.ч. ж/бетонным и каменным опорам/ п-1.16, п-3.2 К=1,1	45,541088 т	11959,84 5197,5	4590,56 840,11	544664 236700	209059 38260	222717 81	27,83 3,01	1267 137
42	Е0109-62-1	-Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	45,541088 т	33051,58 16524	14360,6 2990,06	1505205 752521	653997 136171	719840 81	91,8 10,22	4181 465
43	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	45,541088 т	63662 -	- -	2899237 -	- -	- -	- -	- -
44	С12041табл .3;п.3.2	-Доплата на марку стали С245 Ст3Сп6	45,541088 т	1860 -	- -	84706 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,474824	175710,1	1826,1	83431	867	5259	42,7	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		8100	690,75	3846	328	126	3,37	2
46	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т 0,474824	40200 -	- -	19088 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	т 1168,176	1650,71 594	372,83 139,5	1928320 693897	435531 162960	909982 106,2	3,72 0,68	4346 794
48	прайс стр.54	-Пеноблок	м3 1074,72192	4948,8 -	- -	5318584 -	- -	- -	- -	- -
49	прайс стр.55	-Клей для кладки	м3 29204,4	255,69 -	- -	7467273 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	кг 6805,18667	-38,93 -38,93	- -	-264926 -264926	- -	-281351 106,2	-0,22 -	-1490 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	м2	Тенге		19585582	1299454			8324

				Тенге		1422037	337719			1398
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		17451007	-	-		-
		Материалы -		Тенге		119464	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	596105	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		15704182	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		758146	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		633890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		317
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	95084	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1085094	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		19169991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3988
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	691189	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		2134575	-	-		-
		Материалы -		Тенге		197592	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1163651	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		84706	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		942557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		471
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	141384	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		184628	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		3261760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6522
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1305034	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			22431751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10510
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1996223	-		-
		==========								
51	Е0109-43-1	-Монтаж фахверка, по	2,66252	11959,84	4590,56	31843	12222	13021	27,83	74
	т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	ж/бетонным и каменным опорам/ т		5197,5	840,11	13838	2237	81	3,01	8
52	Е0109-62-1	-Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	2,66252	33051,58	14360,6	88000	38235	42085	91,8	244
		т		16524	2990,06	43995	7961	81	10,22	27
53	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	2,66252	63662	-	169501	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
54	С12041табл .3;п.3.2	-Доплата на марку стали С245 Ст3Сп6	2,66252	1860	-	4952	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
55	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,027824	175710,1	1826,1	4889	51	308	42,7	1
		т		8100	690,75	225	19	126	3,37	-
56	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,027824	40200	-	1119	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	68,9	1650,71	372,83	113734	25688	53672	3,72	256
		м3		594	139,5	40927	9612	106,2	0,68	47
58	прайс стр.54	-Пеноблок	63,388	4948,8	-	313695	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
59	прайс стр.55	-Клей для кладки	1722,5	255,69	-	440426	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
60	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	406,2	-38,93	-	-15813	-	-16794	-0,22	-89
		м2		-38,93	-	-15813	-	106,2	-	-
		ВЕНТШАХТЫ								
61	Е0109-43-1	-Монтаж фахверка, по	11,53152	11959,84	4590,56	137915	52936	56394	27,83	321
	т.ч.	ж/бетонным и каменным опорам/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.16, п-3.2 К=1,1	т		5197,5	840,11	59935	9688	81	3,01	35
62	Е0109-62-1	-Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	11,53152	33051,58 16524	14360,6 2990,06	381135 190547	165599 34480	182272 81	91,8 10,22	1059 118
63	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	11,53152	63662 -	- -	734120 -	- -	- -	- -	- -
64	С12041табл.3;п.3.2	т -Доплата на марку стали С245 Ст3Сп6	11,53152	1860 -	- -	21449 -	- -	- -	- -	- -
65	Е0108-22-1	т -Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	725,9	1650,71 594	372,83 139,5	1198250 431185	270637 101263	565459 106,2	3,72 0,68	2700 494
66	прайс стр.54	м3 -Пеноблок	667,8648	4948,8 -	- -	3305129 -	- -	- -	- -	- -
67	прайс стр.55	м3 -Клей для кладки	18148,5	255,69 -	- -	4640390 -	- -	- -	- -	- -
68	Е0108-11-1	кг -Расшивка швов кладки из кирпича	2169	-38,93 -38,93	- -	-84439 -84439	- -	-89674 106,2	-0,22 -	-475 -
		м2 ПАРАПЕТ								
69	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	26,1	1650,71 594	372,83 139,5	43084 15503	9731 3641	20331 106,2	3,72 0,68	97 18
70	прайс стр.54	м3 -Пеноблок	23,9292	4948,8 -	- -	118421 -	- -	- -	- -	- -
71	прайс стр.55	м3 -Клей для кладки	650,25	255,69 -	- -	166262 -	- -	- -	- -	- -
72	Е0108-11-1	кг -Расшивка швов кладки из кирпича	130,05	-38,93 -38,93	- -	-5063 -5063	- -	-5377 106,2	-0,22 -	-28 -
		м2 МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИК МС-1								
73	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,12	10270 1644,75	990,15 374,04	11502 1842	1109 419	2137 94,5	10,4 1,83	12 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
74	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,09968	68800 -	- -	6858 -	- -	- -	- -	- -
		т								
75	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,028	69000 -	- -	1932 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИК МС-2								
76	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,94	10270 1644,75	990,15 374,04	9654 1546	931 352	1793 94,5	10,4 1,83	10 2
		м3								
77	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,08366	68800 -	- -	5756 -	- -	- -	- -	- -
		т								
78	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0235	69000 -	- -	1622 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС МП-1 БМ В12,5								
79	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	5,547	8378,81 1368	316,01 119,39	46477 7588	1753 662	7797 94,5	8,25 0,58	46 3
		м3								
80	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,458552	71100 -	- -	32603 -	- -	- -	- -	- -
		т								
81	С12041-94	-Каркасы и сетки	0,094299	69000	-	6507	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			11931909	578893			4228
			----			---	---			---
			Тенге			701817	170333			753
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11266614	-	-		-
	Материалы -		Тенге			45711	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	509469	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9944340	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			573163	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			539652	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		270
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	80948	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			708376	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12514643	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3365
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	590416	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			665295	-	-		-
	Материалы -		Тенге			61585	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	362681	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26401	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			293772	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		147
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	44066	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			57544	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1016611	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2033
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	406747	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			13531253	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5398
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	997164	-		-
82	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,28	5050,51	66,01	1414	18	58	1,35	-
				---	---	---	---	---	---	---
				195,75	24,93	55	7	94,5	0,12	-
		м3								
83	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,87	6979,13	260,48	6072	227	579	3,94	3
				---	---	---	---	---	---	---
				614,25	89,46	534	78	94,5	0,35	-
		м3								
84	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,0216	5239,08	327,33	113	7	41	11,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев и набетонок		1890	123,75	41	3	94,5	0,6	-
		1т								
85	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0216	41200 -	-	890 -	-	-	-	-
		т								
86	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03232	70437,87	304,24	2277	10	299	58	2
				9675	114,75	313	4	94,5	0,56	-
		1т								
87	Е0106-22-7	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	1,45	12053,93	383,89	17478	557	3343	14,2	21
				2295	145,01	3328	210	94,5	0,71	1
		м3								
88	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,19288	65900 -	-	12711 -	-	-	-	-
		т								
89	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01656	93997,62	304,24	1557	5	519	198	3
				33075	114,75	548	2	94,5	0,56	-
		1т								
90	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,38088	148,4 -	0,07	57 -	-	39 -	0,65	-
				108	0,02	41	-	94,5	-	-
		м2								
91	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,26216	13711,47	5475,87	3595	1436	1400	28,9	8
				5040	1552,87	1321	407	81	5,46	1
		т								
92	С12021-146	-Косоуры	0,2647816	108500 -	-	28729 -	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
93	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,14633	13864,97	4022,39	2029	589	1204	56,5	8
				9090	1071,86	1330	157	81	3,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т							
94	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,14633	2452,13 1230,75	545,76 -	359 180	80 -	146 81	5,25 -	1 -
			т							
95	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0868196	154400 -	- -	13405 -	- -	- -	- -	- -
			т							
96	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0323301	172800 -	- -	5587 -	- -	- -	- -	- -
			т							
97	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0286436	154200 -	- -	4417 -	- -	- -	- -	- -
			т							
98	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,84621	148,4 108	0,07 0,02	1758 1279	1 -	1209 94,5	0,65 -	8 -
			м2							
99	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	567,09	89,04 71,78	5,89 2,23	50494 40706	3340 1265	52883 126	0,42 0,01	235 6
			м							
100	СПРАЙС стр.56	-Ограждения из нержавеющих стали	18,09	5278,72 -	- -	95492 -	- -	- -	- -	- -
			м							
101	СПРАЙС стр.56	-Ограждений из нержавеющий стали	549	5608,64 -	- -	3079143 -	- -	- -	- -	- -
			м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге			3327574 49676	6269 2132			290 10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3269455	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			15411	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48413	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3188236	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14799	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8846	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199706	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3528131	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		310
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57258	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			58120	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1047	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3395	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52137	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	413	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3652	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			64522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3808	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3592653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61066	-		-
102	E0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	71,6	175,35 34,65	15,94 5,96	12555 2481	1141 427	3114 107,1	0,24 0,03	17 2
103	E0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	71,6 м2	88,89 1,65	2,1 0,75	6365 118	150 54	184 107,1	0,01 -	1 -
104	E0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	71,6 м2	84,88 20,22	3,28 0,78	6077 1448	235 56	1610 107,1	0,12 -	9 -
105	C11011-1459 Изм. и доп. вып. 21	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные	82,34	225 -	- -	18527 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97								
		м2								
106	С11011-1462 Изм. и доп. вып. 21	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-3,5 ГОСТ 30547-97	82,34	199 -	- -	16386 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		НА ОТМ.+28,500,1084,03м2								
107	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1047,67	103,08 11,59	0,99 0,38	107994 12142	1037 398	13431 107,1	0,07 -	73 2
		м2								
108	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1047,67	189,45 70,88	4,72 1,78	198476 74259	4945 1865	81528 107,1	0,4 0,01	422 9
		м2								
109	Е0112-13-4 К=2	-Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	1047,67	315,78 109,36	9,44 3,56	330833 114573	9890 3730	126702 107,1	0,62 0,02	654 18
		м2								
110	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	161,865015	12903 -	- -	2088544 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
111	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1047,67	175,35 34,65	15,94 5,96	183714 36302	16700 6244	45567 107,1	0,24 0,03	255 30
		м2								
112	Е0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1047,67	88,89 1,65	2,1 0,75	93132 1729	2200 786	2693 107,1	0,01 -	14 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
113	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	3,2268236	5239,08	327,33	16906	1056	6141	11,6	37
				1890	123,75	6099	399	94,5	0,6	2
		1т								
114	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	3,2268236	64100	-	206839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КРОВЛЯ1150м2								
115	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1150	175,35	15,94	201658	18331	50017	0,24	279
				34,65	5,96	39848	6854	107,1	0,03	33
		м2								
116	Е0112-17-2	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1150	5,93	0,14	6815	161	197	-	1
				0,11	0,05	127	58	107,1	-	-
		м2								
117	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	1150	84,88	3,28	97608	3768	25864	0,12	142
				20,22	0,78	23253	896	107,1	-	4
		м2								
118	С11011-1459 Изм. и доп. вып. 21	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	1322,5	225	-	297563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
119	С11011-1462 Изм. и доп. вып. 21	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от	1322,5	199	-	263178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		+85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-3,5 ГОСТ 30547-97								
		м2								
		АС-35								
120	Е0112-6-2	-Устройство деформационных швов с наклейкой	27	666,66	7	18000	189	3299	0,68	18
	Изм. и доп. вып. 12	дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов		113,04	1,04	3052	28	107,1	-	-
		м								
121	С11011-1459	-Рулонные наплавляемые кровельные и	52,92	225	-	11907	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21	гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
122	С11011-1462	-Рулонные наплавляемые кровельные и	40,23	199	-	8006	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21	гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-3,5 ГОСТ 30547-97		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
123	Е0112-4-2	-Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и	268,1	591,12	4,29	158480	1150	20553	0,42	113
	Изм. и доп. вып. 12	мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком		69,98	1,6	18762	429	107,1	0,01	2
		м								
124	С11011-1459	-Рулонные наплавляемые кровельные и	506,709	225	-	114010	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21	гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер,		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97								
125	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	164,918 м2	161,83 153,23	1,24 0,47	26689 25270	204 78	27148 107,1	0,97 -	160 -
126	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,81134 м2	74370 -	- -	60339 -	- -	- -	- -	- -
127	Е0112-19-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство аэраторов	2 т	171,09 74,38	2,02 0,45	342 149	4 1	160 107,1	0,48 -	1 -
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ								
128	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,25864	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	3829 3335	293 103	2784 81	82,1 1,95	21 1
129	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,067872 т	154400 -	- -	10479 -	- -	- -	- -	- -
130	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0797496 т	172800 -	- -	13781 -	- -	- -	- -	- -
131	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,048884 т	154200 -	- -	7538 -	- -	- -	- -	- -
132	Е0145-66-2	-Установка ходовых скоб	0,0105 т	34695,88 24750	7958 2981,25	364 260	84 31	301 103,5	138 14,55	1 -
133	С12041-7	-Сталь арматурная	0,00116	49502	-	57	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.19	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
134	С12041-9	-Сталь арматурная	0,0105	49131	-	516	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
135	С12041-4	-Сталь арматурная	0,00256	55620	-	142	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
136	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,04056	13711,47	5475,87	556	222	217	28,9	1
				5040	1552,87	204	63	81	5,46	-
		т								
137	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0409656	133700	-	5477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
138	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	188,332009	148,4	0,07	27948	13	19225	0,65	122
				108	0,02	20340	4	94,5	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			4621630	61775			2343

			Тенге			383749	22502			110
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4579604	-	-		-
	Материалы -		Тенге			666485	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	402255	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3086013	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			385980	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			427433	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		214
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	64115	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			300422	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5307460	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2641
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	466370	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42025	-	-		-
	Материалы -		Тенге			352	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3996	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37275	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	495	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2720	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			48047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4491	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5355507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2668
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	470861	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			70867204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30656
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5751526	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			779539				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			71646743				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			351069				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			716467				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			286587				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			73000866				
		Пересчет в текущих цена на 2015г								
		К=2,73677	Тенге			199786580				
		Итого в текущих ценах на 2015годы	Тенге			199786580				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			3995732				
		Итого с налогами,сборами и обязательными								
		платежами	Тенге			203782312				
		НДС	Тенге			24453877				
		Итого с НДС	Тенге			228236189				

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Алина-Бакдаулет Курылыс» Ашуров Н.

Инженер-эксперт Ашуров Н.