Заказчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Технадзор: ТОО «Адина-Бакдаулет Курылыс»

Подрядчик: ТОО «Корпорация Атамекен» **ФОРМА 2**

Авторский надзор: ТОО «АТ-Сервизплан»

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу:ЮКО г Шымкент,район Енбекшинский Мкр. 18,№78А.

АКТ
Выполненных работ за ИЮЛЬ 2016Г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	232,25	218,93	-	50846	-	57457	1,54	358		
				218,93	-	50846	-	113	-	-		
2	E0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3=ПОДАЧА ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ	1612,25 м3	26,17	24,95	42186	40219	16887	0,01	14		
				1,22	9,58	1967	15443	97	0,04	62		
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	133,4625 м3	134,1	-	17897	-	20224	0,97	130		
				134,1	-	17897	-	113	-	-		
4	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1478,7875 м3	21,55	4,52	31862	6678	24428	0,11	160		
				17,03	-	25184	-	97	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1612,25	14,12	12	22761	19343	6826	0,01	20
				1,62	2,75	2612	4426	97	0,01	20
		м3								
6	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м=РАЗРАБОТКА НЕДОСТОЮЩЕГО ГРУНТА	1612,25	7,91	7,91	12754	12754	4016	-	-
				-	2,57	-	4141	97	0,01	16
		м3								
7	Е0101-24-9 к=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м=НА 40м	1612,25	29,29	29,29	47229	47229	14874	-	-
				-	9,51	-	15334	97	0,04	59
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			225536	126223			680
			Тенге			98506	39343			157
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			225536	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	137849	-		-
		Местные материалы -	Тенге			806	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			144713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21707	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22215	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			392463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		909
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159556	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			392463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		909
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159556	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
8	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки БМ В3,5	109,25	9051,97	66,01	988928	7212	25315	1,35	147
				195,75	24,93	21386	2724	105	0,12	13
		м3								
9	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	111,435	94	-	10475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В7,5	673	10128,1	311,32	6816211	209518	394742	2,82	1898
				441	117,61	296793	79151	105	0,57	387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
11	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	683,095	94	-	64211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	2474,75	102,33	0,12	253229	297	18108	0,04	102
				8,08	0,05	19996	124	90	-	-
		м2 ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
13	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки БМ В3,5	42,5	9051,97	66,01	384709	2805	9848	1,35	57
				195,75	24,93	8319	1060	105	0,12	5
		м3								
14	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	43,35	94	-	4075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	90	10040,78	-	903670	-	62767	3,66	329
				567	-	51030	-	123	-	-
		м3								
16	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	91,8	94	-	8629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов раствором цементным 1:2	913,49	244,87	4,19	223686	3828	64276	0,38	349
				58,05	1,58	53028	1443	118	0,01	7
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		9657823	223660			2884

				Тенге		450552	84502			412
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		9657823	-	-		-
		Материалы -		Тенге		682591	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	535054	-		-
		Местные материалы -		Тенге		8301020	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		575055	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		288
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	86258	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		613973	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		10846851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3584
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	621312	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10846851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3584
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	621312	-		-
		РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦА КР-1								
18	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17,325	218,93	-	3793	-	4286	1,54	27
				218,93	-	3793	-	113	-	-
19	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,9 м3	134,1	-	1328	-	1500	0,97	10
				134,1	-	1328	-	113	-	-
20	E0101-166-2	Подсыпка вручную под крыльцо в грунтах 2 группы	8,64 м3	134,1	-	1159	-	1309	0,97	8
				134,1	-	1159	-	113	-	-
21	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В10	15,85 м3	10493,5	311,32	166322	4934	9297	2,82	45
				441	117,61	6990	1864	105	0,57	9
22	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В10	5,4 м3	10407,98	-	56203	-	3766	3,66	20
				567	-	3062	-	123	-	-
23	E0106-3-1	Устройство бетонных ступеней БМ В10	4 м3	10874,11	260,48	43496	1042	2956	3,94	16
				614,25	89,46	2457	358	105	0,35	1
24	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	25,67575 м3	94	-	2414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	25,67575 м3	192	-	4930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,28375 т	5239,08	327,33	1487	93	600	11,6	3
				1890	123,75	536	35	105	0,6	-
27	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d	0,28375 1т	41200	-	11691	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	5 мм т								
28	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка М-200	81	619,28 261	23,26 8,71	50162 21141	1884 706	26871 123	1,57 0,04	127 3
		м2 ПАНДУС П-1								
29	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	31,5	218,93 218,93	- -	6896 6896	- -	7793 113	1,54 -	49 -
		м3								
30	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18	134,1 134,1	- -	2414 2414	- -	2728 113	0,97 -	17 -
		м3								
31	Е0101-166-2	-Подсыпка вручную под пандус в грунтах 2 группы	21,78	134,1 134,1	- -	2921 2921	- -	3300 113	0,97 -	21 -
		м3								
32	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В10	17,95	10493,5 441	311,32 117,61	188358 7916	5588 2111	10528 105	2,82 0,57	51 10
		м3								
33	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В10	10,8	10407,98 567	- -	112406 6124	- -	7532 123	3,66 -	40 -
		м3								
34	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	29,23525	94 -	- -	2748 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
35	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3615	5239,08 1890	327,33 123,75	1894 683	118 45	764 105	11,6 0,6	4 -
		1т								
36	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,3615	41200 -	- -	14894 -	- -	- -	- -	- -
37	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50	29,23525	192 -	- -	5613 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		циклов								
		м3								
38	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка М-200	108	619,28	23,26	66882	2512	35828	1,57	170
				261	8,71	28188	941	123	0,04	5
		м2								
39	Е0107-60-3	-Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	75	273,53	6,56	20515	492	10608	0,57	43
				98,55	2,48	7391	186	140	0,01	1
		м								
40	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	1,106	177400	-	196204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	42	148,4	0,07	6233	3	4764	0,65	27
				108	0,02	4536	1	105	-	-
		м2								
		КРЫЛЬЦА КР-2								
42	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	22,575	218,93	-	4942	-	5585	1,54	35
				218,93	-	4942	-	113	-	-
		м3								
43	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,9	134,1	-	1730	-	1955	0,97	13
				134,1	-	1730	-	113	-	-
		м3								
44	Е0101-166-2	-Подсыпка вручную под крыльцо в грунтах 2 группы	17,46	134,1	-	2341	-	2646	0,97	17
				134,1	-	2341	-	113	-	-
		м3								
45	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В10	11,5	10493,5	311,32	120675	3580	6745	2,82	32
				441	117,61	5072	1353	105	0,57	7
		м3								
46	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	9	10407,98	-	93672	-	6277	3,66	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев бетонных БМ В10		567	-	5103	-	123	-	-
47	Е0106-3-1	м3 -Устройство бетонных ступеней БМ В10	3	10874,11	260,48	32622	781	2217	3,94	12
				614,25	89,46	1843	268	105	0,35	1
48	Е0106-11-10	м3 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3805	5239,08	327,33	1993	125	805	11,6	4
				1890	123,75	719	47	105	0,6	-
49	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,3805	41200	-	15677	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	23,9125	192	-	4591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	23,9125	94	-	2248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Е0111-17-2	м3 -Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка М-200	114	619,28	23,26	70598	2652	37819	1,57	179
				261	8,71	29754	993	123	0,04	5
53	Е0107-60-3	м2 -Установка металлических ограждениис поручнями из поливинилхлорида	30,25	273,53	6,56	8274	198	4279	0,57	17
				98,55	2,48	2981	75	140	0,01	-
54	С12021-96	м -Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,53975	177400	-	95752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	Е0115-172-4	т -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	15,805625	148,4	0,07	2345	1	1793	0,65	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	108	0,02	1707	-	105	-	-
		м2								
		ПАНДУС П-2								
56	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	37,275	218,93	-	8161	-	9221	1,54	57
				218,93	-	8161	-	113	-	-
		м3								
57	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21,3	134,1	-	2856	-	3228	0,97	21
				134,1	-	2856	-	113	-	-
		м3								
58	Е0101-166-2	-Подсыпка вручную под пандус в грунтах 2 группы	21,78	134,1	-	2921	-	3300	0,97	21
				134,1	-	2921	-	113	-	-
		м3								
59	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В10	17,95	10493,5	311,32	188358	5588	10528	2,82	51
				441	117,61	7916	2111	105	0,57	10
		м3								
60	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В10	10,8	10407,98	-	112406	-	7532	3,66	40
				567	-	6124	-	123	-	-
		м3								
61	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3615	5239,08	327,33	1894	118	764	11,6	4
				1890	123,75	683	45	105	0,6	-
		1т								
62	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3615	41200	-	14894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
63	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	29,23525	192	-	5613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
64	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	29,23525	94	-	2748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
65	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных	108	619,28	23,26	66882	2512	35828	1,57	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/терраco/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка М-200		261	8,71	28188	941	123	0,04	5
66	Е0107-60-3	м2 -Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	150	273,53 98,55	6,56 2,48	41029 14783	984 372	21216 140	0,57 0,01	86 2
67	С12021-96	м -Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	2,212	177400 -	- -	392409 -	- -	- -	- -	- -
68	Е0115-172-4	т -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	84	148,4 108	0,07 0,02	12465 9072	6 2	9527 105	0,65 -	54 -
		м2 КРЫЛЬЦА КР-3								
69	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19,32	218,93 218,93	- -	4230 4230	- -	4780 113	1,54 -	30 -
70	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,04	134,1 134,1	- -	1480 1480	- -	1673 113	0,97 -	11 -
71	Е0101-166-2	м3 -Подсыпка вручную под крыльцо в грунтах 2 группы	8,316	134,1 134,1	- -	1115 1115	- -	1260 113	0,97 -	8 -
72	Е0106-1-20	м3 -Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В10	15,5	10493,5 441	311,32 117,61	162649 6836	4825 1823	9091 105	2,82 0,57	44 9
73	Е0111-2-9	м3 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В10	4,95	10407,98 567	- -	51520 2807	- -	3452 123	3,66 -	18 -
74	Е0106-3-1	м3 -Устройство бетонных ступеней	1,8	10874,11	260,48	19573	469	1330	3,94	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БМ В10								
				614,25	89,46	1106	161	105	0,35	1
		м3								
75	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,26775	5239,08	327,33	1403	88	566	11,6	3
				1890	123,75	506	33	105	0,6	-
		1т								
76	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,26775	41200	-	11031	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
77	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	22,6175	192	-	4343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
78	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	22,6175	94	-	2126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
79	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка М-200	64,5	619,28	23,26	39943	1500	21397	1,57	101
				261	8,71	16835	562	123	0,04	3
		м2								
		КАНАЛЫ								
80	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки БМ В3,5	4,125	9051,97	66,01	37339	272	956	1,35	6
				195,75	24,93	807	103	105	0,12	1
		м3								
81	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,2075	94	-	396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
82	Е0106-24-7	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм БМ В7,5	7,575	10050,39	503,19	76132	3812	6329	3,86	29
				623,25	172,45	4721	1306	105	0,68	5
		м3								
83	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,688625	94	-	723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
84	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,25	5239,08	327,33	1310	82	529	11,6	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1890	123,75	473	31	105	0,6	-
85	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм 1т т	0,25	41200 -	- -	10300 -	- -	- -	- -	- -
86	Е0107-14-1	-Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	75	113,39 64,8	37,48 10,81	8504 4860	2811 811	7939 140	0,41 0,04	31 3
87	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 БМ В15 шт	1,5	26000 -	- -	39000 -	- -	- -	- -	- -
88	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1,5	-250 -	- -	-375 -	- -	- -	- -	- -
89	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	1,5	-134 -	- -	-201 -	- -	- -	- -	- -
90	Е0106-22-13	-Устройство перекрытий каналов БМ В7,5 м3	0,65	12420,38 1280,25	229,39 86,65	8073 832	149 56	933 105	8,14 0,42	5 -
91	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,02145	41200 -	- -	884 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	42,55	245,44	3,82	10443	163	1948	0,21	9
				37,35	1,44	1589	61	118	0,01	-
		м2								
		ОТМОСТКА УЧТЕНА В ГП								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2772999	47383			1836
			Тенге			292625	17400			82
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2088634	-	-		-
		Материалы -	Тенге			125696	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	310025	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79370	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1543560	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			367878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55182	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147391	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2603903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	365207	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			684365	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			684365	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41062	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			725427	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3329330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	365207	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
93	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м кирпич М100 на р-ре М50	2035	6605,04	335,84	13441256	683434	1982874	4,54	9239
				699,75	126	1423991	256410	118	0,61	1241
		м3								
94	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м кирпич М100 на р-ре М50	426,5	6563,86	337,41	2799486	143905	400855	4,38	1868
				670,5	126	285968	53739	118	0,62	264
		м3								
95	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	3597,5	-38,93	-	-140051	-	-165260	-0,22	-788
				-38,93	-	-140051	-	118	-	-
		м2								
		ПЕРЕМЫЧКИ								
96	Е0106-18-9	-Устройство перемычек	66,25	16546,47	367,51	1096204	24348	162886	13,1	868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м3		2202,75	138,83	145932	9197	105	0,68	45
97	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,57925	69000	-	108968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
98	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,309	66000	-	20394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
99	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,139	71100	-	152083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
100	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(10шт)	0,26	93997,62	304,24	24439	79	9061	198	51
				33075	114,75	8600	30	105	0,56	-
		1т								
101	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,26	40200	-	10452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ВКЛАДЫШИ								
102	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке БМ В12,5	9,825	12259,07	316,01	120445	3105	15344	8,25	81
				1368	119,39	13441	1173	105	0,58	6
		м3								
103	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,35025	50600	-	17723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
104	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой АС2	0,345625	52657,31	536,06	18200	185	17302	289	100
				47475	202,5	16409	70	105	0,99	-
		1т								
105	С12041-5 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,345625	47400	-	16383	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			17685983	855056			11419
			Тенге			1754290	320620			1557
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17685983	-	-		-
	Материалы -		Тенге			427291	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2074909	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			326002	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			14323343	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2423062	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1212
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	363459	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1206543	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21315587	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		14188
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2438369	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			21315587	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		14188
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2438369	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ								
106	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	2178,5	911,68	34,37	1986095	74875	518933	1,21	2636
				189	12,87	411737	28037	118	0,06	137
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1986095	74875			2636
			Тенге			411737	28037			137
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1986095	-	-		-
	Материалы -		Тенге			27907	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	439774	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1471577	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			518933	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		259
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	77840	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			150302	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2655330	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3032
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	517614	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2655330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3032
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	517614	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ								
107	Е0110-11-1	-Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов	2651,9975	293,32	46,81	777884	124140	518858	0,94	2493
				145,35	17,69	385468	46914	120	0,09	229
108	С11021-14	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м2 14,56875	10900	-	158799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	С11021-60	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта	м3 34,125	13600	-	464100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	С11021-30	-Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта	м3 104,055	14400	-	1498392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	м3 3,05675	175710,1	1826,1	537102	5582	37620	42,7	131
				8100	690,75	24760	2111	140	3,37	10
112	Е0112-17-1 прим.	-Устройство выравнивающих известково-глиняных стяжек толщиной 15 мм из глины	т 2028,75	193,03	15,94	391601	32338	98041	0,24	493
				34,65	5,96	70296	12091	119	0,03	59
113	Е0112-17-2К =15 прим.	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины стяжек из глины т.15мм	м2 2028,75	82,7	2,1	167774	4260	5794	0,01	27
				1,65	0,75	3347	1522	119	-	1
114	СПрайс-лист 1	-Утепление со стоимостью эковаты М-125 толщиной 80 мм	м2 2028,75	406,35	-	824376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	Е0126-31-1	-Вычитается позиция: Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из	м2 162,3	-2139,46	-330,46	-347234	-53634	-313685	-10,58	-1717
				-1809	-123,75	-293601	-20085	100	-0,6	-97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		волокнистых и зернистых материалов насухо								
		м3								
116	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	99,1	573,75	28,11	56858	2786	15975	0,78	77
				123,75	10,58	12264	1048	120	0,05	5
		м3								
117	Е0110-54-3	-Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	2028,75	101,55	0,35	206020	710	27412	0,07	132
				11,12	0,14	22560	284	120	-	1
		м2								
		МП-1								
118	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	19,75	14189,89	241,1	280250	4762	28485	8,06	159
				1282,5	91,08	25329	1799	105	0,44	9
		м3								
119	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0225	50600	-	1139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
120	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,5365	68200	-	104789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
121	СПрайс-лист	-Утепление со стоимостью эковаты М-125 толщиной 50 мм	208,98	253,97	-	53074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
122	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок= ПО ЧЕРДАЧНОМУ ПЕРЕКРЫТИЮ (АС-31)	205	6,6	0,9	1353	185	1417	0,03	7
				5,42	0,34	1111	70	120	-	-
		м								
123	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,3895	8200	-	3194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
124	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной	1,64	7940	-	13022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32, 40 мм, IV сорта								
		м3								
125	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	2,0295	1862,35 303,75	14,17 5,4	3780 616	29 11	753 120	1,88 0,03	4 -
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5196271	121158			1806
			Тенге			252151	45766			217
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5196271	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1074404	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	297916	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3120884	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			627675	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			420669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63100	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			337016	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5953957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	361017	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5953957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	361017	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
126	Е0110-14-1	-Установка стропил	86,95	21304,82 3397,5	334,28 126	1852454 295413	29066 10956	367642 120	22,1 0,62	1922 54
127	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	86,95	573,75 123,75	28,11 10,58	49887 10760	2444 920	14016 120	0,78 0,05	68 5
		м3								
128	Е0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	4436,25	536,59 66,6	7,95 2,97	2380453 295454	35268 13176	367270 119	0,42 0,01	1881 64
		м2								
129	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	23,75	8200 -	- -	194750 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
130	С11021-77	-Доски обрезные из хвойных	43,25	7310	-	316158	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
131	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	4436,25	20,48	0,91	90863	4037	26724	0,03	129
				4,68	0,34	20762	1508	120	-	7
		м2								
132	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	25	1155,99	81,61	28900	2040	29835	6,08	152
				963	31,5	24075	787	120	0,15	4
		шт								
133	С11021-76	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта стропила,ригель,поз.10,поз.14	2,3525	9700	-	22819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
134	С11021-68	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта лобовая доска	0,1225	10200	-	1250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
135	С11021-68	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта обшивка	3,56	10200	-	36312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
136	С12065-88	-Створки оконные одинарные пл. 0,6-1,0 м2	10,35	2130	-	22046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
137	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	11,937	3960	-	47271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
138	С11011-797	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с одинарными одностворными переплетами для общественных зданий	25	180	-	4500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
139	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	6,035	1862,35	14,17	11239	86	2239	1,88	11
				303,75	5,4	1833	33	120	0,03	-
		м3								
140	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов,	80	161,83	1,24	12946	99	14632	0,97	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		153,23	0,47	12258	38	119	-	-
			м2							
141	С11011-866	-Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	502,4	62	-	31149	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-
			кг							
142	Е0115-201-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	10,35	382,25	1,65	3956	17	369	0,22	2
				33,3	0,63	345	7	105	-	-
			м2							
143	Е0110-5-1	-Установка элементов лестницы	0,28	22541,72	316,57	6312	89	1212	22,5	6
				3487,5	119,25	977	33	120	0,58	-
			м3							
144	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,28	1862,35	14,17	521	4	104	1,88	1
				303,75	5,4	85	2	120	0,03	-
			м3							
145	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок =ПО КРОВЛИ (АС-13)	182,5	6,6	0,9	1205	164	1261	0,03	6
				5,42	0,34	989	62	120	-	-
			м							
146	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,35	8200	-	2870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
147	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	1,46	7940	-	11592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
148	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,81	1862,35	14,17	3371	26	671	1,88	3
				303,75	5,4	550	10	120	0,03	-
			м3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			5132823	73340			4259

			Тенге			663500	27531			135
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5132823	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3705268	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	691031	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			690715	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			825975	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		413
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	123896	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			357528	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6316326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4807
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	814927	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6316326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4807
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	814927	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА								
149	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	89	472,81	19	42080	1691	23914	1,3	116
				217,73	6,18	19378	550	120	0,03	3
150	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	432	346,04	18,87	149490	8152	74043	0,82	353
				136,44	6,39	58942	2760	120	0,03	13
151	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные м2	81	5206	-	421686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные м2	8	6022 -	- -	48176 -	- -	- -	- -	- -
153	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка м2	432	5206 -	- -	2248992 -	- -	- -	- -	- -
154	Е0110-22-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м м2	8	429,53 177,3	10,41 3,94	3436 1418	83 32	1740 120	1,11 0,02	9 -
155	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	513	236,26 94,05	5,58 2,12	121199 48248	2863 1088	59202 120	0,59 0,01	301 5
156	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м	332,5	2860 -	- -	950950 -	- -	- -	- -	- -
157	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	91,5	544,76 153,23	1,24 0,47	49845 14021	113 43	16736 119	0,97 -	89 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге --- Тенге			4035855 142007	12903 4473			867 22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4035855	-	-		-
	Материалы -		Тенге			197539	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	146480	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3669804	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			13603	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			175635	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26345	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			252689	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4464180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		977
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	172825	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4464180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		977
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	172825	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ								
158	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	148,5	398,48 151,65	102,53 35,67	59174 22520	15226 5297	33380 120	0,9 0,14	134 21
159	E0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	51,25 м2	634,99 190,8	31,85 12,04	32543 9779	1632 617	12475 120	1,15 0,06	59 3
160	E0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	148,5 м2	104,4 56,48	0,09 0,05	15504 8387	13 7	10074 120	0,36 -	53 -
161	C12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	46 м2	5285,31 -	- -	243124 -	- -	- -	- -	- -
162	C12063-2	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	102,5 м2	4634,16 -	- -	475001 -	- -	- -	- -	- -
163	C12063-2	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	51,25 м2	4810 -	- -	246513 -	- -	- -	- -	- -
164	E0115-165-4	-Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным	356,4 м2	208,02	0,18	74139	64	53495	0,84	300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		деревянных заполнений проемов дверных		142,88	0,07	50922	25	105	-	-
		м2								
165	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	75	1960 -	- -	147000 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
		ВНУТРЕННИЕ								
166	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	150	398,48 151,65	102,53 35,67	59772 22748	15379 5350	33718 120	0,9 0,14	135 21
		м2								
167	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	275	634,99 190,8	31,85 12,04	174622 52470	8759 3311	66937 120	1,15 0,06	316 16
		м2								
168	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	425	4010 -	- -	1704250 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
169	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	250	1380 -	- -	345000 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
170	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	75	583 -	- -	43725 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		3620367	41074			997

				Тенге		166826	14608			61
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3620367	-	-		-
		Материалы -		Тенге		207854	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	181434	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3204613	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		210078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	31512	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		229827	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4060272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1163
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	212945	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4060272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	212945	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ								
171	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	157,5	4512,36	261,86	710697	41243	115944	3,44	542
				499,5	99	78671	15593	123	0,48	76
			м3							
		ДЕТАЛЬ 2-3								
172	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	955	603,47	24,55	576309	23445	57593	0,26	251
				39,83	9,2	38038	8786	123	0,04	43
			м2							
173	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	73,535	10040,78	-	738349	-	51284	3,66	269
				567	-	41694	-	123	-	-
			м3							
174	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	955	258,92	9,95	247269	9502	65710	0,36	340
				52,2	3,74	49851	3572	123	0,02	17
			м2							
175	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	955	925,06	4,9	883432	4680	70890	0,38	365
				58,5	1,85	55868	1767	123	0,01	9
			м2							
176	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	1135	109,84	0,46	124668	522	17060	0,08	87
				12,04	0,18	13665	204	123	-	1
			м							
177	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов,плинтусов	113,5	167,96	1,88	19064	213	9417	0,47	53
				78,3	0,72	8887	82	105	-	-
			м2							
		ДЕТАЛЬ 30								
178	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	760,5	603,47	24,55	458935	18670	45863	0,26	200
				39,83	9,2	30291	6997	123	0,04	34
			м2							
179	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	60,84	10040,78	-	610881	-	42430	3,66	223
				567	-	34496	-	123	-	-
			м3							
180	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка В15	760,5	619,28	23,26	470961	17689	252291	1,57	1194
				261	8,71	198491	6624	123	0,04	32
			м2							
181	Е0111-17-4	-добавлять на каждые 5 мм	760,5	95,95	0,67	72970	510	25911	0,15	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/		27,45	0,25	20876	190	123	-	1
182	Е0111-39-2	м2 -Устройство плинтусов цементных из раствора М150	842,5	29,33 18,5	0,22 0,09	24709 15586	185 76	19264 123	0,1 -	88 -
183	Е0115-165-8	м -Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленным по штукатурке	84,25	173,1 78,3	1,88 0,72	14584 6597	158 61	6990 105	0,47 -	39 -
		м2 ДЕТАЛЬ 9-1								
184	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	404,5	56,64 10,51	2,62 0,99	22912 4251	1060 400	5722 123	0,07 -	28 2
185	Е0111-2-9	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	32,36	10040,78 567	- -	324920 18348	- -	22568 123	3,66 -	118 -
186	Е0111-4-1	м3 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	404,5	365,09 85,95	18,42 6,91	147679 34767	7451 2795	46201 123	0,42 0,03	168 14
187	Е0111-4-2 К=2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой 2 слоя	404,5	513,66 101,7	18,1 6,8	207774 41138	7321 2751	53983 123	0,5 0,03	203 13
188	Е0111-27-3	м2 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов т.прослойки 25мм	404,5	1032,7 171,68	11,72 4,39	417726 69445	4741 1776	87601 123	1,06 0,02	429 9
189	Е0111-39-4	м2 -Устройство плинтусов из плиток керамических	530	139,69 41,63	0,32 0,11	74037 22064	170 58	27210 123	0,24 -	125 -
		м ДЕТАЛЬ 6-1								
190	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	549,25	603,47 39,83	24,55 9,2	331453 21877	13484 5053	33124 123	0,26 0,04	144 25
191	Е0111-2-9	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	43,94	10040,78 567	- -	441192 24914	- -	30644 123	3,66 -	161 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
192	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	549,25	958,66	11,72	526543	6437	118949	1,06	582
				171,68	4,39	94295	2411	123	0,02	12
			м2							
193	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	747,5	139,69	0,32	104420	239	38377	0,24	176
				41,63	0,11	31118	82	123	-	-
			м							
194	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	157,5	4512,36	261,86	710697	41243	115944	3,44	542
				499,5	99	78671	15593	123	0,48	76
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			8262179	198964			6444

			Тенге			1033898	74869			364
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8262179	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3290594	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1108768	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3738723	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1360971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		680
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	204146	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			577389	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10200540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7488
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1312913	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			10200540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7488
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1312913	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛКИ								
195	Е0110-12-3 прим.	-Подшивка потолков листами гипсокартонными	2507,5	117,12	4,48	293678	11234	325995	0,67	1683
				106,65	1,69	267425	4238	120	0,01	21
			м2							
196	С11011-378	-Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 14 мм	2632,875	356	-	937304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
197	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым	161,75	125,81	1,42	20350	230	12206	0,45	73
				71,33	0,54	11538	87	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раствором потолка								
		м2								
198	Е0115-79-9	-Отделка потолков,Алинексом финиш-паста	2507,5	212,63	2,1	533170	5266	204627	0,36	893
				76,93	0,79	192902	1981	105	-	10
		м2								
199	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1553,75	17,43	0,12	27079	186	22481	0,09	143
				13,73	0,05	21333	78	105	-	-
		м2								
200	Е0115-165-1-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	953,75	131,2	2,95	125134	2814	58334	0,34	324
				57,15	1,1	54507	1049	105	0,01	5
		м2								
201	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	161,75	17,43	0,12	2819	19	2340	0,09	15
				13,73	0,05	2221	8	105	-	-
		м2								
		СТЕНЫ								
202	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	9505,75	309,82	4,07	2945092	38645	1363909	0,74	7034
				135,68	0,97	1289740	9221	105	0,05	491
		м2								
203	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	510,75	618,63	6,33	315965	3233	169006	1,79	914
				312,75	2,39	159737	1221	105	0,01	6
		м2								
204	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	3841,75	173,1	1,88	665007	7222	318754	0,47	1798
				78,3	0,72	300809	2766	105	-	13
		м2								
205	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	6831,5	17,43	0,12	119059	820	98845	0,09	628
				13,73	0,05	93796	342	105	-	1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			5984657	69669			13505

			Тенге			2394008	20990			548
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5984657	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			846013	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2414998	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			937304	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1737664	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2576497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1288
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	386475	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			513669	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9074823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15342
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2801472	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			9074823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15342
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2801472	-		-
		РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		ЦОКОЛЬ								
206	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню стен	358	254,12 108,9	1,96 0,45	90975 38986	701 161	41105 105	0,61 0,03	219 9
		м2								
207	С ССЦ кн4 т.ч.	-Затраты по введению пигментов	6,7662	40 -	- -	271 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
208	С11011-297	-Краска порошковая П-ВЛ-212, черная	3,25	810 -	- -	2633 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
209	Е0146-29-3	-Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм	14390	149,1 77,76	71,34 26,96	2145549 1118966	1026583 387955	1506921 100	0,46 0,13	6586 1894
		шт								
210	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1,98582	172357,31 47475	536,06 202,5	342271 94277	1065 402	99413 105	289 0,99	574 2
		1т								
211	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами	3597,5	164,63 92,03	50,15 18,68	592242 331078	180415 67201	398279 100	0,53 0,09	1921 331
		м2								
212	С11031-172 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100	293,556	7070 -	- -	2075441 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
213	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без	3597,5	961,08	4,92	3457485	17700	736286	1,15	4137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устройства каркаса улучшенное								
		стен т.25мм		193,05	1,87	694497	6727	105	0,01	33
		м2								
214	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка	1917,5	108,77	0,6	208559	1151	115991	0,32	614
		цементно-известковым								
		раствором по камню плоских		57,38	0,23	110026	441	105	-	2
		откосов при ширине до 200мм								
		м								
215	Е0115-157-2	-Окраска фасадов с лесов по	4267	38,8	0,14	165560	597	100853	0,13	559
		подготовленной поверхности								
		силикатная		22,46	0,05	95837	213	105	-	1
		м2								
216	Е0108-35-2	-Установка и разборка	4766,6	150,62	0,62	717936	2955	389840	0,44	2073
		инвентарных лесов наружных								
		высотой до 16 м трубчатых для		69,08	0,23	329277	1096	118	-	5
		прочих отделочных работ								
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			9798920	1231166			16683

			Тенге			2812944	464197			2277
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9798920	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2818801	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3277142	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2078344	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			857665	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3388687	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1694
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	508303	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			791256	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13978864	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		20655
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3785445	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			13978864	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		20655
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3785445	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			74359508	3075471			64017

			Тенге			10473044	1142334			5970
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73675143	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13403957	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11615378	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14107037	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			32615636	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12988154	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1948223	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5199798	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91863095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76482
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13563601	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			684365	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			684365	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41062	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			725427	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			92588522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76482
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13563601	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге							
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			93606995				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			197268				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			402587				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			161035				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			95413610				
		Пересчет в текущих цена на 2015г								
		К=2,73677	Тенге			261125105				
		Итого в текущих ценах	Тенге			112261229				
		Налоги,сборы,обязательными платежами								
		Итого с налогами,сборами и обязательными								
		платежами	Тенге			266347607				
		НДС	Тенге			13740774				
		Итого с НДС	Тенге			298309320				

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Алина-Бакдаулет Курылыс» Ашуров Н.

Инженер-эксперт Ашуров Н.