Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 70-и регулируемых пешеходных переходов, с включением в состав АСУДД г.Алматы в режиме адаптивного управления

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№90	28.04.2021			
		Доп соглаш №90/4	26.04.2022			

№ п/п	Наименование зданий, комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы по смете	по акт			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по контракту оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство 70-и регулируемых пешеходных переходов, с включением в состав АСУДД г.Алматы в режиме адаптивного управления	211 628 827,60	70 503 043,29							8 460 365,20	78 963 408,49
	Итого :	211 628 827,60	70 503 043,29							8 460 365,20	78 963 408,49

М.П. **Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Руководитель
должность, Ф.И.О., подпись

М.П. **Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
Исполнительный директор
должность, Ф.И.О., подпись

М.П. **Эксперты (технического надзора:** ТОО "НПФ ITS"
Директор
должность, Ф.И.О., подпись

М.П. **Эксперты (технического надзора:** ТОО "Дан-Строй-Проект"
должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Курмангазы - ул.Байсеитова

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0906-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	54,2	981,70	29,27	53208	1586	34368	15187	73867
		ПР - 84%, СД - 8%			318,34	15,24	17254	826		5472	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	54,2	1198,73	564,90	64971	30617	–	52775	127165
		ПР - 100%, СД - 8%			633,82	267,75	34353	14512		9420	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010**	кг	85,8	1951,00	–	167396	–	167396	–	180788
		СД - 8%			–	–	–	–		13392	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	212,3	1823,00	–	387023	–	387023	–	417988
		СД - 8%			–	–	–	–		30962	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	4,336	6765,00	–	29333	–	29333	–	31680
		СД - 8%			–	–	–	–		2347	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	16,26	320,00	–	5203	–	5203	–	5619
		СД - 8%			–	–	–	–		416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				707134	32203	623323	67962	837104
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				51607	15338	–	62809	
		Материалы	Тенге				707134				
		Всего заработная плата	Тенге				34368				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					66945			
		Накладные расходы	Тенге				588955				
		Сметная прибыль	Тенге				67962				
							62809				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				837105				
Сметная заработная плата	Тенге								33
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					66945			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				837105				
Сметная заработная плата	Тенге								33
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					66945			
В ТОМ ЧИСЛЕ									837105
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				51607				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32203			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15338			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						623323		
- Накладные расходы	Тенге							67962	
- Сметная прибыль	Тенге							62009	

Всего в тенге:	
в т.ч.	837 105
Строительно-монтажные работы	
Оборудование	837 105
Итого:	
Временные здания и сооружения 1,76%	**837 105**
Итого:	14 733
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	**851 838**
Итого:	23 766
Непредвиденные работы и затраты 2%	**875 604**
Итого:	17 512
Итого в текущих ценах:	**893 116**
НДС 12%	**965 029**
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	115 803
	1 080 832
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 075 427,97**
в том числе НДС 12%	115 224,42

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Шевченко - ул. Байсеитова

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** НР - 84% СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	67,75	981,70 318,34	29,27 15,24	66510 21568	1983 1032	42959	18984 6840	92334
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** НР - 100% СП - 8%	м2 разметки	67,75	1198,73 633,82	564,90 267,75	81214 42941	38272 18140	–	65968 11775	158957
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый,синий СТ РК 2066-2010** СП - 8%	кг	140,8	1951,00 –	– –	274701 –	– –	274701	– 21976	296677
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** СП - 8%	кг	231,825	1823,00 –	– –	422617 –	– –	422617	– 33809	456426
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** СП - 8%	кг	5,42	6765,00 –	– –	36666 –	– –	36666	– 2933	39599
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** СП - 8%	кг	20,325	320,00 –	– –	6504 –	– –	6504	– 520	7024
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				888212	40255	783447	84952	1051017
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				64509	19172	–	77853	
		Материалы	Тенге				888212				
		Всего заработная плата	Тенге				42960				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					83681			
		Накладные расходы	Тенге				740488				
		Сметная прибыль	Тенге				84952				
			Тенге				77853				

ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Нормативная трудоемость	чел.-ч				1051017				
	Сметная заработная плата	Тенге								40
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					83681			
	Нормативная трудоемость	чел.-ч				1051017				
	Сметная заработная плата	Тенге								40
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					83681			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									1051017
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				64509				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40255			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					19172			
	- Накладные расходы	Тенге						783448		
	- Сметная прибыль	Тенге							84952	
									77853	

Всего в тенге:	1 051 017
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 051 017
Оборудование	
Итого:	**1 051 017**
Временные здания и сооружения 1,76%	18 498
Итого:	**1 069 515**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	29 839
Итого:	**1 099 354**
Непредвиденные работы и затраты 2%	21 987
Итого:	**1 121 341**
Итого в текущих ценах:	**1 211 630**
НДС 12%	145 396
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 357 026**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 350 240,50**
в том числе НДС 12%	144 668,63

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Подготовительные работы ул.Кабанбай батыра - ул. Байсеитова

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фундамент ФМ1-А-1шт									
		Мет.конструкции									
1	ТПРАЙС"СМЭУ Интерсигнал"	**Комплект облицовочной декоративной панели для опоры и консоли (бм)**	комплт	1	428196,50	–	428196	–	428196	–	462452
					–	–	–	–		34256	
2	ТПРАЙС"СМЭУ Интерсигнал"	**Основание декоративное для опоры и консоли**	комплт	1	23748,21	–	23748	–	23748	–	25648
		СП - 8%			–	–	–	–		1900	
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
3	1115-0404-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 4	**Окраска по металлу краска порошковая полиэфирная RAL1 за 1 раз**	м2 окрашиваемой поверхности	21,88239	1129,68	–	24630	–	5864	15013	42814
		ЗП - 50%, СП - 8%			869,74	–	18766	–		3171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				476574	–	457808	15013	530914
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18766	–	–	39327	
		Материалы	Тенге				476574				
		Всего заработная плата	Тенге				5864				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					18766			
		Накладные расходы	Тенге				451944				
		Сметная прибыль	Тенге				15013				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				530914				
		Сметная заработная плата	Тенге								13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18766			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				530914				
		Сметная заработная плата	Тенге								13
								18766			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации									

4	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм НР - 72%, СП - 8%	м	4	921,84 719,90	104,17 41,08	3687 2880	416 164	391	2192 470	6349
5	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 НР - 72%, СП - 8%	м	4	109,21 89,99	1,01 0,45	437 360	4 2	73	260 56	753
6	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм (1шт) СП - 8%	м	4	878,00 –	– –	3512 –	– –	3512	– 281	3793
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				7636	420	3976	2452	10895
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3240	166	–	807	
	Материалы		Тенге				4134				
	Всего заработная плата		Тенге				464				
		Накладные расходы	Тенге					3486			
		Сметная прибыль	Тенге				2452				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7102				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					3486			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3512				
		Сметная прибыль	Тенге				3512				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				281				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10895				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3406			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									541809
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22906				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					420			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					166			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						461784		
		- Накладные расходы	Тенге							17465	
		- Сметная прибыль	Тенге							40134	

Всего в тенге:	
в т.ч.	541 809
Строительно-монтажные работы	
Оборудование	541 809
Итого:	
Временные здания и сооружения 1,76%	**541 809**
Итого:	9 536
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	**551 345**
Итого:	15 383
Непредвиденные работы и затраты 2%	**566 727**
Итого:	11 335
Итого в текущих ценах:	**578 062**
	624 607

НДС 12%	74 953
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**699 559**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**696 061,49**
в том числе НДС 12%	74 578,02

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Кабанбай батыра - ул. Байсеитова

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя									
1	1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Табло информационное водителя ТВСАв. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**									
		ВР - 72%, СП - 80%	шт.	2	75028,41	11135,20	150057	22271	29520	79634	248066
					49133,18	6167,88	98266	12336		18375	
2	ПРАЙС"Central Asia"	**Стоимость табло информационного водителя ТВСАв**	шт	2	271419,30	–	542839	–		–	542839
					–	–	–	–	542839	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				692896	22271	29520	79634	790905
							98266	12336	542839	18375	
		Стоимость оборудования	Тенге				542839				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				542839				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				150057				
		Материалы	Тенге				29520				
		Всего заработная плата	Тенге					110602			
		Накладные расходы	Тенге				79634				
		Сметная прибыль	Тенге				18375				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				248066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					110602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				790905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					110602			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода									
3	1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Табло информационное пешехода ТВСАв. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**									
		ВР - 72%, СП - 80%	шт.	2	75028,41	11135,20	150057	22271	29520	79634	248066
					49133,18	6167,88	98266	12336		18375	
4	ПРАЙС"TLP"	**Стоимость табло информационного пешехода ТВСАв**	шт	2	238849,17	–	477698	–		–	477698
					–	–	–	–	477698	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				627755	22271	29520	79634	725764

		Стоимость оборудования					98266	12336	477698	18375		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				477698					
		Стоимость монтажных работ	Тенге				477698					
		Материалы	Тенге				150057					
		Всего заработная плата	Тенге				29520					
		Накладные расходы	Тенге					110602				
		Сметная прибыль	Тенге				79634					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				18375					
		Нормативная трудоемость	Тенге				248066					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					110602				
		Нормативная трудоемость	Тенге				725764					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									72
			Тенге					110602				

РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления

5	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка дорожного контроллера НР - 72%; СП - 80%	шт	1	30178,96 –	4335,51 –	30179 –	4336 –	18120	6893 –	40038
6	прайс"КазТАСЮ нет"	Дорожный Euro контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 8 сигнальных групп (24 силовых выхода); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)	шт	1	4591004,96 –	– –	4591005 –	– –	4591005	– –	4591005
7	прайс "Central Asia"	Шкаф антивандальный, исполнение под стойку 19", стойку для Euro Controller модульного типа	шт	1	190947,23 –	– –	190947 –	– –	190947	– –	190947
8	1310-0204-0202 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДК) НР - 61%; СП - 80%	компл	1	318642,00 318642,00	– –	318642 318642	– –	–	194372 41041	554055
9	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм НР - 72%; СП - 80%	м	54	335,32 287,96	20,17 6,33	18107 15550	1090 342	1467	11442 2364	31913
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 80%	т	0,033318	226837,00 –	– –	7558 –	– –	7558	– 605	8163
11	ТЦЕНА пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления СП - 80%	раз	1	22321,43 –	– –	22321 –	– –	–	– 1786	24107
		Устройство звукового сопровождения										
12	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор звуковой сигнализатор для пешеходов (ЗСП) с динамиками. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 80%	шт.	2	20999,01 20847,20	1,79 –	41998 41694	4 –	300	25434 5395	72826
13	прайс"Central Asia"	Звуковой сигнализатор для пешеходов ЗСП-2 с динамиками	компл	2	116504,69 –	– –	233009 –	– –	233009	– –	233009

14	1310-0204-0203 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка каналов ввода-вывода информации УЗС НР - 62%; СП - 80%	канал	2	39830,25	–	79660	–	–	48593	138513
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		39830,25	–	79660	–		10260	
		Стоимость оборудования	Тенге				5533426	5430	27445	286734	5884576
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				463269	2193	5014961	64417	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5014961				
		Материалы	Тенге				5014961				
		Всего заработная плата	Тенге				510307				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19888				
		Накладные расходы	Тенге					465462			
		Сметная прибыль	Тенге				22321				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				286734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				63812				
		Сметная заработная плата	Тенге				861453				213
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					465462			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7558				
		Сметная прибыль	Тенге				7558				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				605				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5884577				
		Сметная заработная плата	Тенге					465462			213

РАЗДЕЛ 4.Монтаж ТВП

15	1308-0304-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка ТВП НР - 72%; СП - 85%	шт	2	5194,73	1210,12	10389	2420	246	6341	18068
16	ПРАЙС"Central Asia"	Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках	шт	2	3861,70	541,65	7723	1083		1338	
17	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	Комплект облицовочной декоративной панели для МО-ТВП(2шт) СП - 85%	комплект	2	80156,72	–	160313	–	160313	–	160313
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		88807,42	–	117615	–	117615	–	127024
		Стоимость оборудования	Тенге				288317	2420	117861	9409	305405
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				7723	1083	160313	6341	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				160313			10747	
		Материалы	Тенге				160313				
		Всего заработная плата	Тенге				10389				
		Накладные расходы	Тенге				246				
		Сметная прибыль	Тенге					8806			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1338				
		Сметная заработная плата	Тенге				18068				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					8806			6
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				117615				
		Сметная прибыль	Тенге				117615				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9409				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				127024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				305405				
		Сметная заработная плата	Тенге					8806			6

РАЗДЕЛ 5.Монтаж сигнальных устройств

18	1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Ктр=1,05	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.									
		НР - 72%, СП - 40%	шт.	6	5932,55	81,14	35595	487	12431	16327	56076
					3779,48	–	22677	–		4154	
19	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Ктр=1,05	Монтаж экранов и крепления для светофоров									
		НР - 60%; СП - 40%	т	0,028	151392,68	18447,66	4239	517	228	2432	7205
		В ТОМ ЧИСЛЕ			124802,71	1070,04	3494	30		534	
20	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТПП-7									
		СП - 40%	шт	2	10511,28	–	21023	–	21023	–	22705
					–	–	–	–		1682	
21	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТПП-8									
		СП - 40%	шт	2	10838,72	–	21677	–	21677	–	23411
					–	–	–	–		1734	
22	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для светофоров КС-210(1шт),КС-0,9т.0-К8(1шт)с окраской за 2 раза									
		СП - 40%	т	0,00824	718574,00	–	5921	–	5921	–	6395
					–	–	–	–		474	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				88455	1004	61280	18759	115792
	Стоимость монтажных работ		Тенге				26171	30	–	8578	
	Материалы		Тенге				35595				
	Всего заработная плата		Тенге				12432				
		Накладные расходы	Тенге					22677			
		Сметная прибыль	Тенге				16327				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4154				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				56076				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								14
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					22677			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42700				
		Сметная прибыль	Тенге				42700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3414				
	Стоимость металлоконтажных работ		Тенге				46116				
	Материалы		Тенге				10160				
	Всего заработная плата		Тенге				228				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3524			
		Накладные расходы	Тенге				5921				
		Сметная прибыль	Тенге				2432				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1008				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				13600				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3524			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				115792				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								16
			Тенге					26201			

РАЗДЕЛ 6.Монтаж светофорных стоек

23	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	Комплект облицовочной декоративной панели для стойки светофорной									
		СП - 40%	комплект	2	58807,42	–	117615	–	117615	–	127024
					–	–	–	–		9409	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				117615	–	117615	–	127024

Стоимость общестроительных работ	Тенге				–	–	–	9409	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				117615				
Сметная прибыль	Тенге				117615				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9409				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				127024				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				127024				
В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								7949467
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				693695				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					53396			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27978			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						405564		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						6195811		
- Накладные расходы	Тенге							471102	
- Сметная прибыль	Тенге							129901	

Всего в тенге:	7 949 467
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 753 656
Оборудование	6 195 811
Итого:	**7 949 467**
Временные здания и сооружения 1,76%	30 864
Итого:	**7 980 331**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	49 788
Итого:	**8 030 119**
Непредвиденные работы и затраты 2%	36 686
Итого:	**8 066 806**
Итого в текущих ценах:	**8 716 332**
НДС 12%	1 045 960
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**9 762 291**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**9 713 479,91**
в том числе НДС 12%	1 040 729,99

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Обустройство ул.Кабанбай батыра - ул. Байсентова

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** НР - 84%, СП - 80%	м2 окрашиваемой поверхности	53,49	981,70 318,34	29,27 15,24	52511 17028	1565 815	33918	14988 5400	72899
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** НР - 108%, СП - 80%	м2 разметки	53,49	1198,73 633,82	564,90 267,75	64120 33903	30216 14322	–	52083 5296	125500
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010** СП - 80%	кг	88	1951,00 –	– –	171688 –	– –	171688	– 13735	185423
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** СП - 80%	кг	206,195	1823,00 –	– –	375893 –	– –	375893	– 30071	405964
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** СП - 80%	кг	4,2792	6765,00 –	– –	28949 –	– –	28949	– 2316	31265
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** СП - 80%	кг	16,047	320,00 –	– –	5135 –	– –	5135	– 411	5546
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				698296	31781	615583	67071	826597
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				50931	15137	–	61229	
		Материалы	Тенге				698296				
		Всего заработная плата	Тенге				33917				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					66068			
		Накладные расходы	Тенге				581665				
		Сметная прибыль	Тенге				67071				
			Тенге				61229				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				826596				
		Сметная заработная плата	Тенге					66068			32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				826596				
		Сметная заработная плата	Тенге					66068			32
		РАЗДЕЛ 2.Освещение									
7	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**									
		НР - 72%; СП - 80%	шт.	2	9054,88	2535,54	18110	5072	3329	9003	29282
					4854,56	1397,27	9709	2795		2169	
8	2307-0106-0511 РСНБ РК 2015	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм**									
		СП - 80%	шт.	2	126884,00	–	253768	–	253768	–	274069
					–	–	–	–		20301	
9	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимость крепления для светильника**									
		СП - 80%	т	0,006	700140,00	–	4201	–	4201	–	4537
					–	–	–	–		336	
10	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Окраска кронштейна для светильника, количество окрасок 2**									
		НР - 80%; СП - 80%	м2 окрашиваемой поверхности	0,138	1195,94	1,32	165	–	18	118	305
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1064,58	0,71	147	–		23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				276244	5072	261316	9121	308193
		Стоимость монтажных работ	Тенге				9856	2795	–	22829	
		Материалы	Тенге				271878				
		Всего заработная плата	Тенге				3330				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12504			
		Накладные расходы	Тенге				253768				
		Сметная прибыль	Тенге				9003				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				22470				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				303351				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					12504			
		Материалы	Тенге				165				
		Всего заработная плата	Тенге				18				
		Накладные расходы	Тенге					147			
		Сметная прибыль	Тенге				118				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23				
		Сметная заработная плата	Тенге				306				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					147			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4201				
		Сметная прибыль	Тенге				4201				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				336				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4537				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				308194				
		Сметная заработная плата	Тенге					12651			7
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство									
		Восстановление тротуара									
11	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**									
		НР - 100%; СП - 80%	м	2	1056,70	–	2113	–	–	2282	4747
					1056,70	–	2113	–		352	

12	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель НР - 72%; СП - 40%	м2 основания	9,2	232,00 232,00	– –	2134 2134	– –	–	1537 294	3964
13	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	–	738,00 –	– –	– –	– –		– –	–
14	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	–	51,00 –	– –	– –	– –		– –	–
15	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	–	35,00 –	– –	– –	– –		– –	–
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней НР - 100%; СП - 40% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	2	1996,30 1065,98	39,18 16,94	3993 2132	78 34	1783	2339 507	6839
17	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР - 100%; СП - 35% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 тротуара	9,2	1257,46 543,74	47,38 21,48	11569 5002	436 198	6131	5616 1375	18560
18	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см НР - 100%; СП - 30% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	9,2	548,46 371,11	176,73 59,00	5046 3414	1626 543	6	4273 746	10065
19	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см) НР - 100%; СП - 40%	м2	27,6	13,80 8,25	5,55 1,86	381 228	153 51	–	301 55	737
20	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные СП - 8%	м3	1,38	1447,00 –	– –	1997 –	– –	1997	– 160	2157
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				27233	2295	9917	16348	47069
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15023	826	–	3489	
	Материалы		Тенге				27233				
	Всего заработная плата		Тенге				7911				
	Местные материалы		Тенге					15849			
		Накладные расходы	Тенге				2005				
		Сметная прибыль	Тенге				16348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3489				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				47070				
		Сметная заработная плата	Тенге								13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					15849			
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				47070				
		Сметная заработная плата	Тенге								13
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					15849			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1181860
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				75810				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39146			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18758			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						886815		

- Накладные расходы	Тенге							92540
- Сметная прибыль	Тенге							87547

Всего в тенге:	1 181 860
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 181 860
Оборудование	
Итого:	**1 181 860**
Временные здания и сооружения 1,76%	20 801
Итого:	**1 202 661**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	33 554
Итого:	**1 236 215**
Непредвиденные работы и затраты 2%	24 724
Итого:	**1 260 939**
Итого в текущих ценах:	**1 362 468**
НДС 12%	163 496
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 525 964**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 518 334,37**
в том числе НДС 12%	162 678,68

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ГТС"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Гоголя - ул.Байсеитовой

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** *НР - 84%; СП - 9%*	м2 окрашиваемой поверхности	17,11	981,70 318,34	29,27 15,24	16797 5447	501 261	10849	4794 1727	23319
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 разметки	17,11	1198,73 633,82	564,90 267,75	20510 10845	9665 4581	–	16669 2974	48144
3	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** *СП - 8%*	кг	94,105	1823,00 –	– –	171553 –	– –	171553	– 13724	185277
4	2204-0902-0501 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** *СП - 8%*	кг	1,3688	6765,00 –	– –	9260 –	– –	9260	– 741	10001
5	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** *СП - 8%*	кг	5,133	320,00 –	– –	1643 –	– –	1643	– 131	1774
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				219763	10166	193305	21454	260515
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16292	4842	–	19297	
	Материалы		Тенге				219763				
	Всего заработная плата		Тенге				10849				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21134			
		Накладные расходы	Тенге				182456				
		Сметная прибыль	Тенге				21454				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				260514				
		Сметная заработная плата	Тенге								10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21134			
							260514				

Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
Сметная заработная плата	Тенге					21134			10
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**260514**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16292				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10166			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4842			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						193305		
- Накладные расходы	Тенге							21454	
- Сметная прибыль	Тенге							19297	

Всего в тенге:	260 514
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	260 514
Оборудование	
Итого:	**260 514**
Временные здания и сооружения 1,76%	4 585
Итого:	**265 099**
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	7 396
Итого:	**272 495**
Непредвиденные работы и затраты 2%	5 450
Итого:	**277 945**
Итого в текущих ценах:	**300 325**
НДС 12%	36 039
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**336 364**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**334 682,08**
в том числе НДС 12%	35 858,79

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ГТС"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Жандосова- восточнее ул.Сина в районе дома 180

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	85,71	981,70	29,27	84142	2509	54348	24017	116811
		НР - 64%, СП - 8%			318,34	15,24	27285	1306		8653	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	85,71	1198,73	564,99	102743	48418	–	83456	201895
		НР - 100%, СП - 8%			633,82	267,75	54325	22949		14896	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010**	кг	176	1951,00	–	343376	–	343376	–	370846
		СП - 8%			–	–	–	–		27470	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	295,405	1823,00	–	538523	–	538523	–	581605
		СП - 8%			–	–	–	–		43082	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	6,8568	6765,00	–	46386	–	46386	–	50097
		СП - 8%			–	–	–	–		3711	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	25,713	320,00	–	8228	–	8228	–	8886
		СП - 8%			–	–	–	–		658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1123398	50927	990861	107473	1329340
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				81610	24255	–	98470	
		Материалы	Тенге				1123398				
		Всего заработная плата	Тенге				54348				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					105865			
		Накладные расходы	Тенге				936513				
		Сметная прибыль	Тенге				107473				
			Тенге				98470				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1329341				
Сметная заработная плата	Тенге								51
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					105865			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1329341				
Сметная заработная плата	Тенге								51
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					105865			
В ТОМ ЧИСЛЕ:									1329341
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				81610				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50927			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24255			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						990861		
- Накладные расходы	Тенге							107473	
- Сметная прибыль	Тенге							98470	

Всего в тенге:	1 329 341
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 329 341
Оборудование	
Итого:	**1 329 341**
Временные здания и сооружения 1,76%	23 396
Итого:	**1 352 737**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	37 741
Итого:	**1 390 479**
Непредвиденные работы и затраты 2%	27 810
Итого:	**1 418 288**
Итого в текущих ценах:	**1 532 487**
НДС 12%	183 898
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 716 385**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 707 803,07**
в том числе НДС 12%	182 978,90

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Жандосова - западнее ул.Сапиа

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** НР - 8,4%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	96,1	981,70 318,34	29,27 15,24	94341 30593	2812 1464	60936	26928 9702	130971
2	1127-0905-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** НР - 100%; СП - 8%	м2 разметки	96,1	1198,73 633,82	564,90 267,75	115198 60910	54287 25731	–	93573 16702	225473
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010** СП - 8%	кг	202,4	1951,00 –	– –	394882 –	– –	394882	– 31591	426473
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** СП - 8%	кг	326,15	1823,00 –	– –	594571 –	– –	594571	– 47566	642137
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** СП - 8%	кг	7,688	6765,00 –	– –	52009 –	– –	52009	– 4161	56170
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размером от 450 мкм до 800 мкм** СП - 8%	кг	28,83	320,00 –	– –	9226 –	– –	9226	– 738	9964
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1260227	57099	1111624	120501	1491188
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				91503	27195	–	110460	
		Материалы	Тенге				1260227				
		Всего заработная плата	Тенге				60936				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					118698			
		Накладные расходы	Тенге				1050688				
		Сметная прибыль	Тенге				120501				
							110460				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1491188				
Сметная заработная плата	Тенге								57
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					118698			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1491188				
Сметная заработная плата	Тенге								57
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					118698			
В ТОМ ЧИСЛЕ:									1491188
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				91503				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					57099			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27195			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1111624		
- Накладные расходы	Тенге							120501	
- Сметная прибыль	Тенге							110460	

Всего в тенге:	1 491 188
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 491 188
Оборудование	
Итого:	**1 491 188**
Временные здания и сооружения 1,76%	26 245
Итого:	**1 517 433**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	42 336
Итого:	**1 559 769**
Непредвиденные работы и затраты 2%	31 195
Итого:	**1 590 965**
Итого в текущих ценах:	**1 719 067**
НДС 12%	206 288
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 925 355**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 915 727,75**
в том числе НДС 12%	205 256,54

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Обустройство пр.Алтынсарина - южнее ул.Кунаныбаева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** НР - 8,0%, СП - 6%	м2 окрашиваемой поверхности	69,11	981,70 318,34	29,27 15,24	67845 22001	2023 1053	43821	19365 6977	94187
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** НР - 100%, СП - 80%	м2 разметки	69,11	1198,73 633,82	564,90 267,75	82844 43803	39041 18505	–	67293 12011	162148
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010** СП - 80%	кг	132	1951,00 –	– –	257532 –	– –	257532	– 20603	278135
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** СП - 80%	кг	248,105	1823,00 –	– –	452295 –	– –	452295	– 36184	488479
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** СП - 80%	кг	5,5188	6765,00 –	– –	37402 –	– –	37402	– 2992	40394
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** СП - 80%	кг	20,733	320,00 –	– –	6635 –	– –	6635	– 531	7166
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				904553	41064	797685	86658	1070569
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				65804	19558	–	79298	
		Материалы	Тенге				904553				
		Всего заработная плата	Тенге				43822				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					85362			
		Накладные расходы	Тенге				753864				
		Сметная прибыль	Тенге				86658				
			Тенге				79298				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								
	Нормативная трудоемость	чел.-ч				1070509				
	Сметная заработная плата	Тенге								42
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					85362			
	Нормативная трудоемость	чел.-ч				1070509				
	Сметная заработная плата	Тенге								42
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					85362			
	В ТОМ ЧИСЛЕ									1070509
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				65804				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41064			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19558			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						797686		
	- Накладные расходы	Тенге							86658	
	- Сметная прибыль	Тенге							79298	

Всего в тенге:	
в т.ч.	1 070 509
Строительно-монтажные работы	
Оборудование	1 070 509
Итого:	
Временные здания и сооружения 1,76%	**1 070 509**
Итого:	18 841
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	**1 089 350**
Итого:	30 393
Непредвиденные работы и затраты 2%	**1 119 743**
Итого:	22 395
Итого в текущих ценах:	**1 142 138**
НДС 12%	**1 234 101**
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	148 092
	1 382 193
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 375 281,85**
в том числе НДС 12%	147 351,63

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Обустройство ул.Шашкина - восточнее ул.Момышулы

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** НР - 54%, СП - 80%	м2 окрашиваемой поверхности	75,2	981,70 318,34	29,27 15,24	73824 23939	2201 1146	47684	21072 7592	102487
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** НР - 198%, СП - 80%	м2 разметки	75,2	1198,73 633,82	564,90 267,75	90144 47663	42481 20135	–	73222 13069	176436
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010** СП - 80%	кг	132	1951,00 –	– –	257532 –	– –	257532	– 20603	278135
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** СП - 80%	кг	281,6	1823,00 –	– –	513357 –	– –	513357	– 41069	554426
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** СП - 80%	кг	6,016	6765,00 –	– –	40698 –	– –	40698	– 3256	43954
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** СП - 80%	кг	22,56	320,00 –	– –	7219 –	– –	7219	– 578	7797
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				982774	44682	866490	94294	1163235
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				71602	21281	–	86167	
		Материалы	Тенге				982774				
		Всего заработная плата	Тенге				47684				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					92883			
		Накладные расходы	Тенге				818806				
		Сметная прибыль	Тенге				94294				
			Тенге				86167				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Нормативная трудоемость	чел.-ч				1163235				
	Сметная заработная плата	Тенге								45
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					92883			
	Нормативная трудоемость	чел.-ч				1163235				
	Сметная заработная плата	Тенге								45
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**					92883			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									1163235
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				71602				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					44682			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21281			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						866490		
	- Накладные расходы	Тенге							94294	
	- Сметная прибыль	Тенге							86167	

Всего в тенге:	1 163 235
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 163 235
Оборудование	
Итого:	**1 163 235**
Временные здания и сооружения 1,76%	20 473
Итого:	**1 183 708**
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	33 025
Итого:	**1 216 733**
Непредвиденные работы и затраты 2%	24 335
Итого:	**1 241 068**
Итого в текущих ценах:	**1 340 997**
НДС 12%	160 920
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 501 916**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 494 406,85**
в том числе НДС 12%	160 115,02

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "ДСП Дан-Строй-Проект"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Жандосова - ул.Кыстауова

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** НР - 30%; СП - 80%	м2 окрашиваемой поверхности	17,31	981,70 318,34	29,27 15,24	16993 5511	507 264	10975	4850 1747	23591
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** НР - 100%; СП - 85%	м2 разметки	17,31	1195,73 633,82	564,90 267,75	20750 10971	9779 4635	–	16855 3008	40613
3	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** СП - 80%	кг	95,205	1823,00 –	– –	173559 –	– –	173559	– 13885	187444
4	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** СП - 80%	кг	1,3848	6765,00 –	– –	9368 –	– –	9368	– 749	10117
5	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** СП - 80%	кг	5,193	320,00 –	– –	1662 –	– –	1662	– 133	1795
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				222332	10286	195564	21705	263560
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16482	4899	–	19522	
	Материалы		Тенге				222332				
	Всего заработная плата		Тенге				10976				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21381			
		Накладные расходы	Тенге				184589				
		Сметная прибыль	Тенге				21705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19522				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				263559				
		Сметная заработная плата	Тенге								10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21381			
							263559				

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге					21381			10
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**263559**
	В ТОМ ЧИСЛЕ									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16482				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10286			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4895			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						195565		
	- Накладные расходы	Тенге							21705	
	- Сметная прибыль	Тенге							19522	

Всего в тенге:	263 559
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	263 559
Оборудование	
Итого:	**263 559**
Временные здания и сооружения 1,76%	4 639
Итого:	**268 198**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	7 483
Итого:	**275 680**
Непредвиденные работы и затраты 2%	5 514
Итого:	**281 194**
Итого в текущих ценах:	**303 835**
НДС 12%	36 460
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**340 295**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**338 593,99**
в том числе НДС 12%	36 277,93

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

_____

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Жандосова – ул.Дауылбаева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	13,7	981,70	29,27	13449	401	8687	3839	18671
		НР - 62% / СП - 65%			318,34	15,24	4361	209		1383	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	13,7	1198,75	564,90	16423	7739	–	13340	32144
		НР - 106% / СП - 8%			633,82	267,75	8683	3668		2381	
3	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	75,35	1823,00	–	137363	–	137363	–	148352
		СП - 8%			–	–	–	–		10989	
4	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	1,096	6765,00	–	7414	–	7414	–	8007
		СП - 8%			–	–	–	–		593	
5	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	4,11	320,00	–	1315	–	1315	–	1420
		СП - 8%			–	–	–	–		105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				175964	8140	154779	17179	208594
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13044	3877	–	15451	
		Материалы	Тенге				175964				
		Всего заработная плата	Тенге				8687				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					16921			
		Накладные расходы	Тенге				146092				
		Сметная прибыль	Тенге				17179				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15451				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				208594				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16921			
			Тенге				208594				

	Нормативная трудоемкость	Чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге								8
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					16921			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									208594
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13044				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8140			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3877			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						154779		
	- Накладные расходы	Тенге							17179	
	- Сметная прибыль	Тенге							15451	

Всего в тенге:	208 594
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	208 594
Оборудование	
Итого:	**208 594**
Временные здания и сооружения 1,76%	3 671
Итого:	**212 265**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	5 922
Итого:	**218 187**
Непредвиденные работы и затраты 2%	4 364
Итого:	**222 551**
Итого в текущих ценах:	**240 471**
НДС 12%	28 856
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**269 327**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**267 980,51**
в том числе НДС 12%	28 712,20

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Подготовительные работы ул.Сулейменова- р-н школы-гимназии №139 им. А.Байтурсынова

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство кабельной канализации									
1	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
		НР - 72% СП - 6%	м3 грунта	20,96	3727,56	–	78130	–	–	56253	145134
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3727,56	–	78130	–		10751	
2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншея, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**									
			м3 грунта	20,96	1726,85	–	36195	–	–	26060	67236
					1726,85	–	36195	–		4980	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**									
		НР - 99% СП - 6%	м3 основания	2,44	3487,87	194,37	8508	475	4481	3673	13156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1455,69	65,04	3552	159		975	
4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**									
		НР - 78% СП - 6%	кан.-км	0,052	750813,60	–	39042	–	28480	8027	50835
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			203117,60	–	10562	–		3766	
5	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**									
		НР - 76% СП - 6%	канало-километр трубопровода	0,018	737068,80	–	13267	–	9858	2591	17126
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			189372,80	–	3409	–		1269	
6	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство ввода труб**									
		НР - 76% СП - 6%	канал	9	1400,76	–	12607	–	564	9152	23500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1338,07	–	12043	–		1741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				187749	475	43383	105756	316987
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				143891	159	–	23482	
	Материалы		Тенге				187749				
	Всего заработная плата		Тенге				43385				
		Накладные расходы	Тенге					144050			
		Сметная прибыль	Тенге				105756				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23482				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				316987				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								111
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					144050			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				316987				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								111
			Тенге					144050			

РАЗДЕЛ 2.Устройство колодцев кабельной канализации

7	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,114	5065,28 5065,28	– –	41100 41100	– –	–	29592 5655	76347
8	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,876	1726,85 1726,85	– –	8420 8420	– –	–	6962 1159	15641
9	1101-0205-1203 РСНБ РК 2015	Грунт уплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,238	994,59 994,59	– –	3220 3220	– –	–	2319 443	5982
10	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т км	84,9975	51,00 –	– –	4335 –	– –		– 347	4682
11	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами от карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т км	84,9975	35,00 –	– –	2975 –	– –		– 238	3213
12	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство НР - 90%; СП - 65% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,48	3547,67 1455,69	283,22 94,78	1703 699	135 45	869	737 195	2635
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки НР - 91%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,334	19350,45 1757,43	1128,10 480,38	6463 587	376 160	5500	680 571	7715
14	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на проезжей части. Устройство НР - 76%; СП - 85%	колодец	2	43737,47 16883,90	4151,45 1779,08	87475 32168	8303 3558	47004	27152 9170	123797
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 2,9%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	12,9634768	983,52 388,13	23,32 3,71	12750 5031	302 48	7417	4724 1398	18872
16	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	2	16913,00 –	– –	33826 –	– –	33826	– 2706	36532
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				202267	9116	94616	71266	295416
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91225	3811	–	21882	
	Материалы		Тенге				168441				
	Всего заработная плата		Тенге				60787				
	Транспортные расходы		Тенге					95036			
		Накладные расходы	Тенге				7310				
		Сметная прибыль	Тенге				71266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19176				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				258883				
		Сметная заработная плата	Тенге								69
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				33826	95036			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге				33826				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2706				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				295415				
		Сметная заработная плата	Тенге					99036			69
		РАЗДЕЛ 3.Приямки кабельной канализации									
17	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3**	м3 грунта	0,813	5350,40	–	4350	–	–	3132	8080
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	–	4350	–		599	
18	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неудобопаемый. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	м3 грунта	0,813	994,59	–	809	–	–	582	1502
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	–	809	–		111	
19	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	21,34125	51,00	–	1088	–		–	1175
		СП - 8%			–	–	–	–		87	
20	4101-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	21,34125	35,00	–	747	–		–	807
		СП - 8%			–	–	–	–		60	
21	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство**	м3	0,48	25612,79	1794,46	12294	861	8139	3331	16875
		НР - 91%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			6861,74	764,76	3294	367		1250	
22	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков**	т	0,11	147757,65	18447,66	16253	2030	895	9278	27873
		НР - 69%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			121167,68	1070,04	13328	118		2042	
23	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Приямок 400х400х600(3шт),300х300х400(2шт)**	т	0,11	498115,00	–	54793	–	54793	–	59176
		СП - 8%;			–	–	–	–		4383	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				99334	2891	63827	16323	115188
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21781	485	–	8532	
		Материалы	Тенге				19288				
		Всего заработная плата	Тенге				8139				
		Транспортные расходы	Тенге					8820			
		Накладные расходы	Тенге				1835				
		Сметная прибыль	Тенге				7045				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28440				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге					8820			
		Материалы	Тенге				71046				
		Всего заработная плата	Тенге				896				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					13406			
		Накладные расходы	Тенге				54793				
		Сметная прибыль	Тенге				9278				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге				6425				
			Тенге				86709				

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге								8
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					13446			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				115189				
	Сметная заработная плата	Тенге								15
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					22266			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									727591
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				256897				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12482			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4455			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						201826		
	- Перевозка грузов	Тенге				9145				
	- Накладные расходы	Тенге							193545	
	- Сметная прибыль	Тенге							53896	

Всего в тенге:	
в т.ч.	727 591
Строительно-монтажные работы	
Оборудование	727 591
Итого:	0
Временные здания и сооружения 1,76%	**727 591**
Итого:	12 806
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	**740 397**
Итого:	20 657
Непредвиденные работы и затраты 2%	**761 054**
Итого:	15 221
Итого в текущих ценах:	**776 275**
НДС 12%	**838 779**
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	100 653
	939 433
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**934 735,44**
в том числе НДС 12%	100 150,23

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Сулейменова- р-н школы-гимназии №139 им. А.Байтурсынова

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,66	3228,46	–	2131	–	–	1534	3958
					3228,46	–	2131	–		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,66	994,59	–	656	–	–	473	1219
					994,59	–	656	–		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	17,325	51,00	–	884	–		–	955
		СП - 8%			–	–	–	–		71	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	17,325	35,00	–	606	–		–	655
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7460	2501	14149
		В ТОМ ЧИСЛЕ			5461,38	646,17	2458	291		1048	
6	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм									
		НР - 72%, СП - 8%	м	85	335,32	20,17	28502	1715	2310	18010	50233
					287,96	6,33	24477	538		3721	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052445	226837,00	–	11896	–	11896	–	12848
		СП - 8%			–	–	–	–		952	
		Контур заземления контроллера-1компл									
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	2,3	3542,78	–	7688	–	–	5536	14282

		НР - 72%; СП - 8%										
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3			3342,78	–	7688	–		1058		
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,3	1726,85	–	3972	–	–	2860	7378	
					1726,85	–	3972	–		547		
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм										
		НР - 72%; СП - 8%	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763	
					287,96	6,33	3456	76		723		
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0074	226837,00	–	1679	–	1679	–	1813	
					–	–	–	–		134		
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм										
		НР - 72%; СП - 8%	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452	
					1259,83	63,19	10079	506		2922		
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0296	220708,00	–	6533	–	6533	–	7056	
					–	–	–	–		523		
		Контур заземления конструктивов-1шт										
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,17	5350,40	–	6260	–	–	4507	11629	
					5350,40	–	6260	–		861		
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,17	1726,85	–	2020	–	–	1455	3753	
					1726,85	–	2020	–		278		
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	3613,67	190,26	14455	761	8655	3810	19726	
					1259,83	63,19	5039	253		1461		
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования										
		НР - 72%; СП - 8%	м	8,9	541,41	20,17	4819	179	2077	1886	7241	
					287,96	6,33	2563	56		536		
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0055	226837,00	–	1248	–	1248	–	1348	
					–	–	–	–		100		
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0148	220708,00	–	3266	–	3266	–	3527	
					–	–	–	–		261		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				142621	5102	65230	52736	210985	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				70799	1720	–	15628		
	Материалы		Тенге				83182					
	Всего заработная плата		Тенге				33149					
		Накладные расходы	Тенге					47043				
		Сметная прибыль	Тенге				33870					
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				9363					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				126415					
		Сметная заработная плата	Тенге									29
								47043				

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				55439				
		Материалы	Тенге				7460				
		Всего заработная плата	Тенге					25476			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24622				
		Транспортные расходы	Тенге				1490				
		Накладные расходы	Тенге				18866				
		Сметная прибыль	Тенге				6265				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				84570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					25476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				210985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					72519			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП

20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 85%*	м3 грунта	0,6	2004,77 2004,77	– –	1203 1203	– –	–	866 166	2235
21	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 85%*	м3 грунта	0,6	742,95 742,95	– –	446 446	– –	–	321 61	828
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 85%*	т км	15,75	51,00 –	– –	803 –	– –		– 64	867
23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 85%*	т км	15,75	35,00 –	– –	551 –	– –		– 44	595
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП** *НР - 93%, СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,46	19350,45 1757,43	1128,10 480,38	8901 808	519 221	7574	937 787	10625
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж МО-ТВП с приемом, массой до 0,5 т** *НР - 60%, СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,178	30549,62 16257,78	12073,78 5143,31	5438 2894	2150 916	394	2628 645	8712
26	2106-0001-0102 РСНБ РК 2015	**Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** *СП - 85%*	т	0,178	529783,00 –	– –	94301 –	– –	94301	– 7544	101845
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				111643 5351	2669 4137	102269 –	4752 9311	125707
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11904				
		Материалы	Тенге				7574				
		Всего заработная плата	Тенге					2678			
		Транспортные расходы	Тенге				1355				
		Накладные расходы	Тенге				2124				
		Сметная прибыль	Тенге				1122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2678			
		Стоимость металлоконструкций	Тенге				99739				
		Материалы	Тенге				395				
		Всего заработная плата	Тенге					3810			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				94301				

	Накладные расходы	Тенге				2028				
	Сметная прибыль	Тенге				8189				
ВСЕГО. Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				110556				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата	Тенге					3810			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				125706				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
	Сметная заработная плата	Тенге					6488			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								336691
	В ТОМ ЧИСЛЕ									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				76150				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7771			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2857			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						167501		
	- Перевозка грузов	Тенге				2844				
	- Накладные расходы	Тенге							57488	
	- Сметная прибыль	Тенге							24939	

Всего в тенге:	336 691
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	336 691
Оборудование	0
Итого:	**336 691**
Временные здания и сооружения 1,76%	5 926
Итого:	**342 617**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	9 559
Итого:	**352 176**
Непредвиденные работы и затраты 2%	7 044
Итого:	**359 219**
Итого в текущих ценах:	**388 143**
НДС 12%	46 577
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**434 720**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**432 546,59**
в том числе НДС 12%	46 344,28

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Обустройство ул.Сулейменова- р-н школы-гимназии №139 им. А.Байтурсынова

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поперечная разметка		**РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком**									
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** НР - 84%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	98,21	981,70 318,34	29,27 15,24	96413 31264	2874 1496	62275	27519 9915	133847
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Прочая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** НР - 100%, СП - 8%	м2 разметки	98,21	1198,73 633,82	564,90 267,75	117727 62248	55479 26296	–	95627 17068	230423
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010** СП - 8%	кг	193,6	1951,00 –	– –	377714 –	– –	377714	– 30217	407931
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** СП - 8%	кг	346,555	1823,00 –	– –	631770 –	– –	631770	– 50542	682312
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** СП - 8%	кг	7,8568	6765,00 –	– –	53151 –	– –	53151	– 4252	57403
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** СП - 8%	кг	29,463	320,00 –	– –	9428 –	– –	9428	– 754	10182
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1286203	58353	1134338	123146	1522098
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				93512	27792	–	112748	
		Материалы	Тенге				1286203				
		Всего заработная плата	Тенге				62274				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					121304			
		Накладные расходы	Тенге				1072063				
		Сметная прибыль	Тенге				123146				
			Тенге				112748				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				1522097				
		Сметная заработная плата	Тенге					121304			58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				1522097				
		Сметная заработная плата	Тенге					121304			58

РАЗДЕЛ 2.Благоустройство

Восстановление проезжей части

7	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных НР - 100%; СП - 80%	м3	1,12	3845,04 2290,51	1554,52 733,01	4306 2565	1741 821	–	3657 637	8600
8	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании НР - 100%; СП - 80%	м	2	1056,70 1056,70	– –	2113 2113	– –	–	2282 352	4747
9	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 80%	т	2,2176	738,00 –	– –	1637 –	– –		– 131	1768
10	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 80%	т*км	33,264	51,00 –	– –	1696 –	– –		– 136	1832
11	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 80%	т*км	33,264	35,00 –	– –	1164 –	– –		– 93	1257
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней НР - 100%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	2	1996,30 1065,98	39,18 16,94	3993 2132	78 34	1783	2339 507	6839
13	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см НР - 100%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,8	1218,53 371,11	176,73 59,00	3412 1039	495 165	1878	1201 377	5090
14	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см) НР - 100%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8,4	71,56 8,25	5,55 1,86	601 69	47 16	485	92 55	748
15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные СП - 80%	м3	0,42	1447,00 –	– –	608 –	– –	608	– 49	657
16	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм НР - 100%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,8	796,45 56,80	270,62 82,52	2230 159	758 231	1313	421 212	2863
17	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К-2,5 К ОБЪЕМУ	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (Коэфф. до 15см). Устройство НР - 100%; СП - 80%	м2	7	1589,86 66,08	149,19 36,67	9729 463	1045 257	8221	777 849	11346

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	2,8	221,34	152,20	620	426	19	318	1013
		НР - 100%, СП - 80%			62,45	42,84	175	120		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 и объему К-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)	м2	16,8	0,39	0,02	6	–	3	3	10
		НР - 100%, СП - 80%			0,17	–	3	–		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	т	0,4872	11717,00	–	5709	–	5709	–	6366
		СП - 80%			–	–	–	–		457	
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов для ЩМА	т	0,000924	142683,72	2286,48	132	2	130	1	144
		НР - 100%, СП - 80%			–	1288,64	–	1		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2,8	221,34	152,20	620	426	19	318	1013
		НР - 100%, СП - 80%			62,45	42,84	175	120		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	0,3584	15154,00	–	5431	–	5431	–	5865
		СП - 80%			–	–	–	–		434	
				Восстановление тротуара							
24	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,14	3845,04	1554,52	538	218	–	457	1075
		НР - 100%, СП - 80%			2290,51	733,01	321	103		80	
25	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	5	1056,70	–	5284	–	–	5706	11869
		НР - 100%, СП - 80%			1056,70	–	5284	–		879	
26	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,2772	738,00	–	205	–		–	221
		СП - 80%			–	–	–	–		16	
27	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	4,158	51,00	–	212	–		–	229
		СП - 80%			–	–	–	–		17	
28	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	4,158	35,00	–	146	–		–	158
		СП - 80%			–	–	–	–		12	
29	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка бортовых бетонных камней	м	5	1996,30	39,18	9982	196	4456	5848	17096
		НР - 100%, СП - 80%			1065,98	16,94	5330	85		1266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

30	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,52	548,46 371,11	176,73 59,00	1931 1306	622 208	3	1635 285	3851
31	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см) НР - 100%; СП - 8%	м2	10,56	13,00 8,25	5,55 1,86	146 87	59 20	–	115 21	282
32	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные СП - 8%	м3	0,528	1447,00 –	– –	764 –	– –	764	– 61	825
33	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смесями Д Марки II толщиной 3 см НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,52	1238,52 254,86	3,60 1,46	4360 897	13 5	3450	974 427	5761
34	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см) НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,04	191,87 41,06	– –	1351 289	– –	1062	312 133	1796
35	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013 СП - 8%	т	0,336512	12664,00 –	– –	4262 –	– –	4262	– 341	4603
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				73188	6126	39596	26556	107724
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22407	2186	–	7980	
		Материалы	Тенге				73188				
		Всего заработная плата	Тенге				22821				
		Местные материалы	Тенге					24593			
		Транспортные расходы	Тенге				16774				
		Накладные расходы	Тенге				5059				
		Сметная прибыль	Тенге				26556				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				107724				
		Сметная заработная плата	Тенге								18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					24593			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				107724				
		Сметная заработная плата	Тенге								18
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					24593			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1629821
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				115919				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					64479			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29978			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1173932		
		- Перевозка грузов	Тенге				5060				
		- Накладные расходы	Тенге							149702	
		- Сметная прибыль	Тенге							120728	

Всего в тенге: 1 629 821

в т.ч.

Строительно-монтажные работы 1 629 821

Оборудование 0

Итого:	**1 629 821**
Временные здания и сооружения 1,76%	28 685
Итого:	**1 658 506**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	46 272
Итого:	**1 704 778**
Непредвиденные работы и затраты 2%	34 096
Итого:	**1 738 874**
Итого в текущих ценах:	**1 878 885**
НДС 12%	225 466
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 104 351**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 093 829,43**
в том числе НДС 12%	224 338,87

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТЭ"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Подготовительные работы ул.Сулейменова - в районе дома №19

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фундамент ФМ-А-1шт									
1	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	3,38	5726,62	–	19356	–	–	13936	35956
		НР - 72%, СП - 80%			5726,62	–	19356	–		2663	
2	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015		м3	3,38	2841,83	1760,54	9603	5950	–	4529	15263
		НР - 72%, СП - 80%			1080,49	780,53	3652	2638		1131	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	88,725	51,00	–	4525	–		–	4887
		СП - 80%			–	–	–	–		362	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	88,725	35,00	–	3105	–		–	3353
		СП - 80%			–	–	–	–		248	
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,17	5054,61	2172,83	859	370	283	355	1311
		НР - 93%, СП - 80%			1213,08	1032,61	206	176		97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А**	м3	0,17	19350,45	1128,10	3290	192	2799	346	3927
		НР - 93%, СП - 95%			1757,43	480,38	299	82		291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. в дан. полн. 16	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А**	м3	2,9	28774,68	1988,48	83447	5766	49073	28269	120653
		НР - 93%, СП - 85%			9864,72	847,37	28608	2457		8937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05592	255874,00	–	14308	–	14308	–	15453
		СП - 80%			–	–	–	–		1145	

9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов НР - 90%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,7	983,52 388,13	23,32 3,71	1672 660	39 6	973	619 183	2475
10	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов НР - 93%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11,4	2568,05 856,82	49,16 10,22	29276 9768	561 117	18947	9192 3077	41546
11	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11,4	-1290,24 -413,76	-21,00 -2,78	-14709 -4717	-240 -32	-9752	-4416 -1530	-20655
		Фм-Б-1шт									
12	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР - 72%; СП - 85%	м3 грунта	3,4	5726,62 5726,62	– –	19471 19471	– –	–	14019 2679	36169
13	1101-0205-1503 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 85%	м3	3,4	994,59 994,59	– –	3382 3382	– –	–	2435 465	6282
14	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 85%	т*км	89,25	51,00 –	– –	4552 –	– –		– 364	4916
15	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 85%	т*км	89,25	35,00 –	– –	3124 –	– –		– 250	3374
16	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты НР - 93%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,17	5054,61 1213,08	2172,83 1032,61	859 206	370 176	283	355 97	1311
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б НР - 93%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,17	19350,45 1757,43	1128,10 480,38	3290 299	192 82	2799	346 291	3927
18	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б НР - 93%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,9	25254,95 7390,76	1650,60 703,64	73238 21433	4787 2041	47019	21361 7565	102168
19	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 85%	т	0,0591	255874,00 –	– –	15122 –	– –	15122	– 1210	16332
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов НР - 90%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,7	983,52 388,13	23,32 3,71	1672 660	39 6	973	619 183	2475

21	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя:стен, фундаментов	м2	11,4	2568,05	49,16	29276	561	18947	9192	41546
		НР - 93%; СП - 80%;			856,82	10,22	9768	117		3077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	11,4	-875,46	-21,00	-9980	-240	-5023	-4416	-15548
		НР - 93%; СП - 80%;			-413,76	-2,78	-4717	-32		-1152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Мет.конструкции									
23	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кстр=1,03	Монтаж консоли КС-8-219(2шт)с кожухом	т	0,5668296	134289,39	37721,87	76119	21382	1401	41157	126658
		НР - 69%; СП - 8%;			94095,50	11135,80	53336	6312		9382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	2106-0501-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли КС-8-219(2шт)	т	0,5668296	553344,00	–	313652	–	313652	–	338744
		СП - 8%;			–	–	–	–		25092	
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
25	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	24,886	529,02	–	13165	–	–	9084	24029
		НР - 69%; СП - 8%;			529,02	–	13165	–		1780	
26	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз	м2	24,886	99,55	3,19	2477	80	1213	827	3568
		НР - 69%; СП - 8%;			47,59	0,55	1184	14		264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				704152	39809	473017	147809	920120
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				176019	14160	–	68154	
	Материалы		Тенге				314381				
	Всего заработная плата		Тенге				128537				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					130531			
	Транспортные расходы		Тенге				29430				
		Накладные расходы	Тенге				15306				
		Сметная прибыль	Тенге				106652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33680				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				454713				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								94
	Стоимость металлоконструкцийных работ		Тенге					130531			
	Материалы		Тенге				389771				
	Всего заработная плата		Тенге				1401				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					59648			
		Накладные расходы	Тенге				313652				
		Сметная прибыль	Тенге				41157				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцийных работ		Тенге				34474				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				465402				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					59648			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				920115				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								134
			Тенге					190179			

РАЗДЕЛ 2.Устройство колодцев кабельной канализации

27	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	8,114	5065,28 5065,28	– –	41100 41100	– –	–	29592 5655	76347
28	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншея, ямы и котлованы в ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	4,876	1726,85 1726,85	– –	8420 8420	– –	–	6062 1159	15641
29	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	3,238	994,59 994,59	– –	3220 3220	– –	–	2319 443	5982
30	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т км	84,9975	51,00 –	– –	4335 –	– –		– 347	4682
31	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т км	84,9975	35,00 –	– –	2975 –	– –		– 238	3213
32	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство НР - 95%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,48	3547,67 1455,69	283,22 94,78	1703 499	135 45	869	737 195	2635
33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,334	19350,45 1757,43	1128,10 480,38	6463 587	376 160	5500	680 571	7715
34	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на непроходной части. Устройство НР - 70%, СП - 8%	колодец	2	43737,47 16083,90	4151,45 1779,08	87475 32168	8303 3558	47004	27182 9170	123797
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	12,9634768	983,52 388,13	23,32 3,71	12750 5931	302 48	7417	4724 1398	18872
36	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	2	16913,00 –	– –	33826 –	– –	33826	– 2706	36532
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				202267	9116	94616	71266	295416
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91225	3811	–	21882	
	Материалы		Тенге				168441				
	Всего заработная плата		Тенге				60787				
	Транспортные расходы		Тенге					95036			
		Накладные расходы	Тенге				7310				
		Сметная прибыль	Тенге				71266				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				19176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				255883				
		Сметная заработная плата	Тенге								69
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					95036			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33826				
		Сметная прибыль	Тенге				33826				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				2706				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				295415				
											69

		Сметная заработная плата	Тенге						99016			

РАЗДЕЛ 3.Приямки кабельной канализации

37	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3	м3 грунта	0,813	5350,40	–	4350	–	–	3132	8080
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	–	4350	–		599	
38	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,813	994,59	–	809	–	–	582	1502
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	–	809	–		111	
39	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	21,34125	51,00	–	1088	–		–	1175
		СП - 8%			–	–	–	–		87	
40	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	21,34125	35,00	–	747	–		–	807
		СП - 8%			–	–	–	–		60	
41	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство	м3	0,48	25612,79	1794,46	12294	861	8139	3331	16875
		НР - 91%; СП - 8%;			6861,74	764,76	3294	367		1250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж приямков	т	0,15	147757,65	18447,66	22164	2768	1221	12652	37661
		НР - 69%; СП - 8%;			121167,68	1070,04	18175	161		2785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Приямок 400х400х600(5шт)	т	0,15	498115,00	–	74717	–	74717	–	80694
		СП - 8%			–	–	–	–		5977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				116169	3629	84077	19697	146734
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26628	528	–	10869	
		Материалы	Тенге				19288				
		Всего заработная плата	Тенге				8139				
		Транспортные расходы	Тенге					8820			
		Накладные расходы	Тенге				1835				
		Сметная прибыль	Тенге				7045				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28440				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге					8820			
		Материалы	Тенге				96881				
		Всего заработная плата	Тенге				1221				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					18336			
		Накладные расходы	Тенге				74717				
		Сметная прибыль	Тенге				12652				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге				8762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				118295				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					18336			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				146735				
		Сметная заработная плата	Тенге								18
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					27156			
											1362265

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				293872				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52554			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18499			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						651710		
- Перевозка грузов	Тенге				24451				
- Накладные расходы	Тенге							238772	
- Сметная прибыль	Тенге							100905	

Всего в тенге:	1 362 265
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 362 265
Оборудование	0
Итого:	**1 362 265**
Временные здания и сооружения 1,76%	23 976
Итого:	**1 386 241**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	38 676
Итого:	**1 424 917**
Непредвиденные работы и затраты 2%	28 498
Итого:	**1 453 415**
Итого в текущих ценах:	**1 570 442**
НДС 12%	188 453
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 758 895**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 750 100,50**
в том числе НДС 12%	187 510,77

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "ДВН-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Сулейменова - в районе дома №19

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управлени									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания НР - 72%; СП - 9%	м3 грунта	0,66	3228,46 3228,46	– –	2131 2131	– –	–	1534 293	3958
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,66	994,59 994,59	– –	656 656	– –	–	473 90	1219
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	17,325	51,00 –	– –	884 –	– –		– 71	955
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	17,325	35,00 –	– –	606 –	– –		– 49	655
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание НР - 80%; СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,45	23555,05 5461,38	1516,07 646,17	10600 2458	682 291	7460	2501 1048	14149
6	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм НР - 72%; СП - 8%	м	61	335,32 287,96	20,17 6,33	20455 17566	1231 386	1658	12925 2670	36050
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 9%	т	0,037637	226837,00 –	– –	8537 –	– –	8537	– 683	9220
		Контур заземления контроллера-1комп.									
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кутр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,3	3342,78 3342,78	– –	7688 7688	– –	–	5536 1058	14282

9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,3	1726,85 1726,85	– –	3972 3972	– –	–	2860 547	7178
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм НР - 72%; СП - 8%	м	12	541,41 287,96	20,17 6,33	6497 3456	242 76	2799	2543 723	9763
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0074	226837,00 –	– –	1679 –	– –	1679	– 134	1813
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм НР - 72%; СП - 8%	шт	8	3613,67 1259,83	190,26 63,19	28909 10079	1523 506	17307	7621 2922	39452
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0296	220708,00 –	– –	6533 –	– –	6533	– 523	7056
			Контур заземления конструктивов-1шт								
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без относов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,17	5350,40 5350,40	– –	6260 6260	– –	–	4507 861	11619
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,17	1726,85 1726,85	– –	2020 2020	– –	–	1455 278	3753
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	3613,67 1259,83	190,26 63,19	14455 5039	761 253	8655	3810 1461	19720
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	8,9	541,41 287,96	20,17 6,33	4819 2563	179 56	2077	1886 536	7248
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0055	226837,00 –	– –	1248 –	– –	1248	– 100	1348
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0148	220708,00 –	– –	3266 –	– –	3266	– 261	3527
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				131215	4618	61219	47651	193174
	Стоимость монтажных работ		Тенге				63888	1568	–	14308	
	Материалы		Тенге				75135				
	Всего заработная плата		Тенге				32497				
		Накладные расходы	Тенге					39980			
		Сметная прибыль	Тенге				28785				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8312				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				112232				
		Сметная заработная плата	чел-ч								24
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					39980			
	Материалы		Тенге				56080				
	Всего заработная плата		Тенге				7460				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					25476			
			Тенге				21263				

	Транспортные расходы		Тенге				1490				
		Накладные расходы	Тенге				18866				
		Сметная прибыль	Тенге				5956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80942				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					25476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				193174				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					65456			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП									
20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,6	2004,77	–	1203	–	–	866	2248
					2004,77	–	1203	–		166	
21	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,6	742,95	–	446	–	–	321	828
					742,95	–	446	–		61	
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** СП - 8%	т*км	15,75	51,00	–	803	–		–	867
					–	–	–	–		64	
23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** СП - 8%	т*км	15,75	35,00	–	551	–		–	555
					–	–	–	–		44	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП** НР - 97%, СП - 8%	м3	0,46	19350,45	1128,10	8901	519	3574	937	10625
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1757,43	480,38	808	221		787	
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж МО-ТВП с приемом, массой до 0,5 т** НР - 69%, СП - 8%	т	0,178	30549,62	12073,78	5438	2150	394	2628	8712
		В ТОМ ЧИСЛЕ			16257,78	5143,31	2894	916		645	
26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Стоимость МО-ТВПК, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** СП - 8%	т	0,178	529783,00	–	94301	–	94301	–	101845
					–	–	–	–		7544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				111643	2669	102269	4752	125707
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5351	1137	–	9311	
	Материалы		Тенге				11904				
	Всего заработная плата		Тенге				7574				
	Транспортные расходы		Тенге					2678			
		Накладные расходы	Тенге				1355				
		Сметная прибыль	Тенге				2124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1122				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				15150				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2678			
	Материалы		Тенге				99739				
	Всего заработная плата		Тенге				355				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3810			
		Накладные расходы	Тенге				94301				
		Сметная прибыль	Тенге				2628				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8189				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				110556				
											2

	Сметная заработная плата	Тенге					3810			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				125706				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
	Сметная заработная плата	Тенге					6488			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								318880
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				69239				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7287			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2705			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						163490		
	- Перевозка грузов	Тенге				2844				
	- Накладные расходы	Тенге							52403	
	- Сметная прибыль	Тенге							23619	

Всего в тенге:	318 880
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	318 880
Оборудование	0
Итого:	**318 880**
Временные здания и сооружения 1,76%	5 612
Итого:	**324 492**
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	9 053
Итого:	**333 546**
Непредвиденные работы и затраты 2%	6 671
Итого:	**340 217**
Итого в текущих ценах:	**367 610**
НДС 12%	44 113
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**411 723**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**409 664,82**
в том числе НДС 12%	43 892,66

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Сулейменова - в районе дома №19

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 16	**Предварительная разметка** НР - 84%, СП - 85%	м2 окрашиваемой поверхности	52,2	981,70 / 318,34	29,27 / 15,24	51245 / 16618	1527 / 795	33100	14627 / 5270	71142
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** НР - 100%, СП - 85%	м2 разметки	52,2	1198,73 / 633,82	564,90 / 267,75	62573 / 33086	29488 / 13977	–	50827 / 9072	122472
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010** СП - 85%	кг	114,4	1951,00 / –	– / –	223194 / –	– / –	223194	– / 17856	241050
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** СП - 85%	кг	172,7	1823,00 / –	– / –	314832 / –	– / –	314832	– / 25187	340019
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** СП - 85%	кг	4,176	6765,00 / –	– / –	28251 / –	– / –	28251	– / 2260	30511
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** СП - 85%	кг	15,66	320,00 / –	– / –	5011 / –	– / –	5011	– / 401	5412
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				685106	31015	604388	65454	810606
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				49704	14772	–	60046	
		Материалы	Тенге				685106				
		Всего заработная плата	Тенге				33099				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					64476			
		Накладные расходы	Тенге				571288				
		Сметная прибыль	Тенге				65454				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				60046				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				810606				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					64476			
			Тенге				810606				

		Нормативная трудоемость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге					64476				

РАЗДЕЛ 2.Благоустройство

Восстановление тротуара

7	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных НР - 100%, СП - 80%	м3	0,32	3845,04	1554,52	1230	498	–	1045	2457
					2290,51	733,01	733	235		182	
8	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании НР - 100%, СП - 80%	м	2	1056,70	–	2113	–	–	2282	4747
					1056,70	–	2113	–		352	
9	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 85%	т	0,6336	738,00	–	468	–		–	505
					–	–	–	–		37	
10	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 80%	т·км	9,504	51,00	–	485	–		–	524
					–	–	–	–		39	
11	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 85%	т·км	9,504	35,00	–	333	–		–	360
					–	–	–	–		27	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней НР - 100%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	2	1996,30	39,18	3993	78	1783	2339	6839
					1065,98	16,94	2132	34		507	
13	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см НР - 100%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8	548,46	176,73	4388	1414	5	3716	8752
					371,11	59,00	2969	472		648	
14	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см) НР - 100%, СП - 85%	м2	24	13,80	5,55	331	134	–	262	640
					8,25	1,86	198	45		47	
15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные СП - 85%	м3	1,2	1447,00	–	1736	–	1736	–	1875
					–	–	–	–		139	
16	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смесьтип Д Марки II толщиной 3 см НР - 100%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8	1238,52	3,60	9908	29	7840	2215	13092
					254,86	1,46	2039	12		970	
17	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см) НР - 100%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	16	191,87	–	3070	–	2413	709	4082
					41,06	–	657	–		302	
18	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013 СП - 85%	т	0,7648	12664,00	–	9685	–	9685	–	10469
					–	–	–	–		775	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				37749	2153	23462	12568	54333
							10841	798	–	4025	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37749				
	Материалы		Тенге				12040				
	Всего заработная плата		Тенге					11639			
	Местные материалы		Тенге				11421				
	Транспортные расходы		Тенге				1285				

	Накладные расходы	Тенге				12568				
	Сметная прибыль	Тенге				4025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				54333				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
	Сметная заработная плата	Тенге					11639			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				54333				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
	Сметная заработная плата	Тенге					11639			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								864939
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				60545				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33168			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15570			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						627848		
	- Перевозка грузов	Тенге				1286				
	- Накладные расходы	Тенге							78022	
	- Сметная прибыль	Тенге							64071	

Всего в тенге:	864 939
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	864 939
Оборудование	0
Итого:	**864 939**
Временные здания и сооружения 1,76%	15 223
Итого:	**880 162**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	24 557
Итого:	**904 718**
Непредвиденные работы и затраты 2%	18 094
Итого:	**922 813**
Итого в текущих ценах:	**997 116**
НДС 12%	119 654
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 116 770**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 111 186,28**
в том числе НДС 12%	119 055,67

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

Для ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Подготовительные работы ул.Сулейменова - в районе школы №72

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство колодцев кабельной канализации									
1	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР - 72%, СП - 80%	м3 грунта	12,171	5065,28	–	61650	–	–	44388	114521
					5065,28	–	61650	–		8483	
2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	7,314	1726,85	–	12630	–	–	9094	23462
					1726,85	–	12630	–		1738	
3	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 НР - 52%, СП - 80%	м3 грунта	4,857	994,59	–	4831	–	–	3478	8974
					994,59	–	4831	–		665	
4	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 85%	т*км	127,49625	51,00	–	6502	–		–	7022
					–	–	–	–		520	
5	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 85%	т*км	127,49625	35,00	–	4462	–		–	4819
					–	–	–	–		357	
6	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство НР - 39%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 основания	0,72	3547,67	283,22	2554	204	1302	1105	3952
					1455,69	94,78	1048	68		293	
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки НР - 41%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,501	19350,45	1128,10	9695	566	5249	1020	11572
					1757,43	480,38	880	241		857	

8	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на нижеходной части. Устройство НР - 36%; СП - 8%	колодец	3	43737,47	4151,45	131212	12454	70506	40728	185695
					16083,90	1779,08	48252	5337		13755	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	19,4452152	983,52	23,32	19125	453	11125	7086	28308
					388,13	3,71	7547	72		2097	
10	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарнирам и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	3	16913,00	–	50739	–	50739	–	54798
					–	–	–	–		4059	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				303400	13677	141921	106899	443123
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				136838	5718	–	32824	
	Материалы		Тенге				252661				
	Всего заработная плата		Тенге				91181				
	Транспортные расходы		Тенге					142556			
		Накладные расходы	Тенге				10965				
		Сметная прибыль	Тенге				196899				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28765				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				388325				
		Сметная заработная плата	Тенге								183
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					142556			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50739				
		Сметная прибыль	Тенге				50739				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54798				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				443123				
		Сметная заработная плата	Тенге								183
		РАЗДЕЛ 2.Приямки кабельной канализации									
11	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,271	5350,40	–	1450	–	–	1044	2693
					5350,40	–	1450	–		200	
12	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,271	994,59	–	270	–	–	194	501
					994,59	–	270	–		37	
13	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т*км	7,11375	51,00	–	363	–		–	392
					–	–	–	–		29	
14	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т*км	7,11375	35,00	–	249	–		–	269
					–	–	–	–		20	

15	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под приямок. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%;	м3	0,16	25612,79	1794,46	4058	287	2713	1110	5625
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6861,74	764,76	1098	122		487	
16	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков**									
		НР - 69%; СП - 8%;	т	0,09	147757,65	18447,66	13298	1660	733	7591	22560
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			121167,68	1070,04	10905	96		1671	
17	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Приямок 400х400х600(3шт)**									
		СП - 8%	т	0,09	498115,00	–	44830	–	44830	–	48416
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		–	–	–	–		3586	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				64558	1947	48276	9939	80456
		Материалы	Тенге				13723	218	–	5960	
		Всего заработная плата	Тенге				6430				
		Транспортные расходы	Тенге				2713				
		Накладные расходы	Тенге					2940			
		Сметная прибыль	Тенге				612				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2348				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				703				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				9481				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								2
		Материалы	Тенге					2940			
		Всего заработная плата	Тенге				58128				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				733				
		Накладные расходы	Тенге					11001			
		Сметная прибыль	Тенге				44830				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7591				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				5257				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				70976				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								7
		Нормативная трудоемкость	Тенге					11001			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				80457				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					13941			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								523580
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				150661				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15624			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					5936			
		- Перевозка грузов	Тенге						190196		
		- Накладные расходы	Тенге				11576				
		- Сметная прибыль	Тенге							116838	
										38784	

Всего в тенге:	523 580
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	523 580
Оборудование	0
Итого:	**523 580**
Временные здания и сооружения 1,76%	9 215
Итого:	**532 795**

Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	14 865
Итого:	**547 660**
Непредвиденные работы и затраты 2%	10 953
Итого:	**558 613**
Итого в текущих ценах:	**603 592**
НДС 12%	72 431
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**676 023**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**672 642,71**
в том числе НДС 12%	72 068,86

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Сулейменова - в районе школы №72

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание вм с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,66	3228,46	–	2131	–	–	1534	3958
					3228,46	–	2131	–		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,66	994,59	–	656	–	–	473	1219
					994,59	–	656	–		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	17,325	51,00	–	884	–		–	955
					–	–	–	–		71	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	17,325	35,00	–	606	–		–	655
					–	–	–	–		49	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание НР - 97%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7400	2501	14149
					5461,38	646,17	2458	291		1048	
6	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм НР - 72%, СП - 8%	м	75	335,32	20,17	25149	1512	2040	15891	44324
					287,96	6,33	21597	474		3183	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,046275	226837,00	–	10497	–	10497	–	11337
					–	–	–	–		540	
		Контур заземления контроллера-1компл									
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Ктр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2,3	3342,78	–	7688	–	–	5536	14282
					3342,78	–	7688	–		1058	
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2,3	1726,85	–	3972	–	–	2860	7378
					1726,85	–	3972	–		547	

10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм *НР - 72%; СП - 80%*	м	12	541,41 287,96	20,17 6,33	6497 3456	242 76	2799	2543 723	9763
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 80%*	т	0,0074	226837,00 –	– –	1679 –	– –	1679	– 134	1813
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм *НР - 72%; СП - 80%*	шт	8	3613,67 1259,83	190,26 63,19	28909 10079	1523 506	17307	7621 2922	39452
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 80%*	т	0,0296	220708,00 –	– –	6533 –	– –	6533	– 523	7056
			Контур заземления конструктивов-2шт								
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 80%*	м3 грунта	2,34	5350,40 5350,40	– –	12520 12520	– –	–	9014 1723	23257
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 80%*	м3 грунта	2,34	1726,85 1726,85	– –	4041 4041	– –	–	2909 556	7586
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 80%*	шт.	8	3613,67 1259,83	190,26 63,19	28909 10079	1523 506	17307	7621 2922	39452
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 80%*	м	17,8	541,41 287,96	20,17 6,33	9637 5126	359 113	4152	3772 1073	14481
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 80%*	т	0,011	226837,00 –	– –	2495 –	– –	2495	– 200	2695
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 80%*	т	0,0296	220708,00 –	– –	6533 –	– –	6533	– 523	7056
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				169936	5841	78802	62275	250788
	Стоимость монтажных работ		Тенге				83803	1966	–	18578	
	Материалы		Тенге				99101				
	Всего заработная плата		Тенге				43608				
		Накладные расходы	Тенге					52012			
		Сметная прибыль	Тенге				37448				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				19923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				147472				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					52012			
	Материалы		Тенге				70835				
	Всего заработная плата		Тенге				7460				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					33757			
	Транспортные расходы		Тенге				27757				
		Накладные расходы	Тенге				1490				
		Сметная прибыль	Тенге				24827				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7055				
			Тенге				103317				

		Нормативная трудоемость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					33757			28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				250789				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					85769			59

РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП

20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1,2	2004,77 2004,77	– –	2406 2406	– –	–	1732 331	4469
21	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1,2	742,95 742,95	– –	892 892	– –	–	642 123	1657
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т/км	31,5	51,00 –	– –	1606 –	– –		– 129	1735
23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т/км	31,5	35,00 –	– –	1102 –	– –		– 88	1190
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,92	19350,45 1757,43	1128,10 480,38	17802 1617	1038 442	15147	1873 1574	21250
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж МО-ТВП с приводом, массой до 0,5 т НР - 89%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,356	30549,62 16257,78	12073,78 5143,31	10876 5788	4298 1831	790	5257 1291	17424
26	2106-0901-0302 РСНБ РК 2015	Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т СП - 8%	т	0,356	529783,00 –	– –	188603 –	– –	188603	– 15088	203691
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				223287	5336	204540	9504	251416
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10703	2273	–	18624	
		Материалы	Тенге				23808				
		Всего заработная плата	Тенге				15148				
		Транспортные расходы	Тенге					5357			
		Накладные расходы	Тенге				2709				
		Сметная прибыль	Тенге				4247				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2245				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				30340				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					5357			
		Материалы	Тенге				199479				
		Всего заработная плата	Тенге				790				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7619			
		Накладные расходы	Тенге				188603				
		Сметная прибыль	Тенге				5257				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16379				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				221115				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7619			
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				251415				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
								12976			

РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек

27	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,582	3228,46 3228,46	– –	1879 1879	– –	–	1353 259	3490
28	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,122	1726,85 1726,85	– –	211 211	– –	–	152 29	392
29	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3	0,46	994,59 994,59	– –	458 458	– –	–	329 63	850
30	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т*км	12,075	51,00 –	– –	616 –	– –		– 49	665
31	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами от карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т*км	12,075	35,00 –	– –	423 –	– –		– 34	457
32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,46	25328,67 7624,16	1202,18 512,35	11651 3507	553 236	7591	3406 1205	16262
33	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	т	0,21836	136247,68 96636,50	20464,09 7853,93	29751 21102	4469 1715	4180	16428 3694	49873
34	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стойка светофорная СВ6-0.9т.0(2шт) СП - 8%	т	0,21836	553344,00 –	– –	120828 –	– –	120828	– 9666	130494
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				165817	5022	132599	21668	202483
	Стоимость монтажных работ		Тенге				27157	1951	–	14999	
	Материалы		Тенге				29751				
	Всего заработная плата		Тенге				4181				
		Накладные расходы	Тенге					22817			
		Сметная прибыль	Тенге				16428				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3694				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				49873				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								14
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					22817			
	Материалы		Тенге				15238				
	Всего заработная плата		Тенге				7591				
	Транспортные расходы		Тенге					6291			
		Накладные расходы	Тенге				1038				
		Сметная прибыль	Тенге				5240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1639				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				22187				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								5
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6291			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120828				
		Сметная прибыль	Тенге				120828				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9666				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				130494				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				202484				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								19
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					29108			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									704658
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				121663				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16199			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6190			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						415946		
- Перевозка грузов	Тенге				5237				
- Накладные расходы	Тенге							93447	
- Сметная прибыль	Тенге							52201	

Всего в тенге:	704 688
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	704 688
Оборудование	0
Итого:	**704 688**
Временные здания и сооружения 1,76%	12 403
Итого:	**717 091**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	20 007
Итого:	**737 097**
Непредвиденные работы и затраты 2%	14 742
Итого:	**751 839**
Итого в текущих ценах:	**812 376**
НДС 12%	97 485
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**909 861**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**905 311,98**
в том числе НДС 12%	96 997,71

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Сулейменова - в районе школы №72

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** НР - 84%, СП - 82%	м2 окрашиваемой поверхности	61,8	981,70	29,27	60669	1809	39186	17317	84225
					318,34	15,24	19674	942		6239	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** НР - 100%, СП - 8%	м2 разметки	61,8	1198,73	564,90	74081	34911	–	60175	144996
					633,82	267,75	39170	16547		10740	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010** СП - 8%	кг	114,4	1951,00	–	223194	–	223194	–	241050
					–	–	–	–		17856	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** СП - 8%	кг	225,5	1823,00	–	411086	–	411086	–	443973
					–	–	–	–		32887	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** СП - 8%	кг	4,944	6765,00	–	33446	–	33446	–	36122
					–	–	–	–		2676	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** СП - 8%	кг	18,54	320,00	–	5933	–	5933	–	6408
					–	–	–	–		475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				808409	36720	712845	77492	956774
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				58844	17489	–	70873	
		Материалы	Тенге				808409				
		Всего заработная плата	Тенге				39187				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					76333			
		Накладные расходы	Тенге				673659				
		Сметная прибыль	Тенге				77492				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				70873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				956774				
		Сметная заработная плата	Тенге								37
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					76333			
							956774				

		Нормативная трудоемость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					76333			

РАЗДЕЛ 2.Благоустройство

Восстановление тротуара

7	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных НР - 100%; СП - 80%	м3	0,14	3845,04	1554,52	538	218	–	457	1075
					2290,51	733,08	321	103		80	
8	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании НР - 100%; СП - 80%	м	8	1056,70	–	8454	–	–	9130	18991
					1056,70	–	8454	–		1407	
9	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 80%	т	0,2772	738,00	–	205	–		–	221
					–	–	–	–		16	
10	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 80%	т*км	4,158	51,00	–	212	–		–	229
					–	–	–	–		17	
11	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 80%	т*км	4,158	35,00	–	146	–		–	158
					–	–	–	–		12	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней НР - 100%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	8	1996,30	39,18	15970	314	7128	9356	27353
					1065,98	16,94	8528	136		2026	
13	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см НР - 100%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,48	548,46	176,73	1909	615	3	1616	3807
					371,11	59,80	1291	208		282	
14	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см) НР - 100%; СП - 80%	м2	10,44	13,80	5,55	144	58	–	114	279
					8,25	1,86	86	19		21	
15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные СП - 80%	м3	0,522	1447,00	–	755	–	755	–	815
					–	–	–	–		60	
16	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных: песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смесями Д Марки II толщиной 3 см НР - 100%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,48	1238,52	3,60	4310	12	3411	963	5695
					254,86	1,46	887	5		422	
17	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см) НР - 100%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	6,96	191,87	–	1335	–	1049	309	1775
					41,06	–	286	–		132	
18	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013 СП - 5%	т	0,332688	12664,00	–	4213	–	4213	–	4550
					–	–	–	–		337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38191	1217	16559	21945	64948
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19853	468	–	4812	
		Материалы	Тенге				38191				
		Всего заработная плата	Тенге				11592				
		Местные материалы	Тенге					20321			
		Транспортные расходы	Тенге				4968				
							562				

	Накладные расходы	Тенге				21948				
	Сметная прибыль	Тенге				4812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				64948				
	Нормативная трудоемость	чел.-ч								15
	Сметная заработная плата	Тенге					20321			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				64948				
	Нормативная трудоемость	чел.-ч								15
	Сметная заработная плата	Тенге					20321			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1021722
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				78697				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37937			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17957			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						729406		
	- Перевозка грузов	Тенге				563				
	- Накладные расходы	Тенге							99437	
	- Сметная прибыль	Тенге							75685	

Всего в тенге:	1 021 722
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 021 722
Оборудование	0
Итого:	**1 021 722**
Временные здания и сооружения 1,76%	17 982
Итого:	**1 039 704**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	29 008
Итого:	**1 068 712**
Непредвиденные работы и затраты 2%	21 374
Итого:	**1 090 086**
Итого в текущих ценах:	**1 177 858**
НДС 12%	141 343
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 319 201**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 312 605,24**
в том числе НДС 12%	140 636,28

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Подготовительные работы ул.Сулейменова - ул.Пятницкого (р-н дома №76)

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фундамент ФМ-А-2шт									
1	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**									
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	6,76	5726,62	–	38712	–	–	27873	71911
					5726,62	–	38712	–		5327	
2	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015										
		НР - 72% СП - 8%	м3	6,76	2841,03	1760,54	19205	11901	–	9058	30524
					1080,49	780,53	7304	5276		2261	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
		СП - 8%	т км	177,45	51,00	–	9050	–		–	9774
					–	–	–	–		724	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
		СП - 8%	т км	177,45	35,00	–	6211	–		–	6708
					–	–	–	–		497	
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**									
		НР - 50%; СП - 8%	м3 основания	0,34	5054,61	2172,83	1719	739	568	719	2623
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1213,08	1032,61	412	351		194	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,34	19350,45	1128,10	6579	383	5598	692	7853
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	480,38	598	163		582	
7	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	5,8	28774,68	1988,48	166893	11533	98145	56538	241206
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9864,72	847,37	57215	4915		17875	
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А-400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,11184	255874,00	–	28617	–	28617	–	30986
					–	–	–	–		2289	

9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	3,4	983,52	23,32	3344	80	1944	1239	4950
		НР - 90% СП - 80%			388,13	3,71	1320	13		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлэксом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	22,8	2568,05	49,16	58552	1121	37896	18385	83092
		НР - 90% СП - 80%			856,82	10,22	19535	233		6155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	22,8	-1290,24	-21,00	-29417	-478	-19505	-8832	-41309
		НР - 90% СП - 80%			-413,76	-2,78	-9434	-63		-3060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Мет.конструкции									
12	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли К5-8-219(2шт)с кожухом	т	0,5668296	134289,39	37721,87	74419	21382	1401	41157	126658
		НР - 60% СП - 80%			54095,50	11135,80	53336	6312		9382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли К5-8-219(2шт)	т	0,5668296	553344,00	–	313652	–	313652	–	338744
		СП - 80%			–	–	–	–		25092	
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
14	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	25,64776	529,02	–	13568	–	–	9362	24765
		НР - 60% СП - 80%			529,02	–	13568	–		1834	
15	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз	м2	25,64776	99,55	3,19	2553	82	1251	852	3677
		НР - 60% СП - 80%			47,59	0,55	1220	14		272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				715357	46743	465567	157034	942182
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				183786	17214	–	69791	
	Материалы		Тенге				325586				
	Всего заработная плата		Тенге				125896				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					141352			
	Транспортные расходы		Тенге				28617				
		Накладные расходы	Тенге				15261				
		Сметная прибыль	Тенге				115877				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				35317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				476780				
		Сметная заработная плата	Тенге								102
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					141352			
	Материалы		Тенге				389771				
	Всего заработная плата		Тенге				1401				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					59648			
		Накладные расходы	Тенге				313652				
		Сметная прибыль	Тенге				41157				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				465402				
		Сметная заработная плата	Тенге								40
								59648			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				942182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					201000			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации									
16	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	24,32	3727,56	–	90654	–	–	65271	168399
					3727,56	–	90654	–		12474	
17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, ямы, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	24,32	1726,85	–	41997	–	–	30238	78014
					1726,85	–	41997	–		5779	
18	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	3,04	3487,07	194,37	10601	591	5585	4577	16392
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1455,69	65,04	4425	198		1214	
19	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**									
		НР - 76%; СП - 8%	канал-км	0,076	750813,60	–	57062	–	41625	11732	74298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			203117,60	–	15437	–		5904	
20	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство входа труб**									
		НР - 76%; СП - 8%	колод	30	1400,76	–	42023	–	1881	30508	78333
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1338,07	–	40142	–		5802	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				242337	591	49091	142326	415436
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				192655	198	–	30773	
		Материалы	Тенге				242337				
		Всего заработная плата	Тенге				49950				
		Накладные расходы	Тенге					192853			
		Сметная прибыль	Тенге				142326				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				30773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				415436				
		Сметная заработная плата	Тенге								146
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					192853			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				415436				
		Сметная заработная плата	Тенге								146
								192853			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев кабельной канализации									
21	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12,171	5065,28	–	61650	–	–	44388	114521
					5065,28	–	61650	–		8483	
22	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, ямы, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,314	1726,85	–	12630	–	–	9094	23462
					1726,85	–	12630	–		1738	
23	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,857	994,59	–	4831	–	–	3478	8974
					994,59	–	4831	–		665	
24	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
			т км	127,49625	51,00	–	6502	–		–	7022

		СП - 8%									
25	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	127,49625	35,00	–	4462	–		–	4819
		СП - 8%			–	–	–	–		357	
26	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство	м3 основания	0,72	3547,67	283,22	2554	204	1302	1105	3952
		НР - 90%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1455,69	94,78	1048	68		293	
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,501	19350,45	1128,10	9695	566	8249	1020	11572
		НР - 91%; СП - 9%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	480,38	880	241		857	
28	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	3	43737,47	4151,45	131212	12454	70506	40728	185695
		НР - 70%; СП - 8%;			16083,90	1779,08	48252	5337		13755	
29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	19,4452152	983,52	23,32	19125	453	11125	7086	28301
		НР - 92%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			388,13	3,71	7547	72		2697	
30	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	16913,00	–	50739	–	50739	–	54798
		СП - 8%			–	–	–	–		4059	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				303400	13677	141921	106899	443123
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				136838	5718	–	32824	
	Материалы		Тенге				252661				
	Всего заработная плата		Тенге				91181				
	Транспортные расходы		Тенге					142556			
		Накладные расходы	Тенге				10965				
		Сметная прибыль	Тенге				106899				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				388325				
		Сметная заработная плата	Тенге								103
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					142556			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50739				
		Сметная прибыль	Тенге				50739				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				54798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				443123				
		Сметная заработная плата	Тенге								103
								142556			
		РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации									
31	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3	м3 грунта	0,271	5350,40	–	1450	–	–	1044	2691
		НР - 72%; СП - 8%;			5350,40	–	1450	–		200	
32	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,271	994,59	–	270	–	–	194	501
		НР - 72%; СП - 8%;			994,59	–	270	–		37	

33	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	7,11375	51,00	–	363	–		–	392
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
34	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	7,11375	35,00	–	249	–		–	269
		СП - 8%			–	–	–	–		20	
35	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство	м3	0,16	25612,79	1794,46	4098	287	2713	1110	5625
		НР - 91% СП - 8%			6561,74	764,76	1098	122		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1109-0506-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж приямков	т	0,09	147757,65	18447,66	13298	1660	733	7591	22560
		НР - 89% СП - 8%			121167,68	1070,04	10905	96		1671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Приямок 400х400х600(3шт)	т	0,09	498115,00	–	44830	–	44830	–	48414
		СП - 8%			–	–	–	–		3586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				64558	1947	48276	9939	80456
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13723	218	–	5960	
		Материалы	Тенге				6430				
		Всего заработная плата	Тенге				2713				
		Транспортные расходы	Тенге					2940			
		Накладные расходы	Тенге				612				
		Сметная прибыль	Тенге				2348				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				703				
		Нормативная трудоемость	Тенге				9481				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								2
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2940			
		Материалы	Тенге				58128				
		Всего заработная плата	Тенге				733				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11001			
		Накладные расходы	Тенге				44830				
		Сметная прибыль	Тенге				7591				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5257				
		Нормативная трудоемость	Тенге				70976				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					11001			
		Нормативная трудоемость	Тенге				80457				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					13941			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1881198
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				527002				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62958			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23348			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						708852		
		- Перевозка грузов	Тенге				26837				
		- Накладные расходы	Тенге							416198	
		- Сметная прибыль	Тенге							139348	

Всего в тенге: 1 881 198

в т.ч.

Строительно-монтажные работы	1 881 198
Оборудование	0
Итого:	**1 881 198**
Временные здания и сооружения 1,76%	33 109
Итого:	**1 914 307**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	53 409
Итого:	**1 967 716**
Непредвиденные работы и затраты 2%	39 354
Итого:	**2 007 071**
Итого в текущих ценах:	**2 168 677**
НДС 12%	260 241
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 428 918**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 416 773,21**
в том числе НДС 12%	258 939,99

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Сулейменова - ул.Пятницкого (р-н дома №76)

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,66	3228,46	–	2131	–	–	1534	3958
					3228,46	–	2131	–		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,66	994,59	–	656	–	–	473	1219
					994,59	–	656	–		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	17,325	51,00	–	884	–		–	955
					–	–	–	–		71	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	17,325	35,00	–	606	–		–	655
					–	–	–	–		49	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7460	2501	14149
					5461,38	646,17	2458	291		1048	
6	1306-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм НР - 72%, СП - 8%	м	112	335,32	20,17	37556	2259	3045	23731	66190
					287,56	6,33	32252	708		4903	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,069104	226837,00	–	15675	–	15675	–	16929
					–	–	–	–		1254	
		Контур заземления контроллера-1компл									
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кутр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2,3	3342,78	–	7688	–	–	5536	14281
					3342,78	–	7688	–		1058	
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	1726,85	–	3972	–	–	2860	7378

		НР - 72%; СП - 8%										
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм			1726,85	–	3972	–		547	
		НР - 72%; СП - 8%	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
					287,96	6,33	3456	76		723	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	226837,00	–	1679	–	1679	–	1813
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
					1259,83	63,19	10079	506		2922	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	220708,00	–	6533	–	6533	–	7856
		СП - 8%			–	–	–	–		523	
			Контур заземления конструктивов-2шт								
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,34	5350,40	–	12520	–	–	9014	23257
					5350,40	–	12520	–		1723	
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,34	1726,85	–	4041	–	–	2989	7506
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	–	4041	–		556	
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
					1259,83	63,19	10079	506		2922	
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	17,8	541,41	20,17	9637	359	4152	3772	14481
					287,96	6,33	5126	113		1073	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	226837,00	–	2495	–	2495	–	2695
		СП - 8%			–	–	–	–		200	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	220708,00	–	6533	–	6533	–	7856
		СП - 8%			–	–	–	–		523	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				187521	6588	84985	70115	278246
	Стоимость монтажных работ		Тенге				94458	2200	–	20612	
	Материалы		Тенге				111508				
	Всего заработная плата		Тенге				44614				
		Накладные расходы	Тенге					62901			
		Сметная прибыль	Тенге				45288				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12543				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				169339				
		Сметная заработная плата	Тенге								38
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					62901			
	Материалы		Тенге				76013				
	Всего заработная плата		Тенге				7460				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					33757			
	Транспортные расходы		Тенге				32915				
		Накладные расходы	Тенге				1490				
		Сметная прибыль	Тенге				24827				
			Тенге				8069				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108909				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					33757			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				278248				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					96658			
	РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП										
20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,2	2004,77	–	2406	–	–	1732	4469
		НР - 72%; СП - 40%			2004,77	–	2406	–		331	
21	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,2	742,95	–	892	–	–	642	1657
		НР - 72%; СП - 40%			742,95	–	892	–		123	
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	31,5	51,00	–	1606	–		–	1735
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	31,5	35,00	–	1102	–		–	1190
		СП - 8%			–	–	–	–		88	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП**	м3	0,92	19350,45	1128,10	17802	1038	15147	1873	21250
		НР - 91%; СП - 8%;			1757,43	480,38	1617	442		1574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж МО-ТВП с приемом, массой до 0,5 т**	т	0,356	30549,62	12073,78	10876	4298	790	5257	17424
		НР - 89%; СП - 8%			16257,78	5143,31	5788	1831		1298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,356	529783,00	–	188603	–	188603	–	203691
		СП - 8%			–	–	–	–		15088	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				223287	5336	204540	9504	251414
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10708	2273	–	18624	
	Материалы		Тенге				23508				
	Всего заработная плата		Тенге				15148				
	Транспортные расходы		Тенге					5357			
		Накладные расходы	Тенге				2709				
		Сметная прибыль	Тенге				4247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2245				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				30308				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5357			
	Материалы		Тенге				199479				
	Всего заработная плата		Тенге				790				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7619			
		Накладные расходы	Тенге				188603				
		Сметная прибыль	Тенге				5257				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16379				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				221115				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					7619			
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				251415				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					12976			
											529663

В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				105161					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11924				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4473				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						289530			
- Перевозка грузов	Тенге				4198					
- Накладные расходы	Тенге							79619		
- Сметная прибыль	Тенге							39236		

Всего в тенге:	529 663
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	529 663
Оборудование	0
Итого:	**529 663**
Временные здания и сооружения 1,76%	9 322
Итого:	**538 985**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	15 038
Итого:	**554 023**
Непредвиденные работы и затраты 2%	11 080
Итого:	**565 103**
Итого в текущих ценах:	**610 604**
НДС 12%	73 273
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**683 877**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**680 457,53**
в том числе НДС 12%	72 906,16

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЗУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Сулейменова - ул.Питинского (р-н дома №76)

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** *НР - 84%, СП - 30%*	м2 окрашиваемой поверхности	49,6	981,70	29,27	48692	1452	31450	13898	67598
					318,34	15,24	15790	756		5007	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** *НР - 100%, СП - 30%*	м2 разметки	49,6	1198,73	564,90	59457	28020	–	48296	116373
					633,82	267,75	31438	13281		8620	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010** *СП - 30%*	кг	105,6	1951,00	–	206026	–	206026	–	222508
					–	–	–	–		16482	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** *СП - 30%*	кг	167,2	1823,00	–	304806	–	304806	–	329190
					–	–	–	–		24384	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** *СП - 30%*	кг	3,968	6765,00	–	26844	–	26844	–	28991
					–	–	–	–		2147	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** *СП - 30%*	кг	14,88	320,00	–	4762	–	4762	–	5143
					–	–	–	–		381	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				650587	29472	573088	62194	769803
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47228	14037	–	57021	
	Материалы		Тенге				650587				
	Всего заработная плата		Тенге				31451				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					61265			
		Накладные расходы	Тенге				542438				
		Сметная прибыль	Тенге				62194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				769802				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					61265			
							769802				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					61265			

РАЗДЕЛ 2.Благоустройство

Восстановление тротуара

7	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных НР - 100%, СП - 80%	м3	0,35	3845,04	1554,52	1346	545	–	1143	2688
					2290,51	733,01	802	257		199	
8	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании НР - 100%, СП - 80%	м	11	1056,70	–	11624	–	–	12554	26112
					1056,70	–	11624	–		1934	
9	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 80%	т	0,693	738,80	–	511	–		–	552
					–	–	–	–		41	
10	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 80%	т км	10,395	51,00	–	530	–		–	572
					–	–	–	–		42	
11	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 80%	т км	10,395	35,00	–	364	–		–	393
					–	–	–	–		29	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней НР - 100%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	11	1996,30	39,18	21959	431	9882	12865	37610
					1065,98	16,94	11726	186		2786	
13	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см НР - 100%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8,8	548,46	176,73	4826	1555	5	4088	9627
					371,11	59,00	3266	519		713	
14	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см) НР - 100%, СП - 80%	м2	26,4	13,80	5,55	364	146	–	288	794
					8,25	1,86	218	49		52	
15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные СП - 80%	м3	1,32	1447,00	–	1910	–	1910	–	2063
					–	–	–	–		153	
16	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смесями Д Марки II толщиной 3 см НР - 100%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8,8	1238,52	3,60	10899	32	8624	2436	14482
					254,86	1,46	2243	13		1067	
17	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см) НР - 100%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	17,6	191,87	–	3377	–	2654	789	4490
					41,06	–	723	–		333	
18	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013 СП - 80%	т	0,84128	12664,00	–	10654	–	10654	–	11506
					–	–	–	–		852	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				68364	2709	33649	34154	110719
							30602	1024	–	8201	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				68364				
	Материалы		Тенге				21087				
	Всего заработная плата		Тенге					31626			
	Местные материалы		Тенге				12564				
	Транспортные расходы		Тенге				1405				

Накладные расходы	Тенге				34154				
Сметная прибыль	Тенге				8201				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				110719				
Нормативная трудоемость	чел.-ч								23
Сметная заработная плата	Тенге					31626			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				110719				
Нормативная трудоемость	чел.-ч								23
Сметная заработная плата	Тенге					31626			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**880521**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				77830				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32181			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15061			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						607580		
- Перевозка грузов	Тенге				1405				
- Накладные расходы	Тенге							96348	
- Сметная прибыль	Тенге							65222	

Всего в тенге:	880 521
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	880 521
Оборудование	0
Итого:	**880 521**
Временные здания и сооружения 1,76%	15 497
Итого:	**896 018**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	24 999
Итого:	**921 017**
Непредвиденные работы и затраты 2%	18 420
Итого:	**939 437**
Итого в текущих ценах:	**1 015 079**
НДС 12%	121 810
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 136 889**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 131 204,46**
в том числе НДС 12%	121 200,48

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТЗ"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Жандосова - ул.Тлендиева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** НР - 84%, СП - 84%	м2 окрашиваемой поверхности	86,6	981,70 / 318,34	29,27 / 15,24	85015 / 27569	2535 / 1320	54911	24266 / 8742	116023
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** НР - 100%, СП - 85%	м2 разметки	86,6	1198,73 / 633,82	564,90 / 267,75	103810 / 54889	48921 / 23188	–	84323 / 15051	203183
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010** СП - 85%	кг	184,8	1951,00 / –	– / –	360545 / –	– / –	360545	– / 28844	389389
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** СП - 85%	кг	291,5	1823,00 / –	– / –	531404 / –	– / –	531404	– / 42512	573916
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** СП - 85%	кг	6,928	6765,00 / –	– / –	46868 / –	– / –	46868	– / 3749	50617
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** СП - 85%	кг	25,98	320,00 / –	– / –	8314 / –	– / –	8314	– / 665	8979
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1135956	51456	1002042	108589	1344107
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				82458	24508	–	99563	
		Материалы	Тенге				1135956				
		Всего заработная плата	Тенге				54912				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					106966			
		Накладные расходы	Тенге				947131				
		Сметная прибыль	Тенге				108589				
			Тенге				99563				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1344108				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
Сметная заработная плата	Тенге					106966			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1344108				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
Сметная заработная плата	Тенге					106966			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1344108**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				82458				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51456			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24508			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1002043		
- Накладные расходы	Тенге							108589	
- Сметная прибыль	Тенге							99563	

Всего в тенге:	1 344 108
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 344 108
Оборудование	
Итого:	**1 344 108**
Временные здания и сооружения 1,76%	23 656
Итого:	**1 367 764**
Доплаты при производстве работ в зимнее время 2,79%	38 161
Итого:	**1 405 925**
Непредвиденные работы и затраты 2%	28 118
Итого:	**1 434 043**
Итого в текущих ценах:	**1 549 510**
НДС 12%	185 941
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 735 451**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 726 774,22**
в том числе НДС 12%	185 011,52

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дви-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Обустройство ул.Мустафина в районе дома №4А (230м. Северное ул.Биржана)

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	76,85	981,70	29,27	75444	2249	48730	21534	104736
		НР - 54%; СП - 30%			318,34	15,24	24465	1171		7758	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	76,85	1198,75	564,90	92122	43413	–	74829	180307
		НР - 200%; СП - 80%			633,82	267,75	48709	20577		13356	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010**	кг	149,6	1951,00	–	291870	–	291870	–	315229
		СП - 80%			–	–	–	–		23350	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	273,075	1823,00	–	497816	–	497816	–	537641
		СП - 80%			–	–	–	–		39825	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	6,148	6765,00	–	41591	–	41591	–	44918
		СП - 80%			–	–	–	–		3327	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размером от 450 мкм до 800 мкм**	кг	23,055	320,00	–	7378	–	7378	–	7968
		СП - 80%			–	–	–	–		590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1006221	45662	887385	96363	1190790
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				73174	21748	–	88206	
		Материалы	Тенге				1006221				
		Всего заработная плата	Тенге				48730				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					94922			
		Накладные расходы	Тенге				838655				
		Сметная прибыль	Тенге				96363				
			Тенге				88206				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1190790				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
Сметная заработная плата	Тенге					94922			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1190790				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
Сметная заработная плата	Тенге					94922			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1190790
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				73174				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45662			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21748			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						887385		
- Накладные расходы	Тенге							96363	
- Сметная прибыль	Тенге							88206	

Всего в тенге:	1 190 790
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 190 790
Оборудование	
Итого:	**1 190 790**
Временные здания и сооружения 1,76%	20 958
Итого:	**1 211 748**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	33 808
Итого:	**1 245 556**
Непредвиденные работы и затраты 2%	24 911
Итого:	**1 270 467**
Итого в текущих ценах:	**1 372 763**
НДС 12%	164 732
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 537 494**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 529 806,73**
в том числе НДС 12%	163 907,86

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Торайгырова в районе дома №35

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	59,2	981,70	29,27	58117	1733	37538	16588	86682
		НР - 30% СП - 8%			318,34	15,24	18846	902		5976	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	59,2	1198,73	564,90	70965	33442	–	57643	158897
		НР - 108% СП - 8%			633,82	267,75	37522	15851		10289	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010**	кг	105,6	1951,00	–	206026	–	206026	–	222508
		СП - 8%			–	–	–	–		16482	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	220	1823,00	–	401060	–	401060	–	433145
		СП - 8%			–	–	–	–		32085	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	4,736	6765,00	–	32039	–	32039	–	34602
		СП - 8%			–	–	–	–		2563	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	17,76	320,00	–	5683	–	5683	–	6138
		СП - 8%			–	–	–	–		455	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				773890	35175	682346	74231	915972
							56368	16753	–	67850	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				773890				
	Материалы		Тенге				37538				
	Всего заработная плата		Тенге					73121			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				644808				
		Накладные расходы	Тенге				74231				
		Сметная прибыль	Тенге				67850				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				915971				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
Сметная заработная плата	Тенге					73121			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				915971				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
Сметная заработная плата	Тенге					73121			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								915971
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				56368				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35175			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16753			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						482346		
- Накладные расходы	Тенге							74231	
- Сметная прибыль	Тенге							67850	

Всего в тенге:	915 971
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	915 971
Оборудование	
Итого:	**915 971**
Временные здания и сооружения 1,76%	16 121
Итого:	**932 092**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	26 005
Итого:	**958 097**
Непредвиденные работы и затраты 2%	19 162
Итого:	**977 259**
Итого в текущих ценах:	**1 055 947**
НДС 12%	126 714
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 182 660**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 176 747,04**
в том числе НДС 12%	126 080,04

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЗУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "ДанСтройПроект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Жарокова - дом №195

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** *НР - 84%; СП - 85%*	м2 окрашиваемой поверхности	85,47	981,70	29,27	83906	2501	54196	23949	114484
					318,34	15,24	27209	1302		8628	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** *НР - 100%; СП - 85%*	м2 разметки	85,47	1198,73	564,90	102455	48282	–	83222	200532
					633,82	267,75	54173	22885		14854	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010** *СП - 85%*	кг	149,6	1951,00	–	291870	–	291870	–	315220
					–	–	–	–		23350	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** *СП - 85%*	кг	320,485	1823,00	–	584244	–	584244	–	630984
					–	–	–	–		46740	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** *СП - 85%*	кг	6,8376	6765,00	–	46256	–	46256	–	49957
					–	–	–	–		3701	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** *СП - 85%*	кг	25,641	320,00	–	8205	–	8205	–	8861
					–	–	–	–		656	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1116936	50783	984771	107171	1312038
Стоимость общестроительных работ			Тенге				81382	24187	–	97929	
Материалы			Тенге				1116936				
Всего заработная плата			Тенге				54196				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					105569			
		Накладные расходы	Тенге				930575				
		Сметная прибыль	Тенге				107171				
			Тенге				97929				

ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				1322036				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
Сметная заработная плата	Тенге					105569			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1322036				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
Сметная заработная плата	Тенге					105569			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1322036**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				81382				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50783			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24187			
- Материалы, изделий и конструкций	Тенге						984771		
- Накладные расходы	Тенге							107171	
- Сметная прибыль	Тенге							97929	

Всего в тенге:	1 322 036
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 322 036
Оборудование	
Итого:	**1 322 036**
Временные здания и сооружения 1,76%	23 268
Итого:	**1 345 304**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	37 534
Итого:	**1 382 838**
Непредвиденные работы и затраты 2%	27 657
Итого:	**1 410 495**
Итого в текущих ценах:	**1 524 065**
НДС 12%	182 888
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 706 953**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 698 418,34**
в том числе НДС 12%	181 973,39

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ГТС"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Габдуллина - школа №69

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	34,6	981,70	29,27	33967	1012	21940	9695	47155
		НР - 84%; СП - 8%			318,34	15,24	11015	527		3493	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	34,6	1198,73	564,90	41476	19545	–	33690	81179
		НР - 100%; СП - 8%			633,82	167,75	21930	9264		6013	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010**	кг	79,2	1951,00	–	154519	–	154519	–	166881
		СП - 8%			–	–	–	–		12362	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	111,1	1823,00	–	202535	–	202535	–	218738
		СП - 8%			–	–	–	–		16203	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	2,768	6765,00	–	18726	–	18726	–	20224
		СП - 8%			–	–	–	–		1498	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	10,38	320,00	–	3322	–	3322	–	3588
		СП - 8%			–	–	–	–		266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				454545	20557	401042	43385	537765
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32945	9791	–	39835	
		Материалы	Тенге				454545				
		Всего заработная плата	Тенге				21940				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					42736			
		Накладные расходы	Тенге				379102				
		Сметная прибыль	Тенге				43385				
			Тенге				39835				

ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				537765				
Нормативная трудоемость	чел.-ч								20
Сметная заработная плата	Тенге					42736			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				537765				
Нормативная трудоемость	чел.-ч								20
Сметная заработная плата	Тенге					42736			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								537765
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32945				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20557			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9791			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						401042		
- Накладные расходы	Тенге							43385	
- Сметная прибыль	Тенге							39835	

Всего в тенге:	537 765
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	537 765
Оборудование	
Итого:	**537 765**
Временные здания и сооружения 1,76%	9 465
Итого:	**547 230**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	15 268
Итого:	**562 497**
Непредвиденные работы и затраты 2%	11 250
Итого:	**573 747**
Итого в текущих ценах:	**619 945**
НДС 12%	74 393
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**694 338**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**690 866,16**
в том числе НДС 12%	74 021,37

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Жарокова - севернее ул.Габдуллина

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** НР - 84%; СП - 85%	м2 окрашиваемой поверхности	53,75	981,70 / 318,34	29,27 / 15,24	92034 / 29845	2744 / 1429	59445	26269 / 9464	127768
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** НР - 108%; СП - 85%	м2 разметки	93,75	1198,73 / 633,82	564,50 / 267,75	112381 / 59421	52960 / 25102	–	91285 / 16293	219959
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010** СП - 85%	кг	158,4	1951,00 / –	– / –	309038 / –	– / –	309038	– / 24723	333761
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** СП - 85%	кг	357,225	1823,00 / –	– / –	651221 / –	– / –	651221	– / 52098	703319
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** СП - 85%	кг	7,5	6765,00 / –	– / –	50738 / –	– / –	50738	– / 4059	54797
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** СП - 85%	кг	28,125	320,00 / –	– / –	9000 / –	– / –	9000	– / 720	9720
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1224412 / 89266	55704 / 26531	1059442 / –	117554 / 107357	1449324
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1224412				
		Материалы	Тенге				59446				
		Всего заработная плата	Тенге					115797			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1019997				
		Накладные расходы	Тенге				117554				
		Сметная прибыль	Тенге				107357				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ									
Нормативная трудоемкость	Тенге				1449323				
Сметная заработная плата	чел.-ч								55
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					115797			
Нормативная трудоемкость	Тенге				1449323				
Сметная заработная плата	чел.-ч								55
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					115797			
В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**1449323**
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				85266				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55704			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26531			
- Материалы, изделий и конструкций	Тенге						1079443		
- Накладные расходы	Тенге							117554	
- Сметная прибыль	Тенге							107357	

Всего в тенге:	1 449 323
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 449 323
Оборудование	
Итого:	**1 449 323**
Временные здания и сооружения 1,76%	25 508
Итого:	**1 474 831**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	41 148
Итого:	**1 515 979**
Непредвиденные работы и затраты 2%	30 320
Итого:	**1 546 298**
Итого в текущих ценах:	**1 670 804**
НДС 12%	200 496
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 871 300**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 861 943,82**
в том числе НДС 12%	199 493,98

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Палладина в районе д.№15 - севернее ул.Жумабаева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	**1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Предварительная разметка** НР - 30%; СП - 8%	**м2 окрашиваемой поверхности**	**69,1**	**981,70**	**29,27**	**67836**	**2022**	**43816**	**19362**	**94174**
					318,34	**15,24**	**21998**	**1053**		**6976**	
2	**1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** НР - 1000%; СП - 8%	**м2 разметки**	**69,1**	**1198,73**	**564,90**	**82832**	**39035**	**--**	**67283**	**162114**
					633,82	**267,75**	**43797**	**18502**		**12089**	
3	**2204-0902-0103 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010** СП - 8%	**кг**	**123,2**	**1951,00**	**--**	**240363**	**--**	**240363**	**--**	**259552**
					--	**--**	**--**	**--**		**19229**	
4	**2204-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** СП - 8%	**кг**	**256,85**	**1823,00**	**--**	**468238**	**--**	**468238**	**--**	**505697**
					--	**--**	**--**	**--**		**37459**	
5	**2204-0902-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** СП - 8%	**кг**	**5,528**	**6765,00**	**--**	**37397**	**--**	**37397**	**--**	**40389**
					--	**--**	**--**	**--**		**2992**	
6	**2204-0902-0201 РСНБ РК 2015**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** СП - 8%	**кг**	**20,73**	**320,00**	**--**	**6634**	**--**	**6634**	**--**	**7165**
					--	**--**	**--**	**--**		**531**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**903300**	**41057**	**796448**	**86645**	**1069148**
							65795	**19555**	**--**	**79196**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**903300**				
		Материалы	Тенге				**43816**				
		Всего заработная плата	Тенге					**35350**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**752632**				
		Накладные расходы	Тенге				**86645**				
		Сметная прибыль	Тенге				**79196**				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1069141				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
Сметная заработная плата	Тенге					85350			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1069141				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
Сметная заработная плата	Тенге					85350			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1069141**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				65795				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41057			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19555			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						796448		
- Накладные расходы	Тенге							86645	
- Сметная прибыль	Тенге							79196	

Всего в тенге:	1 069 141
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 069 141
Оборудование	
Итого:	**1 069 141**
Временные здания и сооружения 1,76%	18 817
Итого:	**1 087 958**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	30 354
Итого:	**1 118 312**
Непредвиденные работы и затраты 2%	22 366
Итого:	**1 140 678**
Итого в текущих ценах:	**1 232 524**
НДС 12%	147 903
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 380 427**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 373 524,39**
в том числе НДС 12%	147 163,33

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Инструм Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Тагибекова - ул.Черкасской обороны

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Предварительная разметка НР - 8,8%; СП - 40%	м2 окрашиваемой поверхности	61,94	981,70	29,27	60807	1813	39276	17356	84416
					318,34	15,24	19718	944		6253	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования НР - 190%; СП - 8%	м2 разметки	61,94	1198,73	564,90	74249	34990	–	60311	145525
					633,82	267,75	39259	16585		10765	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010 СП - 8%	кг	96,8	1951,00	–	188857	–	188857	–	203966
					–	–	–	–		15109	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010 СП - 8%	кг	243,87	1823,00	–	444575	–	444575	–	480141
					–	–	–	–		35566	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки СП - 8%	кг	4,9552	6765,00	–	33522	–	33522	–	36204
					–	–	–	–		2682	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм СП - 8%	кг	18,582	320,00	–	5946	–	5946	–	6422
					–	–	–	–		476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				807956	36803	712176	77667	956474
							58977	17529	–	70851	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				807956				
		Материалы	Тенге				39276				
		Всего заработная плата	Тенге					76506			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				672980				
		Накладные расходы	Тенге				77667				
		Сметная прибыль	Тенге				70851				

ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				956474				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
Сметная заработная плата	Тенге					76506			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				956474				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
Сметная заработная плата	Тенге					76506			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								956474
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				58977				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36803			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17529			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						712176		
- Накладные расходы	Тенге							73667	
- Сметная прибыль	Тенге							70851	

Всего в тенге:	956 474
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	956 474
Оборудование	
Итого:	**956 474**
Временные здания и сооружения 1,76%	16 834
Итого:	**973 308**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	27 155
Итого:	**1 000 463**
Непредвиденные работы и затраты 2%	20 009
Итого:	**1 020 472**
Итого в текущих ценах:	**1 102 639**
НДС 12%	132 317
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 234 956**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 228 781,20**
в том числе НДС 12%	131 655,13

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство Богенбай батыра-Тулебаева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** НР - 84%, СП - 6%	м2 окрашиваемой поверхности	85,03	981,70 318,34	29,27 15,24	83474 27069	2489 1296	53916	23826 8584	115884
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** НР - 100%, СП - 6%	м2 разметки	85,03	1198,73 633,82	564,90 267,75	101928 53894	48034 22767	–	82794 14778	199500
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010** СП - 8%	кг	158,4	1951,00 –	– –	309038 –	– –	309038	– 24723	333761
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** СП - 8%	кг	309,265	1823,00 –	– –	563790 –	– –	563790	– 45103	608893
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** СП - 8%	кг	6,8024	6765,00 –	– –	46018 –	– –	46018	– 3681	49699
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** СП - 8%	кг	25,509	320,00 –	– –	8163 –	– –	8163	– 653	8816
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1112411	50523	980925	106620	1316553
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				80963	24063	–	97522	
	Материалы		Тенге				1112411				
	Всего заработная плата		Тенге				53917				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					105026			
		Накладные расходы	Тенге				927009				
		Сметная прибыль	Тенге				106620				
			Тенге				97522				

ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1316553				
	Сметная заработная плата	Тенге								51
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					105026			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1316553				
	Сметная заработная плата	Тенге								51
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					105026			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									1316553
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				88963				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50523			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24063			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						980926		
	- Накладные расходы	Тенге							106620	
	- Сметная прибыль	Тенге							97522	

Всего в тенге:	1 316 553
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 316 553
Оборудование	
Итого:	**1 316 553**
Временные здания и сооружения 1,76%	23 171
Итого:	**1 339 724**
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	37 378
Итого:	**1 377 103**
Непредвиденные работы и затраты 2%	27 542
Итого:	**1 404 645**
Итого в текущих ценах:	**1 517 744**
НДС 12%	182 129
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 699 874**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 691 374,34**
в том числе НДС 12%	181 218,68

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Богенбай батыра - ул.Кастеева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** НР - 84%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	48,32	981,70 318,34	29,27 15,24	47436 15382	1414 736	30640	13540 4878	65854
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** НР - 100%, СП - 8%	м2 разметки	48,32	1198,73 633,82	564,90 267,75	57922 30626	27296 12938	–	47049 8398	113369
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010** СП - 8%	кг	114,4	1951,00 –	– –	223194 –	– –	223194	– 17856	241050
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** СП - 8%	кг	151,36	1823,00 –	– –	275929 –	– –	275929	– 22074	298003
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** СП - 8%	кг	3,8656	6765,00 –	– –	26151 –	– –	26151	– 2092	28243
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** СП - 8%	кг	14,496	320,00 –	– –	4639 –	– –	4639	– 371	5010
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				635271	28710	560553	60589	751529
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				46008	13674	–	55669	
		Материалы	Тенге				635271				
		Всего заработная плата	Тенге				30639				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					59682			
		Накладные расходы	Тенге				529913				
		Сметная прибыль	Тенге				60589				
			Тенге				55669				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				751529				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
Сметная заработная плата	Тенге					59682			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				751529				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
Сметная заработная плата	Тенге					59682			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								751529
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46008				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28710			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13674			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						560552		
- Накладные расходы	Тенге							60589	
- Сметная прибыль	Тенге							55669	

Всего в тенге:	751 529
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	751 529
Оборудование	
Итого:	**751 529**
Временные здания и сооружения 1,76%	13 227
Итого:	**764 756**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	21 337
Итого:	**786 093**
Непредвиденные работы и затраты 2%	15 722
Итого:	**801 814**
Итого в текущих ценах:	**866 375**
НДС 12%	103 965
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**970 340**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**965 488,56**
в том числе НДС 12%	103 445,20

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Технадзор

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Подготовительные работы пр.Достык - ул.Рубинштейна

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кзм=0,7, Кпр=0,5	Демонтаж металлических стоек СП-5	т конструкций	0,55	89688,12	12913,36	49327	7102	2240	27874	83377
		НР - 69% СП - 8%			72700,61	749,03	39985	412		6176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К-0,4	Светильник с лампами люминесцентными. Установка внутренний	шт.	2	1790,95	1014,22	3582	2029	–	1923	5946
		НР - 72% СП - 8%			776,73	558,91	1553	1118		440	
3	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные под ФМ-м(2шт). Разборка	м3	3	24128,74	10500,19	72386	31501	–	47644	129633
		НР - 84% СП - 8%			13628,55	5277,86	40886	15834		9602	
4	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К-0,3	Демонтаж кабели в проложенных трубах, блоках и коробах									
		НР - 72% СП - 8%	м	26	109,66	53,91	2851	1401	–	1405	4596
					55,75	19,29	1450	501		340	
5	4104-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	5,436	612,00	–	3327	–		–	3593
		СП - 8%			–	–	–	–		266	
6	4104-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	5,436	612,00	–	3327	–		–	3593
		СП - 8%			–	–	–	–		266	
7	4101-0103-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км	т*км	108,72	46,00	–	5001	–		–	5401
		СП - 8%			–	–	–	–		400	

8	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	7,2	738,00	–	5314	–		–	5139
		СП - 8%			–	–	–	–		425	
9	4102-0102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	108	40,00	–	4320	–		–	4666
		СП - 8%			–	–	–	–		346	
10	4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	108	29,00	–	3132	–		–	3383
		СП - 8%			–	–	–	–		251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				152567	42033	2240	78846	249927
	Стоимость монтажных работ		Тенге				83874	17865	–	18512	
	Всего заработная плата		Тенге				6433				
		Накладные расходы	Тенге					4622			
		Сметная прибыль	Тенге				3328				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10541				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4622			
	Всего заработная плата		Тенге				96807				
	Транспортные расходы		Тенге					56720			
		Накладные расходы	Тенге				24420				
		Сметная прибыль	Тенге				47644				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				156007				
		Сметная заработная плата	Тенге								39
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					56720			
	Материалы		Тенге				49327				
	Всего заработная плата		Тенге				2239				
		Накладные расходы	Тенге					40397			
		Сметная прибыль	Тенге				27874				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				83377				
		Сметная заработная плата	Тенге								25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					40397			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				249925				
		Сметная заработная плата	Тенге								71
								101739			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж конструкций металлических

Фундамент ФМ-А-2шт

11	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	Группы 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	6,76	5726,62	–	38712	–	–	27873	71911
		НР - 72%; СП - 8%			5726,62	–	38712	–		5327	
12	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	6,76	2841,03	1760,54	19205	11901	–	9058	30524
		НР - 72%; СП - 8%			1080,49	780,53	7304	5276		2261	
13	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	177,45	51,00	–	9050	–		–	9774
		СП - 8%			–	–	–	–		724	

14	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	177,45	35,00 –	– –	6211 –	– –		– 497	6708
15	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,34	5054,61 1213,08	2172,83 1032,61	1719 412	739 351	568	710 194	2623
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,34	19850,45 1757,43	1128,10 480,38	6579 598	383 163	5598	692 582	7853
17	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	5,8	28774,68 9864,72	1988,48 847,37	166893 57215	11533 4915	98145	56538 17875	241306
18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,11184	255874,09 –	– –	28617 –	– –	28617	– 2289	30906
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,4	983,52 388,13	23,32 3,71	3344 1320	80 13	1944	1239 367	4950
20	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлэксом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	22,8	2568,05 856,82	49,16 10,22	58552 19535	1121 233	37896	18385 6155	83092
21	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	22,8	-1290,24 -413,76	-21,00 -2,78	-29417 -9434	-478 -63	-19595	-8832 -3060	-41309
		Мет.конструкции									
22	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Ктр=1,03	Монтаж консоли К5.1-8-219(1шт),К5-8-219(1шт)с кожухом НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,5668296	134289,39 94895,50	37721,87 11135,80	76119 53336	21382 6312	1401	41157 9382	126658
23	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли (2шт) СП - 8%	т	0,5668296	553344,00 –	– –	313652 –	– –	313652	– 25092	338744
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
24	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 60%; СП - 8%	м2	26,76119	529,02 529,02	– –	14157 14157	– –	–	9769 1914	25840

25	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз НР - 60%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	26,76119	99,55 47,59	3,19 0,55	2664 1273	85 15	1306	889 284	3837
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				716057	46746	463622	157478	943417
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				184428	17215	–	69883	
	Материалы		Тенге				326286				
	Всего заработная плата		Тенге				125950				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					141995			
	Транспортные расходы		Тенге				28617				
		Накладные расходы	Тенге				15261				
		Сметная прибыль	Тенге				116321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35409				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				478016				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								102
	Стоимость металлоконструкций		Тенге					141995			
	Материалы		Тенге				389771				
	Всего заработная плата		Тенге				1401				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					59648			
		Накладные расходы	Тенге				313652				
		Сметная прибыль	Тенге				41157				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций		Тенге				34474				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				465402				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					59648			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				943418				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								142
			Тенге					201643			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев кабельной канализации									
26	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР - 72%; СП - 85%	м3 грунта	8,114	5065,28 5065,28	– –	41100 41100	– –	–	29592 5655	76347
27	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, полуям котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 85%	м3 грунта	4,876	1726,85 1726,85	– –	8420 8420	– –	–	6062 1159	15641
28	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 85%	м3 грунта	3,238	994,59 994,59	– –	3220 3220	– –	–	2319 443	5981
29	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 85%	т·км	84,9975	51,00 –	– –	4335 –	– –		– 347	4682
30	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 85%	т·км	84,9975	35,00 –	– –	2975 –	– –		– 238	3213
31	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство НР - 80%; СП - 85%	м3 основания	0,48	3547,67 1455,69	283,22 94,78	1703 699	135 45	869	737 195	2635

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,334	19350,45 1757,43	1128,10 480,38	6463 587	376 160	5500	680 571	7715
33	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на ненаходной части. Устройство НР - 70%; СП - 8%	колодец	2	43737,47 16083,90	4151,45 1779,08	87475 32168	8303 3558	47004	27152 9170	123797
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	12,9634768	983,52 388,13	23,32 3,71	12750 5031	302 48	7417	4724 1398	18872
35	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарнирам и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	2	16913,00 –	– –	33826 –	– –	33826	– 2706	36532
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				202267	9116	94616	71266	295416
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91225	3811	–	21882	
	Материалы		Тенге				168441				
	Всего заработная плата		Тенге				60787				
	Транспортные расходы		Тенге					95036			
		Накладные расходы	Тенге				7310				
		Сметная прибыль	Тенге				71266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19176				
		Нормативная трудоемость	Тенге				258883				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								69
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					95036			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33826				
		Сметная прибыль	Тенге				33826				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2706				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36532				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				295415				
		Сметная заработная плата	Тенге								69
								95036			

РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации

36	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,271	5350,40 5350,40	– –	1450 1450	– –	–	1044 200	2693
37	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,271	994,59 994,59	– –	270 270	– –	–	194 37	501
38	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	7,11375	51,00 –	– –	363 –	– –		– 29	392
39	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	7,11375	35,00	–	249	–		–	269

		СП - 8%;				–	–	–	–		20	
40	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под приямок. Устройство**										
		ПР - 915%; СП - 8%;	м3	0,16	25612,79	1794,46	4098	287	2713	1110	5625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4861,74	764,76	1098	112		417		
41	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков**										
		ПР - 660%; СП - 8%;	т	0,09	147757,65	18447,66	13298	1660	753	7591	22560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			121167,68	1070,04	10905	96		1671		
42	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Приямок 400х400х600(3шт)**	т	0,05	498115,00	–	44830	–	44830	–	48416	
		СП - 8%;			–	–	–	–		3586		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				64558	1947	48276	9939	80456	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13723	218	–	5960		
	Материалы		Тенге				6430					
	Всего заработная плата		Тенге				2713					
	Транспортные расходы		Тенге					2940				
		Накладные расходы	Тенге				612					
		Сметная прибыль	Тенге				2348					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				703					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9481					
		Сметная заработная плата	Тенге									2
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге					2940				
	Материалы		Тенге				58128					
	Всего заработная плата		Тенге				733					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11001				
		Накладные расходы	Тенге				44830					
		Сметная прибыль	Тенге				7591					
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				5257					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70976					
		Сметная заработная плата	Тенге									7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					11001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				80457					
		Сметная заработная плата	Тенге									9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					13941				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										1569215
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				373250					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					59842				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39109				
		- Материалы, изделий и конструкций	Тенге						614748			
		- Перевозка грузов	Тенге				47604					
		- Накладные расходы	Тенге							317529		
		- Сметная прибыль	Тенге							116237		

Всего в тенге:	1 569 215
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 569 215
Оборудование	0
Итого:	**1 569 215**
Временные здания и сооружения 1,76%	27 618
Итого:	**1 596 833**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	44 552

Итого:	**1 641 385**
Непредвиденные работы и затраты 2%	32 828
Итого:	**1 674 213**
Итого в текущих ценах:	**1 809 017**
НДС 12%	217 082
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 026 099**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 015 968,96**
в том числе НДС 12%	215 996,67

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование пр.Достык - ул.Рубинштейна

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,66	3228,46 3228,46	– –	2131 2131	– –	–	1834 293	3958
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,66	994,59 994,59	– –	656 656	– –	–	473 90	1219
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т*км	17,325	51,00 –	– –	884 –	– –		– 71	955
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т*км	17,325	35,00 –	– –	606 –	– –		– 49	655
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание НР - 97%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,45	23555,05 5461,38	1516,07 646,17	10600 2458	682 291	7460	2501 1048	14149
6	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм НР - 72%, СП - 8%	м	12	335,32 287,96	20,17 6,33	4024 3456	242 76	326	2543 525	7092
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,007404	226837,00 –	– –	1680 –	– –	1680	– 134	1814
		Контур заземления контроллера-1комплект									
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Ктр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2,3	3342,78 3342,78	– –	7688 7688	– –	–	5536 1058	14282

9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 80%	м3 грунта	2,3	1726,85	–	3972	–	–	2860	7378
					1726,85	–	3972	–		547	
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм НР - 72%; СП - 80%	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2545	9763
					287,96	6,33	3456	76		723	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 80%	т	0,0074	226837,00	–	1679	–	1679	–	1813
					–	–	–	–		134	
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм НР - 72%; СП - 80%	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
					1259,83	63,19	10079	506		2922	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 80%	т	0,0296	220708,00	–	6533	–	6533	–	7056
					–	–	–	–		523	
		Контур заземления конструктивов-1шт									
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 80%	м3 грунта	1,17	5350,40	–	6260	–	–	4597	11629
					5350,40	–	6260	–		861	
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 80%	м3 грунта	1,17	1726,85	–	2020	–	–	1455	3753
					1726,85	–	2020	–		278	
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 80%	шт.	4	3613,67	190,26	14455	761	8655	3810	19726
					1259,83	63,19	5039	253		1461	
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 80%	м	8,9	541,41	20,17	4819	179	2077	1886	7241
					287,96	6,33	2563	56		536	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 80%	т	0,0055	226837,00	–	1248	–	1248	–	1348
					–	–	–	–		100	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 80%	т	0,0148	220708,00	–	3266	–	3266	–	3527
					–	–	–	–		261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				107927	3629	53030	37269	156810
	Стоимость монтажных работ		Тенге				49778	1258	–	11614	
	Материалы		Тенге				58704				
	Всего заработная плата		Тенге				31164				
		Накладные расходы	Тенге					25560			
		Сметная прибыль	Тенге				18403				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6167				
		Нормативная трудоемость	Тенге				83274				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								15
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					25560			
	Материалы		Тенге				49223				
	Всего заработная плата		Тенге				7460				
			Тенге					25476			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14406				
		Транспортные расходы	Тенге				1490				
		Накладные расходы	Тенге				18566				
		Сметная прибыль	Тенге				5447				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				73536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					25476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				156810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					51036			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП									
20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,6	2004,77	–	1203	–	–	866	2235
					2004,77	–	1203	–		166	
21	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,6	742,95	–	446	–	–	321	828
					742,95	–	446	–		61	
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** СП - 8%	т*км	15,75	51,00	–	803	–		–	867
					–	–	–	–		64	
23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** СП - 8%	т*км	15,75	35,00	–	551	–		–	595
					–	–	–	–		44	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП** НР - 93%, СП - 8%	м3	6,46	19350,45	1128,10	8901	519	7574	937	10615
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	480,35	808	221		787	
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж МО-ТВП с приемом, массой до 0,5 т** НР - 69%, СП - 8%	т	0,178	30549,62	12073,78	5438	2150	394	2628	8712
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	5143,31	2894	916		645	
26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** СП - 8%	т	0,178	529783,00	–	94301	–	94301	–	101845
					–	–	–	–		7544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				111643	2669	102269	4752	125707
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5351	1137	–	9311	
		Материалы	Тенге				11904				
		Всего заработная плата	Тенге				7574				
		Транспортные расходы	Тенге					2678			
		Накладные расходы	Тенге				1355				
		Сметная прибыль	Тенге				2124				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15150				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге					2678			
		Материалы	Тенге				99739				
		Всего заработная плата	Тенге				395				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3810			
		Накладные расходы	Тенге				94301				
		Сметная прибыль	Тенге				2628				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге				8189				
							110556				

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге								2
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3810			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				125706				
	Сметная заработная плата	Тенге								4
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					6488			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									282516
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				55129				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6298			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					2395			
	- Перевозка грузов	Тенге						155300		
	- Накладные расходы	Тенге				2844				
	- Сметная прибыль	Тенге							42021	
									20925	

Всего в тенге:	282 516
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	282 516
Оборудование	0
Итого:	**282 516**
Временные здания и сооружения 1,76%	4 972
Итого:	**287 488**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	8 021
Итого:	**295 509**
Непредвиденные работы и затраты 2%	5 910
Итого:	**301 419**
Итого в текущих ценах:	**325 689**
НДС 12%	39 083
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**364 772**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**362 948,03**
в том числе НДС 12%	38 887,29

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЕТА Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство пр.Достык - ул.Рубинштейна

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство									
		Восстановление проезжей части									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	8	3845,04	1554,52	30760	12436	–	26123	61434
		ЗП - 100%; СП - 8%			2290,51	733,01	18324	5864		4551	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015		м	2	1056,70	–	2113	–	–	2282	4747
		ЗП - 100%; СП - 8%			1056,70	–	2113	–		352	
3	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	15,84	738,00	–	11690	–		–	12625
		СП - 8%			–	–	–	–		935	
4	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т'км	237,6	51,00	–	12118	–		–	13087
		СП - 8%			–	–	–	–		969	
5	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т'км	237,6	35,00	–	8316	–		–	8981
		СП - 8%			–	–	–	–		665	
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней**	м	2	1996,30	39,18	3993	78	1783	2339	6839
	Изм. и доп. вып. 16	ЗП - 100%; СП - 8%			1065,98	16,94	2132	34		547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см**	м2	20	1218,53	176,73	24371	3535	13414	9290	36354
		ЗП - 100%; СП - 8%			371,11	59,00	7422	1180		2693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	60	71,56	5,55	4294	333	3466	655	5345
		ЗП - 100%; СП - 8%			8,25	1,86	495	112		396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	3	1447,00	–	4341	–	4341	–	4688

		СП - 85%			–	–	–	–		347	
10	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм НР - 100%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	20	796,45 56,80	270,62 82,52	15929 1136	5412 1650	9381	3009 1515	20453
11	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К-2,5 К ОБЪЕМУ	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (Коэфф. до 15см). Устройство НР - 100%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	50	1389,86 66,08	149,19 36,67	69493 3304	7460 1834	58729	5549 6003	81645
12	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ НР - 100%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	20	221,34 62,45	152,20 42,84	4427 1249	3044 857	134	2274 536	7237
13	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к объему К-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см) НР - 100%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	120	0,39 0,17	0,02 –	46 21	3 –	22	22 5	74
14	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые СП - 85%	т	3,48	11717,80 –	– –	40775 –	– –	40775	– 3262	44037
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов для ЩМА НР - 100%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0066	142683,72 –	2286,48 1288,64	942 –	16 9	926	9 76	1027
16	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР - 100%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	20	221,34 62,45	152,20 42,84	4427 1249	3044 857	134	2274 536	7237
17	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 СП - 85%	т	2,56	15154,00 –	– –	38794 –	– –	38794	– 3104	41898
				Восстановление тротуара							
18	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных НР - 100%, СП - 85%	м3	0,22	3845,04 2290,51	1554,52 733,01	846 504	342 161	–	718 125	1690
19	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 85%	т	0,4356	738,00 –	– –	321 –	– –		– 26	347
20	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 85%	т/км	6,534	51,00 –	– –	333 –	– –		– 27	360

21	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами или карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т*км	6,534	35,00 –	– –	229 –	– –		– 18	247
22	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,6	548,46 371,11	176,73 59,00	3071 2078	989 330	4	2601 454	6126
23	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см) НР - 100%; СП - 8%	м2	16,8	13,80 8,25	5,55 1,86	232 139	93 31	–	183 33	449
24	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные СП - 8%	м3	0,84	1447,00 –	– –	1215 –	– –	1215	– 97	1312
25	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Д Марки II толщиной 3 см НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,6	1238,52 254,86	3,60 1,46	6536 1427	20 8	5489	1550 679	9165
26	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см) НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11,2	191,87 41,06	– –	2149 460	– –	1689	497 212	2857
27	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013 СП - 8%	т	0,53536	12664,00 –	– –	6780 –	– –	6780	– 542	7322
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				298941	36805	187076	59375	386983
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42053	12927	–	28665	
	Материалы		Тенге				298941				
	Всего заработная плата		Тенге				95170				
	Местные материалы		Тенге					54980			
	Транспортные расходы		Тенге				91905				
		Накладные расходы	Тенге				33007				
		Сметная прибыль	Тенге				59375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28665				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				386981				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					54980			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				386981				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								39
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					54980			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									386981
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				42053				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36805			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12927			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						187075		
		- Перевозка грузов	Тенге				33007				
		- Накладные расходы	Тенге							59375	
		- Сметная прибыль	Тенге							28665	

Всего в тенге:	386 981
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	386 981
Оборудование	0
Итого:	**386 981**
Временные здания и сооружения 1,76%	6 811
Итого:	**393 792**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	10 987
Итого:	**404 779**
Непредвиденные работы и затраты 2%	8 096
Итого:	**412 874**
Итого в текущих ценах:	**446 118**
НДС 12%	53 534
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**499 652**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**497 154,11**
в том числе НДС 12%	53 266,51

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Подготовительные работы ул.Татибекова - ул.Уитобинская

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фундамент ФМ-А-1шт									
1	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,38	5726,62	–	19356	–	–	13936	35986
					5726,62	–	19356	–		2663	
2	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015										
		НР - 72%; СП - 8%	м3	3,38	2841,03	1760,54	9603	5950	–	4529	15263
					1080,49	780,53	3652	2638		1131	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
		СП - 8%	т км	88,725	51,00	–	4525	–		–	4887
					–	–	–	–		362	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
		СП - 8%	т км	88,725	35,00	–	3105	–		–	3353
					–	–	–	–		248	
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**									
		НР - 95%; СП - 8%	м3 основания	0,17	5054,61	2172,83	859	370	283	355	1311
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1213,08	1032,61	206	176		97	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А**									
		НР - 95%; СП - 8%	м3	0,17	19350,45	1128,10	3290	192	2799	346	3927
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	480,38	299	82		291	
7	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А**									
		НР - 95%; СП - 8%	м3	2,9	28774,68	1988,48	83447	5766	49073	28269	120653
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5864,72	847,57	28608	2457		8937	
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,05592	255874,00	–	14308	–	14308	–	15453
					–	–	–	–		1145	

9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	1,7	983,52	23,32	1672	39	973	619	2475
		НР - 93%; СП - 80%			388,13	3,71	660	6		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	11,4	2568,85	48,16	29276	561	18947	9192	41546
		НР - 93%; СП - 80%			856,82	10,22	9768	117		3077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	11,4	-1290,24	-21,00	-14709	-240	-9752	-4416	-20655
		НР - 93%; СП - 80%			-413,76	-2,78	-4717	-32		-1530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фм-Б-1шт									
12	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	3,4	5724,62	–	19471	–	–	14019	36169
		НР - 72%; СП - 85%			5724,62	–	19471	–		2679	
13	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	3,4	994,59	–	3382	–	–	2435	6282
		НР - 72%; СП - 85%			994,59	–	3382	–		465	
14	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	89,25	51,00	–	4552	–		–	4916
		СП - 85%			–	–	–	–		364	
15	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	89,25	35,00	–	3124	–		–	3374
		СП - 85%			–	–	–	–		250	
16	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,17	5054,61	2172,83	859	370	283	355	1311
		НР - 93%; СП - 80%			1213,08	1032,61	206	176		97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б	м3	0,17	19358,45	1128,10	3290	192	2799	346	3927
		НР - 94%; СП - 86%			1757,43	480,38	299	82		291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б	м3	2,9	25254,95	1650,60	73239	4787	47019	21361	102168
		НР - 95%; СП - 86%			7390,76	703,64	21433	2041		7868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0591	255874,00	–	15122	–	15122	–	16332
		СП - 85%			–	–	–	–		1210	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	1,7	983,52	23,32	1672	39	973	619	2475

		НР - 90%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			388,13	3,71	660	6		183		
21	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоистен, фундаментов НР - 90%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11,4	2568,05 856,82	49,16 18,22	29276 9768	561 117	18947	9192 3077	41546	
22	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов НР - 90%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11,4	-875,46 -413,76	-21,00 -2,78	-9900 -4717	-240 -32	-5023	-4416 -1152	-15548	
		Мет.конструкции										
23	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли К5-8-219(2шт)с кожухом НР - 90%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,566	134289,39 94895,50	37721,87 11135,80	76008 53258	21351 6303	1399	41097 9368	126473	
24	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли К5-8-219(2шт) СП - 80%	т	0,566	553344,00 –	– –	313193 –	– –	313193	– 25055	338248	
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей										
25	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 60%; СП - 80%	м2	25,64776	529,02 529,02	– –	13568 13568	– –	–	9362 1834	24765	
26	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз НР - 60%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	25,64776	99,55 47,59	3,19 0,55	2553 1220	82 14	1251	852 272	3677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				704061	39780	472594	148052	920284	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				176380	14151	–	68165		
	Материалы		Тенге				314860					
	Всего заработная плата		Тенге				128574					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					130970				
	Транспортные расходы		Тенге				29430					
		Накладные расходы	Тенге				15306					
		Сметная прибыль	Тенге				106955					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33742					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				455557					
		Сметная заработная плата	Тенге									94
	Стоимость металлоконструкцийных работ		Тенге					130970				
	Материалы		Тенге				389201					
	Всего заработная плата		Тенге				1399					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					59561				
		Накладные расходы	Тенге				313193					
		Сметная прибыль	Тенге				41097					
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцийных работ		Тенге				34423					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				464721					
		Сметная заработная плата	Тенге									48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					59561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				520278					
		Сметная заработная плата	Тенге									134
								190531				

РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации

27	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,68	3727,56	–	58448	–	–	42083	108573
		ЗР - 72%; СП - 8%			3727,56	–	58448	–		8042	
28	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	15,68	1726,85	–	27077	–	–	19495	50298
		ЗР - 72%; СП - 8%			1726,85	–	27077	–		3726	
29	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,72	3487,07	194,37	5998	334	3160	2590	9274
		ЗР - 90%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1455,69	45,94	2504	112		687	
30	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	кан.-км	0,024	750813,60	–	18020	–	13145	3705	23463
		ЗР - 70%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			203117,60	–	4875	–		1738	
31	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,038	737068,80	–	28009	–	20813	5469	36156
		ЗР - 70%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			189372,80	–	7196	–		2678	
32	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	10	1400,76	–	14008	–	627	10169	26111
		ЗР - 70%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1338,07	–	13381	–		1934	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				151560	334	37745	83511	253875
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				113481	112	–	18805	
		Материалы	Тенге				151560				
		Всего заработная плата	Тенге				37744				
		Накладные расходы	Тенге					113593			
		Сметная прибыль	Тенге				83511				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18805				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				253876				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					113593			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				253876				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								87
			Тенге					113593			

РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев кабельной канализации

33	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	12,171	5065,28	–	61650	–	–	44388	114521
		ЗР - 72%; СП - 8%			5065,28	–	61650	–		8483	
34	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	7,314	1726,85	–	12630	–	–	9094	23462
		ЗР - 72%; СП - 8%			1726,85	–	12630	–		1738	
35	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,857	994,59	–	4831	–	–	3478	8974
		ЗР - 72%; СП - 8%			994,59	–	4831	–		665	

36	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	127,49625	51,80 –	– –	6502 –	– –		– 520	7022
37	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	127,49625	35,00 –	– –	4462 –	– –		– 357	4819
38	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,72	3547,67 1455,69	283,22 94,78	2554 1048	204 68	1302	1195 293	3952
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,501	19350,45 1757,43	1128,10 480,38	9695 880	566 241	8249	1020 857	11572
40	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР - 70%; СП - 8%	колодец	3	43737,47 16083,90	4151,45 1779,08	131212 48252	12454 5337	70506	48728 13755	186695
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	19,4452152	983,52 388,13	23,32 3,71	19125 7547	453 72	11125	7086 2097	28368
42	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	3	16913,00 –	– –	50739 –	– –	50739	– 4059	54798
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				503480	13677	141921	106899	443123
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				136838	5718	–	32824	
	Материалы		Тенге				252661				
	Всего заработная плата		Тенге				91181				
	Транспортные расходы		Тенге					142556			
		Накладные расходы	Тенге				10965				
		Сметная прибыль	Тенге				106899				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28765				
		Нормативная трудоемость	Тенге				388325				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								183
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					142556			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50739				
		Сметная прибыль	Тенге				50739				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				54798				
		Нормативная трудоемость	Тенге				443123				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								183
			Тенге					142556			

РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации

43	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 90%	м3 грунта	0,271	5350,40 5350,40	– –	1450 1450	– –	–	1044 200	2693

44	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,271	994,59	–	270	–	–	194	501
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	–	270	–		37	
45	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	7,11375	51,00	–	363	–		–	892
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
46	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	7,11375	35,00	–	249	–		–	269
		СП - 8%			–	–	–	–		20	
47	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство	м3	0,16	25612,79	1794,46	4098	287	2713	1110	5625
		НР - 27%; СП - 8%;			6861,74	764,76	1098	122		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж приямков	т	0,09	147757,65	18447,66	13298	1660	733	7591	22560
		НР - 68%; СП - 8%;			121167,68	1670,04	10905	96		1671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Приямок 400х400х600(3шт)	т	0,09	498115,00	–	44830	–	44830	–	48416
		СП - 8%			–	–	–	–		3586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				64558	1947	48276	9939	80456
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13723	218	–	5960	
		Материалы	Тенге				6430				
		Всего заработная плата	Тенге				2713				
		Транспортные расходы	Тенге					2940			
		Накладные расходы	Тенге				612				
		Сметная прибыль	Тенге				2348				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9481				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге					2940			
		Материалы	Тенге				58128				
		Всего заработная плата	Тенге				733				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11001			
		Накладные расходы	Тенге				44830				
		Сметная прибыль	Тенге				7591				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге				5257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70976				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					11001			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				80457				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					13941			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1697734
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				440422				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55738			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20199			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						708536		
		- Перевозка грузов	Тенге				26882				

- Накладные расходы	Тенге							348401	
- Сметная прибыль	Тенге							125754	

Всего в тенге:	1 697 734
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 697 734
Оборудование	0
Итого:	**1 697 734**
Временные здания и сооружения 1,76%	29 880
Итого:	**1 727 614**
Доплаты при производстве работ в зимнее время 2,79%	48 200
Итого:	**1 775 815**
Непредвиденные работы и затраты 2%	35 516
Итого:	**1 811 331**
Итого в текущих ценах:	**1 957 176**
НДС 12%	234 861
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 192 037**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 181 077,19**
в том числе НДС 12%	233 686,84

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Татибекова - ул.Утегобинская

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,66	3228,46 3228,46	– –	2131 2131	– –	–	1534 293	3958
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,66	994,59 994,59	– –	656 656	– –	–	473 90	1219
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т*км	17,325	51,00 –	– –	884 –	– –		– 71	955
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т*км	17,325	35,00 –	– –	606 –	– –		– 49	655
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,45	23555,05 5461,38	1516,07 646,17	10600 2458	682 291	7460	2501 1048	14149
6	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Сваливательный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм НР - 72%; СП - 8%	м	65	335,32 287,96	20,17 6,33	21796 18717	1311 411	1768	13773 2845	38414
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,040105	224837,00 –	– –	9097 –	– –	9097	– 728	9825
		Контур заземления контроллера-1компл									
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзер=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,3	3342,78 3342,78	– –	7688 7688	– –	–	5536 1058	14282
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	1726,85	–	3972	–	–	2860	7378

		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	–	3972	–		547		
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм НР - 72%; СП - 8%	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
					287,96	6,33	3456	76		723	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0074	226837,80	–	1679	–	1679	–	1813
					–	–	–	–		134	
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм НР - 72%; СП - 8%	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
					1259,83	63,19	10079	506		2922	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0296	220708,00	–	6533	–	6533	–	7056
					–	–	–	–		523	
			Контур заземления конструктивов-1шт								
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,17	5350,40	–	6260	–	–	4507	11629
					5350,40	–	6260	–		861	
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,17	1726,85	–	2020	–	–	1455	3783
					1726,85	–	2020	–		278	
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	3613,67	190,26	14455	761	8655	3810	19726
					1259,83	63,19	5039	253		1461	
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	8,9	541,41	20,17	4819	179	2077	1886	7241
					287,96	6,33	2563	56		536	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0055	226837,80	–	1248	–	1248	–	1348
					–	–	–	–		100	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0148	220708,00	–	3266	–	3266	–	3527
					–	–	–	–		261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				133116	4698	61889	48459	196143
	Стоимость монтажных работ		Тенге				65039	1593	–	14528	
	Материалы		Тенге				76476				
	Всего заработная плата		Тенге				32605				
		Накладные расходы	Тенге					41156			
		Сметная прибыль	Тенге				29633				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8487				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				114596				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								25
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					41156			
	Материалы		Тенге				56640				
	Всего заработная плата		Тенге				7460				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					25476			
	Транспортные расходы		Тенге				21823				
		Накладные расходы	Тенге				1490				
		Сметная прибыль	Тенге				18866				
			Тенге				4041				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				81547				
		Сметная заработная плата	Тенге					25476			22
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				196143				
		Сметная заработная плата	Тенге					66632			47
	РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП										
20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,6	2004,77	–	1203	–	–	866	2235
		НР - 72%; СП - 8%			2004,77	–	1203	–		166	
21	1101-0205-1502 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,6	742,95	–	446	–	–	321	828
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	–	446	–		61	
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	15,75	51,00	–	803	–		–	867
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	15,75	35,00	–	551	–		–	595
		СП - 8%			–	–	–	–		44	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП**	м3	0,46	19350,45	1128,10	3901	519	7574	937	10625
		НР - 93%; СП - 8%;			1757,43	480,38	808	221		787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж МО-ТВП с приводом, массой до 0,5 т**	т	0,178	30549,62	12073,78	5438	2150	394	2628	8712
		НР - 69%; СП - 8%;			16257,78	5143,31	2894	916		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,178	529783,00	–	94301	–	94301	–	101845
		СП - 8%			–	–	–	–		7544	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				111643	2669	102269	4752	125707
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5351	1137	–	9311	
	Материалы		Тенге				11904				
	Всего заработная плата		Тенге				7574				
	Транспортные расходы		Тенге					2678			
		Накладные расходы	Тенге				1355				
		Сметная прибыль	Тенге				2124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1122				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				15150				
		Сметная заработная плата	Тенге					2678			2
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				99739				
	Материалы		Тенге				395				
	Всего заработная плата		Тенге					3810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94301				
		Накладные расходы	Тенге				2628				
		Сметная прибыль	Тенге				8189				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				110556				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3810			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				125706				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6488			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**321849**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**70390**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7367**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2730**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**164158**		
- Перевозка грузов	Тенге				**2844**				
- Накладные расходы	Тенге							**53251**	
- Сметная прибыль	Тенге							**23839**	

Всего в тенге:	321 849
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	321 849
Оборудование	0
Итого:	**321 849**
Временные здания и сооружения 1,76%	5 665
Итого:	**327 514**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	9 138
Итого:	**336 651**
Непредвиденные работы и затраты 2%	6 733
Итого:	**343 384**
Итого в текущих ценах:	**371 033**
НДС 12%	44 524
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**415 557**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**413 479,09**
в том числе НДС 12%	44 301,33

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дау-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Татибекова - ул.Уштобинская

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	74,9	981,70	29,27	73529	2192	47493	20988	102078
		НР - 84%, СП - 8%			318,34	15,24	23844	1141		7561	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	74,9	1198,73	564,90	89785	42311	–	72930	175733
		НР - 100%, СП - 8%			633,82	267,75	47473	20055		13017	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010**	кг	123,2	1951,00	–	240363	–	240363	–	259692
		СП - 8%			–	–	–	–		19229	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	288,75	1823,00	–	526391	–	526391	–	568502
		СП - 8%			–	–	–	–		42111	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	5,992	6765,00	–	40536	–	40536	–	43779
		СП - 8%			–	–	–	–		3243	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	22,47	320,00	–	7190	–	7190	–	7765
		СП - 8%			–	–	–	–		575	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				977794	44503	861973	93918	1157449
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				71317	21196	–	85736	
		Материалы	Тенге				977794				
		Всего заработная плата	Тенге				47493				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					92513			
		Накладные расходы	Тенге				814480				
		Сметная прибыль	Тенге				93918				
			Тенге				85736				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1157448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					92513			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1157448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					92513			

РАЗДЕЛ 2.Благоустройство

Восстановление проезжей части

7	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1,44	3845,04	1554,52	5537	2239	–	4702	11058
		НР - 100%, СП - 85%			2290,51	753,01	5298	1056		819	
8	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	2	1056,70	–	2113	–	–	2282	4747
		НР - 100%, СП - 85%			1056,70	–	2113	–		352	
9	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,8512	738,00	–	2104	–		–	2272
		СП - 85%			–	–	–	–		168	
10	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	42,768	51,00	–	2181	–		–	2355
		СП - 85%			–	–	–	–		174	
11	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами или карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	42,768	35,00	–	1497	–		–	1617
		СП - 85%			–	–	–	–		120	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней	м	2	1996,30	39,18	3993	78	1783	2339	6839
		НР - 100%, СП - 85%			1065,98	16,94	2132	34		507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см	м2	3,6	1218,53	176,73	4387	636	2415	1672	6544
		НР - 100%, СП - 85%			371,11	59,00	1336	212		485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)	м2	10,8	71,56	5,55	773	60	624	118	962
		НР - 100%, СП - 85%			8,25	1,86	89	20		71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные	м3	0,54	1447,00	–	781	–	781	–	844
		СП - 85%			–	–	–	–		63	
16	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм	м2	3,6	796,45	270,62	2867	974	1689	542	3681
		НР - 100%, СП - 85%			56,80	82,52	204	297		273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К-2,5 К ОБЪЕМУ	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (Коэфф. до 15см). Устройство	м2	9	1389,86	149,19	12509	1343	10571	999	14588
		НР - 100%, СП - 85%			66,08	36,67	595	330		1081	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Устройство покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	3,6	221,34	152,20	797	548	24	409	1303
		НР - 100%, СП - 85%			62,45	42,84	225	154		96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к объему К-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)	м2	21,6	0,39	0,02	8	–	4	4	13
		НР - 100%, СП - 85%			0,17	–	4	–		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	т	0,6264	11717,00	–	7340	–	7340	–	7927
		СП - 85%			–	–	–	–		587	
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов для ЩМА	т	0,001188	142683,72	2286,48	170	3	167	2	185
		НР - 100%, СП - 85%			–	1288,64	–	2		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	3,6	221,34	152,20	797	548	24	409	1303
		НР - 100%, СП - 85%			62,45	42,84	225	154		96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	0,4608	15154,00	–	6983	–	6983	–	7542
		СП - 85%			–	–	–	–		589	
				Восстановление тротуара							
24	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,16	3845,04	1554,52	615	248	–	522	1228
		НР - 100%, СП - 85%			2290,51	733,01	366	117		91	
25	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	6	1056,70	–	6340	–	–	6847	14242
		НР - 100%, СП - 85%			1056,70	–	6340	–		1055	
26	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,3168	738,00	–	234	–		–	253
		СП - 85%			–	–	–	–		19	
27	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	4,752	51,00	–	242	–		–	261
		СП - 85%			–	–	–	–		19	
28	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	4,752	35,00	–	166	–		–	179
		СП - 85%			–	–	–	–		13	
29	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней	м	6	1996,30	39,18	11978	235	5347	7917	20515
		НР - 100%, СП - 85%			1065,98	16,94	6396	102		1520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

30	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см	м2	4,08	548,46	176,73	2238	721	3	1895	4464
		НР - 100%; СП - 80%			371,11	59,00	1514	241		331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)	м2	12,24	13,80	5,55	169	68	–	134	327
		НР - 100%; СП - 80%			8,25	1,86	101	23		24	
32	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные	м3	0,612	1447,00	–	886	–	886	–	957
		СП - 80%			–	–	–	–		71	
33	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смесятип Д Марки II толщиной 3 см	м2	4,08	1238,52	3,60	5053	15	3998	1129	6677
		НР - 100%; СП - 80%			254,86	1,46	1040	6		495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	м2	8,16	191,87	–	1566	–	1231	362	2082
		НР - 100%; СП - 80%			41,06	–	335	–		154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,390048	12664,00	–	4940	–	4940	–	5835
		СП - 80%			–	–	–	–		395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				89264	7716	48810	31384	130300
							26313	2748	–	9653	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89264				
	Материалы		Тенге				27879				
	Всего заработная плата		Тенге					29061			
	Местные материалы		Тенге				20930				
	Транспортные расходы		Тенге				6425				
		Накладные расходы	Тенге				31384				
		Сметная прибыль	Тенге				9653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				130301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					29061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				130301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					29061			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1287749
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				97630				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52219			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23944			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						910782		
		- Перевозка грузов	Тенге				6424				
		- Накладные расходы	Тенге							125302	
		- Сметная прибыль	Тенге							95389	

Всего в тенге:	1 287 749
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 287 749
Оборудование	0

Итого:	**1 287 749**
Временные здания и сооружения 1,76%	22 664
Итого:	**1 310 413**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	36 561
Итого:	**1 346 974**
Непредвиденные работы и затраты 2%	26 939
Итого:	**1 373 913**
Итого в текущих ценах:	**1 484 539**
НДС 12%	178 145
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 662 683**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 654 369,87**
в том числе НДС 12%	177 253,91

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПЗ"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Толе би - ул.Тулебаева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Предварительная разметка НР - 84% СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	145	981,70 318,34	29,27 15,24	142347 46160	4243 2209	91944	40630 14638	197615
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования НР - 104% СП - 8%	м2 разметки	145	1158,73 633,82	564,90 267,75	173815 91904	81911 38824	–	141187 25209	340002
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010 СП - 8%	кг	272,8	1951,00 –	– –	532233 –	– –	532233	– 42579	574812
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010 СП - 8%	кг	524,7	1823,00 –	– –	956528 –	– –	956528	– 76522	1033050
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки СП - 8%	кг	11,6	6765,00 –	– –	78474 –	– –	78474	– 6278	84752
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм СП - 8%	кг	43,5	320,00 –	– –	13920 –	– –	13920	– 1114	15034
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1897317 138064	86154 41033	1673099 –	181817 166331	2245465
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1897317				
	Материалы		Тенге				91945				
	Всего заработная плата		Тенге					179097			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1581155				
		Накладные расходы	Тенге				181817				
		Сметная прибыль	Тенге				166331				

ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				2245465				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
Сметная заработная плата	Тенге					179897			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2245465				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
Сметная заработная плата	Тенге					179897			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2245465
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				138064				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					86154			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41033			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1673098		
- Накладные расходы	Тенге							181817	
- Сметная прибыль	Тенге							166331	

Всего в тенге:	2 245 465
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 245 465
Оборудование	
Итого:	**2 245 465**
Временные здания и сооружения 1,76%	39 520
Итого:	**2 284 985**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	63 751
Итого:	**2 348 736**
Непредвиденные работы и затраты 2%	46 975
Итого:	**2 395 711**
Итого в текущих ценах:	**2 588 610**
НДС 12%	310 633
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 899 243**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 884 746,66**
в том числе НДС 12%	309 080,00

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Казыбек би - ул.Тулебаева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	**1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Предварительная разметка**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**129,66**	**981,70**	**29,27**	**127287**	**3795**	**82216**	**36332**	**176708**
		ЗП - 84%; СП - 9%			**318,54**	**15,24**	**41276**	**1976**		**13090**	
2	**1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Прозрачная часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	**м2 разметки**	**129,66**	**1198,73**	**564,90**	**155427**	**73245**	**–**	**126250**	**304212**
		ЗП - 100%; СП - 9%			**433,82**	**267,75**	**82181**	**34717**		**22534**	
3	**2204-0902-0103 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010**	**кг**	**255,2**	**1551,00**	**–**	**497895**	**–**	**497895**	**–**	**537727**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**39832**	
4	**2204-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	**кг**	**457,93**	**1823,00**	**–**	**834806**	**–**	**834806**	**–**	**901591**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**66785**	
5	**2204-0902-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	**кг**	**10,3728**	**6765,00**	**–**	**70172**	**–**	**70172**	**–**	**75786**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**5614**	
6	**2204-0902-0201 РСНБ РК 2015**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**кг**	**38,898**	**320,00**	**–**	**12447**	**–**	**12447**	**–**	**13443**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**996**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1698034**	**77040**	**1497536**	**162582**	**2009467**
							123457	**36693**	**–**	**148851**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1698034**				
	Материалы		Тенге				**82216**				
	Всего заработная плата		Тенге					**160150**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1415320**				
		Накладные расходы	Тенге				**162582**				
		Сметная прибыль	Тенге				**148851**				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2009467				
Нормативная трудоемость	чел.-ч								77
Сметная заработная плата	Тенге					160150			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2009467				
Нормативная трудоемость	чел.-ч								77
Сметная заработная плата	Тенге					160150			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2009467
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				123457				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					77040			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36693			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1497536		
- Накладные расходы	Тенге							162582	
- Сметная прибыль	Тенге							148851	

Всего в тенге:	2 009 467
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 009 467
Оборудование	
Итого:	**2 009 467**
Временные здания и сооружения 1,76%	35 367
Итого:	**2 044 834**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	57 051
Итого:	**2 101 884**
Непредвиденные работы и затраты 2%	42 038
Итого:	**2 143 922**
Итого в текущих ценах:	**2 316 547**
НДС 12%	277 986
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 594 533**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 581 560,27**
в том числе НДС 12%	276 595,74

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Подготовительные работы ул.Макатаева-ул.Тулебаева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фундамент ФМ-А-2шт									
1	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	Группы 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	6,76	5726,62	–	38712	–	–	27873	71911
		НР - 72%; СП - 50%			5726,62	–	38712	–		5327	
2	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015		м3	6,76	2841,83	1760,54	19205	11901	–	9058	30524
		НР - 72%; СП - 50%			1080,49	780,53	7304	5276		2261	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	177,45	51,00	–	9050	–		–	9774
		СП - 8%			–	–	–	–		724	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	177,45	35,00	–	6211	–		–	6708
		СП - 8%			–	–	–	–		497	
5	1105-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,34	5054,61	2172,83	1719	739	568	710	2623
		НР - 33%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1213,08	1032,61	412	351		194	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А	м3	0,34	19350,45	1128,10	6579	383	5598	692	7853
		НР - 33%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	480,38	598	163		582	
7	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройства ж/бетонного фундаменты Фм-А	м3	5,8	28774,68	1988,48	166893	11533	98145	56538	241306
		НР - 33%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			9864,72	847,37	57215	4915		17875	
8	2105-0305-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11184	255874,00	–	28617	–	28617	–	30906
		СП - 8%			–	–	–	–		2289	

9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	3,4	983,52	23,32	3344	80	1944	1139	4950
		НР - 50%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			388,13	3,71	1320	13		367	
10	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	22,8	2568,05	49,16	58552	1121	37896	18385	83092
		НР - 93%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			856,82	10,22	19535	233		6155	
11	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	22,8	-1290,24	-21,00	-29417	-478	-19505	-8832	-41309
		НР - 93%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-413,76	-2,78	-9434	-63		-3060	
		Мет.конструкции									
12	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Ктр=1,03	Монтаж консоли К5.1-8-219(1шт),К5-8-219(1шт)с кожухом	т	0,5668296	134289,39	37721,87	76119	21382	1401	41157	126658
		НР - 89%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			94095,50	11135,80	53336	6312		9382	
13	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли (2шт)	т	0,5668296	553344,00	–	313652	–	313652	–	338744
		СП - 8%			–	–	–	–		25092	
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
14	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	26,76119	529,02	–	14157	–	–	9769	25840
		НР - 69%; СП - 80%			529,02	–	14157	–		1914	
15	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз	м2	26,76119	99,55	3,19	2664	85	1306	889	3837
		НР - 69%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			47,59	0,55	1273	15		284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				716057	46746	469622	157478	943417
							184428	17215	–	69883	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				526286				
	Материалы		Тенге				125950				
	Всего заработная плата		Тенге					141995			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28617				
	Транспортные расходы		Тенге				15261				
		Накладные расходы	Тенге				116321				
		Сметная прибыль	Тенге				35409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				478016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					141995			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				389771				
	Материалы		Тенге				1401				
	Всего заработная плата		Тенге					59648			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				313652				
		Накладные расходы	Тенге				41157				
		Сметная прибыль	Тенге				34474				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				465402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					59648			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				943418				
		Нормативная трудоемость	чел /ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					201643			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство колодцев кабельной канализации									
16	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплением в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	8,114	5065,28	–	41100	–	–	29892	76347
					5065,28	–	41100	–		5655	
17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, лазы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	4,876	1726,85	–	8420	–	–	6062	15641
					1726,85	–	8420	–		1159	
18	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	3,238	994,59	–	3220	–	–	2319	5982
					994,59	–	3220	–		443	
19	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
		СП - 8%	т км	84,9975	51,00	–	4335	–		–	4682
					–	–	–	–		347	
20	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
		СП - 8%	т км	84,9975	35,00	–	2975	–		–	3213
					–	–	–	–		238	
21	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Основание гравийное. Устройство**	м3 основания	0,48	3547,67	283,22	1703	135	869	737	2635
		НР - 95%, СП - 8%			1455,69	94,78	689	45		195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,334	19350,45	1128,10	6463	376	5500	690	7715
		НР - 91%, СП - 8%			1757,43	480,38	587	160		571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**									
		НР - 76%, СП - 8%	колодец	2	43737,47	4151,45	87475	8303	47004	27152	123797
					16883,90	1779,08	32168	3558		9170	
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**									
		НР - 95%, СП - 8%	м2	12,9634768	983,52	23,32	12750	302	7417	4724	18872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			388,13	3,71	5031	48		1398	
25	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**									
		СП - 8%	комплект	2	16913,80	–	33826	–	33826	–	36532
					–	–	–	–		2706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				202267	9116	94616	71266	295416
							91225	3811	–	21882	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				168441				
		Материалы	Тенге				60787				
		Всего заработная плата	Тенге					95036			
		Транспортные расходы	Тенге				7310				
		Накладные расходы	Тенге				71266				
		Сметная прибыль	Тенге				19176				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				258883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					95036			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				33826				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33826				
		Сметная прибыль	Тенге				2706				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36532				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				295415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					95036			
		РАЗДЕЛ 3.Приямки кабельной канализации									
26	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3	м3 грунта	0,813	5350,40	–	4350	–	–	3132	8088
		ЗП - 72%, СП - 8%			5350,40	–	4350	–		559	
27	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,813	994,59	–	809	–	–	582	1502
		ЗП - 72%, СП - 8%			994,59	–	809	–		111	
28	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	21,34125	51,00	–	1088	–		–	1175
		СП - 8%			–	–	–	–		87	
29	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами от карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	21,34125	35,00	–	747	–		–	807
		СП - 8%			–	–	–	–		40	
30	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под приямок. Устройство	м3	0,48	25612,79	1794,46	12294	861	5139	3331	14875
		ЗП - 92%, СП - 8%			6861,74	764,76	3294	367		1250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж приямков	т	0,15	147757,65	18047,66	22164	2768	1221	12652	37601
		ЗП - 69%, СП - 8%			121167,68	1050,04	18175	161		2785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Приямок 400х400х600(7шт)	т	0,15	498115,00	–	74717	–	74717	–	80694
		СП - 8%			–	–	–	–		5977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				116169	3629	84077	19697	146734
							26628	528	–	10869	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19288				
	Материалы		Тенге				8139				
	Всего заработная плата		Тенге					8820			
	Транспортные расходы		Тенге				1835				
		Накладные расходы	Тенге				7045				
		Сметная прибыль	Тенге				2107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8820			
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				96881				
	Материалы		Тенге				1221				
	Всего заработная плата		Тенге					18336			

Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74717				
	Накладные расходы	Тенге				12652				
	Сметная прибыль	Тенге				8762				
ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцных работ		Тенге				118295				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
	Сметная заработная плата	Тенге					18336			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				146735				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
	Сметная заработная плата	Тенге					27156			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1385568**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				302281				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					59491			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21554			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						648310		
	- Перевозка грузов	Тенге				24406				
	- Накладные расходы	Тенге							248441	
	- Сметная прибыль	Тенге							102434	

Всего в тенге:	1 385 568
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 385 568
Оборудование	
Итого:	**1 385 568**
Временные здания и сооружения 1,76%	24 386
Итого:	**1 409 954**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	39 338
Итого:	**1 449 292**
Непредвиденные работы и затраты 2%	28 986
Итого:	**1 478 278**
Итого в текущих ценах:	**1 597 306**
НДС 12%	191 677
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 788 983**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 780 037,84**
в том числе НДС 12%	190 718,34

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Макатаева-ул.Тулебаева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания НР - 72%; СП - 80%	м3 грунта	0,66	3228,46 3228,46	– –	2131 2131	– –	–	1534 293	3958
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,66	994,59 994,59	– –	656 656	– –	–	473 90	1219
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	17,325	51,00 –	– –	884 –	– –		– 71	955
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами или карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	17,325	35,00 –	– –	606 –	– –		– 49	655
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	6,45	23555,05 5461,38	1516,07 646,17	10600 2458	682 291	7460	2501 1048	14149
6	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм НР - 72%; СП - 8%	м	60	335,32 287,96	20,17 6,33	20119 17278	1210 379	1631	12713 2627	35459
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03702	226837,00 –	– –	8398 –	– –	8398	– 672	9070
		Контур заземления контроллера-1комплект									
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кутр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,3	3342,78 3342,78	– –	7688 7688	– –	–	5536 1058	14282
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншея, ямы котлованов и вены. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	1726,85	–	3972	–	–	2860	7378

		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	–	3972	–		547	
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	3456	76		723	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	226837,00	–	1679	–	1679	–	1813
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	10079	506		2922	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	220708,00	–	6533	–	6533	–	7056
		СП - 8%			–	–	–	–		523	
		Контур заземления конструктивов-1шт									
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,17	5350,40	–	6260	–	–	4507	11629
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	–	6260	–		861	
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,17	1726,85	–	2020	–	–	1455	3753
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	–	2020	–		278	
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3613,67	190,26	14455	761	8655	3810	19726
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	5039	253		1461	
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	8,9	541,41	20,17	4819	179	2077	1886	7241
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	2563	56		536	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0055	226837,00	–	1248	–	1248	–	1348
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0148	220708,00	–	3266	–	3266	–	3527
		СП - 8%			–	–	–	–		261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				130740	4597	61053	47439	192433
							63680	1561	–	14254	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				74799				
	Материалы		Тенге				32469				
	Всего заработная плата		Тенге					39685			
		Накладные расходы	Тенге				28573				
		Сметная прибыль	Тенге				8269				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				111641				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					39685			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55941				
	Материалы		Тенге				7460				
	Всего заработная плата		Тенге					25476			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21124				
	Транспортные расходы		Тенге				1490				
		Накладные расходы	Тенге				18866				

		Сметная прибыль	Тенге				5985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80792				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					25476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				192433				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					65161			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП									
20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,6	2004,77	–	1203	–	–	866	2235
		НР - 72%, СП - 8%			2004,77	–	1203	–		166	
21	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,6	742,95	–	446	–	–	321	828
		НР - 72%, СП - 8%			742,95	–	446	–		61	
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	15,75	51,00	–	803	–		–	867
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	15,75	35,00	–	551	–		–	595
		СП - 8%			–	–	–	–		44	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП**	м3	0,46	19350,45	1128,10	8901	519	7574	937	10625
		НР - 91%, СП - 8%			1757,43	480,38	808	221		787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Пум. и доп. вып. 16	**Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т**	т	0,178	30549,62	12073,78	5438	2150	394	2628	8712
		НР - 69%, СП - 8%			16257,78	5143,31	2894	916		648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,178	529783,00	–	94301	–	94301	–	101845
		СП - 8%			–	–	–	–		7544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				111643	2669	102269	4752	125707
							5351	1137	–	9311	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11904				
	Материалы		Тенге				7574				
	Всего заработная плата		Тенге					2678			
	Транспортные расходы		Тенге				1355				
		Накладные расходы	Тенге				2124				
		Сметная прибыль	Тенге				1122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15150				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2678			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				99739				
	Материалы		Тенге				395				
	Всего заработная плата		Тенге					3810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94301				
		Накладные расходы	Тенге				2628				
		Сметная прибыль	Тенге				8189				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				110556				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				125706				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								4

		Сметная заработная плата	Тенге					6488				
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек										
27	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,582	3228,46 3228,46	–	1879 1879	– –	–	1353 259	3490
28	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,122	1726,85 1726,85	–	211 211	– –	–	152 29	392
29	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 НР - 72%, СП - 8%	м3	0,46	994,59 994,59	–	458 458	– –	–	329 63	850
30	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т*км	12,075	51,00 –	– –	616 –	– –		– 49	665
31	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т*км	12,075	35,00 –	– –	423 –	– –		– 34	457
32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,46	25328,67 7624,16	1202,18 512,35	11651 3507	553 236	7591	3406 1205	16262
33	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	т	0,21836	136247,68 96636,80	20464,09 7853,93	29751 21102	4469 1715	4180	16428 3694	49873
34	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стойка светофорная СПб-0.9т.0(2шт) СП - 8%	т	0,21836	553344,00 –	– –	120828 –	– –	120828	– 9666	130494
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				165817 27157	5022 1951	132599 –	21668 14999	202483
	Стоимость монтажных работ		Тенге				29751				
	Материалы		Тенге				4181				
	Всего заработная плата		Тенге					22817			
		Накладные расходы	Тенге				16428				
		Сметная прибыль	Тенге				3694				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				49873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22817			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15238				
	Материалы		Тенге				7591				
	Всего заработная плата		Тенге					6291			
	Транспортные расходы		Тенге				1038				
		Накладные расходы	Тенге				5240				
		Сметная прибыль	Тенге				1639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6291			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				120828				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120828				
		Сметная прибыль	Тенге				9666				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				130494				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				202484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19

Сметная заработная плата	Тенге					29108			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**520623**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				96108				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12288			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4649			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						295923		
- Перевозка грузов	Тенге				3883				
- Накладные расходы	Тенге							73859	
- Сметная прибыль	Тенге							38564	

Всего в тенге:	520 623
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	520 623
Оборудование	0
Итого:	**520 623**
Временные здания и сооружения 1,76%	9 163
Итого:	**529 786**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	14 781
Итого:	**544 567**
Непредвиденные работы и затраты 2%	10 891
Итого:	**555 458**
Итого в текущих ценах:	**600 183**
НДС 12%	72 022
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**672 205**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**668 843,85**
в том числе НДС 12%	71 661,84

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Макатаева-ул.Тулебаева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство									
		Восстановление тротуара									
1	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	м	12	1056,70	–	12680	–	–	13695	28485
		НР - 100%; СП - 85%			1056,70	–	12680	–		2110	
2	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015		т	0,9108	738,60	–	672	–		–	726
		СП - 85%			–	–	–	–		54	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т км	13,662	51,00	–	697	–		–	753
		СП - 85%			–	–	–	–		56	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т км	13,662	35,00	–	478	–		–	516
		СП - 85%			–	–	–	–		38	
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Пзм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней**	м	12	1996,30	39,18	23956	470	10694	14035	41030
		НР - 100%; СП - 85%			1065,98	16,94	12792	203		3039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см**	м2	11,6	548,46	176,73	6362	2050	7	5388	12690
		НР - 100%; СП - 85%			371,11	59,00	4305	684		940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	34,8	13,80	5,55	480	193	–	380	929
		НР - 100%; СП - 85%			8,25	1,86	287	65		69	
8	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	1,74	1447,00	–	2518	–	2518	–	2719
		СП - 85%			–	–	–	–		201	

9	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Д Марки II толщиной 3 см	м2	11,6	1238,52	3,60	14367	42	11169	3211	18984
		НР - 20%; СП - 8%			254,86	1,46	2956	17		1406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	м2	23,2	191,87	–	4451	–	3499	1029	5918
		НР - 20%; СП - 8%			41,06	–	952	–		438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,10856	12664,00	–	14044	–	14044	–	15168
		СП - 8%			–	–	–	–		1124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				80705	2755	42131	37738	127918
							33972	969	–	9475	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				80705				
	Материалы		Тенге				25569				
	Всего заработная плата		Тенге					34941			
	Местные материалы		Тенге				16562				
	Транспортные расходы		Тенге				1847				
		Накладные расходы	Тенге				37738				
		Сметная прибыль	Тенге				9475				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				127918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					34941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				127918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					34941			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								127918
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				33972				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2755			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					969			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42131		
		- Перевозка грузов	Тенге				1847				
		- Накладные расходы	Тенге							37738	
		- Сметная прибыль	Тенге							9475	

Всего в тенге:	127 918
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	127 918
Оборудование	0
Итого:	**127 918**
Временные здания и сооружения 1,76%	2 251
Итого:	**130 169**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	3 632
Итого:	**133 801**
Непредвиденные работы и затраты 2%	2 676
Итого:	**136 477**
Итого в текущих ценах:	**147 466**

НДС 12%	17 696
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**165 162**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**164 336,13**
в том числе НДС 12%	17 607,44

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Подготовительные работы ул.Маметовой - ул.Тулебаева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фм-Б-2шт									
1	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м									
		НР - 72%; СП - 85%	м3 грунта	6,8	5726,62	–	38941	–	–	28038	72337
					5726,62	–	38941	–		5358	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015		м3	6,8	994,59	–	6763	–	–	4870	12563
		НР - 72%; СП - 85%			994,59	–	6763	–		931	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км									
		СП - 85%	т·км	178,5	51,00	–	9104	–		–	9832
					–	–	–	–		728	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами от карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км									
		СП - 85%	т·км	178,5	35,00	–	6248	–		–	6748
					–	–	–	–		500	
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты									
		НР - 92%; СП - 85%	м3	0,34	5054,61	2172,83	1719	739	568	710	2623
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1213,08	1032,61	412	351		194	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б									
		НР - 92%; СП - 85%	м3	0,34	19350,45	1128,10	6579	383	5598	692	7853
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	480,38	598	163		582	
7	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б									
		НР - 92%; СП - 85%	м3	5,8	25254,95	1650,60	146479	9573	94840	42722	204337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7390,76	703,64	42866	4081		15136	
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А-400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 85%	т	0,1182	255874,00	–	30244	–	30244	–	32664
					–	–	–	–		2420	

9	1108-0401-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	3,4	983,52	23,31	3344	80	1944	1239	4950
		НР - 93%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			388,13	3,71	1320	13		367	
10	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлэксом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоистен, фундаментов	м2	22,8	2568,05	49,16	58552	1121	37896	18385	83092
		НР - 93%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			856,82	10,22	19535	233		6155	
11	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	22,8	-875,46	-21,00	-19960	-478	-10048	-8832	-31096
		НР - 93%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-413,76	-2,78	-9434	-63		-2303	
		Мет.конструкции									
12	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли К5-8-219(2шт)с кожухом	т	0,5668296	134289,39	37721,87	76119	21382	1401	41157	126658
		НР - 60%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			94095,50	11135,80	53336	6312		9382	
13	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли К5-8-219(2шт)	т	0,5668296	553344,00	–	313652	–	313652	–	338744
		СП - 85%			–	–	–	–		25092	
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
14	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическом. Очистка щетками	м2	25,64776	529,02	–	13568	–	–	9362	24765
		НР - 60%, СП - 85%			529,02	–	13568	–		1834	
15	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическом. Огрунтовка грунтовкой за один раз	м2	25,64776	99,55	3,19	2553	82	1251	852	3677
		НР - 60%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			47,59	0,55	1220	14		272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				693905	32882	476546	139195	899747
							169125	11104	–	66648	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				304134				
	Материалы		Тенге				131247				
	Всего заработная плата		Тенге					120581			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30244				
	Транспортные расходы		Тенге				15351				
		Накладные расходы	Тенге				98038				
		Сметная прибыль	Тенге				32174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				434346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					120581			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				389771				
	Материалы		Тенге				1401				
	Всего заработная плата		Тенге					59648			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				313652				
		Накладные расходы	Тенге				41157				
		Сметная прибыль	Тенге				34474				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				465402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					59648			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				899748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					180229			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации									
16	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28,16	3727,56	–	104968	–	–	75877	194989
		НР - 72%, СП - 8%			3727,56	–	104968	–		14444	
17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншея, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	28,16	1726,85	–	48628	–	–	35012	90331
		НР - 72%, СП - 8%			1726,85	–	48628	–		6691	
18	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,52	3487,07	194,37	12274	684	6466	5299	18979
		НР - 99%, СП - 8%			1455,69	65,04	5124	229		1406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	кан.-км	0,079	750813,60	–	59314	–	43268	12195	77230
		НР - 76%, СП - 8%			203117,60	–	16046	–		5721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,018	737068,80	–	13267	–	9858	2591	17126
		НР - 76%, СП - 8%			189372,80	–	3409	–		1269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
21	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	6	1400,76	–	8405	–	377	6102	15667
		НР - 76%, СП - 8%			1338,07	–	8028	–		1160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				246856	684	59969	136776	414322
							186203	229	–	30691	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				246856				
	Материалы		Тенге				59969				
	Всего заработная плата		Тенге					186432			
		Накладные расходы	Тенге				136776				
		Сметная прибыль	Тенге				30691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				414323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					186432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				414323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					186432			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев кабельной канализации									
22	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	8,114	5065,28	–	41100	–	–	29592	76347
		НР - 72%, СП - 8%			5065,28	–	41100	–		5655	
23	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншея, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,876	1726,85	–	8420	–	–	6862	15641
		НР - 72%, СП - 8%			1726,85	–	8420	–		1159	
24	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,238	994,59	–	3220	–	–	2319	5982

		НР - 72%; СП - 8%			994,59	–	3220	–		443	
25	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т*км	84,9975	51,00	–	4335	–		–	4682
					–	–	–	–		347	
26	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами или карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т*км	84,9975	35,00	–	2978	–		–	3213
					–	–	–	–		238	
27	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,48	3547,67	283,22	1703	135	869	737	2635
					1455,69	94,78	699	45		195	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройства бетонной подготовки НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,334	19350,45	1128,10	6463	376	5500	680	7785
					1757,43	480,38	587	160		571	
29	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР - 70%; СП - 8%	колодец	1	43737,47	4151,45	87475	8303	47004	27152	123797
					16053,90	1779,08	32168	3558		9170	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	12,9634768	983,52	23,32	12750	302	7417	4724	18872
					388,13	3,71	5031	48		1398	
31	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	2	16913,00	–	33826	–	33826	–	36532
					–	–	–	–		2706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				202267	9116	94616	71266	295416
							91225	3811	–	21882	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				168441				
	Материалы		Тенге				60787				
	Всего заработная плата		Тенге					95036			
	Транспортные расходы		Тенге				7310				
		Накладные расходы	Тенге				71266				
		Сметная прибыль	Тенге				19176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				258883				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					95036			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				33826				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33826				
		Сметная прибыль	Тенге				2706				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36532				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				295415				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					95036			

РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации

32	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,355	5550,40	–	7250	–	–	5220	13467
					5550,40	–	7250	–		998	

33	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,355	994,59	–	1348	–	–	970	2504
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	–	1348	–		185	
34	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	35,56875	51,00	–	1814	–		–	1959
		СП - 8%			–	–	–	–		145	
35	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	35,56875	35,00	–	1245	–		–	1345
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
36	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство	м3	0,8	25612,79	1794,46	20490	1436	13565	5552	28125
		НР - 91%; СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6861,74	764,76	5489	612		2083	
37	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж приямков	т	0,21	147757,65	18447,66	31029	3874	1710	17712	52641
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			121167,68	1070,04	25445	225		3899	
38	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Приямок 400х400х600(7шт)	т	0,21	498115,00	–	104604	–	104604	–	112972
		СП - 8%			–	–	–	–		8368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				167780	5310	119879	29454	213013
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				39532	837	–	15778	
		Материалы	Тенге				32147				
		Всего заработная плата	Тенге				13565				
		Транспортные расходы	Тенге					14699			
		Накладные расходы	Тенге				3069				
		Сметная прибыль	Тенге				18742				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				47480				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					14699			
		Материалы	Тенге				135633				
		Всего заработная плата	Тенге				1710				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					25670			
		Накладные расходы	Тенге				104604				
		Сметная прибыль	Тенге				17712				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				145612				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					25670			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				213012				
		Сметная заработная плата	Тенге								27
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					40369			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1822498
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				486085				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47992			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15981			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						751005		
		- Перевозка грузов	Тенге				25721				

- Накладные расходы	Тенге							376691
- Сметная прибыль	Тенге							134999

Всего в тенге:	1 822 498
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 822 498
Оборудование	0
Итого:	**1 822 498**
Временные здания и сооружения 1,76%	32 076
Итого:	**1 854 574**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	51 743
Итого:	**1 906 317**
Непредвиденные работы и затраты 2%	38 126
Итого:	**1 944 443**
Итого в текущих ценах:	**2 101 006**
НДС 12%	252 121
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 353 127**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 341 361,38**
в том числе НДС 12%	250 860,15

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Маметовой - ул.Тулебаева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	0,66	3228,46	–	2131	–	–	1534	3958
					3228,46	–	2131	–		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,66	994,59	–	656	–	–	473	1219
					994,59	–	656	–		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т/км	17,325	51,00	–	884	–		–	955
					–	–	–	–		71	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т/км	17,325	35,00	–	606	–		–	655
					–	–	–	–		49	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание НР - 93% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7460	2501	14149
					5461,38	646,17	2458	291		1048	
6	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм НР - 72% СП - 8%	м	108	335,32	20,17	36215	2178	2937	22884	63826
					287,56	6,33	31100	683		4728	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,066636	226837,00	–	15116	–	15116	–	16325
					–	–	–	–		1209	
		Контур заземления контроллера-1компл									
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кутр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	2,3	3342,78	–	7688	–	–	5536	14282
					3342,78	–	7688	–		1058	
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	1726,85	–	3972	–	–	2860	7378

		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	–	3972	–		547		
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	3456	76		723	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	226837,00	–	1679	–	1679	–	1813
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39052
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	10079	506		2922	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	220708,00	–	6533	–	6533	–	7056
		СП - 8%			–	–	–	–		523	
				Контур заземления конструктивов-1шт							
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,17	5350,40	–	6260	–	–	4507	11629
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	–	6260	–		861	
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, канавы котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,17	1726,85	–	2020	–	–	1455	3753
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	–	2020	–		278	
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3613,67	190,26	14455	761	8655	3810	19726
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	5039	253		1461	
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	8,9	541,41	20,17	4819	179	2077	1886	7241
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	2563	56		536	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0055	226837,00	–	1248	–	1248	–	1348
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0148	220708,00	–	3266	–	3266	–	3527
		СП - 8%			–	–	–	–		261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				153554	5565	69077	57610	228055
							77422	1865	–	16892	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				90895				
	Материалы		Тенге				33775				
	Всего заработная плата		Тенге					53811			
		Накладные расходы	Тенге				38744				
		Сметная прибыль	Тенге				10370				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				140009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					53811			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62659				
	Материалы		Тенге				7460				
	Всего заработная плата		Тенге					25476			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27842				
	Транспортные расходы		Тенге				1490				
		Накладные расходы	Тенге				18866				

		Сметная прибыль	Тенге				6522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					25476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				228056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					79287			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП									
20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,6	2004,77	–	1203	–	–	866	2235
		НР - 72%, СП - 8%			2004,77	–	1203	–		166	
21	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,6	742,95	–	446	–	–	321	818
		НР - 72%, СП - 8%			742,95	–	446	–		61	
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	15,75	51,00	–	803	–		–	867
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	15,75	35,00	–	551	–		–	595
		СП - 8%			–	–	–	–		44	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП**	м3	0,46	19350,45	1128,10	8901	519	7574	937	10625
		НР - 51%, СП - 8%			1757,43	480,38	808	221		787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж МО-ТВП с приемом, массой до 0,5 т**	т	0,178	30549,62	12073,78	5438	2150	394	2628	8712
		НР - 49%, СП - 8%			16257,78	5143,31	2894	916		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,178	529783,00	–	94301	–	94301	–	101845
		СП - 8%			–	–	–	–		7544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				111643	2669	102269	4752	125707
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5351	1137	–	9311	
	Материалы		Тенге				11904				
	Всего заработная плата		Тенге				7574				
	Транспортные расходы		Тенге					2678			
		Накладные расходы	Тенге				1355				
		Сметная прибыль	Тенге				2124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15150				
		Сметная заработная плата	Тенге					2678			2
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				99739				
	Материалы		Тенге				395				
	Всего заработная плата		Тенге					3810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94301				
		Накладные расходы	Тенге				2628				
		Сметная прибыль	Тенге				8189				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				110556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				125706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4

Сметная заработная плата	Тенге					6488			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**353762**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				82773				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8234			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3002			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						171347		
- Перевозка грузов	Тенге				2844				
- Накладные расходы	Тенге							62362	
- Сметная прибыль	Тенге							26203	

Всего в тенге:	353 762
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	353 762
Оборудование	0
Итого:	**353 762**
Временные здания и сооружения 1,76%	6 226
Итого:	**359 988**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	10 044
Итого:	**370 032**
Непредвиденные работы и затраты 2%	7 401
Итого:	**377 433**
Итого в текущих ценах:	**407 823**
НДС 12%	48 939
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**456 761**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**454 477,69**
в том числе НДС 12%	48 694,04

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "ДанСтрой-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Маметовой - ул.Тулебаева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство									
		Восстановление тротуара									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	0,12	3845,04	1554,52	461	187	–	392	921
		НР - 100%, СП - 8%			2290,51	733,01	275	88		68	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	НР - 100%, СП - 8%	м	9	1056,70	–	9510	–	–	10271	21364
					1056,70	–	9510	–		1583	
3	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,2376	738,00	–	175	–		–	189
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
4	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	3,564	51,00	–	182	–		–	197
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
5	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьера. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	3,564	35,00	–	125	–		–	135
		СП - 8%			–	–	–	–		10	
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней**	м	9	1996,30	39,18	17967	352	8021	10526	30772
		НР - 205%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1065,98	16,94	9594	152		2279	
7	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см**	м2	2,88	548,46	176,73	1580	509	2	1388	3151
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			371,11	59,00	1069	170		233	
8	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	8,64	13,80	5,55	119	48	–	94	230
		НР - 100%, СП - 8%			8,25	1,86	71	16		17	

9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные СТ - 5%	м3	0,432	1447,00	–	625	–	625	–		675
					–	–	–	–		50		
10	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смесятип Д Марки II толщиной 3 см НР - 100%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,88	1238,52	3,60	3567	10	2823	797		4713
					254,86	1,46	734	4		349		
11	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см) НР - 100%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,76	191,87	–	1105	–	869	255		1469
					41,06	–	236	–		109		
12	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013 СТ - 5%	т	0,275328	12664,00	–	3487	–	3487	–		3766
					–	–	–	–		279		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38903	1106	15827	23673		67582
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21489	430	–	5006		
	Материалы		Тенге				38903					
	Всего заработная плата		Тенге				11714					
	Местные материалы		Тенге					21919				
	Транспортные расходы		Тенге				4112					
		Накладные расходы	Тенге				482					
		Сметная прибыль	Тенге				23673					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5006					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				67582					
		Сметная заработная плата	Тенге									16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				67582					
		Сметная заработная плата	Тенге									16
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					21919				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										67582
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21489					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1106				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					430				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15826			
		- Перевозка грузов	Тенге				482					
		- Накладные расходы	Тенге							23673		
		- Сметная прибыль	Тенге							5006		

Всего в тенге:	67 582
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	67 582
Оборудование	0
Итого:	**67 582**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 189
Итого:	**68 771**
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 919
Итого:	**70 690**

Непредвиденные работы и затраты 2%	1 414
Итого:	**72 104**
Итого в текущих ценах:	**77 910**
НДС 12%	9 349
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**87 259**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**86 822,53**
в том числе НДС 12%	9 302,41

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Подготовительные работы ул.Сабденова - школа №174

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фм-Б-1шт									
1	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	3,4	5726,62	–	19471	–	–	14019	36169
		НР - 72%; СП - 8%			5726,62	–	19471	–		2679	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%	м3	3,4	994,59	–	3382	–	–	2435	6282
					994,59	–	3382	–		465	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	89,25	51,00	–	4552	–		–	4916
		СП - 8%			–	–	–	–		364	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	89,25	35,00	–	3124	–		–	3374
		СП - 8%			–	–	–	–		250	
5	1103-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	м3	0,17	5054,61	2172,83	859	370	283	353	1381
		НР - 91%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1213,08	1032,61	206	176		97	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б**	м3	0,17	19350,45	1128,10	3290	192	2799	346	3927
		НР - 91%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	480,38	299	82		291	
7	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б**	м3	2,9	25254,95	1650,60	73239	4787	47019	21361	102168
		НР - 91%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			7390,76	703,64	21433	2041		7568	
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0591	255874,00	–	15122	–	15122	–	16332
		СП - 8%			–	–	–	–		1210	

9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	1,7	983,52	23,32	1672	39	973	610	2475
		НР - 93%, СП - 80%			388,13	3,71	660	6		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоистен, фундаментов	м2	11,4	2568,05	49,16	29276	561	18947	9192	41546
		НР - 93%, СП - 80%			856,82	10,22	9768	117		3077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	11,4	-875,46	-21,00	-9980	-240	-5823	-4416	-15548
		НР - 92%, СП - 80%			-413,76	-2,78	-4717	-32		-1152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Мет.конструкции									
12	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3,6 Кзгр=1,03	Монтаж консоли К5-8-219(1шт)с кожухом	т	0,275675	134289,39	37721,87	37020	10399	681	20017	61600
		НР - 60%; СП - 80%			94095,50	11135,80	25940	3070		4563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли К5-8-219(1шт)	т	0,275675	553344,00	–	152543	–	152543	–	164746
		СП - 80%			–	–	–	–		12203	
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
14	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	12,82388	529,02	–	6784	–	–	4681	12382
		НР - 60%; СП - 80%			529,02	–	6784	–		917	
15	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз	м2	12,82388	99,55	3,19	1277	41	626	426	1839
		НР - 60%; СП - 80%			47,59	0,55	610	7		136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				341631	16149	233978	69035	443519
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				83836	5467	–	32851	
	Материалы		Тенге				152068				
	Всего заработная плата		Тенге				65625				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					60293			
	Транспортные расходы		Тенге				15122				
		Накладные расходы	Тенге				7676				
		Сметная прибыль	Тенге				49018				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				14085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				217171				
		Сметная заработная плата	Тенге								43
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге					60293			
	Материалы		Тенге				189563				
	Всего заработная плата		Тенге				681				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29010			
		Накладные расходы	Тенге				152543				
		Сметная прибыль	Тенге				20017				
	ВСЕГО. Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				16766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				226346				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
								29010			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				443517				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					89303			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации									
16	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,52	3727,56	–	42942	–	–	38918	79769
					3727,56	–	42942	–		5909	
17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,52	1726,85	–	19893	–	–	14323	36954
					1726,85	–	19893	–		2737	
18	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**									
		НР - 99%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	3,84	3487,07	194,37	13390	747	7053	5781	20705
					1455,69	65,04	5590	250		1534	
19	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**									
		НР - 70%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	кан.-км	0,031	750813,60	–	23275	–	16978	4785	30305
					203117,60	–	6297	–		2245	
20	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**									
		НР - 76%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	канало-километр трубопровода	0,01	737068,80	–	7371	–	5477	1439	9515
					189372,80	–	1894	–		705	
21	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство ввода труб**									
		НР - 76%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	канал	7	1400,76	–	9805	–	439	7119	18177
					1338,07	–	9366	–		1354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				116676	747	29947	64365	195525
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				85982	250	–	14484	
		Материалы	Тенге				116676				
		Всего заработная плата	Тенге				29949				
		Накладные расходы	Тенге					86232			
		Сметная прибыль	Тенге				64365				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14484				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				195525				
		Сметная заработная плата	Тенге								66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					86232			
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				195525				
		Сметная заработная плата	Тенге								66
								86232			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев кабельной канализации									
22	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,114	5065,28	–	41100	–	–	29592	76347
					5065,28	–	41100	–		5655	
23	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,876	1726,85	–	8420	–	–	6862	15641
					1726,85	–	8420	–		1159	
24	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**									
			м3 грунта	3,238	994,59	–	3220	–	–	2319	5982

		НР - 72%; СП - 80%										
25	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км			594,59	–	3220	–		443		
		СП - 80%	т км	84,9975	51,00	–	4335	–		–	4682	
					–	–	–	–		347		
26	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км										
		СП - 80%	т км	84,9975	35,00	–	2975	–		–	3213	
					–	–	–	–		238		
27	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство										
		НР - 39%; СП - 80%	м3 основания	0,48	3547,67	283,22	1703	135	869	737	3635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1455,69	94,78	699	45		195		
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки										
		НР - 37%; СП - 80%	м3	0,334	19350,45	1128,10	6463	376	5500	680	7715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	480,38	587	160		571		
29	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство										
		НР - 28%; СП - 80%	колодец	2	43737,47	4151,45	87475	8303	47004	27152	123797	
					16083,90	1779,08	32168	3558		9170		
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов										
		НР - 9,5%; СП - 80%	м2	12,9634768	983,52	23,32	12750	302	7417	4724	18872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			388,13	3,71	5031	48		1398		
31	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99										
		СП - 80%	комплект	2	16913,00	–	33826	–	33826	–	36532	
					–	–	–	–		2706		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				202267	9116	94616	71266	295416	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91225	3811	–	21882		
	Материалы		Тенге				168441					
	Всего заработная плата		Тенге				60787					
	Транспортные расходы		Тенге					95036				
		Накладные расходы	Тенге				7310					
		Сметная прибыль	Тенге				71266					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19176					
		Нормативная трудоемость	Тенге				258883					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									69
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					95036				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33826					
		Сметная прибыль	Тенге				33826					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2706					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36532					
		Нормативная трудоемость	Тенге				295415					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									69
			Тенге					95036				
		РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации										
32	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3										
		НР - 72%; СП - 80%	м3 грунта	0,271	5350,40	–	1450	–	–	1044	2693	
					5350,40	–	1450	–		200		

33	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из котлованов и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,271	994,59	–	270	–	–	194	501
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	–	270	–		37	
34	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	7,11375	51,00	–	363	–		–	392
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
35	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	7,11375	35,00	–	249	–		–	269
		СП - 8%			–	–	–	–		20	
36	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под приямок. Устройство	м3	8,16	25612,79	1794,46	4098	287	2713	1110	5625
		НР - 91%; СП - 8%;			6861,74	764,76	1098	122		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж приямков	т	0,06	147757,65	18447,66	8865	1107	488	5061	15040
		НР - 69%; СП - 8%;			121167,68	1070,04	7270	64		1114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Приямок 400х400х600(2шт)	т	0,06	498115,00	–	29887	–	29887	–	32278
		СП - 8%			–	–	–	–		2391	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				45182	1394	33088	7409	56798
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10088	186	–	4208	
	Материалы		Тенге				6430				
	Всего заработная плата		Тенге				2713				
	Транспортные расходы		Тенге					2940			
		Накладные расходы	Тенге				612				
		Сметная прибыль	Тенге				2348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9481				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2940			
	Материалы		Тенге				38752				
	Всего заработная плата		Тенге				689				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7334			
		Накладные расходы	Тенге				29887				
		Сметная прибыль	Тенге				5061				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				47318				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7334			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				56799				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					10274			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									991256
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				271131				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27406			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9714			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						391622		
		- Перевозка грузов	Тенге				15598				

- Накладные расходы	Тенге							212075	
- Сметная прибыль	Тенге							73425	

Всего в тенге:	991 256
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	991 256
Оборудование	0
Итого:	**991 256**
Временные здания и сооружения 1,76%	17 446
Итого:	**1 008 702**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	28 143
Итого:	**1 036 845**
Непредвиденные работы и затраты 2%	20 737
Итого:	**1 057 582**
Итого в текущих ценах:	**1 142 737**
НДС 12%	137 128
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 279 865**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 273 465,60**
в том числе НДС 12%	136 442,74

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЗУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Сабденова - школа №174

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание вн с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания	м3 грунта	0,66	3228,46	–	2131	–	–	1534	3958
		НР - 72%; СП - 8%			3228,46	–	2131	–		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,66	994,59	–	656	–	–	473	1219
					994,59	–	656	–		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	17,325	51,00	–	884	–		–	955
		СП - 8%			–	–	–	–		71	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами от карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	17,325	35,00	–	606	–		–	655
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство бетонного фундамента под основания	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7469	2501	14149
		НР - 91%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			5461,38	646,17	2458	291		1048	
6	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	56	335,32	20,17	18778	1129	1523	11866	33095
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,35	16126	354		2451	
7	2105-0501-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034552	226837,00	–	7838	–	7838	–	8465
		СП - 8%			–	–	–	–		627	
		Контур заземления контроллера-1компл									
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	2,3	3342,78	–	7688	–	–	5536	14282
		НР - 72%; СП - 8%			3342,78	–	7688	–		1058	

9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, траншеи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,3	1726,85 1726,85	– –	3972 3972	– –	–	2860 547	7378
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм НР - 72%; СП - 8%	м	12	541,41 287,96	20,17 6,33	6497 3456	242 76	2799	2543 723	9763
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0074	226837,00 –	– –	1679 –	– –	1679	– 134	1813
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм НР - 72%; СП - 8%	шт	8	3613,67 1259,83	190,26 63,19	28909 10079	1523 506	17307	7621 2922	39452
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0296	220708,00 –	– –	6533 –	– –	6533	– 523	7056
			Контур заземления конструктивов-2шт								
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,34	5350,40 5350,40	– –	12520 12520	– –	–	9014 1723	23257
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, траншеи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,34	1726,85 1726,85	– –	4041 4041	– –	–	2909 556	7506
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	3613,67 1259,83	190,26 63,19	28909 10079	1523 506	17307	7621 2922	39452
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	17,8	541,41 287,96	20,17 6,33	9637 5126	359 113	4152	3772 1073	14481
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,011	226837,00 –	– –	2495 –	– –	2495	– 200	2695
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0296	220708,00 –	– –	6533 –	– –	6533	– 523	7056
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				160906	5458	75626	58250	236687
	Стоимость монтажных работ		Тенге				78332	1846	–	17533	
	Материалы		Тенге				92730				
	Всего заработная плата		Тенге				43092				
		Накладные расходы	Тенге					46421			
		Сметная прибыль	Тенге				33423				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10091				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				136244				
		Сметная заработная плата	Тенге								27
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					46421			
	Материалы		Тенге				68176				
	Всего заработная плата		Тенге				7460				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					33757			
							25078				

	Транспортные расходы		Тенге				1490				
		Накладные расходы	Тенге				24827				
		Сметная прибыль	Тенге				7442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				100445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					33787			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				236689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					80178			
	РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП										
20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,6	2004,77	–	1203	–	–	866	2235
		НР - 72%; СП - 8%;			2004,77	–	1203	–		866	
21	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,6	742,95	–	446	–	–	321	828
		НР - 72%; СП - 8%;			742,95	–	446	–		61	
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	15,75	51,00	–	803	–		–	867
		СП - 8%;			–	–	–	–		64	
23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	15,75	35,00	–	551	–		–	595
		СП - 8%;			–	–	–	–		44	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП**	м3	0,46	19350,85	1128,10	8901	519	7574	937	10625
		НР - 60%; СП - 8%;			1757,43	480,38	808	221		787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т**	т	0,178	30549,62	12973,78	5438	2150	354	2628	8712
		НР - 60%; СП - 8%;			16257,78	5143,31	2894	916		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,178	529783,00	–	94301	–	94301	–	101845
		СП - 8%;			–	–	–	–		7544	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				111643	2669	102269	4752	125707
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5351	1137	–	9311	
	Материалы		Тенге				11904				
	Всего заработная плата		Тенге				7574				
	Транспортные расходы		Тенге					2678			
		Накладные расходы	Тенге				1355				
		Сметная прибыль	Тенге				2124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15150				
		Сметная заработная плата	Тенге					2678			2
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				99739				
	Материалы		Тенге				395				
	Всего заработная плата		Тенге					3810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94301				
		Накладные расходы	Тенге				2628				
		Сметная прибыль	Тенге				8189				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				110556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2

		Сметная заработная плата	Тенге					3810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				125706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6488			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек									
27	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание вручную котлованов глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	м3 грунта	0,291	3228,46	–	939	–	–	676	1745
		НР - 72% СП - 80%			3228,46	–	939	–		129	
28	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	0,061	1726,85	–	105	–	–	76	195
		НР - 72% СП - 80%			1726,85	–	105	–		14	
29	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную среднеплотного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	м3	0,23	994,59	–	229	–	–	165	425
		НР - 72% СП - 80%			994,59	–	229	–		31	
30	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т км	6,0375	51,00	–	308	–		–	333
		СП - 80%			–	–	–	–		25	
31	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т км	6,0375	35,00	–	211	–		–	228
		СП - 80%			–	–	–	–		17	
32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	м3	0,23	25328,67	1202,18	5826	277	3795	1703	8131
		НР - 97% СП - 90%			7624,16	512,35	1754	118		402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1303-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования**	т	0,11227	136247,68	20464,09	15297	2298	2150	8446	25642
		НР - 72% СП - 80%			96636,80	7853,93	10849	882		1899	
34	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стойки светофорная СС6.Т-7.9т.б(1шт)**	т	0,11227	553344,80	–	62124	–	62124	–	67094
		СП - 80%			–	–	–	–		4970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				85039	2575	68069	11066	103754
		Стоимость монтажных работ	Тенге				13876	1000	–	7687	
		Материалы	Тенге				15297				
		Всего заработная плата	Тенге				2150				
		Накладные расходы	Тенге					11731			
		Сметная прибыль	Тенге				8446				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25642				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					11731			
		Материалы	Тенге				7618				
		Всего заработная плата	Тенге				3796				
		Транспортные расходы	Тенге					3145			
		Накладные расходы	Тенге				519				
		Сметная прибыль	Тенге				2620				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11056				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге					3145			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				62124				
		Сметная прибыль	Тенге				62124				
							4970				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				67094				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				103792				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
Сметная заработная плата	Тенге					14876			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**466187**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				97559				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10702			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3983			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						245970		
- Перевозка грузов	Тенге				3363				
- Накладные расходы	Тенге							74068	
- Сметная прибыль	Тенге							34531	

Всего в тенге:	466 187
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	466 187
Оборудование	0
Итого:	**466 187**
Временные здания и сооружения 1,76%	8 205
Итого:	**474 392**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	13 236
Итого:	**487 627**
Непредвиденные работы и затраты 2%	9 753
Итого:	**497 380**
Итого в текущих ценах:	**537 428**
НДС 12%	64 491
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**601 920**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**598 909,98**
в том числе НДС 12%	64 168,93

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЗУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Сабденова - школа №174

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ I.Благоустройство									
		Восстановление тротуара									
1	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	4	1056,70	–	4227	–	–	4565	9495
		НР - 100%; СП - 8%			1056,70	–	4227	–		703	
2	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015		м2 основания	8,4	232,00	–	1949	–	–	1403	3620
		НР - 72%; СП - 8%			232,00	–	1949	–		268	
3	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	–	738,00	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	
4	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	–	51,00	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	
5	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами или карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	–	35,00	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней	м	4	1996,30	39,18	7985	157	3564	4678	13676
		НР - 100%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1065,98	16,94	4264	68		1013	
7	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	8,4	1257,46	47,38	10563	398	5598	5128	16946
		НР - 100%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			543,74	21,48	4567	180		1255	
8	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см	м2	8,4	548,46	176,73	4607	1485	5	3902	9190
		НР - 100%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			371,11	59,80	3117	496		681	

9	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)	м2	25,2	13,80	5,55	348	140	–	275	673
		НР - 100%; СП - 80%			8,25	1,86	208	47		50	
10	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1,26	1447,00	–	1823	–	1823	–	1969
		СП - 80%			–	–	–	–		146	
11	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смесятип Д Марки II толщиной 3 см	м2	8,4	1238,52	3,60	10404	30	8233	2325	13748
		НР - 100%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			254,86	1,46	2141	12		1018	
12	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	м2	16,8	191,87	–	3223	–	2533	745	4285
		НР - 100%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			41,06	–	690	–		317	
13	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,80304	12664,00	–	10170	–	10170	–	10984
		СП - 80%			–	–	–	–		814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55299	2210	31926	23021	84586
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21163	803	–	6265	
		Материалы	Тенге				55299				
		Всего заработная плата	Тенге				19927				
		Местные материалы	Тенге					21966			
		Накладные расходы	Тенге				12060				
		Сметная прибыль	Тенге				23021				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6265				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				84585				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21966			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				84585				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								16
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					21966			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									84585
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21163				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2210			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					803			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31927		
		- Накладные расходы	Тенге							23021	
		- Сметная прибыль	Тенге							6265	

Всего в тенге:	84 585
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	84 585
Оборудование	
Итого:	**84 585**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 489
Итого:	**86 074**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 401
Итого:	**88 475**

Непредвиденные работы и затраты 2%	1 770
Итого:	**90 245**
Итого в текущих ценах:	**97 511**
НДС 12%	11 701
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**109 212**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**108 666,27**
в том числе НДС 12%	11 642,81

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Шаяпина - ул.Рымжанова

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	77,6	981,70	29,27	76180	2271	49286	21744	105758
		ЗР - 4,4%; СД - 8%			318,34	15,24	24703	1182		7834	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	77,6	1158,73	564,90	93021	43837	–	75559	182667
		ЗР - 2,05%; СД - 8%			633,82	267,75	49185	20778		13486	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010**	кг	132	1951,00	–	257532	–	257532	–	278135
		СД - 8%			–	–	–	–		20603	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	294,8	1823,00	–	537420	–	537420	–	580414
		СД - 8%			–	–	–	–		42994	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	6,208	6745,00	–	41997	–	41997	–	45357
		СД - 8%			–	–	–	–		3360	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	23,28	320,00	–	7450	–	7450	–	8046
		СД - 8%			–	–	–	–		596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1013600	46108	893685	97303	1199777
							73885	21960	–	88873	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1013600				
Материалы			Тенге				49205				
Всего заработная плата			Тенге					95848			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				844399				
		Накладные расходы	Тенге				97303				
		Сметная прибыль	Тенге				88873				

	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				1199776				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
	Сметная заработная плата	Тенге					95848			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1199776				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
	Сметная заработная плата	Тенге					95848			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1199776
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				73888				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46108			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21960			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						893604		
	- Накладные расходы	Тенге							97303	
	- Сметная прибыль	Тенге							88873	

Всего в тенге:	1 199 776
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 199 776
Оборудование	
Итого:	**1 199 776**
Временные здания и сооружения 1,76%	21 116
Итого:	**1 220 892**
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	34 063
Итого:	**1 254 955**
Непредвиденные работы и затраты 2%	25 099
Итого:	**1 280 054**
Итого в текущих ценах:	**1 383 122**
НДС 12%	165 975
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 549 097**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 541 351,04**
в том числе НДС 12%	165 144,75

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Жандосова - ул.Егинсу мкр.Аксай

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	**1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Предупредительная разметка**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**40,9**	**981,70**	**29,27**	**40152**	**1197**	**25935**	**11460**	**55741**
		НР - 44% СП - 85%			**318,34**	**15,24**	**13020**	**623**		**4129**	
2	**1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	**м2 разметки**	**40,9**	**1198,73**	**564,90**	**49028**	**23104**	**–**	**39824**	**95961**
		НР - 100% СП - 85%			**633,82**	**267,75**	**25923**	**10951**		**7108**	
3	**2204-0902-0103 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010**	**кг**	**88**	**1951,00**	**–**	**171688**	**–**	**171688**	**–**	**185423**
		СП - 85%			**–**	**–**	**–**	**–**		**13735**	
4	**2204-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	**кг**	**136,95**	**1823,00**	**–**	**249660**	**–**	**249660**	**–**	**269633**
		СП - 85%			**–**	**–**	**–**	**–**		**19973**	
5	**2204-0902-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	**кг**	**3,272**	**6765,00**	**–**	**22135**	**–**	**22135**	**–**	**23906**
		СП - 85%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1771**	
6	**2204-0902-0201 РСНБ РК 2015**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 880 мкм**	**кг**	**12,27**	**320,00**	**–**	**3926**	**–**	**3926**	**–**	**4240**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**314**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**536589**	**24301**	**473344**	**51284**	**634904**
							38943	**11574**	**–**	**47030**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				536589				
	Материалы		Тенге				25934				
	Всего заработная плата		Тенге					50517			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				447409				
		Накладные расходы	Тенге				51284				
		Сметная прибыль	Тенге				47030				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				634903				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
Сметная заработная плата	Тенге					50517			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				634903				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
Сметная заработная плата	Тенге					50517			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**634903**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				38943				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24501			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11574			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						473343		
- Накладные расходы	Тенге							51284	
- Сметная прибыль	Тенге							47030	

Всего в тенге:	634 903
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	634 903
Оборудование:	
Итого:	**634 903**
Временные здания и сооружения 1,76%	11 174
Итого:	**646 077**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	18 026
Итого:	**664 103**
Непредвиденные работы и затраты 2%	13 282
Итого:	**677 385**
Итого в текущих ценах:	**731 927**
НДС 12%	87 831
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**819 758**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**815 659,26**
в том числе НДС 12%	87 392,06

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Подготовительные работы ул.Б.Хмельницкого - пр.Куйбышева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фундамент ФМ-А-2шт									
1	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	6,76	5726,62	–	38712	–	–	27873	71911
		НР - 72%, СП - 8%			5726,62	–	38712	–		5327	
2	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015		м3	6,76	2841,83	1760,54	19205	11901	–	9058	30524
		НР - 72%, СП - 8%			1080,49	780,53	7304	5276		2261	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	177,45	51,00	–	9050	–	–	–	9774
		СП - 8%			–	–	–	–		724	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	177,45	35,00	–	6211	–		–	6708
		СП - 8%			–	–	–	–		497	
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,34	5054,61	2172,83	1719	739	568	710	2623
		НР - 90%, СП - 8%			1213,08	1032,61	412	351		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А**	м3	0,34	19350,45	1128,10	6579	383	5598	692	7855
		НР - 91%, СП - 8%			1757,43	480,38	598	163		582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А**	м3	5,8	28774,68	1988,48	166893	11533	98145	56538	241305
		НР - 91%, СП - 8%			9864,72	847,37	57215	4915		17875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11184	255874,00	–	28617	–	28617	–	30905
		СП - 8%			–	–	–	–		2289	

9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов НР - 93%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,4	985,52 388,13	23,32 3,71	3344 1320	80 13	1944	1239 367	4950
10	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов НР - 93%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	22,8	2568,05 856,82	49,16 10,22	58552 19535	1121 233	37896	18385 6155	83092
11	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	22,8	-1290,24 -413,76	-21,00 -2,78	-29417 -9434	-478 -63	-19505	-8832 -3060	-41389
		Мет.конструкции									
12	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли КС-8-219(2шт)с кожухом НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,13712	134289,39 94095,50	37721,87 11135,80	152703 106998	42895 12663	2810	82566 18822	254090
13	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли КС-8-219(2шт) СП - 85%	т	1,11512	553344,00 –	– –	617045 –	– –	617045	– 49364	666409
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
14	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 80%; СП - 8%	м2	25,64776	529,02 529,02	– –	13568 13568	– –	–	9362 1834	24765
15	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	25,64776	99,55 47,59	3,19 0,55	2553 1220	82 14	1251	852 272	3677
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1095334	68256	774369	198443	1397279
							237448	23865	–	103503	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				325586				
	Материалы		Тенге				125896				
	Всего заработная плата		Тенге					141352			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28617				
	Транспортные расходы		Тенге				15261				
		Накладные расходы	Тенге				115877				
		Сметная прибыль	Тенге				35317				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				476780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					141352			
	Стоимость металлоконструкцкных работ		Тенге				769748				
	Материалы		Тенге				2811				
	Всего заработная плата		Тенге					119661			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				617045				
		Накладные расходы	Тенге				82566				
		Сметная прибыль	Тенге				68186				
	ВСЕГО. Стоимость металлоконструкцкных работ		Тенге				920500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					119661			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1397280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									183
		Сметная заработная плата	Тенге						261013			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации										
16	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	22,08	3727,56	–	82305	–	–	59259	152889	
					3727,56	–	82305	–		11325		
17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	22,08	1726,85	–	38129	–	–	27453	70828	
					1726,85	–	38129	–		5247		
18	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**										
		НР - 50%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	2,16	3487,07	194,37	7532	419	3969	3252	11647	
					1455,69	65,04	3144	140		863		
19	1134-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**										
		НР - 75%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км.-км	0,013	750813,60	–	9761	–	7120	2007	12709	
					203117,60	–	2641	–		941		
20	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**										
		НР - 75%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	канало-километр трубопровода	0,105	737068,80	–	77392	–	57508	15112	99904	
					189372,80	–	19884	–		7400		
21	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство ввода труб**										
		НР - 75%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	канал	15	1400,76	–	21011	–	940	15254	39166	
					1338,07	–	20071	–		2901		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				236130	419	69537	122337	387143	
							166174	140	–	28677		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				236130					
	Материалы		Тенге				69536					
	Всего заработная плата		Тенге					166314				
		Накладные расходы	Тенге				122337					
		Сметная прибыль	Тенге				28677					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				387144					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									128
		Сметная заработная плата	Тенге					166314				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				387144					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									128
		Сметная заработная плата	Тенге					166314				
		РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев кабельной канализации										
22	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и в котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	12,171	5065,28	–	61650	–	–	44388	114521	
					5065,28	–	61650	–		8483		
23	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	7,314	1726,85	–	12630	–	–	9094	23462	
					1726,85	–	12630	–		1738		
24	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**										
			м3 грунта	4,857	994,59	–	4831	–	–	3478	8974	

		НР - 72%; СП - 8%			994,59	–	4831	–		665		
25	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т км	127,49625	51,00	–	6502	–		–	7022
					–	–	–	–		520		
26	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т км	127,49625	35,00	–	4462	–		–	4819
					–	–	–	–		357		
27	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,72	3547,67	283,22	2554	204	1302	1105	3952
					1455,69	94,78	1048	68		293		
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,501	19350,45	1128,10	9695	566	8249	1020	11572
					1757,43	480,38	880	241		857		
29	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР - 76%; СП - 8%	колодец	3	43737,47	4151,45	131212	12454	70506	40728	185695
					16083,90	1779,08	48252	5337		13755		
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	19,4452152	983,52	23,32	19125	453	11125	7086	28308
					388,13	3,71	7547	72		2097		
31	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	3	16913,00	–	50739	–	50739	–	54798
					–	–	–	–		4059	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				303400	13677	141921	106899	443123
							136838	5718	–	32824	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				252661				
	Материалы		Тенге				91181				
	Всего заработная плата		Тенге					142556			
	Транспортные расходы		Тенге				10965				
		Накладные расходы	Тенге				106899				
		Сметная прибыль	Тенге				28765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				388325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					142556			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50739				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50739				
		Сметная прибыль	Тенге				4059				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54798				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				443123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					142556			
		РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации									
32	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,271	5350,40	–	1450	–	–	1044	2698
					5350,40	–	1450	–		200	

33	1101-0205-1503 РСНБ РК 2015	Грунт неувлажненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 НР - 72%, СП - 80%	м3 грунта	0,271	994,59 994,59	–	270 270	–	–	194 37	801
34	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 80%	т*км	7,11375	51,00 –	– –	363 –	– –		– 29	392
35	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 80%	т*км	7,11375	35,00 –	– –	249 –	– –		– 20	269
36	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под приямок. Устройство НР - 82%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,16	25612,79 6861,74	1794,46 764,76	4098 1098	287 122	2713	1130 417	5625
37	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж приямков НР - 60%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,09	147757,65 121167,68	18447,66 1070,04	13298 10905	1660 96	733	7591 1671	22560
38	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Приямок 400х400х600(3шт) СП - 80%	т	0,09	498115,80 –	– –	44830 –	– –	44830	– 3586	48416
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				64558 13723	1947 218	48276 –	9939 5960	80456
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6430				
	Материалы		Тенге				2713				
	Всего заработная плата		Тенге					2940			
	Транспортные расходы		Тенге				612				
		Накладные расходы	Тенге				2348				
		Сметная прибыль	Тенге				703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2940			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				58128				
	Материалы		Тенге				733				
	Всего заработная плата		Тенге					11001			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44830				
		Накладные расходы	Тенге				7591				
		Сметная прибыль	Тенге				5257				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				70976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				80457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13941			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								2308004
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				554183				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					84299			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29641			
		- Материалы, изделий и конструкций	Тенге						1034101		
		- Перевозка грузов	Тенге				26837				

- Накладные расходы	Тенге							437618	
- Сметная прибыль	Тенге							170964	

Всего в тенге:	2 308 004
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 308 004
Оборудование	0
Итого:	**2 308 004**
Временные здания и сооружения 1,76%	40 621
Итого:	**2 348 625**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	65 527
Итого:	**2 414 152**
Непредвиденные работы и затраты 2%	48 283
Итого:	**2 462 435**
Итого в текущих ценах:	**2 660 706**
НДС 12%	319 285
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 979 990**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 965 090,46**
в том числе НДС 12%	317 688,26

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Б.Хмельницкого - пр.Куйбышева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,66	3228,46	–	2131	–	–	1534	3958
					3228,46	–	2131	–		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,66	994,59	–	656	–	–	473	1219
					994,59	–	656	–		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т*км	17,325	51,00	–	884	–		–	955
					–	–	–	–		71	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т*км	17,325	35,00	–	606	–		–	685
					–	–	–	–		49	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основания НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7460	2591	14149
					5461,38	646,17	2458	291		1048	
6	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм НР - 72%; СП - 8%	м	54	335,32	20,17	18107	1090	1467	11442	31913
					287,96	6,33	15550	342		2364	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,033318	226837,00	–	7558	–	7558	–	8163
					–	–	–	–		605	
		Контур заземления контроллера-1комп.									
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,3	3342,78	–	7688	–	–	5536	14282
					3342,78	–	7688	–		1058	
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	1726,85	–	3972	–	–	2860	7378

		НР - 72%; СП - 80%			1726,85	–	3972	–		547		
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм НР - 72%; СП - 80%	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
					287,96	6,33	3456	76		723	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 80%	т	0,0074	226837,00	–	1679	–	1679	–	1813
					–	–	–	–		134	
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм НР - 72%; СП - 80%	шт	8	3613,67	190,26	28989	1523	17307	7621	39452
					1259,83	63,19	10079	506		2922	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 80%	т	0,0296	220708,00	–	6533	–	6533	–	7056
					–	–	–	–		523	
		Контур заземления конструктивов-1шт									
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 80%	м3 грунта	1,17	5350,40	–	6260	–	–	4507	11629
					5350,40	–	6260	–		861	
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 80%	м3 грунта	1,17	1726,85	–	2020	–	–	1455	3753
					1726,85	–	2020	–		278	
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 80%	шт.	4	3613,67	190,26	14455	761	8655	3810	19726
					1259,83	63,19	5039	253		1461	
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 80%	м	8,9	541,41	20,17	4819	179	2077	1586	7248
					287,96	6,33	2563	56		536	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 80%	т	0,0055	226837,00	–	1248	–	1248	–	1348
					–	–	–	–		100	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 80%	т	0,0148	220708,00	–	3266	–	3266	–	3527
					–	–	–	–		261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				127888	4477	60049	46168	187980
							61872	1524	–	13924	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				72787				
	Материалы		Тенге				32306				
	Всего заработная плата		Тенге					37920			
		Накладные расходы	Тенге				27302				
		Сметная прибыль	Тенге				8006				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				168095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					37920			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55101				
	Материалы		Тенге				7460				
	Всего заработная плата		Тенге					25476			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20284				
	Транспортные расходы		Тенге				1490				
		Накладные расходы	Тенге				18566				
		Сметная прибыль	Тенге				5918				

		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				79885				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					25476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				187980				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					63396			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП									
20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,6	2004,77	–	1203	–	–	866	2235
					2004,77	–	1203	–		166	
21	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,6	742,95	–	446	–	–	321	828
					742,95	–	446	–		61	
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** СП - 8%	т*км	15,75	51,00	–	803	–		–	867
					–	–	–	–		64	
23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами для карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** СП - 8%	т*км	15,75	35,00	–	551	–		–	595
					–	–	–	–		44	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП** НР - 91%; СП - 8%	м3	0,46	19350,45	1128,10	8901	519	7574	937	10615
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	480,38	808	221		787	
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж МО-ТВП с приемом, массой до 0,5 т** НР - 69%; СП - 8%	т	0,178	30549,62	12073,78	5438	2150	394	2628	8712
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	5143,31	2894	916		645	
26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** СП - 8%	т	0,178	529783,00	–	94301	–	94301	–	101845
					–	–	–	–		7544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				111443	2669	102269	4752	125707
							5351	1137	–	9511	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11904				
		Материалы	Тенге				7574				
		Всего заработная плата	Тенге					2678			
		Транспортные расходы	Тенге				1355				
		Накладные расходы	Тенге				2124				
		Сметная прибыль	Тенге				1122				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				15150				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2678			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				99739				
		Материалы	Тенге				395				
		Всего заработная плата	Тенге					3810			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				94301				
		Накладные расходы	Тенге				2628				
		Сметная прибыль	Тенге				8189				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				110556				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				125706				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6488			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**313686**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**67223**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7146**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2661**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**162320**		
- Перевозка грузов	Тенге				**2844**				
- Накладные расходы	Тенге							**50920**	
- Сметная прибыль	Тенге							**23235**	

Всего в тенге:	313 686
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	313 686
Оборудование	0
Итого:	**313 686**
Временные здания и сооружения 1,76%	5 521
Итого:	**319 207**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	8 906
Итого:	**328 113**
Непредвиденные работы и затраты 2%	6 562
Итого:	**334 675**
Итого в текущих ценах:	**361 622**
НДС 12%	43 395
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**405 017**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**402 992,09**
в том числе НДС 12%	43 177,72

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Б.Хмельницкого - пр.Куйбышева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство									
		Восстановление проезжей части									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	4,16	3845,04	1554,52	15995	6466	–	13584	31945
		НР - 100%, СП - 8%			2290,51	733,01	9529	3049		2366	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	НР - 100%, СП - 8%	м	4	1056,70	–	4227	–	–	4565	9495
					1056,70	–	4227	–		703	
3	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	8,2368	738,00	–	6079	–		–	6565
		СП - 8%			–	–	–	–		486	
4	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т км	123,552	51,00	–	6301	–		–	6805
		СП - 8%			–	–	–	–		504	
5	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т км	123,552	35,00	–	4324	–		–	4670
		СП - 8%			–	–	–	–		346	
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней**	м	4	1996,30	39,18	7985	157	3564	4678	13676
		НР - 100%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1065,98	16,94	4264	68		1013	
7	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см**	м2	10,4	1218,53	176,73	12673	1838	6976	4831	18904
		НР - 100%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			371,11	59,00	3859	614		1400	
8	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	31,2	71,56	5,55	2233	173	1803	341	2779
		НР - 100%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8,25	1,86	257	58		206	
9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	1,56	1447,00	–	2257	–	2257	–	2438

		СП - 8%			–	–	–	–		181	
10	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм НР - 100%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	10,4	796,45 56,80	270,62 82,52	8283 591	2814 858	4878	1565 788	10636
11	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К-2,5 К ОБЪЕМУ	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (Коэфф. до 15см). Устройство НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	26	1389,86 66,08	149,19 36,67	36136 1718	3879 954	30539	2885 3112	42143
12	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	10,4	221,34 62,45	152,20 42,84	2302 649	1583 446	70	1183 279	3763
13	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к объему К-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см) НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	62,4	0,39 0,17	0,02 –	24 11	1 –	12	12 3	38
14	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные. М-II, крупнозернистые СП - 8%	т	1,8096	11717,00 –	– –	21203 –	– –	21203	– 1696	22899
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов для ЩМА НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,003432	142683,72 –	2286,48 1288,64	490 –	7 4	483	5 40	534
16	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	10,4	221,34 62,45	152,20 42,84	2302 649	1583 446	70	1183 279	3763
17	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 СП - 8%	т	1,3312	15154,00 –	– –	20173 –	– –	20173	– 1614	21787
				Восстановление тротуара							
18	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных НР - 100%; СП - 8%	м3	0,22	3845,04 2200,51	1554,52 733,01	846 504	342 161	–	718 125	1690
19	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании НР - 100%; СП - 8%	м	3	1056,70 1056,70	– –	3170 3170	– –	–	3424 528	7121
20	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	0,4356	738,00 –	– –	321 –	– –		– 26	347

21	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СТ - 8%	т*км	6,534	51,00 –	– –	333 –	– –		– 27	360
22	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СТ - 8%	т*км	6,534	35,00 –	– –	229 –	– –		– 18	247
23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней НР - 100%; СТ - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	3	1996,30 1065,98	39,18 16,94	5989 3198	118 51	2673	3509 760	10257
24	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см НР - 100%; СТ - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,6	548,46 371,11	176,73 59,00	3071 2078	989 330	4	2601 454	6126
25	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см) НР - 100%; СТ - 8%	м2	16,8	13,80 8,25	5,55 1,86	232 139	93 31	–	183 33	449
26	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные СТ - 8%	м3	0,84	1447,00 –	– –	1215 –	– –	1215	– 97	1312
27	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смесями Д Марки II толщиной 3 см НР - 100%; СТ - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,6	1238,52 254,86	3,60 1,46	6936 1427	20 8	5489	1550 679	9165
28	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см) НР - 100%; СТ - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11,2	191,87 41,06	– –	2149 460	– –	1689	497 212	2857
29	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013 СТ - 8%	т	0,53536	12664,00 –	– –	6780 –	– –	6780	– 542	7322
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				184258	20063	109578	47314	250099
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36730	7078	–	18527	
	Материалы		Тенге				184258				
	Всего заработная плата		Тенге				58246				
	Местные материалы		Тенге					43808			
	Транспортные расходы		Тенге				51628				
		Накладные расходы	Тенге				17588				
		Сметная прибыль	Тенге				47314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				250099				28
		Сметная заработная плата	Тенге					43808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				250099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28

	Сметная заработная плата	Тенге					43808			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**250099**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36730				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20043			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7078			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						109874		
	- Перевозка грузов	Тенге				17587				
	- Накладные расходы	Тенге							47314	
	- Сметная прибыль	Тенге							18527	

Всего в тенге:	250 099
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	250 099
Оборудование	0
Итого:	**250 099**
Временные здания и сооружения 1,76%	4 402
Итого:	**254 501**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	7 101
Итого:	**261 601**
Непредвиденные работы и затраты 2%	5 232
Итого:	**266 833**
Итого в текущих ценах:	**288 318**
НДС 12%	34 598
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**322 917**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**321 301,94**
в том числе НДС 12%	34 425,21

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Бекмаханова - западнее ул.Майлина

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	74,55	981,70	29,27	73186	2182	47272	20889	101601
		ЗП - 30% ; СП - 8%			318,34	15,24	23732	1136		7526	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	74,55	1198,73	564,90	89365	42113	–	72590	174911
		ЗП - 100% ; СП - 8%			633,82	267,75	47251	19961		12956	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010**	кг	149,6	1951,00	–	291870	–	291870	–	315220
		СП - 8%			–	–	–	–		23350	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	260,425	1823,00	–	474755	–	474755	–	512735
		СП - 8%			–	–	–	–		37980	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	5,964	6765,00	–	40346	–	40346	–	43574
		СП - 8%			–	–	–	–		3228	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	22,365	320,00	–	7157	–	7157	–	7730
		СП - 8%			–	–	–	–		573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				976679	44295	861400	93479	1155771
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				70983	21697	–	85613	
		Материалы	Тенге				976679				
		Всего заработная плата	Тенге				47271				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					92080			
		Накладные расходы	Тенге				814128				
		Сметная прибыль	Тенге				93479				
			Тенге				85613				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1155771				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
Сметная заработная плата	Тенге					92080			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1155771				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
Сметная заработная плата	Тенге					92080			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1155771
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				70983				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					44295			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21097			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						861399		
- Накладные расходы	Тенге							93479	
- Сметная прибыль	Тенге							85613	

Всего в тенге:	1 155 771
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 155 771
Оборудование	
Итого:	**1 155 771**
Временные здания и сооружения 1,76%	20 342
Итого:	**1 176 113**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	32 814
Итого:	**1 208 926**
Непредвиденные работы и затраты 2%	24 179
Итого:	**1 233 105**
Итого в текущих ценах:	**1 332 392**
НДС 12%	159 887
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 492 279**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 484 817,86**
в том числе НДС 12%	159 087,63

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Бекмаханова - ул.К.Цеткин

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания НР - 72%; СП - 85%	м3 грунта	0,66	3228,46 3228,46	– –	2131 2131	– –	–	1534 293	3958
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,66	994,59 994,59	– –	656 656	– –	–	473 98	1219
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 85%	т/км	17,325	51,00 –	– –	884 –	– –		– 71	955
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 85%	т/км	17,325	35,00 –	– –	606 –	– –		– 49	655
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание НР - 91%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,45	23555,05 5461,38	1516,07 646,17	10600 2458	682 291	7460	2501 1048	14149
6	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм НР - 72%; СП - 85%	м	16	335,32 287,96	20,17 6,35	5365 4607	323 101	435	3390 700	9456
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 85%	т	0,009872	226837,00 –	– –	2239 –	– –	2239	– 179	2418
		Контур заземления контроллера- 1компл									
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 НР - 72%; СП - 85%	м3 грунта	2,3	3342,78 3342,78	– –	7688 7688	– –	–	5536 1058	14282

9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	1726,85	–	3972	–	–	2860	7378
		НР - 72%, СП - 85%			1726,85	–	3972	–		547	
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
		НР - 72%, СП - 85%			287,96	6,33	3456	76		723	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	226837,00	–	1679	–	1679	–	1813
		СП - 85%			–	–	–	–		134	
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72%, СП - 85%			1259,83	63,19	10079	506		2922	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	220708,00	–	6533	–	6533	–	7056
		СП - 85%			–	–	–	–		523	
			Контур заземления конструкциов-1шт								
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,17	5350,40	–	6260	–	–	4587	11629
		НР - 72%, СП - 85%			5350,40	–	6260	–		861	
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,17	1726,85	–	2020	–	–	1455	3753
		НР - 72%, СП - 85%			1726,85	–	2020	–		278	
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3613,67	190,26	14455	761	8655	3810	19726
		НР - 72%, СП - 85%			1259,83	63,19	5039	253		1461	
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	8,9	541,41	20,17	4819	179	2077	1886	7241
		НР - 72%, СП - 85%			287,96	6,33	2563	56		536	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0055	226837,00	–	1248	–	1248	–	1348
		СП - 85%			–	–	–	–		100	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0148	220708,00	–	3266	–	3266	–	3527
		СП - 85%			–	–	–	–		261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				109827	3710	53698	38116	159778
	Стоимость монтажных работ		Тенге				50929	1283	–	11834	
	Материалы		Тенге				60045				
	Всего заработная плата		Тенге				31273				
		Накладные расходы	Тенге					26736			
		Сметная прибыль	Тенге				19250				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				6342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				85637				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					26736			
	Материалы		Тенге				49782				
	Всего заработная плата		Тенге				7460				
	Стоимость материалов в конструкций		Тенге					25476			
							14965				

	Транспортные расходы		Тенге				1490				
		Накладные расходы	Тенге				18866				
		Сметная прибыль	Тенге				5492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					25476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				159777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					52212			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП									
20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** НР - 72%, СП - 82%	м3 грунта	0,6	2004,77	–	1203	–	–	866	2235
					2004,77	–	1203	–		166	
21	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** НР - 72%, СП - 82%	м3 грунта	0,6	742,95	–	446	–	–	321	828
					742,95	–	446	–		61	
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** СП - 82%	т·км	15,75	51,00	–	803	–		–	867
					–	–	–	–		64	
23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** СП - 82%	т·км	15,75	35,00	–	551	–		–	595
					–	–	–	–		44	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП** НР - 97%, СП - 85%	м3	0,46	19350,45	1128,10	8901	519	7574	937	10625
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	480,35	808	221		787	
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж МО-ТВП с приводом, массой до 0,5 т** НР - 69%, СП - 85%	т	0,178	30549,62	12073,78	5438	2150	394	2628	8712
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	5143,31	2894	916		645	
26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Стоимость МО-ТВП36, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** СП - 85%	т	0,178	529783,00	–	94301	–	94301	–	101845
					–	–	–	–		7544	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				111643	2669	102269	4752	125787
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5351	1137	–	9311	
	Материалы		Тенге				11904				
	Всего заработная плата		Тенге				7574				
	Транспортные расходы		Тенге					2678			
		Накладные расходы	Тенге				1355				
		Сметная прибыль	Тенге				2124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15150				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге					2678			
	Материалы		Тенге				99739				
	Всего заработная плата		Тенге				395				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3810			
		Накладные расходы	Тенге				94301				
		Сметная прибыль	Тенге				2628				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				8159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				110556				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
								3810			

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				125766				
	Нормативная трудоемость	чел.-ч								4
	Сметная заработная плата	Тенге					6488			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**285483**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				56280				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6379			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2420			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						155968		
	- Перевозка грузов	Тенге				2844				
	- Накладные расходы	Тенге							42868	
	- Сметная прибыль	Тенге							21145	

Всего в тенге:	285 483
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	285 483
Оборудование	0
Итого:	**285 483**
Временные здания и сооружения 1,76%	5 025
Итого:	**290 508**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	8 105
Итого:	**298 613**
Непредвиденные работы и затраты 2%	5 972
Итого:	**304 585**
Итого в текущих ценах:	**329 110**
НДС 12%	39 493
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**368 603**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	366 759,73
в том числе НДС 12%	39 295,69

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ГТС"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Бекмаханова - ул.К.Цеткин

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** *НР - 84%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	69,3	981,70 / 318,34	29,27 / 15,24	68032 / 22061	2028 / 1056	43943	19418 / 6996	94446
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** *НР - 100%, СП - 8%*	м2 разметки	69,3	1198,73 / 633,82	564,90 / 267,75	83072 / 43924	39147 / 18555	–	67478 / 12044	162594
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010** *СП - 8%*	кг	114,4	1951,00 / –	– / –	223194 / –	– / –	223194	– / 17856	241050
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** *СП - 8%*	кг	266,75	1823,00 / –	– / –	486285 / –	– / –	486285	– / 38903	525188
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** *СП - 8%*	кг	5,544	6765,00 / –	– / –	37505 / –	– / –	37505	– / 3000	40505
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** *СП - 8%*	кг	20,79	320,00 / –	– / –	6653 / –	– / –	6653	– / 532	7185
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				904741	41175	797580	86896	1070968
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				65985	19611	–	79331	
		Материалы	Тенге				904741				
		Всего заработная плата	Тенге				43942				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					85596			
		Накладные расходы	Тенге				753437				
		Сметная прибыль	Тенге				86896				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				79331				
		Нормативная трудоемость	Тенге				1070968				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					85596			
			Тенге				1070968				

		Нормативная трудоемость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					85596			

РАЗДЕЛ 2.Благоустройство

Восстановление тротуара

7	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных НР - 100%, СП - 80%	м3	0,05	3845,04	1554,52	192	78	–	163	384
					2290,51	733,01	115	37		28	
8	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании НР - 100%, СП - 80%	м	4	1056,70	–	4227	–	–	4565	9495
					1056,70	–	4227	–		705	
9	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 80%	т	0,099	738,00	–	73	–		–	79
					–	–	–	–		6	
10	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 80%	т*км	1,485	51,00	–	76	–		–	82
					–	–	–	–		6	
11	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 80%	т*км	1,485	35,00	–	52	–		–	56
					–	–	–	–		4	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней НР - 100%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	4	1996,30	39,18	7985	157	3564	4678	13676
					1065,98	16,94	4264	68		1013	
13	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см НР - 100%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,28	548,46	176,73	702	227	–	595	1400
					371,11	59,00	475	76		104	
14	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см) НР - 100%, СП - 80%	м2	3,84	13,80	5,55	53	21	–	42	183
					8,25	1,86	32	7		8	
15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные СП - 80%	м3	0,192	1447,00	–	278	–	278	–	300
					–	–	–	–		22	
16	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смесью тип Д Марки II толщиной 3 см НР - 100%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,28	1238,52	3,60	1585	5	1254	354	2095
					254,80	1,46	326	2		155	
17	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см) НР - 100%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,56	191,87	–	491	–	386	114	653
					41,06	–	105	–		48	
18	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013 СП - 80%	т	0,122368	12664,00	–	1550	–	1550	–	1674
					–	–	–	–		124	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				17264	488	7032	10511	29997
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9544	190	–	2221	
	Материалы		Тенге				17264				
	Всего заработная плата		Тенге				5206				
	Местные материалы		Тенге					9734			
							1828				

Транспортные расходы	Тенге				201				
Накладные расходы	Тенге				10511				
Сметная прибыль	Тенге				2221				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				29996				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
Сметная заработная плата	Тенге					9734			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29996				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
Сметная заработная плата	Тенге					9734			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1100964**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				75529				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41663			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19801			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						804613		
- Перевозка грузов	Тенге				201				
- Накладные расходы	Тенге							97407	
- Сметная прибыль	Тенге							81552	

Всего в тенге:	1 100 964
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 100 964
Оборудование	0
Итого:	**1 100 964**
Временные здания и сооружения 1,76%	19 377
Итого:	**1 120 341**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	31 258
Итого:	**1 151 598**
Непредвиденные работы и затраты 2%	23 032
Итого:	**1 174 630**
Итого в текущих ценах:	**1 269 210**
НДС 12%	152 305
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 421 515**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 414 407,36**
в том числе НДС 12%	151 543,65

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись