Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЕЛОПМЕНТ)"**
Объект: **«Строительство школы на 600 ученических мест вдоль трассы Жезказган в городе Кызылорда»**

Приложение 2
к приказу И.О.Министра
индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

Справка
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2021г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		73	25.05.2020				
		Доп.согл.117	29.06.2021				
		Доп.согл.61	16.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	680 888 214		-	-	-	-	-	4 957 803	
За отчетный период:	**46 272 829**	**41 315 026**	-	-	-	-	-	**4 957 803**	**46 272 829**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Утегенов К.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЕЛОПМЕНТ)"
БИН 110240000811
Заместитель директора по производству

_____ **Альмаханов И.К.**

Технический надзор:
ТОО "КАЙМАР Инжиниринг" БИН 110840006327
Аттестат №KZ27VJE00024155, №KZ32VJE00023774

_____ **Тайманов Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Проект Сервис"
БИН 971140000650

_____

Форма-2В

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"
Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ ВДОЛЬ ТРАССЫ ЖЕЗКАЗГАН В Г. КЫЗЫЛОРДА
Договор: Основной договор №73 от 25.05.2020г.; Доп.согл. №117 от 29.06.2021г.Доп.согл. №61 от 16.05.2022

АКТ №6

выполненных работ за июль месяц 2022 года

Составлена 2017 г. 3 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.надземная часть(ИЗМ)					
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		СТЕНЫ					
1	11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка** Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и примораживанием к стене на марках и ленточных маяках 4. Расшивка швов	**м3 кладки**	**343,1280**		**10914,00**	**3744899,38**
		Итого оплата труда:				**4903,33**	**1682468,75**
		Итого эксплуатация машин:				**1441,74**	**494701,95**
		Итого материалов:				**4925,11**	**1689941,71**
		Накладные расходы	%	--		3059,26	1049716,89
		Сметная прибыль	%	8		1117,86	383569,30
		Сметная стоимость:				**15091,12**	**5178185,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,91800000124		Тенге				41 315 026
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге				4 957 803
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС		Тенге				46 272 829

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Утегенов К.**

Технический надзор:
ТОО "КАЙМАР Инжиниринг" БИН 110840006327
Аттестат №KZ27VJE00024155, №KZ32VJE00023774

_____ **Тайманов Б.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЕЛОПМЕНТ)" БИН 110240000811

Заместитель директора по производству

_____ **Альмаханов И.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Проект Сервис" БИН 971140000650

_____