Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 "__сентября___2018 г. № 656

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ

ф3

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		398	23.07.2021г.						

Доп.соглашение

1	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	462 239 284,75									
В отчётном месяце:	196 805 422,65	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00

Заказчик _____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Руководитель

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Хожыкулы А.
ТОО "Жана Гасыр-К"

Автор проекта _____ Кадыркулов К.Р.
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - **СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ**

Ведомость договорной цены №5

Договор № 398 от 23.07.2021г. Доп.согл №1

за ИЮЛЬ месяц 2022 года

	№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
			строительных работ	оборудования	прочих работ	
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	**8097,024**			**8097,024**
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	8097,024			**8097,024**
		ПОКРЫТИЕ	**5746,608**			**5746,608**
		ПОКРЫТИЕ	5746,608			**5746,608**
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ	**0,000**			**0,000**
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ	0,000			**0,000**
		МАФЫ	**12593,318**	**0**		**12593,318**
		СКАМЬЯ-83шт	0,000			**0,000**
		1. ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК - 89шт	11058,954			**11058,954**
		2. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК - 63шт	1534,364			**1534,364**
		Итого по главам1-7	*26 436,950*	*0,000*	*0,000*	*26 436,950*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	*Временные здания и сооружения - 1,75%*	*462,647*			*462,647*
		Итого по главе 8	462,647			*462,647*
		Итого по главе 2-8:	*26 899,596*	*0,000*		*26 899,596*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1г	*Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,575 %)*	*423,669*			*423,669*
20	НДОССС прил. 1	*Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска*			*1 052,816*	*1 052,816*
		Итого по главе 9	*423,669*		*1 052,816*	*1 476,485*
		Итого по главам 1-9	*27 323,265*	*0,000*	*1 052,816*	*28 376,082*
21		*Непредвиденные работы и затраты-2%*	*546,465*			*546,465*
		Итого по сметному расчету	*27 869,730*	*0,000*	*1 052,816*	*28 922,547*
		в т.ч. с разбивкой по годам				
23		*2020 г. - 42 % (МРП = тенге)*	*11 705,287*	*0,000*	*442,183*	*12 147,470*
24		*2021 г. - 58 % (МРП = 2525 тенге)*	*16 164,444*	*0,000*	*610,634*	*16 775,077*
25		*В текущих и прогнозных ценах*	*28 678,535*	*0,000*	*1 083,370*	*29 761,905*
		в т.ч. с разбивкой по годам				
26		*2020 г. - 42 % (Иинф = 1,000)*	*11 705,287*	*0,000*	*442,183*	*12 147,470*
27		*2021 г. - 58 % (Иинф = 1,050036)*	*16 973,248*	*0,000*	*641,187*	*17 614,435*
		С понижающим коэффициентом К=0,90000000315	*25 810,68117*	*0,00000*	*975,03312*	*26 785,71429*
28		*Налог на добавленную стоимость*			*3 214,28571*	*3 214,28571*
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		*НДС 12%*			*3 214,28571*	*3 214,28571*
31		*Всего по сметному расчету*	*25 810,68117*	*0,00000*	*4 189,31883*	*30 000,00000*

Заказчик _____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Руководитель

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Халықұлы А.
ТОО "Жана Гасыр-К"

Автор проекта _____ Кадыркулов К.Р.
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - ДОГОВОР

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ № 398 от 23.07.2021г. Доп.согл №1

Ф2

А К Т №5

приемки выполненных работ

за ИЮЛЬ 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	172,53	62,11	62,11	10716	10716	–	2349	14110
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,91	–	3263		1045	
6	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	172,53	156,52	156,52	27004	27004	–	5920	35557
		НР - 72%; СП - 8%			–	47,65	–	8222		2634	
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	(НАРЕЗКА КОРЫТА ПОД ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	239,39955	32,82	32,82	7856	7856	–	2220	10882
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,88	–	3083		806	
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8536,90425	204,80	195,59	1748326	1669708	747	387676	2306882
		НР - 72%; СП - 8%			9,12	53,95	77871	460568		170880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,341476	2188,00				747		
9	4102-0204-1110 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	6916,35285	442,00	–	3057028	–		–	3301590
		СП - 8%			–	–	–	–		244562	
10	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2561,071275	49,84	49,84	127646	127646	–	33547	174089
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,19	–	46594		12895	
11	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3324,2103	170,59	170,59	567065	567065	–	149033	773385
		НР - 72%; СП - 8%		62,27	206990	62,27	57288	–		57288	

12	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	3324,2103	194,91	191,36	647911	636108	--	145635	857029
		НР - 72%; СП - 8%			3,55	57,30	11802	190468		63484	
13	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4852,5561	68,02	68,02	330054	330054	--	91080	454825
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,07	--	126501		33691	
14	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4852,5561	26,49	26,49	128544	128544	--	27636	168675
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,91	--	38384		12494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6652150	3504702	747	845096	8097024
							89673	1084071	--	599779	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6652150				
	Материалы		Тенге				747				
	Всего заработная плата		Тенге					1173745			
	Транспортные расходы		Тенге				3057028				
		Накладные расходы	Тенге				845096				
		Сметная прибыль	Тенге				599780				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8097026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								701
		Сметная заработная плата	Тенге					1173745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8097026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								701
		Сметная заработная плата	Тенге					1173745			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8097024
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				89673				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3504702			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1084071			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						747		
		- Перевозка грузов	Тенге				3057028				
		- Накладные расходы	Тенге							845096	
		- Сметная прибыль	Тенге							599779	
		РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ ГП									
		ПОКРЫТИК ТИП-1									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	86,8	4824,99	1073,50	418809	93180	313368	35578	490738
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	12261	20681		36351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1058,96	2958,00				3132404	
1.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	60,76	21,00				1276	
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1078	1927,68	31,41	2078039	33860	1225524	898188	3214325
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	818655	13001		238098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	318,01	18575,00	5907036			5907036	

		ПОКРЫТИК ТИП-2									
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песКА. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,46	4095,79	1037,38	22363	5664	15928	2181	26508
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	228,60	771	1248		1964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	60,06	2651,00				159219	
7.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	2,73	21,00				57	
10	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ покрытиях	м бортового камня	532	1556,18	31,41	827888	16710	407166	443262	1372841
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	404011	6416		101692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	103,74	18575,00				1926971	
		ПОКРЫТИК ТИП-3									
12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песКА. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,64	4095,79	1037,38	27196	6888	19370	2652	32236
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	228,60	938	1518		2388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	73,04	2651,00				193629	
12.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	3,32	21,00				70	
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,96	4710,31	1073,50	46915	10692	34816	4082	55077
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	1407	2373		4080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	2101-0301-0205	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,22	81,008	2864,00				232007	
13.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	4,648	21,00				98	
16	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	(СПЕЦСМЕСЬ)Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	206,836	2484,00	–	513781	–	513781	–	554883
		СП - 8%			–	–	–	–		41102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3934990	166994	2529952	1385943	5746608
							1238044	45237	–	425675	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5746608
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1238044				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					166994			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45237			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2529952		
		- Накладные расходы	Тенге							1385943	
		- Сметная прибыль	Тенге							425675	
		МАФ									
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 2184 М									
8	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	181,9272	56285,00	–	10239772	–	10239772	–	11058954
		СП - 8%			–	–	–	–		819182	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10268333	–	10268332	–	11058954
							–	–	–	821467	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10256312				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16540				
	Местные материалы		Тенге				10239772				
		Сметная прибыль	Тенге				820505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11076817				

	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12020				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12020				
		Сметная прибыль	Тенге				962				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12982				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11089799				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК - 63ШТ									
20	2104-0302-0237 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**9,45**	**65433,00**	**–**	**618342**	**–**	**618342**	**–**	**667809**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**49467**	
		АРЫЧОК ШИРОКИЙ-450ШТ									
23	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Арычок широкий 340х350х50**	**шт**	**450**	**1783,04**	**–**	**802366**	**–**	**802366**	**–**	**866555**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**64189**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1420708**	**–**	**1420708**	**–**	**1534364**
							–	**–**	**–**	**113656**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1420708				
	Местные материалы		Тенге				1420708				
		Сметная прибыль	Тенге				113657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1534365				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1534365				

ИТОГО ПО АКТУ в том числе:	26 436 950	**в т.ч оборудов**
Оборудование	-	0
Временные здания и сооружения - 1,75%	462 647	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,575 %)	423 669	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	1 052 816	
Непредвиденные работы и затраты-2%	546 465	
Итого по сметному расчету	28 922 547	
2020 г. - 42 % (МРП = тенге)	12 147 470	
2021 г. - 58 % (МРП = 2525 тенге)	16 775 077	
2020 г. - 42 % (Иинф = 1,000)	12 147 470	
2021 г. - 58 % (Иинф = 1,050036)	17 614 435	
С понижающим коэффициентом К=0,90000000315	26 785 714,29	
НДС 12%	3 214 285,71	
Всего к оплате с НДС	**30 000 000,00**	

Заказчик _____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Руководитель

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Халыкулы А.
ТОО "Жана Гасыр-К"

Автор проекта _____ Калыркулов К.Р.
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"