Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Телефон:+7(7187) 34-75-27
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Телефон:+7(7187) 77-59-57
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №4 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации

СПРАВКА № 1 от 02 декабря 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		Договор № 25 Доп.соглаш. № 1	02.02.2021г 24.11.2021г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**224 004 954,11**									
Акт № 1	224 004 954,11	200 004 423,31							24 000 530,80	
За отчетный период	**224 004 954,11**	**200 004 423,31**							**24 000 530,80**	**224 004 954,11**
Удержание 30 %										67 201 486,23
Удержание 5 %										11 200 247,71
Всего к оплате										**145 603 220,17**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ73VJE00043891

_____Бощаев Н.С.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН060240010430
и.о.Руководителя
_____Шарипов Р.Ж.
м.п.

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №4(без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

Договор № 25 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год.

Акт
приемки выполненных работ №1 от 02 декабря 2021 год
Локальная смета 2-1-1

за декабрь 2021 год
на Общестроительные работы по части АС

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Фундаменты											
1	1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	336,82	6190,75	1788,3	2085168	602335	1168193	541831	2837159	
						934,15	795,6	314640	267974	–	210160		
2	2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	82,83	4205,45	1118,59	348337	92653	143529	121631	507566	
						1354,05	259,62	112156	21504	–	37598		
3	3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=1,020;	м3	84,4866	20337		1718204		1718204	–	1855660	Казахстан
						–		–		–	137456		

4	4 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	814,567	2496,39	6,72	2033477	5474	1837679	178471	2388904	
					233,65	1,94	190324	1580	–	176956		
5	5 235-103-0417	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0 К=2,200;	м2	1792,0474	1285		2302781		2302781	–	2487003	Казахстан
					–		–		–	184222		
6	6 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	488,74	4208,6	1724,39	2056911	842778	166069	1139708	3452349	
					2144,42	418,14	1048064	204362	–	255730		
7	7 212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок К=1,015;	м3	496,0711	26545		13168207		13168207	–	14221664	Казахстан
					–		–		–	1053457		
8	8 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	60,2036	335138		20176514		20176514	–	21790635	Казахстан
					–		–		–	1614121		
9	9 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	1,8	6242,5	1788,3	11237	3219	6336	2895	15262	

10	10 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	934,15	795,6	1681	1432	–	1130	9024	
					2358,63	1311,7	4717	2623	–	3639		
11	11 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	1046,93	495,06	2094	990	–	668	13260	
					3429,38	1837,02	6859	3674	–	5419		
12	12 1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	1592,36	703,56	3185	1407	–	982	13652	
					1774,14	962,4	7097	3850	–	5544		
13	13 221-104-0102	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	3,16	811,74	362,64	3247	1451	–	1011	237128	Казахстан
					69482		219563		219563	–		
14	14 212-103-0203	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 К=-1,000;	м3	-3,16	–		–		–	17565	-2160	Казахстан
					633		-2000		-2000	–		
					–		–		–	-160		

15	15	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	109	4701,74	2307,89	512490	251560	134945	226587	798203	
						1155,82	605,86	125984	66039	–	59126		
16	16	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	96	2900,5	1315,87	278448	126324	79281	125087	435818	
						758,79	345,44	72844	33162	–	32283		
17	17	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	350	2270,13	1032,97	794546	361540	258454	317965	1201512	
						498,72	271,17	174552	94910	–	89001		
18	18	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	172	1969,55	1053,44	338763	181192	83458	143582	520933	
						430,89	276,55	74113	47567	–	38588		
19	19	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	140,963	32852		4630916		4630916	–	5001389	Казахстан
						–		–		–	370473		
20	20	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	35,82	32852		1176759		1176759	–	1270900	Казахстан
						–		–		–	94141		
21	21	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	106,416	32852		3495978		3495978	–	3775656	Казахстан
						–		–		–	279678		
22	22	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - сетками СФ НР=93 %	т металлических изделий	0,902	73947,56	2375,96	66701	2143	–	60688	137580	
						71571,6	773,28	64558	698	–	10191		

23	23	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,902	419679		378550		378550	–	408834	
						–		–		–	30284		
24	24	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство - монолитные заделки НР=91 %	м3	11,4	6191,31	1370,66	70581	15626	15671	39133	118491	
						3446,04	326,18	39285	3718	–	8777		
25	25	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,571	21010		243107		243107	–	262556	Казахстан
						–		–		–	19449		
26	26	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=84 %	м3	2,1	19658,67	18,24	41283	38	7480	28363	75218	
						16078,37	–	33765	–	–	5572		
27	27	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=0,770;	1000 шт.	0,6468	57014		36877		36877	–	39827	Казахстан
						–		–		–	2950		
28	28	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство - добетонка по верху блоков НР=91 %	м3	9,53	10000,16	4110,32	95302	39171	5032	54175	161435	
						5361,8	885,09	51098	8435	–	11958		
29	29	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,67295	20357		196912		196912	–	212665	Казахстан

30	30	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,25521	–		–		–	15753	
						441876		112771		112771	–	121793
31	31	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 %	м2 поверхности	134,42	–		–		–	9022	
						671,46	12,4	90258	1667	27075	57926	160039
32	32	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	4,16702	457,64	5,73	61516	770	–	11855	
						14746		61447		61447	–	66363 Казахстан
33	33	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	134,42	–		–		–	4916	
						2496,39	6,72	335565	903	303254	29451	394217
34	34	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	295,724	233,65	1,94	31407	261	–	29201	
						301		89013		89013	–	96134
35	35	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	605,5	–		–		–	7121	
						362,81	20,26	219681	12267	26418	169937	420787
						298,92	2,86	180996	1732	–	31169	

36	36	261-105-0504	мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1453,2	223		324064		324064	–	349989
						–		–		–	25925	
37	37	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	22,77	2410,55	7,09	54888	161	43647	10345	70452
						486,6	1,94	11080	44	–	5219	
38	38	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	52,371	301		15764		15764	–	17025
						–		–		–	1261	
	Раздел 2 Стены											
39	39	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - стен (сетка С3) НР=93 %	т металлических изделий	23,621	73947,56	2375,96	1746715	56123	–	1589239	3602830
						71571,6	773,28	1690593	18266	–	266876	
40	40	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	23,621	441876		10437553		10437553	–	11272557
						–		–		–	835004	
41	41	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	144	2381,2	1328,83	342893	191352	5786	224549	612837
						1012,19	309,31	145755	44541	–	45395	

42	42	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	1224	628,61	245,46	769419	300443	243747	348297	1207133	
						184,01	57,14	225228	69939	–	89417		
43	43	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	54,391	129180		7026229		7026229	–	7588327	Казахстан
						–		–		–	562098		
44	44	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - перемычек НР=69 %	т конструкций	9,519	95195,6	21976,65	906167	209196	27381	502902	1521795	
						70342,5	6224,77	669590	59254	–	112726		
45	45	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48	349485		167753		167753	–	181173	Казахстан
						–		–		–	13420		
46	46	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	9,039	424901		3840680		3840680	–	4147934	Казахстан
						–		–		–	307254		
47	47	298-888-8949	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	т	9,039	121375		1097109		1097109	–	1184878	

					–		–		–	87769	
48	48 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-	т	9,039	7420		67069		67069	–	72435
					–		–		–	5366	
	2.1 Кирпичная кладка ниже отм.0,000										
49	49 1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - лоджий НР=93 %	м3 кладки	0,95	13923,96	2276,24	13228	2162	3484	7518	22406
					7980,45	529,84	7581	503	–	1660	
50	50 290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;	1000 шт	0,154	110003,47		16941		16941	–	18296
					–		–		–	1355	
51	51 290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,128	111825,19		14314		14314	–	15459
					–		–		–	1145	
52	52 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта (см.л.АС-21 прим.п.3) НР=93 %	м3 кладки	8	13271,76	2947,03	106174	23576	30195	54445	173469
					6550,32	767,55	52403	6140	–	12850	

53	53	290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;	1000 шт	2,3408	110003,47		257496		257496	–	278096
						–		–		–	20600	
54	54	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,583	2506,98	270,87	61629	6659	8891	44434	114548
						1874,43	69,16	46079	1700	–	8485	
55	55	290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;	1000 шт	0,95401	110003,47		104945		104945	–	113341
						–		–		–	8396	
56	56	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен входа в подвал НР=93 %	м3 кладки	3,4	13566,07	2947,03	46125	10020	12630	24258	76014
						6904,25	767,55	23474	2610	–	5631	
57	57	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=0,770;	1000 шт.	0,99484	57014		56720		56720	–	61258 Казахстан
						–		–		–	4538	

2.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000

58	58	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	683,78222	11243,29	2153,2	7687962	1472320	35140	6066589	14854915	
						9038,7	501,2	6180502	342712	–	1100364		
59	59	290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	68,42198	110003,47		7526655		7526655	–	8128787	
						–		–		–	602132		
60	60	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	51,31615	59290		3042535		3042535	–	3285938	Казахстан
						–		–		–	243403		
61	61	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	34,21165	57014		1950543		1950543	–	2106586	Казахстан
						–		–		–	156043		
62	63	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	83,60868	17468		1460476		1460476	–	1577314	Казахстан
						–		–		–	116838		
63	64	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	57,93424	17192		996005		996005	–	1075685	Казахстан
						–		–		–	79680		

64	66	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8851	441876		391104		391104	–	422392	
						–		–		–	31288		
65	67	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - лоджий НР=93 %	м3 кладки	24	10308,08	2276,24	247394	54630	1233	189950	472332	
						7980,45	529,84	191531	12716	–	34988		
66	68	290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;	1000 шт	3,0923	110003,47		340164		340164	–	367377	
						–		–		–	27213		
67	69	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 К=0,770;	1000 шт.	2,32022	59290		137566		137566	–	148571	Казахстан
						–		–		–	11005		
68	70	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=0,770;	1000 шт.	1,54681	57014		88190		88190	–	95245	Казахстан
						–		–		–	7055		
69	69	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 К=0,900;	м3	3,77936	17468		66018		66018	–	71299	Казахстан
						–		–		–	5281		

70	70 212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 К=0,900;	м3	10,79804	17192		185640		185640	–	200491	Казахстан
					–		–		–	14851		
71	77 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	405,49	9498,67	2947,03	3851616	1194991	535	2759610	7140124	
					6550,32	767,55	2656089	311234	–	528898		
72	78 290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;	1000 шт	59,85686	110003,47		6584462		6584462	–	7111219	
					–		–		–	526757		
73	79 213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 К=0,770;	1000 шт.	44,89264	59290		2661685		2661685	–	2874620	Казахстан
					–		–		–	212935		
74	80 213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=0,770;	1000 шт.	29,92843	57014		1706340		1706340	–	1842847	Казахстан
					–		–		–	136507		
75	81 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 К=0,900;	м3	77,32704	17468		1350749		1350749	–	1458809	Казахстан
					–		–		–	108060		
76	82 212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 К=0,900;	м3	22,09344	17192		379830		379830	–	410216	Казахстан

					–		–		–	30386		
77	85 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта 640мм НР=93 %	м3 кладки	66,6	13271,76	2947,03	883899	196272	251376	453254	1444125	
					6550,32	767,55	436251	51119	–	106972		
78	86 290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;	1000 шт	19,34411	110003,47		2127919		2127919	–	2298153	
					–		–		–	170234		
79	89 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1095	2501,26	270,87	2738880	296603	389776	1979255	5095586	
					1874,43	69,16	2052501	75730	–	377451		
80	90 213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=0,770;	1000 шт.	18,88656	57014		1076798		1076798	–	1162942	Казахстан
					–		–		–	86144		
81	91 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	67,79	14802,03	2153,2	1003430	145965	244731	601439	1733259	

					9038,7	501,2	612733	33976	–	128390		
82	92	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	23,09979	57014		1317011		1317011	–	1422372	Казахстан
						–		–		–	105361		
		2.4 Элементы многослойных стен											
83	112	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - закладная петля ЗП1 (см.АР-21) НР=91 %	т	2,684	261990,75	1422,75	703183	3819	–	637905	1448375	
						260568	607,47	699365	1630	–	107287		
84	113	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,684	402152		1079376		1079376	–	1165726	
						–		–		–	86350		
85	114	298-888-8949	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	т	2,684	121375		325771		325771	–	351833	
						–		–		–	26062		
86	115	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - л.АР-21 НР=91 %	т	0,43708	369174,25	2433,25	161359	1064	–	146283	332253	
						366741	1041,09	160295	455	–	24611		

87	116	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,43708	233942		102251		102251	–	110431	
						–		–		–	8180		
		2.8 Балка-пояс БП1-БП17а											
88	133	1106-0701-0102	Балки обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	20,26	40627,9	6325,41	823121	128153	338457	349915	1266879	
						17596,8	1382,56	356511	28011	–	93843		
89	134	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10 К=1,015;	м3	20,5639	31595		649716		649716	–	701693	Казахстан
						–		–		–	51977		
90	135	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,88046	419679		369511		369511	–	399072	
						–		–		–	29561		
91	136	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,25199	261990,75	1422,75	66019	359	–	59891	135983	
						260568	607,47	65661	153	–	10073		

92	137	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,504	892474		449807		449807	–	485792	Казахстан
						–		–		–	35985		
93	138	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,40804	261990,75	1422,75	106903	581	–	96979	220193	
						260568	607,47	106322	248	–	16311		
94	139	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,816	892474		728259		728259	–	786520	Казахстан
						–		–		–	58261		
95	140	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-	т	0,40804	7420		3028		3028	–	3270	
						–		–		–	242		
96	141	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - соединительных изделий МС13 НР=118	т стальных элементов	0,28112	81032,33	6869,25	22780	1931	2339	22332	48721	
						65843,4	1474,96	18510	415	–	3609		

97	142	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,28112	907312		255064		255064	–	275469	Казахстан
						–		–		–	20405		
98	143	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка - металлические изделия НР=118 %	т стальных элементов	3,06684	61337,65	6679,09	188113	20484	19136	180508	398111	
						48418,8	1460,64	148493	4480	–	29490		
99	144	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,063	469545		29581		29581	–	31947	Казахстан
						–		–		–	2366		
100	145	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	5,72663	424901		2433251		2433251	–	2627911	Казахстан
						–		–		–	194660		

Раздел 3 Перекрытие

3.1 Перекрытие на отм. -0,400

101	161	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	48	3418,9	916,7	164107	44002	76195	63259	245555	
						914,8	202,06	43910	9699	–	18189		
102	162	1107-0504-0105	Панели перекрытии площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	38	2575,15	776,17	97856	29494	39684	41666	150684	
						754,66	174,56	28677	6633	–	11162		
103	163	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	402,46	10349		4165059		4165059	–	4498264	Казахстан
						–		–		–	333205		
104	164	222-203-0404	Плита перекрытии многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	181,18	9917		1796762		1796762	–	1940503	Казахстан
						–		–		–	143741		
105	165	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,093	292105,7	12101,94	27166	1125	1661	28936	60590	
						262140	1532,24	24379	143	–	4488		
106	166	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,093	335138		31168		31168	–	33661	Казахстан
						–		–		–	2493		

107	167	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-32 прим.п.8) НР=84 %	м3 заделки	3,8	96857,04	755,88	368057	2872	138808	191254	604056	
						59572,8	343,68	226377	1306	–	44745		
108	168	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,952	21521		85051		85051	–	91855	Казахстан
						–		–		–	6804		
		3.2 Монолитная плита МП1 (2шт.)											
109	169	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,9	17839,88	2693,7	16056	2424	4602	8711	26748	
						10032,62	604,56	9029	544	–	1981		
110	170	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,914	22978		21002		21002	–	22682	Казахстан
						–		–		–	1680		
111	171	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,006	349485		2097		2097	–	2265	Казахстан
						–		–		–	168		
112	172	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,0254	346394		8798		8798	–	9502	Казахстан

						–		–		–	704	
113	173	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0,052	335138		17427		17427	–	18821	Казахстан
						–		–		–	1394	
114	174	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,0334	419679		14017		14017	–	15138	
						–		–		–	1121	
115	175	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0,0394	77750,75	1422,75	3063	56	–	2758	6287	
						76328	607,47	3007	24	–	466		
116	176	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0394	892474		35163		35163	–	37976	Казахстан
						–		–		–	2813	
117	177	1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм (объем: (1+1,55)*0,44*2=2,244м2) НР=91 % К=2,000;	м2	2,244	401,45	65,09	901	146	239	521	1536	
						229,88	25,2	516	57	–	114		

118	178	1106-0301-0302	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины - до толщ.140мм (220-80=140мм) НР=91 % К=2,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	м2	2,244	126,09	25,59	283	57	94	140	457	
					58,72	9,93	132	22	–	34		
119	179	212-201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5 К=2,000;	м3	0,31416	28561		8973		8973	–	9691	Казахстан
						–		–		–	718		
		3.3 Перекрытие 1-го этажа											
120	180	1107-0504-0106	Панели перекрытии площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	46	3418,9	916,7	157269	42168	73020	60624	235324	
						914,8	202,06	42081	9295	–	17431		
121	181	1107-0504-0105	Панели перекрытии площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	34	2575,15	776,17	87555	26390	35507	37280	134822	
						754,66	174,56	25658	5935	–	9987		
122	182	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	390,72	10349		4043561		4043561	–	4367046	Казахстан
						–		–		–	323485		

123	183	222-203-0404	Плита перекрытии многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	167,26	9917		1658717		1658717	–	1791414	Казахстан
						–		–		–	132697		
124	184	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,0882	292105,7	12101,94	25764	1067	1576	27442	57462	
						262140	1532,24	23121	135	–	4256		
125	185	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0882	335138		29559		29559	–	31924	Казахстан
						–		–		–	2365		
126	186	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-33 прим.п.3) НР=84 %	м3 заделки	3,61	96857,04	755,88	349654	2729	131867	181691	573853	
						59572,8	343,68	215058	1241	–	42508		
127	187	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,754	21521		80790		80790	–	87253	Казахстан
						–		–		–	6463		
		3.4 Перекрытие 2-го, 3-го и 4-го этажей											
128	188	1107-0504-0106	Панели перекрытии площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	138	3418,9	916,7	471808	126505	219061	181869	705971	
						914,8	202,06	126242	27884	–	52294		

129	189	1107-0504-0105	Панели перекрытии площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	90	2575,15	776,17	231764	69855	93989	98682	356882	
						754,66	174,56	67919	15710	–	26436		
130	190	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	1172,15	10349		12130580		12130580	–	13101026	Казахстан
						–		–		–	970446		
131	191	222-203-0404	Плита перекрытии многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 К=3,000;	м2	452,046	9917		4482940		4482940	–	4841575	Казахстан
						–		–		–	358635		
132	192	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118 % К=3,000;	т стальных элементов	0,246	292105,7	12101,94	71858	2977	4394	76538	160268	
						262140	1532,24	64486	377	–	11872		
133	193	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=3,000;	т	0,246	335138		82444		82444	–	89040	Казахстан
						–		–		–	6596		
134	194	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-34 прим.п.1) НР=84 % К=3,000;	м3 заделки	10,11	96857,14	755,88	979226	7642	369303	508835	1607106	
						59572,8	343,68	602281	3475	–	119045		

135	195	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,514	21521	226272	226272	–	244374	Казахстан
						–	–	–	18102		

Итого	**211 962 702**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 644 929
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 225 410
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 906 348
- материалы, изделия и конструкции, тенге	147 279 279
- накладные расходы, тенге	21 112 135
в т.ч. зарплата, тенге	1 900 093
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 700 941
Временные здания и сооружения 0,9%	1 907 664
Итого	**213 870 366**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	3 999 376
Итого:	**217 869 742**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	4 357 395
Итого:	222 227 137
ИТОГО ПО АКТУ	**222 227 137,01**
Налог на добавочную стоимость (12%)	26 667 256,44
Всего:	**248 894 393,45**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**224 004 954,11**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
_____Культуманов И.М.
М.П.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891
_____Бощаев Н.С.
М.П.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
М.П.

Авторский надзор
ИП "МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору
_____Нурпеисов С.К.
М.П.